ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №16 (ВЫПОЛНЕНИЕ)
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No16
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract No AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 16/ Application No:16

месяц/month /Июнь/ June

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	80,00%	747 676,70	373 838,35	373 838,35
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	100 783,73	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
[illegible]олонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
[illegible]игели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	95,00%	42 967 355,82	42 967 355,82	0,00
59.Стены	117 013 739,99	98,00%	114 673 465,20	114 673 465,20	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	100,00%	117 234 891,12	114 890 193,30	2 344 697,82
61.Фонари	22 412 022,55	100,00%	22 412 022,55	21 963 782,12	448 240,43
62.Окна	7 078 469,00	100,00%	7 078 469,00	6 936 899,62	141 569,38
63.Витражи	238 190 278,34	90,00%	214 371 250,51	214 371 250,51	0,00
64.Двери	12 441 852,29	10,00%	1 244 185,23	1 244 185,23	0,00
6[illegible]тницы	3 327 449,25	0,00%	0,00		0,00
66[illegible]лы	162 966 385,49	80,00%	130 373 108,39	122 224 789,12	8 148 319,27
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	80,00%	184 941 053,39	173 382 237,55	11 558 815,84
68.Отделка фасадов	99 427 151,80	95,00%	94 455 794,21	94 455 794,21	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	90,00%	4 138 621,32	2 759 080,88	1 379 540,44
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	90,00%	4 954 144,86	4 954 144,86	0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97	90,00%	938 680,18	938 680,18	0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45	90,00%	1 412 734,91	1 412 734,91	0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	90,00%	2 814 666,99	2 814 666,99	0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	90,00%	7 223 369,79	7 223 369,79	0,00
Вентиляция					
75.П1	7 852 118,68	40,00%	3 140 847,47	3 140 847,47	0,00
76.П2	2 973 021,08	40,00%	1 189 208,43	1 189 208,43	0,00
77.П3	7 256 051,30	40,00%	2 902 420,52	2 902 420,52	0,00
78.П4	3 364 579,98	40,00%	1 345 831,99	1 345 831,99	0,00
79.П5	3 491 647,06	40,00%	1 396 658,82	1 396 658,82	0,00
80.П6	4 748 184,69	40,00%	1 899 273,88	1 899 273,88	0,00
81.П7	4 695 025,77	40,00%	1 878 010,31	1 878 010,31	0,00
82.П8	2 453 067,31	40,00%	981 226,92	981 226,92	0,00
83.П9	1 942 114,85	40,00%	776 845,94	776 845,94	0,00
84.П10	1 568 767,55	40,00%	627 507,02	627 507,02	0,00
85.П11	2 220 617,21	40,00%	888 246,88	888 246,88	0,00
86.П12	5 882 228,75	40,00%	2 352 891,50	2 352 891,50	0,00
[illegible]3	3 380 322,96	40,00%	1 352 129,18	1 352 129,18	0,00
[illegible]4	3 073 473,15	40,00%	1 229 389,26	1 229 389,26	0,00
89.П15	4 191 815,07	40,00%	1 676 726,03	1 676 726,03	0,00
90.П16	2 173 761,22	40,00%	869 504,49	869 504,49	0,00
91.В1,В2	1 071 724,10	30,00%	321 517,23	321 517,23	0,00
92.В3	475 259,73	30,00%	142 577,92	142 577,92	0,00
93.В4,В23	493 249,28	30,00%	147 974,78	147 974,78	0,00
94.В5,В24	323 653,51	30,00%	97 096,05	97 096,05	0,00
95.В6,В18	321 734,01	30,00%	96 520,20	96 520,20	0,00
96.В7	169 690,82	30,00%	50 907,25	50 907,25	0,00
97.В8,В11,В20	486 414,53	30,00%	145 924,36	145 924,36	0,00
98.В9,В10	344 207,45	30,00%	103 262,24	103 262,24	0,00
99.В12	272 867,65	30,00%	81 860,30	81 860,30	0,00
100.В13	440 641,25	30,00%	132 192,38	132 192,38	0,00
101.В14,В15	195 521,84	30,00%	58 656,55	58 656,55	0,00
102.В16,В17	877 769,76	30,00%	263 330,93	263 330,93	0,00
103.В19	335 230,96	30,00%	100 569,29	100 569,29	0,00
104.В21,В22	577 187,36	30,00%	173 156,21	173 156,21	0,00
105.В25(каток)	415 049,83	30,00%	124 514,95	124 514,95	0,00
106.В26(холлы)	864 552,58	30,00%	259 365,77	259 365,77	0,00
107.В27	673 873,26	30,00%	202 161,98	202 161,98	0,00
108.В28	684 874,94	30,00%	205 462,48	205 462,48	0,00
109.В29	1 164 939,31	30,00%	349 481,79	349 481,79	0,00
110.В30	117 509,60	30,00%	35 252,88	35 252,88	0,00
111.В31	439 322,03	30,00%	131 796,61	131 796,61	0,00
112.В32	1 348 766,36	30,00%	404 629,91	404 629,91	0,00
113.В33	1 096 225,85	30,00%	328 867,76	328 867,76	0,00
114.В34	830 588,82	30,00%	249 176,65	249 176,65	0,00
115.В35	1 934 470,85	30,00%	580 341,26	580 341,26	0,00
116.В36	1 993 368,36	30,00%	598 010,51	598 010,51	0,00
117.В37	800 595,57	30,00%	240 178,67	240 178,67	0,00

118.В38	301 446,77	30,00%	90 434,03	90 434,03	0,00
119.В39	910 385,29	30,00%	273 115,59	273 115,59	0,00
120.В40	2 322 039,85	30,00%	696 611,96	696 611,96	0,00
121.В41	263 645,75	30,00%	79 093,73	79 093,73	0,00
122.В42	254 988,81	30,00%	76 496,64	76 496,64	0,00
123.В43	37 263,90	30,00%	11 179,17	11 179,17	0,00
124.ВДУ1,2,3	8 455 176,97		0,00		0,00
125.ВДУ4	2 803 855,14		0,00		0,00
126.ВДУ5	2 103 328,05		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	577 561,06		0,00		0,00
128.ВЕ5	87 552,80		0,00		0,00
129.ВЕ6	50 583,05		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	80,00%	9 560 733,97	7 170 550,48	2 390 183,49
132.Канализация	11 991 318,69	70,00%	8 393 923,09	8 393 923,09	0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	0,00%	0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	90,00%	25 087 894,73	20 906 578,94	4 181 315,79
135.Электроосвещение	64 915 995,92	80,00%	51 932 796,74	48 686 996,94	3 245 799,80
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	50,00%	14 800 522,35		14 800 522,35
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	50,00%	9 944 453,36		9 944 453,36
138.Технологическое оборудование	150 935 944,45		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	49 286 850,14		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	36 493 136,13		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
1[illegible]ундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
14[illegible]тены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	100,00%	1 040 391,22	988 371,66	52 019,56
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	0,00%	0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	98,00%	16 566 371,74	15 214 014,86	1 352 356,88
151.Электроосвещение	75 084,35	0,00%	0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01	0,00%	0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	98,00%	32 541 474,56	31 545 306,97	996 167,59
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	30,00%	509 637,13	509 637,13	0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	100,00%	30 955 658,96	29 407 876,01	1 547 782,95
156.Водопровод	1 364 350,04	95,00%	1 296 132,54		1 296 132,54
157.Канализация	3 961 092,10	95,00%	3 763 037,50	3 564 982,89	198 054,61
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	98,00%	24 275 818,92	24 275 818,92	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00	80,00%	47 723 777,60	17 896 416,60	29 827 361,00
160.Озеленение	12 741 661,69	10,00%	1 274 166,17		1 274 166,17
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией					
162.Строительство отдельно стоящего здания пожарной лестницы	18 299 777,55	100,00%	18 299 777,55		18 299 777,55
163.Доплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками	11 093 727,50	80,00%	8 874 982,00		8 874 982,00
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей	1 800 692,75	100,00%	1 800 692,75		1 800 692,75
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л	1 917 545,52	100,00%	1 917 545,52		1 917 545,52
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4 343 456,61	100,00%	4 343 456,61		4 343 456,61
167.Кровля	2 929 685,42	100,00%	2 929 685,42		2 929 685,42
168.Полы	3 375 984,72	100,00%	3 375 984,72		3 375 984,72
169.Внутренняя отделка	7 286 771,81	50,00%	3 643 385,91		3 643 385,91
170.Отделка фасада	13 613 975,80	100,00%	13 613 975,80		13 613 975,80
171.Светильник настольный	87 267,32		0,00		0,00
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)	2 601 644,93		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00	0,00	0,00
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00	0,00	0,00
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00	0,00	0,00
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00	0,00	0,00
177.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
178.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 678 304 333,92**		**2 078 185 551,64**	**1 923 884 727,77**	**154 300 823,87**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 678 304 333,92**		**2 078 185 551,64**	**1 923 884 727,77**	**154 300 823,87**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**321 396 520,07**		**249 382 266,20**	**230 866 167,34**	**18 516 098,86**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**133 915 216,70**		**103 909 277,58**	**96 194 236,39**	**7 715 041,19**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 544 389 117,22**		**1 974 276 274,06**	**1 827 690 491,38**	**146 585 782,68**

E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 865 785 637,29		2 223 658 540,26	2 058 556 658,72	165 101 881,54

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора / А.А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager, KPO b.v.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №__01_____ «_26__»_мая_____ 2016 __ г.

Номер документа	Дата составления
16	30/06/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ВЫПОЛНЕНИЕ)

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.06-30.06.2016	услуга	1	154 300 823,87	154 300 823,87	
			Итого без НДС			154 300 823,87	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			18 516 098,86	
			Всего с НДС			172 816 922,73	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Сарсенгалиев С.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/06/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №17
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No17
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract No AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 17/ Application No:17

месяц/month /Июль/ July

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	80,00%	747 676,70	747 676,70	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	100 783,73	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
14.Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	98,00%	44 324 219,69	42 967 355,82	1 356 863,87
59.Стены	117 013 739,99	98,00%	114 673 465,20	114 673 465,20	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	100,00%	117 234 891,12	117 234 891,12	0,00
61.Фонари	22 412 022,55	100,00%	22 412 022,55	22 412 022,55	0,00
62.Окна	7 078 469,00	100,00%	7 078 469,00	7 078 469,00	0,00
63.[illegible]ражи	238 190 278,34	98,00%	233 426 472,78	214 371 250,51	19 055 222,27
64.[illegible]ери	12 441 852,29	80,00%	9 953 481,83	1 244 185,23	8 709 296,60
65.Лестницы	3 327 449,25	50,00%	1 663 724,63		1 663 724,63
66.Полы	162 966 385,49	85,00%	138 521 427,66	130 373 108,39	8 148 319,27
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	90,00%	208 058 685,06	184 941 053,39	23 117 631,67
68.Отделка фасадов	99 427 151,80	100,00%	99 427 151,80	94 455 794,21	4 971 357,59
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	90,00%	5 518 161,76	4 138 621,32	1 379 540,44
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	90,00%	4 954 144,86	4 954 144,86	0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97	90,00%	938 680,18	938 680,18	0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45	90,00%	1 412 734,91	1 412 734,91	0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	90,00%	2 814 666,99	2 814 666,99	0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	90,00%	7 223 369,79	7 223 369,79	0,00
Вентиляция					
75.П1	7 852 118,68	70,00%	5 496 483,07	3 140 847,47	2 355 635,60
76.П2	2 973 021,08	70,00%	2 081 114,75	1 189 208,43	891 906,32
77.П3	7 256 051,30	70,00%	5 079 235,91	2 902 420,52	2 176 815,39
78.П4	3 364 579,98	70,00%	2 355 205,98	1 345 831,99	1 009 373,99
79.П5	3 491 647,06	70,00%	2 444 152,94	1 396 658,82	1 047 494,12
80.П6	4 748 184,69	70,00%	3 323 729,29	1 899 273,88	1 424 455,41
81.П7	4 695 025,77	70,00%	3 286 518,04	1 878 010,31	1 408 507,73
82.П8	2 453 067,31	70,00%	1 717 147,11	981 226,92	735 920,19
83.П9	1 942 114,85	70,00%	1 359 480,40	776 845,94	582 634,46
84.П10	1 568 767,55	70,00%	1 098 137,29	627 507,02	470 630,27
85.[illegible]	2 220 617,21	70,00%	1 554 432,04	888 246,88	666 185,16
86.[illegible]	5 882 228,75	70,00%	4 117 560,13	2 352 891,50	1 764 668,63
87.П13	3 380 322,96	70,00%	2 366 226,07	1 352 129,18	1 014 096,89
88.П14	3 073 473,15	70,00%	2 151 431,21	1 229 389,26	922 041,95
89.П15	4 191 815,07	70,00%	2 934 270,55	1 676 726,03	1 257 544,52
90.П16	2 173 761,22	70,00%	1 521 632,86	869 504,49	652 128,37
91.В1,В2	1 071 724,10	70,00%	750 206,87	321 517,23	428 689,64
92.В3	475 259,73	70,00%	332 681,81	142 577,92	190 103,89
93.В4,В23	493 249,28	70,00%	345 274,49	147 974,78	197 299,71
94.В5,В24	323 653,51	70,00%	226 557,45	97 096,05	129 461,40
95.В6,В18	321 734,01	70,00%	225 213,80	96 520,20	128 693,60
96.В7	169 690,82	70,00%	118 783,58	50 907,25	67 876,33
97.В8,В11,В20	486 414,53	70,00%	340 490,17	145 924,36	194 565,81
98.В9,В10	344 207,45	70,00%	240 945,22	103 262,24	137 682,98
99.В12	272 867,65	70,00%	191 007,36	81 860,30	109 147,06
100.В13	440 641,25	70,00%	308 448,88	132 192,38	176 256,50
101.В14,В15	195 521,84	70,00%	136 865,29	58 656,55	78 208,74
102.В16,В17	877 769,76	70,00%	614 438,83	263 330,93	351 107,90
103.В19	335 230,96	70,00%	234 661,67	100 569,29	134 092,38
104.В21,В22	577 187,36	70,00%	404 031,15	173 156,21	230 874,94
105.В25(каток)	415 049,83	70,00%	290 534,88	124 514,95	166 019,93
106.В26(холлы)	864 552,58	70,00%	605 186,80	259 365,77	345 821,03
107.В27	673 873,26	70,00%	471 711,28	202 161,98	269 549,30
108.В28	684 874,94	70,00%	479 412,46	205 462,48	273 949,98
109.В29	1 164 939,31	70,00%	815 457,51	349 481,79	465 975,72
110.В30	117 509,60	70,00%	82 256,72	35 252,88	47 003,84
111.В31	439 322,03	70,00%	307 525,42	131 796,61	175 728,81
112.В32	1 348 766,36	70,00%	944 136,45	404 629,91	539 506,54
113.В33	1 096 225,85	70,00%	767 358,10	328 867,76	438 490,34
114.В34	830 588,82	70,00%	581 412,18	249 176,65	332 235,53
115.В35	1 934 470,85	70,00%	1 354 129,60	580 341,26	773 788,34
116.В36	1 993 368,36	70,00%	1 395 357,85	598 010,51	797 347,34
117.В37	800 595,57	70,00%	560 416,90	240 178,67	320 238,23

118.В38	301 446,77	70,00%	211 012,74	90 434,03	120 578,71
119.В39	910 385,29	70,00%	637 269,71	273 115,59	364 154,12
120.В40	2 322 039,85	70,00%	1 625 427,90	696 611,96	928 815,94
121.В41	263 645,75	70,00%	184 552,03	79 093,73	105 458,30
122.В42	254 988,81	70,00%	178 492,16	76 496,64	101 995,52
123.В43	37 263,90	70,00%	26 084,73	11 179,17	14 905,56
124.ВДУ1,2,3	8 455 176,97	50,00%	4 227 588,49		4 227 588,49
125.ВДУ4	2 803 855,14	50,00%	1 401 927,57		1 401 927,57
126.ВДУ5	2 103 328,05	50,00%	1 051 664,03		1 051 664,03
127.ВЕ1-4(каток)	577 561,06	50,00%	288 780,53		288 780,53
128.ВЕ5	87 552,80	50,00%	43 776,40		43 776,40
129.ВЕ6	50 583,05	50,00%	25 291,53		25 291,53
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34	50,00%	145 576,17		145 576,17
131.Водопровод	11 950 917,47	95,00%	11 353 371,59	9 560 733,97	1 792 637,62
132.Канализация	11 991 318,69	70,00%	8 393 923,09	8 393 923,09	0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	0,00%	0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	95,00%	26 481 666,66	25 087 894,73	1 393 771,93
135.Электроосвещение	64 915 995,92	90,00%	58 424 396,33	51 932 796,74	6 491 599,59
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	60,00%	17 760 626,82	14 800 522,35	2 960 104,47
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	60,00%	11 933 344,03	9 944 453,36	1 988 890,67
138.Технологическое оборудование	150 935 944,45		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	49 286 850,14		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	36 493 136,13		0,00		0,00
14[illegible]ловой пункт	5 432 543,19	50,00%	2 716 271,60		2 716 271,60
Тра[illegible]форматорная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	100,00%	1 040 391,22	1 040 391,22	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	0,00%	0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	98,00%	16 566 371,74	16 566 371,74	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35	0,00%	0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01	0,00%	0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	100,00%	33 205 586,29	32 541 474,56	664 111,73
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	30,00%	509 637,13	509 637,13	0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	100,00%	30 955 658,96	30 955 658,96	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04	100,00%	1 364 350,04	1 296 132,54	68 217,50
157.Канализация	3 961 092,10	100,00%	3 961 092,10	3 763 037,50	198 054,60
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	98,00%	24 275 818,92	24 275 818,92	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00	95,00%	56 671 985,90	47 723 777,60	8 948 208,30
160.Озеленение	12 741 661,69	10,00%	1 274 166,17	1 274 166,17	0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22	0,00%	0,00		0,00
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией					
1[illegible]роительство отдельно стоящего здания пожарной лес[illegible]ицы	18 299 777,55	100,00%	18 299 777,55	18 299 777,55	0,00
163.Доплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками	11 093 727,50	100,00%	11 093 727,50	8 874 982,00	2 218 745,50
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей	1 800 692,75	100,00%	1 800 692,75	1 800 692,75	0,00
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л	1 917 545,52	100,00%	1 917 545,52	1 917 545,52	0,00
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4 343 456,61	100,00%	4 343 456,61	4 343 456,61	0,00
167.Кровля	2 929 685,42	100,00%	2 929 685,42	2 929 685,42	0,00
168.Полы	3 375 984,72	100,00%	3 375 984,72	3 375 984,72	0,00
169.Внутренняя отделка	7 286 771,81	80,00%	5 829 417,45	3 643 385,91	2 186 031,54
170.Отделка фасада	13 613 975,80	100,00%	13 613 975,80	13 613 975,80	0,00
171.Светильник настольный	87 267,32		0,00		0,00
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)	2 601 644,93		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00	0,00	0,00
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00	0,00	0,00
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00	0,00	0,00
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00	0,00	0,00
177.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
178.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 678 304 333,92**		**2 212 914 420,71**	**2 078 185 551,64**	**134 728 869,07**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 678 304 333,92**		**2 212 914 420,71**	**2 078 185 551,64**	**134 728 869,07**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**321 396 520,07**		**265 549 730,49**	**249 382 266,20**	**16 167 464,29**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**133 915 216,70**		**110 645 721,03**	**103 909 277,58**	**6 736 443,45**
D.Сумма к оплате (А-С) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 544 389 117,22**		**2 102 268 699,68**	**1 974 276 274,06**	**127 992 425,62**

E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 865 785 637,29		2 367 818 430,17	2 223 658 540,26	144 159 889,91

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора / Supervision:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение № 01 « 26 » мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
17	31/07/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.07-31.07.2016	услуга	1	134 728 869,07	134 728 869,07	
						134 728 869,07	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			16 167 464,29	
			Всего с НДС			150 896 333,36	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/07/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №18
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No18
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 18/ Application No:18

месяц/month /Август/ August

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	100,00%	934 595,87	747 676,70	186 919,17
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	100,00%	111 981,92	100 783,73	11 198,19
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
[illegible]гели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
[illegible]рекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	100,00%	4 357 022,04	4 269 881,60	87 140,44
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	100,00%	1 516 954,06	1 486 614,99	30 339,07
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	100,00%	45 228 795,60	44 324 219,69	904 575,91
59.Стены	117 013 739,99	100,00%	117 013 739,99	114 673 465,20	2 340 274,79
60.Кровля	117 234 891,12	100,00%	117 234 891,12	117 234 891,12	0,00
61.Фонари	22 412 022,55	100,00%	22 412 022,55	22 412 022,55	0,00
62.Окна	7 078 469,00	100,00%	7 078 469,00	7 078 469,00	0,00
63.Витражи	238 190 278,34	100,00%	238 190 278,34	233 426 472,78	4 763 805,56
64.Двери	12 441 852,29	100,00%	12 441 852,29	9 953 481,83	2 488 370,46
65.Лестницы	3 327 449,25	80,00%	2 661 959,41	1 663 724,63	998 234,78
[illegible]пы	162 966 385,49	95,00%	154 818 066,21	138 521 427,66	16 296 638,55
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	95,00%	219 617 500,90	208 058 685,06	11 558 815,84
68.Отделка фасадов	99 427 151,80	100,00%	99 427 151,80	99 427 151,80	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	100,00%	4 598 468,13	5 518 161,76	-919 693,63
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	98,00%	5 394 513,29	4 954 144,86	440 368,43
71.Система отопление №6	1 042 977,97	98,00%	1 022 118,42	938 680,18	83 438,24
72.Система отопление №7	1 569 705,45	98,00%	1 538 311,35	1 412 734,91	125 576,44
73.Система отопление №8	3 127 407,77	98,00%	3 064 859,61	2 814 666,99	250 192,62
74.Система отопление №9	8 025 966,44	98,00%	7 865 447,11	7 223 369,79	642 077,32
Вентиляция					
75.П1	7 852 118,68	90,00%	7 066 906,81	5 496 483,07	1 570 423,74
76.П2	2 973 021,08	90,00%	2 675 718,97	2 081 114,75	594 604,22
77.П3	7 256 051,30	90,00%	6 530 446,17	5 079 235,91	1 451 210,26
78.П4	3 364 579,98	90,00%	3 028 121,98	2 355 205,98	672 916,00
79.П5	3 491 647,06	90,00%	3 142 482,35	2 444 152,94	698 329,41
80.П6	4 748 184,69	90,00%	4 273 366,23	3 323 729,29	949 636,94
81.П7	4 695 025,77	90,00%	4 225 523,19	3 286 518,04	939 005,15
82.П8	2 453 067,31	90,00%	2 207 760,57	1 717 147,11	490 613,46
83.П9	1 942 114,85	90,00%	1 747 903,37	1 359 480,40	388 422,97
84.П10	1 568 767,55	90,00%	1 411 890,80	1 098 137,29	313 753,51
85.П11	2 220 617,21	90,00%	1 998 555,48	1 554 432,04	444 123,44
86.П12	5 882 228,75	90,00%	5 294 005,88	4 117 560,13	1 176 445,75
87.П13	3 380 322,96	90,00%	3 042 290,66	2 366 226,07	676 064,59
[illegible]4	3 073 473,15	90,00%	2 766 125,84	2 151 431,21	614 694,63
[illegible]5	4 191 815,07	90,00%	3 772 633,56	2 934 270,55	838 363,01
90.П16	2 173 761,22	90,00%	1 956 385,10	1 521 632,86	434 752,24
91.В1,В2	1 071 724,10	90,00%	964 551,69	750 206,87	214 344,82
92.В3	475 259,73	90,00%	427 733,76	332 681,81	95 051,95
93.В4,В23	493 249,28	90,00%	443 924,35	345 274,49	98 649,86
94.В5,В24	323 653,51	90,00%	291 288,15	226 557,45	64 730,70
95.В6,В18	321 734,01	90,00%	289 560,60	225 213,80	64 346,80
96.В7	169 690,82	90,00%	152 721,74	118 783,58	33 938,16
97.В8,В11,В20	486 414,53	90,00%	437 773,08	340 490,17	97 282,91
98.В9,В10	344 207,45	90,00%	309 786,71	240 945,22	68 841,49
99.В12	272 867,65	90,00%	245 580,89	191 007,36	54 573,53
100.В13	440 641,25	90,00%	396 577,13	308 448,88	88 128,25
101.В14,В15	195 521,84	90,00%	175 969,66	136 865,29	39 104,37
102.В16,В17	877 769,76	90,00%	789 992,78	614 438,83	175 553,95
103.В19	335 230,96	90,00%	301 707,86	234 661,67	67 046,19
104.В21,В22	577 187,36	90,00%	519 468,62	404 031,15	115 437,47
105.В25(каток)	415 049,83	90,00%	373 544,85	290 534,88	83 009,97
106.В26(холлы)	864 552,58	90,00%	778 097,32	605 186,80	172 910,52
107.В27	673 873,26	90,00%	606 485,93	471 711,28	134 774,65
108.В28	684 874,94	90,00%	616 387,45	479 412,46	136 974,99
109.В29	1 164 939,31	90,00%	1 048 445,37	815 457,51	232 987,86
110.В30	117 509,60	90,00%	105 758,64	82 256,72	23 501,92
111.В31	439 322,03	90,00%	395 389,83	307 525,42	87 864,41
112.В32	1 348 766,36	90,00%	1 213 889,72	944 136,45	269 753,27
113.В33	1 096 225,85	90,00%	986 603,27	767 358,10	219 245,17
114.В34	830 588,82	90,00%	747 529,94	581 412,18	166 117,76
115.В35	1 934 470,85	90,00%	1 741 023,77	1 354 129,60	386 894,17
116.В36	1 993 368,36	90,00%	1 794 031,52	1 395 357,85	398 673,67
117.В37	800 595,57	90,00%	720 536,01	560 416,90	160 119,11

118.В38	301 446,77	90,00%	271 302,09	211 012,74	60 289,35
119.В39	910 385,29	90,00%	819 346,77	637 269,71	182 077,06
120.В40	2 322 039,85	90,00%	2 089 835,87	1 625 427,90	464 407,97
121.В41	263 645,75	90,00%	237 281,18	184 552,03	52 729,15
122.В42	254 988,81	90,00%	229 489,92	178 492,16	50 997,76
123.В43	37 263,90	90,00%	33 537,51	26 084,73	7 452,78
124.ВДУ1,2,3	8 455 176,97	90,00%	7 609 659,28	4 227 588,49	3 382 070,79
125.ВДУ4	2 803 855,14	90,00%	2 523 469,63	1 401 927,57	1 121 542,06
126.ВДУ5	2 103 328,05	90,00%	1 892 995,25	1 051 664,03	841 331,22
127.ВЕ1-4(каток)	577 561,06	90,00%	519 804,95	288 780,53	231 024,42
128.ВЕ5	87 552,80	90,00%	78 797,52	43 776,40	35 021,12
129.ВЕ6	50 583,05	90,00%	45 524,75	25 291,53	20 233,22
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34	90,00%	262 037,11	145 576,17	116 460,94
131.Водопровод	11 950 917,47	100,00%	11 950 917,47	11 353 371,59	597 545,88
132.Канализация	11 991 318,69	90,00%	10 792 186,83	8 393 923,09	2 398 263,74
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	80,00%	24 638 415,79		24 638 415,79
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	100,00%	27 875 438,58	26 481 666,66	1 393 771,92
135.Электроосвещение	64 915 995,92	98,00%	63 617 676,00	58 424 396,33	5 193 279,67
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	90,00%	26 640 940,23	17 760 626,82	8 880 313,41
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	90,00%	17 900 016,04	11 933 344,03	5 966 672,01
138.Технологическое оборудование	150 935 944,45	70,00%	105 655 161,12		105 655 161,12
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	49 286 850,14		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	36 493 136,13	100,00%	36 493 136,13		36 493 136,13
141.Тепловой пункт	5 432 543,19	100,00%	5 432 543,19	2 716 271,60	2 716 271,59
Трансформаторная подстанция					
14[illegible] Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
1[illegible] Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	100,00%	1 040 391,22	1 040 391,22	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	100,00%	436 901,35	415 056,29	21 845,06
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	90,00%	104 542,34		104 542,34
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	98,00%	16 566 371,74	16 566 371,74	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35	80,00%	60 067,48		60 067,48
152.Пожаротушение	490 196,01	70,00%	343 137,21		343 137,21
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	100,00%	33 205 586,29	33 205 586,29	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	80,00%	1 359 032,35	509 637,13	849 395,22
155.Теплотрасса	30 955 658,96	100,00%	30 955 658,96	30 955 658,96	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04	100,00%	1 364 350,04	1 364 350,04	0,00
157.Канализация	3 961 092,10	100,00%	3 961 092,10	3 961 092,10	0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	100,00%	24 771 243,79	24 275 818,92	495 424,87
159.Покрытие участка	59 654 722,00	100,00%	59 654 722,00	56 671 985,90	2 982 736,10
160.Озеленение	12 741 661,69	10,00%	1 274 166,17	1 274 166,17	0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22	0,00%	0,00		0,00
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией					
162.Строительство отдельно стоящего здания пожарной лестницы	18 299 777,55	100,00%	18 299 777,55	18 299 777,55	0,00
[illegible] оплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками	11 093 727,50	100,00%	11 093 727,50	11 093 727,50	0,00
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей	1 800 692,75	100,00%	1 800 692,75	1 800 692,75	0,00
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л	1 917 545,52	100,00%	1 917 545,52	1 917 545,52	0,00
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4 343 456,61	100,00%	4 343 456,61	4 343 456,61	0,00
167.Кровля	2 929 685,42	100,00%	2 929 685,42	2 929 685,42	0,00
168.Полы	3 375 984,72	100,00%	3 375 984,72	3 375 984,72	0,00
169.Внутренняя отделка	7 286 771,81	100,00%	7 286 771,81	5 829 417,45	1 457 354,36
170.Отделка фасада	13 613 975,80	100,00%	13 613 975,80	13 613 975,80	0,00
171.Светильник настольный	87 267,32	100,00%	87 267,32		87 267,32
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)	2 601 644,93		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00	0,00	0,00
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00	0,00	0,00
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00	0,00	0,00
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00	0,00	0,00
177.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
178.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 678 304 333,92**		**2 476 106 149,16**	**2 212 914 420,71**	**263 191 728,45**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 678 304 333,92**		**2 476 106 149,16**	**2 212 914 420,71**	**263 191 728,45**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**321 396 520,07**		**297 132 737,90**	**265 549 730,49**	**31 583 007,41**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**133 915 216,70**		**123 805 307,45**	**110 645 721,03**	**13 159 586,42**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 544 389 117,22**		**2 352 300 841,71**	**2 102 268 699,68**	**250 032 142,03**

E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 865 785 637,29		2 649 433 579,61	2 367 818 430,17	281 615 149,44

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А.Анучкин
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение № 01 « 26 » мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
18	31/08/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.08-31.08.2016	услуга	1	263 191 728,45	263 191 728,45	
			Итого без НДС:			263 191 728,45	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			31 583 007,41	
			Всего с НДС			294 774 735,86	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/ Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/08/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №19
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No19
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 19/ Application No:19

месяц/month /Сентябрь/ September

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	100,00%	934 595,87	934 595,87	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	100,00%	111 981,92	111 981,92	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	100,00%	4 357 022,04	4 357 022,04	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	100,00%	1 516 954,06	1 516 954,06	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	100,00%	45 228 795,60	45 228 795,60	0,00
59.Стены	117 013 739,99	100,00%	117 013 739,99	117 013 739,99	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	100,00%	117 234 891,12	117 234 891,12	0,00
61.Фонари	22 412 022,55	100,00%	22 412 022,55	22 412 022,55	0,00
62.Окна	7 078 469,00	100,00%	7 078 469,00	7 078 469,00	0,00
63.Витражи	238 190 278,34	100,00%	238 190 278,34	238 190 278,34	0,00
64.Двери	12 441 852,29	100,00%	12 441 852,29	12 441 852,29	0,00
65.Лестницы	3 327 449,25	100,00%	3 327 449,25	2 661 959,41	665 489,84
[illegible]ны	162 966 385,49	98,00%	159 707 057,77	154 818 066,21	4 888 991,56
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	98,00%	226 552 790,40	219 617 500,90	6 935 289,50
68.Отделка фасадов	99 427 151,80	100,00%	99 427 151,80	99 427 151,80	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	100,00%	4 598 468,13	4 598 468,13	0,00
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	98,00%	5 394 513,29	5 394 513,29	0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97	98,00%	1 022 118,42	1 022 118,42	0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45	98,00%	1 538 311,35	1 538 311,35	0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	98,00%	3 064 859,61	3 064 859,61	0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	98,00%	7 865 447,11	7 865 447,11	0,00
Вентиляция					
75.П1	7 852 118,68	98,00%	7 695 076,30	7 066 906,81	628 169,49
76.П2	2 973 021,08	98,00%	2 913 560,66	2 675 718,97	237 841,69
77.П3	7 256 051,30	98,00%	7 110 930,27	6 530 446,17	580 484,10
78.П4	3 364 579,98	98,00%	3 297 288,38	3 028 121,98	269 166,40
79.П5	3 491 647,06	98,00%	3 421 814,11	3 142 482,35	279 331,76
80.П6	4 748 184,69	98,00%	4 653 221,01	4 273 366,23	379 854,78
81.П7	4 695 025,77	98,00%	4 601 125,25	4 225 523,19	375 602,06
82.П8	2 453 067,31	98,00%	2 404 005,95	2 207 760,57	196 245,38
83.П9	1 942 114,85	98,00%	1 903 272,56	1 747 903,37	155 369,19
84.П10	1 568 767,55	98,00%	1 537 392,20	1 411 890,80	125 501,40
85.П11	2 220 617,21	98,00%	2 176 204,86	1 998 555,48	177 649,38
86.П12	5 882 228,75	98,00%	5 764 584,18	5 294 005,88	470 578,30
87.П13	3 380 322,96	98,00%	3 312 716,50	3 042 290,66	270 425,84
[illegible]П14	3 073 473,15	98,00%	3 012 003,69	2 766 125,84	245 877,85
[illegible]П15	4 191 815,07	98,00%	4 107 978,77	3 772 633,56	335 345,21
90.П16	2 173 761,22	98,00%	2 130 286,00	1 956 385,10	173 900,90
91.В1,В2	1 071 724,10	98,00%	1 050 289,62	964 551,69	85 737,93
92.В3	475 259,73	98,00%	465 754,54	427 733,76	38 020,78
93.В4,В23	493 249,28	98,00%	483 384,29	443 924,35	39 459,94
94.В5,В24	323 653,51	98,00%	317 180,43	291 288,15	25 892,28
95.В6,В18	321 734,01	98,00%	315 299,32	289 560,60	25 738,72
96.В7	169 690,82	98,00%	166 297,01	152 721,74	13 575,27
97.В8,В11,В20	486 414,53	98,00%	476 686,24	437 773,08	38 913,16
98.В9,В10	344 207,45	98,00%	337 323,31	309 786,71	27 536,60
99.В12	272 867,65	98,00%	267 410,30	245 580,89	21 829,41
100.В13	440 641,25	98,00%	431 828,43	396 577,13	35 251,30
101.В14,В15	195 521,84	98,00%	191 611,41	175 969,66	15 641,75
102.В16,В17	877 769,76	98,00%	860 214,36	789 992,78	70 221,58
103.В19	335 230,96	98,00%	328 526,34	301 707,86	26 818,48
104.В21,В22	577 187,36	98,00%	565 643,61	519 468,62	46 174,99
105.В25(каток)	415 049,83	98,00%	406 748,84	373 544,85	33 203,99
106.В26(холлы)	864 552,58	98,00%	847 261,53	778 097,32	69 164,21
107.В27	673 873,26	98,00%	660 395,79	606 485,93	53 909,86
108.В28	684 874,94	98,00%	671 177,45	616 387,45	54 790,00
109.В29	1 164 939,31	98,00%	1 141 640,51	1 048 445,37	93 195,14
110.В30	117 509,60	98,00%	115 159,41	105 758,64	9 400,77
111.В31	439 322,03	98,00%	430 535,59	395 389,83	35 145,76
112.В32	1 348 766,36	98,00%	1 321 791,03	1 213 889,72	107 901,31
113.В33	1 096 225,85	98,00%	1 074 301,34	986 603,27	87 698,07
114.В34	830 588,82	98,00%	813 977,05	747 529,94	66 447,11
115.В35	1 934 470,85	98,00%	1 895 781,44	1 741 023,77	154 757,67
116.В36	1 993 368,36	98,00%	1 953 500,99	1 794 031,52	159 469,47
117.В37	800 595,57	98,00%	784 583,66	720 536,01	64 047,65

118.В38	301 446,77	98,00%	295 417,83	271 302,09	24 115,74
119.В39	910 385,29	98,00%	892 177,59	819 346,77	72 830,82
120.В40	2 322 039,85	98,00%	2 275 599,06	2 089 835,87	185 763,19
121.В41	263 645,75	98,00%	258 372,84	237 281,18	21 091,66
122.В42	254 988,81	98,00%	249 889,02	229 489,92	20 399,10
123.В43	37 263,90	98,00%	36 518,62	33 537,51	2 981,11
124.ВДУ1,2,3	8 455 176,97	98,00%	8 286 073,44	7 609 659,28	676 414,16
125.ВДУ4	2 803 855,14	98,00%	2 747 778,04	2 523 469,63	224 308,41
126.ВДУ5	2 103 328,05	98,00%	2 061 261,49	1 892 995,25	168 266,24
127.ВЕ1-4(каток)	577 561,06	98,00%	566 009,83	519 804,95	46 204,88
128.ВЕ5	87 552,80	98,00%	85 801,74	78 797,52	7 004,22
129.ВЕ6	50 583,05	98,00%	49 571,39	45 524,75	4 046,64
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34	98,00%	285 329,30	262 037,11	23 292,19
131.Водопровод	11 950 917,47	100,00%	11 950 917,47	11 950 917,47	0,00
132.Канализация	11 991 318,69	98,00%	11 751 492,33	10 792 186,83	959 305,50
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	90,00%	27 718 217,76	24 638 415,79	3 079 801,97
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	100,00%	27 875 438,58	27 875 438,58	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	100,00%	64 915 995,92	63 617 676,00	1 298 319,92
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	98,00%	29 009 023,81	26 640 940,23	2 368 083,58
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	98,00%	19 491 128,58	17 900 016,04	1 591 112,54
138.Технологическое оборудование	150 935 944,45	90,00%	135 842 350,01	105 655 161,12	30 187 188,89
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	49 286 850,14	0,00%	0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	36 493 136,13	100,00%	36 493 136,13	36 493 136,13	0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19	100,00%	5 432 543,19	5 432 543,19	0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
[illegible]тены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	100,00%	1 040 391,22	1 040 391,22	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	100,00%	436 901,35	436 901,35	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	100,00%	116 158,15	104 542,34	11 615,81
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	100,00%	16 904 460,95	16 566 371,74	338 089,21
151.Электроосвещение	75 084,35	100,00%	75 084,35	60 067,48	15 016,87
152.Пожаротушение	490 196,01	100,00%	490 196,01	343 137,21	147 058,80
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	100,00%	33 205 586,29	33 205 586,29	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	80,00%	1 359 032,35	1 359 032,35	0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	100,00%	30 955 658,96	30 955 658,96	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04	100,00%	1 364 350,04	1 364 350,04	0,00
157.Канализация	3 961 092,10	100,00%	3 961 092,10	3 961 092,10	0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	100,00%	24 771 243,79	24 771 243,79	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00	100,00%	59 654 722,00	59 654 722,00	0,00
160.Озеленение	12 741 661,69	90,00%	11 467 495,52	1 274 166,17	10 193 329,35
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22	80,00%	1 561 031,38		1 561 031,38
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией					
162.Строительство отдельно стоящего здания пожарной лестницы	18 299 777,55	100,00%	18 299 777,55	18 299 777,55	0,00
[illegible].Доплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками	11 093 727,50	100,00%	11 093 727,50	11 093 727,50	0,00
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей	1 800 692,75	100,00%	1 800 692,75	1 800 692,75	0,00
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л	1 917 545,52	100,00%	1 917 545,52	1 917 545,52	0,00
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4 343 456,61	100,00%	4 343 456,61	4 343 456,61	0,00
167.Кровля	2 929 685,42	100,00%	2 929 685,42	2 929 685,42	0,00
168.Полы	3 375 984,72	100,00%	3 375 984,72	3 375 984,72	0,00
169.Внутренняя отделка	7 286 771,81	100,00%	7 286 771,81	7 286 771,81	0,00
170.Отделка фасада	13 613 975,80	100,00%	13 613 975,80	13 613 975,80	0,00
171.Светильник настольный	87 267,32	100,00%	87 267,32	87 267,32	0,00
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)	2 601 644,93	0,00%	0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00	0,00	0,00
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00	0,00	0,00
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00	0,00	0,00
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00	0,00	0,00
177.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
178.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 678 304 333,92**		**2 548 223 879,15**	**2 476 106 149,16**	**72 117 729,99**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 678 304 333,92**		**2 548 223 879,15**	**2 476 106 149,16**	**72 117 729,99**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**321 396 520,07**		**305 786 865,50**	**297 132 737,90**	**8 654 127,60**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**133 915 216,70**		**127 411 193,95**	**123 805 307,45**	**3 605 886,50**
D.Сумма к оплате (А-С) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 544 389 117,22**		**2 420 812 685,20**	**2 352 300 841,71**	**68 511 843,49**

E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 865 785 637,29		2 726 599 550,70	2 649 433 579,61	77 165 971,09

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Представитель Технадзора АО «Аничкин»
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.
Дополнение № 01 « 26 » мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
19	30/09/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.09-30.09.2016	услуга	1	72 117 729,99	72 117 729,99	
			Итого без НДС:			72 117 729,99	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			8 654 127,60	
			Всего с НДС			80 771 857,59	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/ /С.А.Потиченко
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ Сарсенгалиев С.А.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/09/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №20
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No20
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 20/ Application No:20

месяц/month /Октябрь/ October

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	100,00%	934 595,87	934 595,87	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	100,00%	111 981,92	111 981,92	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
14.Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	100,00%	4 357 022,04	4 357 022,04	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	100,00%	1 516 954,06	1 516 954,06	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	100,00%	45 228 795,60	45 228 795,60	0,00
59.Стены	117 013 739,99	100,00%	117 013 739,99	117 013 739,99	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	100,00%	117 234 891,12	117 234 891,12	0,00
61.Фонари	22 412 022,55	100,00%	22 412 022,55	22 412 022,55	0,00
62.Окна	7 078 469,00	100,00%	7 078 469,00	7 078 469,00	0,00
63.Витражи	238 190 278,34	100,00%	238 190 278,34	238 190 278,34	0,00
64.Двери	12 441 852,29	100,00%	12 441 852,29	12 441 852,29	0,00
65.Лестницы	3 327 449,25	100,00%	3 327 449,25	3 327 449,25	0,00
66.[illegible]ы	162 966 385,49	100,00%	162 966 385,49	159 707 057,77	3 259 327,72
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	100,00%	231 176 316,73	226 552 790,40	4 623 526,33
68.Отделка фасадов	99 427 151,80	100,00%	99 427 151,80	99 427 151,80	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	100,00%	4 598 468,13	4 598 468,13	0,00
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	100,00%	5 504 605,39	5 394 513,29	110 092,10
71.Система отопление №6	1 042 977,97	100,00%	1 042 977,97	1 022 118,42	20 859,55
72.Система отопление №7	1 569 705,45	100,00%	1 569 705,45	1 538 311,35	31 394,10
73.Система отопление №8	3 127 407,77	100,00%	3 127 407,77	3 064 859,61	62 548,16
74.Система отопление №9	8 025 966,44	100,00%	8 025 966,44	7 865 447,11	160 519,33
Вентиляция					
75.П1	7 852 118,68	100,00%	7 852 118,68	7 695 076,30	157 042,38
76.П2	2 973 021,08	100,00%	2 973 021,08	2 913 560,66	59 460,42
77.П3	7 256 051,30	100,00%	7 256 051,30	7 110 930,27	145 121,03
78.П4	3 364 579,98	100,00%	3 364 579,98	3 297 288,38	67 291,60
79.П5	3 491 647,06	100,00%	3 491 647,06	3 421 814,11	69 832,95
80.П6	4 748 184,69	100,00%	4 748 184,69	4 653 221,01	94 963,68
81.П7	4 695 025,77	100,00%	4 695 025,77	4 601 125,25	93 900,52
82.П8	2 453 067,31	100,00%	2 453 067,31	2 404 005,95	49 061,36
83.П9	1 942 114,85	100,00%	1 942 114,85	1 903 272,56	38 842,29
84.П10	1 568 767,55	100,00%	1 568 767,55	1 537 392,20	31 375,35
85.П11	2 220 617,21	100,00%	2 220 617,21	2 176 204,86	44 412,35
86.П12	5 882 228,75	100,00%	5 882 228,75	5 764 584,18	117 644,57
87.П13	3 380 322,96	100,00%	3 380 322,96	3 312 716,50	67 606,46
88.[illegible]	3 073 473,15	100,00%	3 073 473,15	3 012 003,69	61 469,46
89.[illegible]	4 191 815,07	100,00%	4 191 815,07	4 107 978,77	83 836,30
90.П16	2 173 761,22	100,00%	2 173 761,22	2 130 286,00	43 475,22
91.В1,В2	1 071 724,10	100,00%	1 071 724,10	1 050 289,62	21 434,48
92.В3	475 259,73	100,00%	475 259,73	465 754,54	9 505,19
93.В4,В23	493 249,28	100,00%	493 249,28	483 384,29	9 864,99
94.В5,В24	323 653,51	100,00%	323 653,51	317 180,43	6 473,08
95.В6,В18	321 734,01	100,00%	321 734,01	315 299,32	6 434,69
96.В7	169 690,82	100,00%	169 690,82	166 297,01	3 393,81
97.В8,В11,В20	486 414,53	100,00%	486 414,53	476 686,24	9 728,29
98.В9,В10	344 207,45	100,00%	344 207,45	337 323,31	6 884,14
99.В12	272 867,65	100,00%	272 867,65	267 410,30	5 457,35
100.В13	440 641,25	100,00%	440 641,25	431 828,43	8 812,82
101.В14,В15	195 521,84	100,00%	195 521,84	191 611,41	3 910,43
102.В16,В17	877 769,76	100,00%	877 769,76	860 214,36	17 555,40
103.В19	335 230,96	100,00%	335 230,96	328 526,34	6 704,62
104.В21,В22	577 187,36	100,00%	577 187,36	565 643,61	11 543,75
105.В25(каток)	415 049,83	100,00%	415 049,83	406 748,84	8 300,99
106.В26(холлы)	864 552,58	100,00%	864 552,58	847 261,53	17 291,05
107.В27	673 873,26	100,00%	673 873,26	660 395,79	13 477,47
108.В28	684 874,94	100,00%	684 874,94	671 177,45	13 697,49
109.В29	1 164 939,31	100,00%	1 164 939,31	1 141 640,51	23 298,80
110.В30	117 509,60	100,00%	117 509,60	115 159,41	2 350,19
111.В31	439 322,03	100,00%	439 322,03	430 535,59	8 786,44
112.В32	1 348 766,36	100,00%	1 348 766,36	1 321 791,03	26 975,33
113.В33	1 096 225,85	100,00%	1 096 225,85	1 074 301,34	21 924,51
114.В34	830 588,82	100,00%	830 588,82	813 977,05	16 611,77
115.В35	1 934 470,85	100,00%	1 934 470,85	1 895 781,44	38 689,41
116.В36	1 993 368,36	100,00%	1 993 368,36	1 953 500,99	39 867,37
117.В37	800 595,57	100,00%	800 595,57	784 583,66	16 011,91

118.В38	301 446,77	100,00%	301 446,77	295 417,83	6 028,94
119.В39	910 385,29	100,00%	910 385,29	892 177,59	18 207,70
120.В40	2 322 039,85	100,00%	2 322 039,85	2 275 599,06	46 440,79
121.В41	263 645,75	100,00%	263 645,75	258 372,84	5 272,91
122.В42	254 988,81	100,00%	254 988,81	249 889,02	5 099,79
123.В43	37 263,90	100,00%	37 263,90	36 518,62	745,28
124.ВДУ1,2,3	8 455 176,97	100,00%	8 455 176,97	8 286 073,44	169 103,53
125.ВДУ4	2 803 855,14	100,00%	2 803 855,14	2 747 778,04	56 077,10
126.ВДУ5	2 103 328,05	100,00%	2 103 328,05	2 061 261,49	42 066,56
127.ВЕ1-4(каток)	577 561,06	100,00%	577 561,06	566 009,83	11 551,23
128.ВЕ5	87 552,80	100,00%	87 552,80	85 801,74	1 751,06
129.ВЕ6	50 583,05	100,00%	50 583,05	49 571,39	1 011,66
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34	100,00%	291 152,34	285 329,30	5 823,04
131.Водопровод	11 950 917,47	100,00%	11 950 917,47	11 950 917,47	0,00
132.Канализация	11 991 318,69	100,00%	11 991 318,69	11 751 492,33	239 826,36
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	100,00%	30 798 019,74	27 718 217,76	3 079 801,98
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	100,00%	27 875 438,58	27 875 438,58	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	100,00%	64 915 995,92	64 915 995,92	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	100,00%	29 601 044,70	29 009 023,81	592 020,89
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	100,00%	19 888 906,71	19 491 128,58	397 778,13
138.Технологическое оборудование	150 935 944,45	100,00%	150 935 944,45	135 842 350,01	15 093 594,44
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	49 286 850,14	60,00%	29 572 110,08		29 572 110,08
140.Оборудование планетария и обсерватории	36 493 136,13	100,00%	36 493 136,13	36 493 136,13	0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19	100,00%	5 432 543,19	5 432 543,19	0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	100,00%	1 040 391,22	1 040 391,22	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	100,00%	436 901,35	436 901,35	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	100,00%	116 158,15	116 158,15	0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	100,00%	16 904 460,95	16 904 460,95	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35	100,00%	75 084,35	75 084,35	0,00
152.Пожаротушение	490 196,01	100,00%	490 196,01	490 196,01	0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	100,00%	33 205 586,29	33 205 586,29	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	100,00%	1 698 790,43	1 359 032,35	339 758,08
155.Теплотрасса	30 955 658,96	100,00%	30 955 658,96	30 955 658,96	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04	100,00%	1 364 350,04	1 364 350,04	0,00
157.Канализация	3 961 092,10	100,00%	3 961 092,10	3 961 092,10	0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	100,00%	24 771 243,79	24 771 243,79	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00	100,00%	59 654 722,00	59 654 722,00	0,00
160.Озеленение	12 741 661,69	100,00%	12 741 661,69	11 467 495,52	1 274 166,17
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22	100,00%	1 951 289,22	1 561 031,38	390 257,84
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией					
162.Строительство отдельно стоящего здания пожарной лестницы	18 299 777,55	100,00%	18 299 777,55	18 299 777,55	0,00
163.Доплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками	11 093 727,50	100,00%	11 093 727,50	11 093 727,50	0,00
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей	1 800 692,75	100,00%	1 800 692,75	1 800 692,75	0,00
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л	1 917 545,52	100,00%	1 917 545,52	1 917 545,52	0,00
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4 343 456,61	100,00%	4 343 456,61	4 343 456,61	0,00
167.Кровля	2 929 685,42	100,00%	2 929 685,42	2 929 685,42	0,00
168.Полы	3 375 984,72	100,00%	3 375 984,72	3 375 984,72	0,00
169.Внутренняя отделка	7 286 771,81	100,00%	7 286 771,81	7 286 771,81	0,00
170.Отделка фасада	13 613 975,80	100,00%	13 613 975,80	13 613 975,80	0,00
171.Светильник настольный	87 267,32	100,00%	87 267,32	87 267,32	0,00
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)	2 601 644,93	100,00%	2 601 644,93		2 601 644,93
Прочие услуги и затраты					
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
177.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
178.Демобилизация	150 000,00	0,00%	0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 678 304 333,92**		**2 612 042 606,59**	**2 548 223 879,15**	**63 818 727,44**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 678 304 333,92**		**2 612 042 606,59**	**2 548 223 879,15**	**63 818 727,44**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**321 396 520,07**		**313 445 112,79**	**305 786 865,50**	**7 658 247,29**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**133 915 216,70**		**130 602 130,32**	**127 411 193,95**	**3 190 936,37**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 544 389 117,22**		**2 481 440 476,27**	**2 420 812 685,20**	**60 627 791,07**

E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 865 785 637,29		2 794 885 589,06	2 726 599 550,70	68 286 038,36

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А. Аничкин
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение № 01 « 26 » мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
20	31/10/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.10-31.10.2016	услуга	1	63 818 727,44	63 818 727,44	
			Итого без НДС:			63 818 727,44	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			7 658 247,29	
			Всего с НДС			71 476 974,73	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/ Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/10/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №21
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No21
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 21/ Application No:21

месяц/month /Ноябрь/ November

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	100,00%	934 595,87	934 595,87	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	100,00%	111 981,92	111 981,92	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
ундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
олонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
14.Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	100,00%	4 357 022,04	4 357 022,04	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	100,00%	1 516 954,06	1 516 954,06	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	100,00%	45 228 795,60	45 228 795,60	0,00
59.Стены	117 013 739,99	100,00%	117 013 739,99	117 013 739,99	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	100,00%	117 234 891,12	117 234 891,12	0,00
61.Фонари	22 412 022,55	100,00%	22 412 022,55	22 412 022,55	0,00
62.Окна	7 078 469,00	100,00%	7 078 469,00	7 078 469,00	0,00
63.Витражи	238 190 278,34	100,00%	238 190 278,34	238 190 278,34	0,00
64.Двери	12 441 852,29	100,00%	12 441 852,29	12 441 852,29	0,00
65.Лестницы	3 327 449,25	100,00%	3 327 449,25	3 327 449,25	0,00
66.Полы	162 966 385,49	100,00%	162 966 385,49	162 966 385,49	0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	100,00%	231 176 316,73	231 176 316,73	0,00
68.Отделка фасадов	99 427 151,80	100,00%	99 427 151,80	99 427 151,80	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	100,00%	4 598 468,13	4 598 468,13	0,00
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	100,00%	5 504 605,39	5 504 605,39	0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97	100,00%	1 042 977,97	1 042 977,97	0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45	100,00%	1 569 705,45	1 569 705,45	0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	100,00%	3 127 407,77	3 127 407,77	0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	100,00%	8 025 966,44	8 025 966,44	0,00
Вентиляция					
75.П1	7 852 118,68	100,00%	7 852 118,68	7 852 118,68	0,00
76.П2	2 973 021,08	100,00%	2 973 021,08	2 973 021,08	0,00
77.П3	7 256 051,30	100,00%	7 256 051,30	7 256 051,30	0,00
78.П4	3 364 579,98	100,00%	3 364 579,98	3 364 579,98	0,00
79.П5	3 491 647,06	100,00%	3 491 647,06	3 491 647,06	0,00
80.П6	4 748 184,69	100,00%	4 748 184,69	4 748 184,69	0,00
81.П7	4 695 025,77	100,00%	4 695 025,77	4 695 025,77	0,00
82.П8	2 453 067,31	100,00%	2 453 067,31	2 453 067,31	0,00
83.П9	1 942 114,85	100,00%	1 942 114,85	1 942 114,85	0,00
84.П10	1 568 767,55	100,00%	1 568 767,55	1 568 767,55	0,00
85.П11	2 220 617,21	100,00%	2 220 617,21	2 220 617,21	0,00
86.П12	5 882 228,75	100,00%	5 882 228,75	5 882 228,75	0,00
87.П13	3 380 322,96	100,00%	3 380 322,96	3 380 322,96	0,00
88.П14	3 073 473,15	100,00%	3 073 473,15	3 073 473,15	0,00
89.П15	4 191 815,07	100,00%	4 191 815,07	4 191 815,07	0,00
90.П16	2 173 761,22	100,00%	2 173 761,22	2 173 761,22	0,00
91.В1,В2	1 071 724,10	100,00%	1 071 724,10	1 071 724,10	0,00
92.В3	475 259,73	100,00%	475 259,73	475 259,73	0,00
93.В4,В23	493 249,28	100,00%	493 249,28	493 249,28	0,00
94.В5,В24	323 653,51	100,00%	323 653,51	323 653,51	0,00
95.В6,В18	321 734,01	100,00%	321 734,01	321 734,01	0,00
96.В7	169 690,82	100,00%	169 690,82	169 690,82	0,00
97.В8,В11,В20	486 414,53	100,00%	486 414,53	486 414,53	0,00
98.В9,В10	344 207,45	100,00%	344 207,45	344 207,45	0,00
99.В12	272 867,65	100,00%	272 867,65	272 867,65	0,00
100.В13	440 641,25	100,00%	440 641,25	440 641,25	0,00
101.В14,В15	195 521,84	100,00%	195 521,84	195 521,84	0,00
102.В16,В17	877 769,76	100,00%	877 769,76	877 769,76	0,00
103.В19	335 230,96	100,00%	335 230,96	335 230,96	0,00
104.В21,В22	577 187,36	100,00%	577 187,36	577 187,36	0,00
105.В25(каток)	415 049,83	100,00%	415 049,83	415 049,83	0,00
106.В26(холлы)	864 552,58	100,00%	864 552,58	864 552,58	0,00
107.В27	673 873,26	100,00%	673 873,26	673 873,26	0,00
108.В28	684 874,94	100,00%	684 874,94	684 874,94	0,00
109.В29	1 164 939,31	100,00%	1 164 939,31	1 164 939,31	0,00
110.В30	117 509,60	100,00%	117 509,60	117 509,60	0,00
111.В31	439 322,03	100,00%	439 322,03	439 322,03	0,00
112.В32	1 348 766,36	100,00%	1 348 766,36	1 348 766,36	0,00
113.В33	1 096 225,85	100,00%	1 096 225,85	1 096 225,85	0,00
114.В34	830 588,82	100,00%	830 588,82	830 588,82	0,00
115.В35	1 934 470,85	100,00%	1 934 470,85	1 934 470,85	0,00
116.В36	1 993 368,36	100,00%	1 993 368,36	1 993 368,36	0,00
117.В37	800 595,57	100,00%	800 595,57	800 595,57	0,00

118.B38	301 446,77	100,00%	301 446,77	301 446,77	0,00
119.B39	910 385,29	100,00%	910 385,29	910 385,29	0,00
120.B40	2 322 039,85	100,00%	2 322 039,85	2 322 039,85	0,00
121.B41	263 645,75	100,00%	263 645,75	263 645,75	0,00
122.B42	254 988,81	100,00%	254 988,81	254 988,81	0,00
123.B43	37 263,90	100,00%	37 263,90	37 263,90	0,00
124.ВДУ1,2,3	8 455 176,97	100,00%	8 455 176,97	8 455 176,97	0,00
125.ВДУ4	2 803 855,14	100,00%	2 803 855,14	2 803 855,14	0,00
126.ВДУ5	2 103 328,05	100,00%	2 103 328,05	2 103 328,05	0,00
127.BE1-4(каток)	577 561,06	100,00%	577 561,06	577 561,06	0,00
128.BE5	87 552,80	100,00%	87 552,80	87 552,80	0,00
129.BE6	50 583,05	100,00%	50 583,05	50 583,05	0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34	100,00%	291 152,34	291 152,34	0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	100,00%	11 950 917,47	11 950 917,47	0,00
132.Канализация	11 991 318,69	100,00%	11 991 318,69	11 991 318,69	0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	100,00%	30 798 019,74	30 798 019,74	0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	100,00%	27 875 438,58	27 875 438,58	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	100,00%	64 915 995,92	64 915 995,92	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	100,00%	29 601 044,70	29 601 044,70	0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	100,00%	19 888 906,71	19 888 906,71	0,00
138.Технологическое оборудование	150 935 944,45	100,00%	150 935 944,45	150 935 944,45	0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	49 286 850,14	100,00%	49 286 850,14	29 572 110,08	19 714 740,06
140.Оборудование планетария и обсерватории	36 493 136,13	100,00%	36 493 136,13	36 493 136,13	0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19	100,00%	5 432 543,19	5 432 543,19	0,00
[illegible]сформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	100,00%	1 040 391,22	1 040 391,22	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	100,00%	436 901,35	436 901,35	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	100,00%	116 158,15	116 158,15	0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	100,00%	16 904 460,95	16 904 460,95	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35	100,00%	75 084,35	75 084,35	0,00
152.Пожаротушение	490 196,01	100,00%	490 196,01	490 196,01	0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	100,00%	33 205 586,29	33 205 586,29	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	100,00%	1 698 790,43	1 698 790,43	0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	100,00%	30 955 658,96	30 955 658,96	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04	100,00%	1 364 350,04	1 364 350,04	0,00
157.Канализация	3 961 092,10	100,00%	3 961 092,10	3 961 092,10	0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	100,00%	24 771 243,79	24 771 243,79	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00	100,00%	59 654 722,00	59 654 722,00	0,00
160.Озеленение	12 741 661,69	100,00%	12 741 661,69	12 741 661,69	0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22	100,00%	1 951 289,22	1 951 289,22	0,00
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией					
162.Строительство отдельно стоящего здания пожарной [illegible]ницы	18 299 777,55	100,00%	18 299 777,55	18 299 777,55	0,00
163.Доплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками	11 093 727,50	100,00%	11 093 727,50	11 093 727,50	0,00
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей	1 800 692,75	100,00%	1 800 692,75	1 800 692,75	0,00
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л	1 917 545,52	100,00%	1 917 545,52	1 917 545,52	0,00
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4 343 456,61	100,00%	4 343 456,61	4 343 456,61	0,00
167.Кровля	2 929 685,42	100,00%	2 929 685,42	2 929 685,42	0,00
168.Полы	3 375 984,72	100,00%	3 375 984,72	3 375 984,72	0,00
169.Внутренняя отделка	7 286 771,81	100,00%	7 286 771,81	7 286 771,81	0,00
170.Отделка фасада	13 613 975,80	100,00%	13 613 975,80	13 613 975,80	0,00
171.Светильник настольный	87 267,32	100,00%	87 267,32	87 267,32	0,00
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)	2 601 644,93	100,00%	2 601 644,93	2 601 644,93	0,00
Прочие услуги и затраты					
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	150 000,00
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	150 000,00
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00	100,00%	45 896 987,00	0,00	45 896 987,00
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00	200 000,00
177.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
178.Демобилизация	150 000,00	100,00%	150 000,00		150 000,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 678 304 333,92**		**2 678 304 333,65**	**2 612 042 606,59**	**66 261 727,06**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 678 304 333,92**		**2 678 304 333,65**	**2 612 042 606,59**	**66 261 727,06**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**321 396 520,07**		**321 396 520,04**	**313 445 112,79**	**7 951 407,25**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**133 915 216,70**		**133 915 216,67**	**130 602 130,32**	**3 313 086,35**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 544 389 117,22**		**2 544 389 116,98**	**2 481 440 476,27**	**62 948 640,71**

E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 865 785 637,29		2 865 785 637,02	2 794 885 589,06	70 900 047,96

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.: Кирпичникова А.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение № 01 « 26 » мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
21	30/11/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.11-30.11.2016	услуга	1	66 261 727,06	66 261 727,06	
			Итого без НДС:			66 261 727,06	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			7 951 407,25	
			Всего с НДС			74 213 134,31	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.Менеджера по социальным проектам КПО б.в./_____/ Курманова А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/11/16г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №22
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No22
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 22/ Application No:22

месяц/month /Декабрь/ December

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Стоимость дополнительных работ					
Комплект оборудования и инвентарь для зала бокса	9 488 010,97	100,00%	9 488 010,97		9 488 010,97
Комплект наглядных пособий для кабинета химии	1 030 513,27	100,00%	1 030 513,27		1 030 513,27
Комплект оборудования для зала йоги	162 394,40	100,00%	162 394,40		162 394,40
Комплект оборудования для хореографической студии	523 014,62	100,00%	523 014,62		523 014,62
Комплект оборудования для массажного кабинета	156 474,11	100,00%	156 474,11		156 474,11
Комплект оборудования для зала аэробики	264 966,54	100,00%	264 966,54		264 966,54
Комплект оборудования для мастерской авиамоделирования и судомоделирования	2 549 295,99	100,00%	2 549 295,99		2 549 295,99
Комплект оборудования для планетария	91 075 792,50	100,00%	91 075 792,50		91 075 792,50
Стоимость работ, не включенных в проект					
Система очистки и осушения помещения бассейна	9 336 299,96	100,00%	9 336 299,96		9 336 299,96
Система охранной сигнализации	11 289 099,88	100,00%	11 289 099,88		11 289 099,88
Система видеонаблюдения	10 799 401,24	100,00%	10 799 401,24		10 799 401,24
Кабельная линия резервного питания	9 615 214,86	100,00%	9 615 214,86		9 615 214,86
Всего по контракту / In total under the contract	**146 290 478,34**		**146 290 478,34**	**0,00**	**146 290 478,34**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**146 290 478,34**		**146 290 478,34**	**0,00**	**146 290 478,34**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**17 554 857,40**		**17 554 857,40**	**0,00**	**17 554 857,40**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**7 314 523,92**		**7 314 523,92**	**0,00**	**7 314 523,92**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**138 975 954,42**		**138 975 954,42**	**0,00**	**138 975 954,42**
Е.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**156 530 811,82**		**156 530 811,82**	**0,00**	**156 530 811,82**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор **С.А.Потапенко**

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение № 02 « 28» ноября 2016 г.

Номер документа	Дата составления
22	01/12/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.11-01.12.2016	услуга	1	146 290 478,34	146 290 478,34	
			Итого без НДС:			146 290 478,34	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			17 554 857,40	
			Всего с НДС			163 845 335,74	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01/12/16г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Приложение 4
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 08 » декабря 2016 г.

Заказчик: АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., Бурлинский район г. Аксай , Промзона , здание Карачаганак Сауда 1

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии **от 06 декабря 2016 года**
ТОО «Альтаир», директор Потиченко Сергей Александрович
г.Уральск, ул.Полевая, 4

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 06 декабря 2016 года ТОО «ИК по ОСП» Аничкин Александр Александрович
№ 04494 от 21.01.2013 г., № 04495 от 21.01.2013 г.. № 00999 от 26.04.2012 г.,
№ KZ67VJE00000349 от 27.05.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 08 декабря 2016 г. ТОО «Консорциум-СтройПроект» директор Макатов Валерий Каримович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство Дворца молодежи и школьников в г.Уральск, ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ЗКО, г.Уральск, микрорайон 5, строение 18**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Постановление акимата г.Уральска №590 от 20.03.2014 года**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО»
« 10» апреля 2015 года.

_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО НИПИ «Газжобалау» № 11/1209

_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., 25.07.2014 года

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2015 года** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **20** ;
фактически, месяц: **20** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	кв.м.	8423,2		8316,7	
Общая площадь здания ДМШ	кв.м.	16197,4		18053	
Строительный объем здания ДМШ	куб.м.	242456,4		83084	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание Дворца функционально разделено на 6 блоков. Предусмотрены помещения зимнего сада, библиотеки, зрительного зала на 200 мест, столовая на 80 человек, планетария, бассейна,каток,универсальный зал для спорта,тренажерный зал, зал йоги, аэробики,настольного тенниса.**
Предусмотрены кабинеты литературы,химии,математики,физики,экологии,краеведения языковые классы, дизайна одежды, скульптуры,фотостудия,судомоделирования, авиамоделирования,медиа-центр,музыкальный класс,шахматная студия,театральная студия, кукольный театр.
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____**2841,272**_____млн. тенге
, в том числе
строительно-монтажных работ_____**2226,151**_ млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____**152,370**____млн. тенге;
прочие затраты **462,751** млн.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3,371,802,119** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2,757,080,100** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **405,531,066** тенге;
прочие затраты **209,190,954** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_____ **«Строительство Дворца молодежи и школьников в г.Уральск, ЗКО»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик___**Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
_____**Аничкин Александр Александрович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
_____**Макатов Валерий Каримович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____**Потиченко Сергей Александрович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.