Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» _____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», г.Павлодар, ул. Майры, 29, 16***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Лавренюк Д.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство медицинского пункта в с.Курылысцы сельская зона г. Экибастуз Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", в лице руководителя Ажмурат Асқар Қадырұлы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;
2. ТОО «Geotechnik" (Геотехник), БИН 070640014360;
3,ТОО «Павлодар Рем Комплекс», БИН 071140005574;
4.ТОО «ЛюксСтрой-2024», БИН 240140000276
5.ТОО «ЭлектроСервис-Кереку» БИН 110440001897
6.ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994
7.ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846
8. ТОО«Business Qurylys» БИН 240440039315
9. ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ" БИН040940004507

3. Проект (проектно-сметная документация)
АО "КазНИИСА"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***ГУ "Управление строительства Павлодарской области" от 12.07.2024 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	84,66		84,66	
Общая площадь здания	м2	60,55		60,55	
Строительный объем	м3	292,80		292,80	
Полезная площадь здания	М2	56,23		56,23	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В медицинском пункте предусмотрены процедурная, кабинет среднего мед. персонала с аптечным пунктом, помещение дез.средств, тех.помещение, хозяйственно-бытовое помещение, вестибюль.

Здание одно этажное, четырехугольное в плане, с размерами 7.20 х 8.70 м в осях.

Этажность -1.
Высота этажа -3.0м.
Конструктивное решение
Основные конструкции зданий:
Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W6 W8, F150 на портландцемент.
1. ФБС блоки 2 ряда по ГОСТ13579-2018;
2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм;
3. Наружные стены из газобетонных блоков 625x300x300/D500/B2,5/F50; ρ=0,15 толщиной 300м м, утеплитель 50мм и декоративная штукатурка.
Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки выше благо устройства.
Наружные стены - блок из ячеистого бетона 625x300x300/D500/B2,5/F50; ρ=0,15, δ=300 мм.
Кладку стен из ячеистных бетонов выполнить на клею. Утепления наружный стен - пеноплексом толщиной 50 мм по газоблоку, утеплитель ж.б. пояса толщиной- 110мм
Внутренние стены и перегородки - газобетонные блоки B2,5D500F15, δ=200 мм и 100мм.
Перемычки -индивидуальные
Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-2016
Кровля - Скатная . из профилированных листов по деревянным стропилам
Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99;
Дверные блоки - внутренние из ПВХ профиля с отбойной пластиной, наружные – металлические.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяца***;
фактически, месяц: ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение

прилагается):

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Объект соответствует

Управление занятости и социальных программ акимата г. Экибастуза

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) Э.Жиенбаева. Б. Джаксыбаева.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Строительство медицинского пункта в с.Курылысцы сельская зона г. Экибастуз Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ» директор *Лавренюк Д.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)