Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ulytay Building", БИН 050340015760**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **332 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО ЛЕНИНСКОМУ Р-НУ ОТ КАРАГАНДИНСКОГО УЖКХ(КОЛЛЕКТОР ПО АВТОДОРОГЕ ПО УЛ.САТПАЕВА ОТ Д.21 ДО Д.51,КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.ГАСТЕЛЛО ОТ Д.24 ДО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛ.ТОЛЕПОВА)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-10/112** от **17.06.2024**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗАМЕНА СЕТЕЙ ГНБ										
1	1	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1		257,39532	434,0	434,0	111 709,57	111 709,57			111 709,57	
				м^3		0,0	128,0	0,0	32 946,6				
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1		275,184	5 777,0	0,0	1 589 737,97	0,0			1 589 737,97	
				м^3		5 777,0	0,0	1 589 737,97	0,0				
			Подраздел 1: ТРУБЫ И АРМАТУРА										
3	3	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс		6	34 105,0	27 523,0	204 630,0	165 138,0			204 630,0	
				установка		6 582,0	2 593,0	39 492,0	15 558,0				
4	4	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп		795	25 893,0	12 430,0	20 584 935,0	9 881 850,0	7 374 420,0		20 584 935,0	
				м		4 187,0	2 204,0	3 328 665,0	1 752 180,0				
5	5	241-404-1708 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм		810,9	7 452,0		6 042 826,8		6 042 826,8		6 042 826,8	
				м									
			Итого по подразделу 1: ТРУБЫ И АРМАТУРА					26 832 391,8	10 046 988,0	13 417 246,8	0,0	26 832 391,8	
								3 368 157,0	1 767 738,0	0,0	0,0		
			Итого по разделу 1: ЗАМЕНА СЕТЕЙ ГНБ					28 533 839,34	10 158 697,57	13 417 246,8	0,0	28 533 839,34	
								4 957 894,97	1 800 684,6	0,0	0,0		
			Раздел 2: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-19ШТ										
6	6	1129-0202-0123 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами		112,857948	1 577,0	1 503,0	177 976,98	169 625,49			177 976,98	
				м^3 грунта		74,0	301,0	8 351,49	33 970,24				
7	7	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мокрый грунт 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		11,63484	17 483,0	0,0	203 411,91	0,0			203 411,91	
				м^3 грунта		17 483,0	0,0	203 411,91	0,0				
8	8	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3 группы. Разработка мокрого вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)		129	29 890,0	0,0	3 855 810,0	0,0			3 855 810,0	
				м^3 грунта		29 890,0	0,0	3 855 810,0	0,0				
9	9	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3 группы. Разработка сухого вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)		288,2804	29 890,0	0,0	8 616 701,16	0,0			8 616 701,16	
				м^3 грунта		29 890,0	0,0	8 616 701,16	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		6,75393	10 118,0	2 826,0	68 336,26	19 086,61	11 832,89		68 336,26	
				$м^3$		5 540,0	529,0	37 416,77	3 572,83				
11	11	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8		6,889009	21 596,0		148 775,03		148 775,03		148 775,03	
				$м^3$									
12	12	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах		26,275	105 639,0	22 026,0	2 775 664,72	578 733,15	582 096,35		2 775 664,72	
				$м^3$		61 459,0	6 664,0	1 614 835,22	175 096,6				
13	13	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		19	35 187,0		668 553,0		668 553,0		668 553,0	
				шт.									
14	14	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		7	22 036,0		154 252,0		154 252,0		154 252,0	
				шт.									
15	15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		43	29 169,0		1 254 267,0		1 254 267,0		1 254 267,0	
				шт.									
			Итого по разделу 2: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-19ШТ					17 923 748,06	767 445,25	2 819 776,27	0,0	17 923 748,06	
								14 336 526,55	212 639,67	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					46 457 587,4	10 926 142,82	16 237 023,07	0,0	46 457 587,4	
								19 294 421,52	2 013 324,27	0,0	0,0		
		Итого по акту										46 457 587,4	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50			3 019 743,18					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									49 477 330,58	
			Сметная прибыль	%	5,00			2 473 866,53					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1 484 319,92					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53 435 517,03	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2 024,00				57 443 180,80	
			НДС	%	12,00			6 893 181,70					
			Итого с НДС									64 336 362,50	
			Итого с учетом неповой скидки К=0,98									63 049 635,25	

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер _____ **Кудаибаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП _____ **Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС_____ **Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП_____**Сулейменов Н.**
(Технический надзор)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Центрального цеха
водоотведения _____**Тургунбеков А.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП_____**Гнездилова М.А.**

Подрядная организация:
ТОО " Ulytau Building"

Директор _____ **Каракулова М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Құрылысэкспертпроект"

ГИП _____**Мокров Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Құрылысэкспертпроект»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Проверено на соответствие проектным решениям
Дата ____ 20__ г
Проверил(а)_____
ФИО подпись