1380

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ulytay Building", БИН 050340015760**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **332 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО ЛЕНИНСКОМУ Р-НУ ОТ КАРАГАНДИНСКОГО УЖКХ(КОЛЛЕКТОР ПО АВТОДОРОГЕ ПО УЛ.САТПАЕВА ОТ Д.21 ДО Д.51,КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.ГАСТЕЛЛО ОТ Д.24 ДО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛ.ТОЛЕПОВА)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-10/112** от **17.06.2024**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на 2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ**				**97896,09**
1	**1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное. Разборка**	**м^3**	**11,748**	**5 171**	**60749**
2	**1220-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**м^3**	**35,244**	**1 054**	**37147**
	Раздел 2.	**ЗАМЕНА СЕТЕЙ ГНБ**				**7685668,29**
				Раздел Земляные работы		
		стартовый(рабочий) и приемный котлованы				
3	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**98,9982**	**434**	**42965**
4	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м^3**	**105,84**	**5 777**	**611438**
5	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**256,2866488**	**111**	**28448**

	2	3	4	5	6	7
	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	7,9263912	5 628	44610
7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	256,2866488	746	191190
	Подраздел 2.1.	**ТРУБЫ И АРМАТУРА**				**6767018**
8	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	34 105	68210
9	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	200	25 893	5178600
10	241-404-1708 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	204	7 452	1520208
	Раздел 3.	**КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-32ШТ**				**9808074,54**
				Земляные работы		
11	1129-0202-0123 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами	$м^3$ грунта	35,639352	1 577	56203
12	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мокрый грунт 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,67416	17 483	64235
13	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3 группы. Разработка мокрого вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)	$м^3$ грунта	54,456	29 890	1627690
14	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3 группы. Разработка сухого вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)	$м^3$ грунта	121,381266	29 890	3628086
15	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	285,047595	111	31640
16	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	8,815905	5 628	49616
17	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	285,047595	746	212646
				Устройство колодцев		
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,13282	10 118	21580
19	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	2,1754764	21 596	46982
20	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	10,145	105 639	1071708
21	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	35 187	211122
22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	22 036	132216
23	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	29 169	525042
24	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	25	32 195	804875

	2	3	4	5	6	7
	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	56	7 809	437304
26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки для колодца	т	0,5548	1 146 761	636223
27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,644	401	6674
28	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	17	6 510	110670
29	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	3	44 521	133563
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				17 591 638,92
	Итого по акту					17 591 638,92
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,5	1 143 456,53	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				18 735 095,45
		Сметная прибыль	%	5	936 754,77	
		Непредвиденные работы и затраты	%	3	562 052,86	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				20 233 903,09
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075		21 751 445,82
		НДС	%	12	2 610 173,50	
		Итого с НДС				24 361 619,32
		Итого с учетом ценовой скидки К=0,98		0,98		23 874 386,93

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер _____ **Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП _____ **Жумабеков К.И.**
(Технический надзор)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС _____ **Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП _____ **Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Центрального цеха
водоотведения _____ **Мофа А. В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____ **Гнездилова М.А.**

нормы и расценки соотв. сек. расчету

организация:
ТОО " Ulytau Building"

Директор _____ **Каракулова М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Құрылысэкспертпроект"

Главный специалист _____ **Колиниченко Л. Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Құрылысэкспертпроект»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Проверено на соответствие проектным решениям
Дата "__" _____ г
Проверил(а) _____ ФИО _____ подпись