Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приёмки объекта в эксплуатацию

« 28» октября 2022 года

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, тел.271-65-47, почтовый индекс 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» октября 2022 г., ТОО "Компания АИС-АСТАНА", генеральный директор Пак Юрий Алексеевич, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Аль-Фараби, 51А, БИН 980740000077, тел.8 (7172) 53-27-81

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» октября 2022 г., ТОО "Алматы сапа инжиниринг", директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперт технического надзора – Арипжанов Бауыржан Мансурович, аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «28» октября 2022 г., ТОО «Казахский ПромТрансПроект», директор Аханов Арнур Раисович, эксперт(ы) по авторскому надзору, приказ №18-пр от 23 августа 2017 года : И.О. ГИПа Ефимченко Петр Геннадьевич, руководитель группы Баев Александр Иванович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы, 1 уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «26» сентября 2014 года №3-4370 Постановление Акимата города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного

землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», 18.09.2017 г. №KZ25REA00071714, 12.12.2019 г. №KZ04REA00155706, 08.12.2020 г. №KZ91REA00202931, 08.12.2021 г. №KZ63REA00255815, 28.06.2022 г. №KZ70REA00282752

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский ПромТрансПроект», Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы, рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)номер: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №8-ПИР от 16.10.2015 ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года ;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2022 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 27

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 27 ;

фактически, месяц: 59 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1) Категория дорог :		Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движение			
ул. Ашимова					
Проспект Абая					
2) Протяжённость пробиваемой пр.Абая участок №3, ПК18+00-ПК35+00	м.п.	1700		1700	
3) Количество полос движения:					
пр.Абая	шт	6		6	
по эстакаде	шт	4		4	
4) Ширина полос движения:					
пр.Абая	м	3,5(4,0)		3,5(4,0)	
вспомогательные проезды	м	5		5	
по эстакаде	м	3,5		3,5	

5) Габариты эстакады	м	37=(3x3,5+4,0)x2+4+2x0,7 5+2x0,75+2x0,5)		37=(3x3,5+4,0)x2+4+2x0,7 5+2x0,75+2x0,5)	
6) Длина автодорожной эстакады	м.п.	186,7		186,7	
7) Длина подпорных стен	м.п.	210,74		210,74	
8) Тип дорожной одежды		капитальный		капитальный	
9) Тип покрытия		ЩМА-20		ЩМА-20	
10) Нормативная продолжительность строительства		27		60	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 3 участок - ПК 18+00 - ПК35+00 включает в себя автомобильную дорогу 1,7 км, вдоль пр. Абая предусмотрены вспомогательные проезды, шириной 5,0 м, для организации движения с местных улиц, путепровод со съездами на пересечении пр. Абая с ул. Ашимова в мкр. Калкаман, надземный пешеходный переход, водопропускные трубы и малые ИССО, электроснабжение и освещение, а также переустройство коммуникаций попадающих под полотно дороги. Для отвода поверхностных вод предусмотрена открытая арычная сеть, а под съездами и примыканиями запроектированы водопропускные трубы диаметром 0,5, 0,75 и 1,0 м, между звеньями которых устанавливаются смотровые лотки с чугунными решётками. Для пропуска воды через пр. Абая запроектированы ж/б трубы диаметром 1,0 м с сопрягающими колодцами. На ПК

22+55 пр. Абая пересекает р. Тастыбулак, для пропуска воды проектом предусмотрена железобетонная труба 4,0х2,5 м. Для организации пешеходного и велосипедного движения с двух сторон проспекта Абая предусмотрены, тротуары шириной 3.0 м, совмещённые с велосипедными дорожками шириной 2 м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации):
всего 8 052 508,161 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 862 469,33 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 179 407, 312 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8 000 573, 065 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 7 818 878,431 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 217 407, 312 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель Мурзаханов Г.А.

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П.

Заместитель руководителя Абжахан Е.С.

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П.

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Желдикбаев А. Б.

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П.

Технический надзор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Генеральный директор Дайырманов Р. С.

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П.

Авторский надзор ТОО «Казахский ПромТрансПроект»

Директор Аханов А. Р.

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

И.О. ГИПа Ефимченко Петр Геннадьевич

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Компания АИС-АСТАНА"

Генеральный директор Пак Ю.А.

фамилия, имя, отчество, подпись, М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок)
(Строительство улично дорожной сети), город Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1367,12	
	1) из стальных труб	м	1367,12	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1175,22	
	1) из стальных труб	м	21,85	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	1153,37	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	50	
	Задвижка d-300 мм	шт	12	
	« d-200 мм	шт	1	
	« d-150 мм	шт	11	
	« d-100 мм	шт	6	
	« d-50 мм	шт	9	
	Вентили d-32 мм	шт	2	
	« d-25 мм	шт	7	
	Кран d-	шт	-	
	Гидрант	шт	7	
	Водопроводный ввод	шт	-	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	1073,31	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	

	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовых труб	м	1073,31	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	55	
	Выпуск	шт	-	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10705-80	Сталь	325	956,91м	
2	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10705-80	Сталь	108	261,83м	
3	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10705-80	Сталь	57	66,95м	
4	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10705-80	Сталь	40	81,43м	
5	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10705-80	Сталь	25	21,85м	
6	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	160	474,85м	
7	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	90	87,27м	
8	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	75	128,67м	
9	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	63	231,68м	
10	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	40	89,46м	
11	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	32	141,44м	
12	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	560	93,42м	
13	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	450	179,75м	
14	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	315	107,11м	
15	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	225	610,44м	
16	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	160	82,59м	
17	Задвижки	ГОСТ 5762-2002	Сталь	300	12шт	
18	Задвижки	ГОСТ	Сталь	200	1шт	

		5762-2002				
19	Задвижки	ГОСТ 5762-2002	Сталь	150	11шт	
20	Задвижки	ГОСТ 5762-2002	Сталь	100	6шт	
21	Задвижки	ГОСТ 5762-2002	Сталь	50	9шт	
22	Вентили	ГОСТ 5762-2002	Сталь	32	2шт	
23	Вентили	ГОСТ 5762-2002	Сталь	25	7шт	
24	Гидрант	ГОСТ 8220-85	Сталь		7шт	
25	Кольца для колодцев сборные железобетонные	ГОСТ 8020-90	Бетон	1500	118,7м	
26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	ГОСТ 8020-90	Бетон		42,13м3	
27	Люк чугунный	ГОСТ 3634-99	Чугун		105шт	

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя Абжахан Е.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Казахский ПромТрансПроект»

Директор Аханов А. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приёмки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок)
(Строительство улично дорожной сети), город Алматы

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1700	улицы и дороги местного значения, основные проезды, второстепенные проезды	
2	Ширина проезжей части	м	25		
3	Ширина тротуаров	м	5	Тротуары - верхний слой покрытия из горячего асфальтобетона, толщиной 5 см, уложенного на основании из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		

6	Ширина обочины	м	0,5-1		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	6 (2x3), 2(2x1)		
11	Дорожные знаки	шт	233	Знаки, согласно СТ РК 1125-2002, I типоразмер	
12	Элементы освещения	шт	483	Светильники типа LED	
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	
14	Дорожное покрытие Тип-1 Дорожное покрытие Тип-2 Дорожное покрытие Тип-3	м2 м2 м2	55257 14185 11360		
15	Электроосвещение	м	18355	Кабели силовые АВВГ	

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя Абжахан Е.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Казахский ПромТрансПроект»

Директор Аханов А. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок)
(Строительство улично дорожной сети), город Алматы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее - км)	1
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	1,260
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	212
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	49
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	185
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ~~ртутными лампами~~ LED	шт	483
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	18
12	Муфты концевые	шт	41
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	2
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя Абжахан Е.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Казахский ПромТрансПроект»

Директор Аханов А. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	**км**	**1,851**
	1) Кабели малопарные МКППЗЦТ 2х2х0,4	км	1,689
	5) марка ТППэп3 10х2х0,5	км	0,066
	3) марка КС-ОКТ-П-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,096
2	Кабельные линии связи, в том числе:	**км**	**4,424**
	1) марка ТППэп3 200х2х0,5	км	0,374
	2) марка ТППэп3 20х2х0,5	км	0,408
	3) марка ТППэп3 10х2х0,5	км	1,352
	4) марка КС-ОКГ-П-48-G.652.D-CF-2,7-1005	км	0,265
	5) марка КС-ОКГ-П-32-G.652.D-CF-2,7-1005	км	0,155
	6) марка КС-ОКГ-П-16-G.652.D-CF-2,7-1005	км	0,075
	7) марка КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1005	км	1,565
	8) марка КС-ОКГ-П-4-G.652.D-CF-2,7-1005	км	0,230
3	Опоры, в том числе:	**шт**	**14**
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	7
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные (СВ-95)	шт	7
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	**73**
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	20
	3) ККС 3	шт	12
	4) ККС 4	шт	41
	5) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	44
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:	**км**	**7,397**
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	7,397
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-
8	Прочие устройства (Кабельные ящики ЯКГМ 10х2, КРТМ 10х2)	шт	8
9	Прочие устройства (ж.б. плиты перекрытия)	шт	480

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.____
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор: ТОО «Казахский ПромТрансПроект»

Директор Аханов А. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок)
(Строительство улично дорожной сети), город Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2421	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	125,4	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	42	
	3) безопорная прокладка	м	83,4	
	Количество опор	шт	6	
	Протяженность подземной прокладки:	м	2295,6	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	2295,6	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50	шт	2	
	d = 90	шт	33	
	d = 100	шт	12	
	d = 150	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество (м)	Примечание
	Труба	ГОСТ- 50838-2011	Полиэтилен ПЭ100 SDR11	Ø63х5,8	42,8	
	Труба	ГОСТ - 50838-2011	Полиэтилен ПЭ100 SDR11	Ø90х8,2	1555,6	
	Труба	ГОСТ - 50838-2011	Полиэтилен ПЭ100 SDR11	Ø110х10,0	595	
	Труба	ГОСТ - 50838-2011	Полиэтилен ПЭ100 SDR11	Ø160х14,5	102,2	
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø57х3,0	11,0	
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø89х3,5	80,8	
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø108х4,0	28,6	
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø133х4,5		
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø159х5,0	5,0	
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø219х5,0		
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø219х6,0		
	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст3сп/пс	Ø530х8,0		

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.Е.
(подпись,печать) (ФИО)

ТОО «Казахский Промтранспроект»
Директор _____ Ахапов А.Р.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	27,5+42,0+42,0+42,0+27,5	Балки УБС	
2	Ширина между перилами	м	2 х 17,0		
3	Ширина тротуаров	м	отсутствуют		
4	Высота моста	м	7,2		
5	Высота пролетного строения	м	0,5-2,0		
6	Длина пролетного строения	м	27,5+42,0+42,0+42,0+27,5		
7	Ширина пролетного строения	м	18,0		
8	Сечение пролетного строения		двутавровое		(балки)
9	Расстояние между осями ферм	м	1,38		
10	Электроосвещение		имеется		

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя Абжахан Е.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Казахский ПромТрансПроект»

Директор Аханов А. Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО ""Компания АИС-АСТАНА", Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Аль-Фараби, 51А,
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Пак Юрий Алексеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: АО «Алматыинжстрой», ТОО " Компания Алматы ДорСтрой", ТОО «Азимут жол», ТОО «ABM-Building 2007», ТОО «СМУ-ТелефонСтрой», ТОО «Жил Строй Прогресс», ТОО «УМР-6», ТОО «BCS Construction»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Казахский ПромТрансПроект», Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы, рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №8-ПИР от 16.10.2015 ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1) Категория дорог :		Магистральные улицы общегородского значения			

Проспект Абая		регулируемого движение			
2) Протяжённость пробиваемой пр.Абая участок №3, ПК18+00-ПК35+00	м.п.	1700		1700	
3) Количество полос движения:					
пр.Абая	шт	6		6	
по эстакаде	шт	4		4	
4) Ширина полос движения:					
пр.Абая	м	3,5(4,0)		3,5(4,0)	
вспомогательные проезды	м	5		5	
по эстакаде	м	3,5		3,5	
5) Габариты эстакады	м	37=(3x3,5+4,0)x2+4+2x0,75+2x0,75+2x0,5)		37=(3x3,5+4,0)x2+4+2x0,75+2x0,75+2x0,5)	
6) Длина автодорожной эстакады	м.п.	186,7		186,7	
7) Длина подпорных стен	м.п.	210,74		210,74	
8) Тип дорожной одежды		капитальный		капитальный	
9) Тип покрытия		ЩМА-20		ЩМА-20	
10) Нормативная продолжительность строительства		27		60	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 3 участок - ПК 18+00 - ПК35+00 включает в себя автомобильную дорогу 1,7 км, вдоль пр. Абая предусмотрены вспомогательные проезды, шириной 5,0 м, для организации движения с местных улиц, путепровод со съездами на пересечении пр. Абая с ул. Ашимова в мкр. Калкаман, надземный пешеходный переход, водопропускные трубы и малые ИССО, электроснабжение и освещение, а также переустройство коммуникаций попадающих под полотно дороги. Для отвода поверхностных вод предусмотрена открытая арычная сеть, а под съездами и примыканиями запроектированы водопропускные трубы диаметром 0,5, 0,75 и 1,0 м, между звеньями которых устанавливаются смотровые лотки с чугунными решётками. Для пропуска воды через пр. Абая запроектированы ж/б трубы диаметром 1,0 м с сопрягающими колодцами. На ПК 22+55 пр. Абая пересекает р. Тастыбулак, для пропуска воды проектом предусмотрена железобетонная труба 4,0х2,5 м. Для организации пешеходного и велосипедного движения с двух сторон проспекта Абая предусмотрены, тротуары шириной 3.0 м, совмещённые с велосипедными дорожками шириной 2 м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года ;
месяц, год
окончание работ август 2022 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 27 ;
фактически, месяц: 59 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык»

И.О. гл. инженер [подпись] Дасарбекулы М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «КазТрансГаз Аймак» Алматинский производственный филиал

Первый зам. директора Омарбеков И.А. [подпись]

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

РДТ «Алматытелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «Алматы Су»

Зам. ГИ. дир.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО "Алатау Жарық Компаниясы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы»

Зам. рук. А. Муканалова

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО ""Компания АИС-АСТАНА"

Генеральный директор Пак Ю.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Субподрядные организации

АО «Алматыинжстрой»

Генеральный директор Чиликбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО " Компания Алматы ДорСтрой"

Генеральный директор Ча Ю.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Азимут жол»

Директор Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «ABM-Building 2007»

Директор Утеуов С.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «СМУ-ТелефонСтрой»

Директор Дмитриенко В.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Жил Строй Прогресс»

Директор Салимжанов М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «УМР-6»

Директор Монид В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «BCS Construction»

Директор Прокошин П.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 28 » октября 2022 года

Авторский надзор ТОО «Казахский ПромТрансПроект», директор Аханов Арнур Раисович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта авторского надзора: И.О. ГИПа Ефимченко Петр Геннадьевич, руководитель группы Баев Александр Иванович, приказ №18-пр от 23 августа 2017 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора о государственных закупках услуг №284 от 21.08.2017 г.
№ договора и дата
по объекту: Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО "Компания АИС-АСТАНА", государственная лицензия №13018388 от 22.11.2013 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Пак Юрий Алексеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
АО «Алматыинжстрой», государственная лицензия ГСП №04216 от 26.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», государственная лицензия ГСП №07460 от 22.07.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Ча Юрия Владимирович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Азимут Жол», государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BCS Construction», государственная лицензия ГСЛ №0006432 от 23.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петр Валерьевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ABM-Building 2007», государственная лицензия ГСЛ №16015283 от 03.10.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Утеуов Саян Избасаровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СМУ-ТелефонСтрой», государственная лицензия ГСЛ №04305 от 17.03.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Дмитриенко Владимира Петровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Жил Строй Прогресс», государственная лицензия ГСЛ №17006252 от 13.03.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Салимжанов Медета Маилыбаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «УМР-6», государственная лицензия ГСЛ №16012940 от 10.08.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Монид Валерий Анатольевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2022 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 27 месяцев;
Фактически 60 месяцев;

3. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «Казахский ПромТрансПроект», Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы, рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №8-ПИР от 16.10.2015

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Казахский ПромТрансПроект», директор Аханов Арнур Раисович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору, приказ №18-пр от 23 августа 2017 года :

И.О. ГИПа Ефимченко Петр Геннадьевич

руководитель группы Баев Александр Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
" " 20 ж./г.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 28 » октября 2022 года

Технический надзор: ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Мынбаева, 53, кв.324
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: эксперт технического надзора – Арипжанов Бауыржан Мансурович, аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании:
Договора о государственных закупках услуг №250 от 02.08.2017 года
№ договора и дата
по объекту: Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО "Компания АИС-АСТАНА", государственная лицензия №13018388 от 22.11.2013 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Пак Юрий Алексеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
АО «Алматыинжстрой», государственная лицензия ГСП №04216 от 26.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», государственная лицензия ГСП №07460 от 22.07.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Ча Юрия Владимировича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Азимут Жол», государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BCS Construction», государственная лицензия ГСЛ №0006432 от 23.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошин Петра Валерьевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ABM-Building 2007», государственная лицензия ГСЛ №16015283 от 03.10.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Утеуов Саяна Избасаровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СМУ-ТелефонСтрой», государственная лицензия ГСЛ №04305 от 17.03.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Дмитриенко Владимира Петровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Жил Строй Прогресс», государственная лицензия ГСЛ №17006252 от 13.03.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Салимжанов Медета Маилыбаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «УМР-6», государственная лицензия ГСЛ №16012940 от 10.08.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Монид Валерий Анатольевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 27 месяцев;
Фактически 60 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 8 052 508,161 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 862 469,33 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 179 407, 312 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8 000 573, 065 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 7 818 878,431 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 217 407, 312 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «Казахский ПромТрансПроект», Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города 1 участок (3 участок) (Строительство улично дорожной сети), город Алматы, рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №8-ПИР от 16.10.2015

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82,49% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Арипжанов Бауыржан Мансурович, аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)