Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"26" ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг», РК, адрес: 050052, г.Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Исаева, д.8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Турысбекова Хасена Алпысбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина, уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы. Сети электроснабжения»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», Руководитель Управления Нурашев С.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Qazaq Stroy»**

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «QAZAQ PROJECT», №17011405**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», № 06/07-П от 07.06.2021 года**

_____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия 6 кВ	**км**	**Кабель АСБ 3х70-6 – 0,1275км**		**Кабель АСБ 3х70-6 – 0,1275км**	
Кабельная линия 0,4 кВ	**км**	**АВБбШв 3х95-1х50 (мк)-1 – 0,21216 км, АВБбШв 3х120-1х70 (мк)-1 – 0,0969 км**		**АВБбШв 3х95-1х50 (мк)-1 – 0,21216 км, АВБбШв 3х120-1х70 (мк)-1 – 0,0969 км**	

КТП-250/6(10)-0,4кВ тупиковая, с силовым тр-ром	**компл.**	**1**		**1**	
Устройство КСО-366 наружной уст-ки с выключателем нагрузки ВНА-10/630	**компл.**	**1**		**1**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Монтаж и установка КТП 6/0,4 кВ 250 кВА с силовым трансформатором. Прокладка и подключение КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-6кВ 3х70 от секции шин РУ-6 кВ существующей ТП-4490 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ. Установка ячейки типа КСО-366 с ВНА-630 в РУ-6кВ существующей ТП-4490. Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелями**

марок АВБбШв 3х95-1х50 (мк)-1 и АВБбШв 3х120-1х70 (мк)-1от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до жилых домов. Монтаж контура заземления ТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь, 2021 год**;
месяц, год
окончание работ: **ноябрь, 2021 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;
фактически **1** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: проспект Сейфуллина, уг. ул. Кассина, уг. ул. Дулатова, уг. ул. Котельникова, Турксибский район, город Алматы. Сети электроснабжения» готовым к приемке в эксплуатацию**,

_____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
Турысбеков Х.А.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)