Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства и архитектуры города Кентау"

Подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры мкр. Каратау города Кентау, ЮКО

Наименование объекта - Водопроводные сети

Объект номер - 6-1

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Водопроводные сети

Основание: Договор №25 от 17.04.2020 г., доп. соглошение №2 от 14.08.2020 г.

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА, hср.=1,6866 ;откос 1:0,5, водоотлив ниже угв. - 2,45м, ниже -1,95м мокрый грунт					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	33399,6613		92,24	3080872
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0115	384,096	687,27	263978
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	834,992	1137,64	949920
		Итого оплата труда:				**36,34**	**1213897**
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	834,992	3373,56	2816894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,025	834,992	1137,64	949920
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**2816894**
		НР первого уровня	%	59,1		21,48	717413
		НР второго уровня	%	4,24		4,82	161047
		Накладные расходы	%	--		26,30	878461
		Сметная прибыль	%	8		9,48	316747
		Сметная стоимость:				**128,03**	**4276079**

2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1032,9792**		**1364,90**	**1409909**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,848	1908,946	738,58	1409909
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**1409909**
		НР первого уровня	%	59,1		806,65	833256
		НР второго уровня	%	4,24		92,07	95110
		Накладные расходы	%	--		898,73	928366
		Сметная прибыль	%	8		181,09	187062
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**2525338**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Под приямки**	**м3 грунта**	**688,6528**		**1137,41**	**783283**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	1060,525	738,58	783283
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**783283**
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	462920
		НР второго уровня	%	4,24		76,73	52839
		Накладные расходы	%	--		748,94	515759
		Сметная прибыль	%	8		150,91	103923
		Сметная стоимость:				**2037,26**	**1402965**
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**27818,0713**		**22,10**	**614816**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	224,214	976,75	219001
		Итого оплата труда:				**7,87**	**219001**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	224,214	2742,10	614816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	224,214	976,75	219001
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**614816**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	129429
		НР второго уровня	%	4,24		1,13	31556
		Накладные расходы	%	--		5,79	160985
		Сметная прибыль	%	8		2,23	62064
		Сметная стоимость:				**30,12**	**837866**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м**	**27818,0713**		**119,35**	**3320025**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	3004,352	633,43	1903046

5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	730,224	848,17	619354
		Итого оплата труда:				**90,67**	**2522401**
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	730,224	1894,55	1383447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	730,224	848,17	619354
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2920,897	11,48	33532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**1416978**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	1490739
		НР второго уровня	%	4,24		7,33	203976
		Накладные расходы	%	--		60,92	1694715
		Сметная прибыль	%	8		14,42	401179
		Сметная стоимость:				**194,69**	**5415920**
6	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**4656,8949**		**594,22**	**2767241**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	4121,352	671,44	2767241
		Итого оплата труда:				**594,22**	**2767241**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	1635439
		НР второго уровня	%	4,24		40,09	186674
		Накладные расходы	%	--		391,27	1822113
		Сметная прибыль	%	8		78,84	367148
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**4956502**
7	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание лишнего, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**595,9471**		**22,10**	**13171**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,803	976,75	4692
		Итого оплата труда:				**7,87**	**4692**
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,803	2742,10	13171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,803	976,75	4691
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**13171**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	2773
		НР второго уровня	%	4,24		1,13	676
		Накладные расходы	%	--		5,79	3449
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1330
		Сметная стоимость:				**30,12**	**17950**
8	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**420,9500**		**4480,59**	**1886105**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	429,369	719,58	308965

8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	14,733	848,17	12496
		Итого оплата труда:				**763,66**	**321462**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	14,733	3393,60	49999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	14,733	848,17	12496
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**49999**
8. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	463,045	3298,04	1527141
		Итого материалов:				**3627,84**	**1527141**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	199628
		НР второго уровня	%	4,24		210,08	88435
		Накладные расходы	%	--		684,32	288063
		Сметная прибыль	%	8		413,19	173933
		Сметная стоимость:				**5578,10**	**2348101**
		Футляры					
9	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,6480**		**1225067,44**	**793844**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	662	428,976	912,78	391561
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	125,932	973,22	122559
		Итого оплата труда:				**793395,31**	**514120**
9. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	74,403	3129,70	232860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	74,403	976,75	72673
9. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	1,069	3809,29	4073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,069	1137,64	1216
9. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	20,282	3919,54	79498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	20,282	1137,64	23074
9. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	42,768	25,68	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	15,941	204,25	3256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	29,847	1190,93	35546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	29,847	848,17	25315
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,33048	1788,94	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,33048	848,17	280
		Итого эксплуатация машин:				**550805,11**	**356922**
9.10	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	45,36	515,75	23394

9.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,15552	24438,60	72900
9.12	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,09072	200244,36	18166
		Итого материалов:				**70001,97**	**45361**
		НР первого уровня	%	62,1		492698,49	319269
		НР второго уровня	%	4,24		72833,28	47196
		Накладные расходы	%	--		565531,76	366465
		Сметная прибыль	%	8		143247,94	92825
		Сметная стоимость:				**1933847,14**	**1253133**
10	**23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**650,5920**		**18605,58**	**12104642**
		НР второго уровня	%	4,24		788,88	513237
		Накладные расходы	%	--		788,88	513237
		Сметная прибыль	%	8		1551,56	1009430
		Сметная стоимость:				**20946,01**	**13627309**
11	**11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**648,0000**		**-165,02**	**-106936**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89)	чел-ч	0,0501	32,465	-1024,89	-33273
		Итого оплата труда:				**-51,35**	**-33273**
11. 2	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,62	401,76	-183,35	-73663
		Итого материалов:				**-113,68**	**-73663**
		НР первого уровня	%	60,4		-31,01	-20097
		НР второго уровня	%	4,24		-8,31	-5386
		Накладные расходы	%	--		-39,33	-25483
		Сметная прибыль	%	8		-16,35	-10593
		Сметная стоимость:				**-220,70**	**-143012**
		ТРУБЫ					
12	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**531,2600**		**2712,91**	**1441261**
		НР второго уровня	%	4,24		115,03	61109
		Накладные расходы	%	--		115,03	61109
		Сметная прибыль	%	8		226,23	120190

14	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1153,9250		416,51	480621
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		17,66	20378
		Сметная прибыль	%	--		17,66	20378
		Сметная стоимость:	%	8		34,73	40080
15	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14797,5100		468,90 138,82	541080 2054190
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		5,89	87098
		Сметная прибыль	%	--		5,89	87098
		Сметная стоимость:	%	8		11,58	171303
16	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160=141 мм. Укладка	км трубопровода	0,5080		156,28 296793,08	2312591 150771
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	247	125,476	809,53	101577
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	19,426	762,98	14822
		Итого оплата труда:				229130,44	116398
16. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	17,424	2302,24	40115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	34,3	17,424	751,25	13090
16. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,26416	2881,25	761
		ВСЕГО ПО АКТу :	тенге				30 793 815

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства и архитектуры г.Кентау"

Е.Алдыбаев

Представитель технического сопровождения :

Директор ТОО "Банур-1"

Жунисбекова Г.

Подрядчик

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Б.А.Искаков

ТОО «Сантех-строй Проект»

Директор Сарсебаев Е.

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта (-ов),

руководитель, подпись, дата