Форма 4
Форма 4

Заказчик (Генподрядчик): ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Исполнитель (Субподрядчик): ТОО «ТАБЫС-АСМ»
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Астаховка с/о Баймырза Бухар-Жырауского района
Договор № 24-08-15 от 15.08.2024

# АКТ № 1

## выполненых работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

| № п/п | № поз. По смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Поселковые сети** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 90 | 226,16<br>-- | 226,16<br>51,56 | 20354<br>-- | 20354<br>4640 | -- | 3341<br>1896 | 25591 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 4,5 | 3011,50<br>3011,50 | --<br>-- | 13552<br>13552 | --<br>-- | -- | 9757<br>1865 | 25174 |
| 3 | 3 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**<br>НР - 99%, СП - 8% | м3 основания | 3 | 1807,73<br>1579,94 | 227,79<br>70,60 | 5423<br>4740 | 683<br>212 | -- | 4902<br>826 | 11151 |
| 4 | 4 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 84,47 | 38,24<br>-- | 38,24<br>10,95 | 3230<br>-- | 3230<br>925 | -- | 666<br>312 | 4208 |
| 5 | 5 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 84,47 | 16,91<br>-- | 16,91<br>4,84 | 1428<br>-- | 1428<br>409 | -- | 294<br>138 | 1861 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>НР - 52%, СП - 8% | м3 грунта | 4,01 | 1309,64<br>1309,64 | --<br>-- | 5252<br>5252 | --<br>-- | -- | 3781<br>723 | 9756 |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>НР - 52%, СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 88,48 | 247,86<br>127,61 | 120,25<br>52,95 | 21932<br>11291 | 10640<br>4685 | -- | 11503<br>2675 | 36110 |
| | | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**<br>НР - 52%, СП - 8% | км трубопровода | 0,015 | 594159,58<br>315226,78 | 278932,80<br>83226,31 | 8912<br>4728 | 4184<br>1248 | -- | 5917<br>1186 | 16016 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 129866 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 39563 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 52640 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 12120 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 40162 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9620 | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,6% | Тенге | | | | 3377 | | | | |
| | | | Итого с временными: | Тенге | | | | 133243 | | | | |
| | | | Зимние удоражания 1,76% | Тенге | | | | 2345 | | | | |
| | | | Итого: | Тенге | | | | 135588 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 2712 | | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | 138300 | | | | |
| | | | Итого по акту: | Тенге | | | | 138300 | | | | |
| | | | НДС - 12% | Тенге | | | | 16596 | | | | |
| | | | Итого по АКТУ С НДС 12% | Тенге | | | | 154895,55 | | | | |
| | | | Итого с ценовой скидкой Генподрядчика | Тенге | | | | 147150,78 | | | | |
| | | | Итого с ценовой скидкой Субподрядчика | | | | | 50000,00 | | | | |

СДАЛ: ИСПОЛНИТЕЛЬ (СУБПОДРЯДЧИК)
**Директор ТОО «ТАБЫС-АСМ»**

_____ **Пекушева Н.Р.**

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК)
**Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"**

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**