Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050", БИН 060140017840**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз. Карасу и вдхр. Сайран) расположенных в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз. Карасу и вдхр. Сайран) расположенных в г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №126/24 от 14.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год)

Строительство водопропускных труб, монтаж затвора и отсыпка откосов

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
			Строительство водопропускных труб и монтаж затвора										
26	28	Е11-221401-0221 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	37,50	20176,32	17444,74	756 612,00	654178		688734	1782428	
						8053,78	10497,97	302017	393674		132032		
27	29	Е11-230401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	38,00	1407,37	649,53	53480	24683	473	38529	99370	
						745,38	278,78	28324	10594		7361		
29	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	72,79	1238,35	28,51	90134	2075		31138	1238,35	
						455,63	4,37	33163	318		9702		
30	32	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Решетка сороудерживающая Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	1435289,84	9 208,82	9209	13		2324	12456	
						397100,88	926,06	2548	6		923		
31	33	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,15	1348,42	1,57	208	0	22	148	384	
						1203,27	0,81	185	0		28		
32	34	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1,00	22871,22	20472,9	22871	20473	0	4296	29340	
						2398,32	1940,95	2398	1941		2173		
33	35	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	38,10	25715,93	11587,39	979777	441479		170954	1242789	
						2254,17	2278,12	85884	86796		92058		
35	38	Ц13-220205-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,09	659685,32	206223,72	59702	18663	0	27552	94234	
						402259,4	96831,08	36404	8763		6980		
			Итого по разделу: Строительство водопропускных труб и монтаж затвора									3262239,35	
			Отсыпка откосов										
1	57	Е11-010107-1601 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок канала . Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м² спланированной поверхности	1 025,60	156,78	148,63	160794	152435	0	32030	208248	
						8,15	35,23	8359	36132		15425		
2	58	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы вымке. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	450,20	261,98	261,98	117943	117943	0	22235	151394	
						0	68,6	0	30884		11214		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
3	59	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	98 247,99	29		2849192			227935	3077127	
			Итого по разделу: Отсыпка откосов									3436769	
			ИТОГО по Акту :									6699008	
			Итого с временными сооружениями		0,03	230 446						6 929 454	
			Итого с зимними удорожаниями		0,02	115 722						7 045 176	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,02	140 904						7 186 080	
			В текущих ценах 2023г		1,05							7 509 840	
			Скидка		0,01	75 098							
			Итого с учетом скидки									7 434 742	
			НДС		12 %	892 169							
			Итого с НДС									**8 326 911**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов К.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Кенжегул Н.Н.