Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«20» сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI-2050», РК, Алматинская область, г.Қонаев, микрорайон Спутник, 96**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генерального директора Нышанова К.С,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз.Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран) расположенных в г.Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **Вр.и.о. руководителя КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» Гайсин М.М**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Jana EL Construction», БИН 180140033440, ГСЛ 24017516 от 29.04.2024 г.
2) ТОО «HYDROLIFE-2050», БИН 060140017840, ГСЛ №08179 от 04.09.2023 г.
3) ТОО «Орда Гарант Строй», БИН 120340005223, ГСЛ №14004839 от 07.04.2014 г.
4) ТОО «BMN Group», БИН 220840014707, ГСЛ №22017848 от 28.09.2022 г.

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ПКФ Таза Су», рабочий проект № 240008/00-30.01.2024, ГСЛ № 21023731 от 25.08.2021. и Эскизный проект согласованный КГУ "Управлением архитектуры и градостроительства города Алматы" № KZ62VUA00548662 от 03.11.2021**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **"Управление экологии и окружающей среды города Алматы № KZ62VUA00548662 от 03.11.2021**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди
Озера «Қарасу»					
Площадь пруда	га	4,5		4,5	
Вывоз ила	м3	10 460,19м3		10 460,19м3	
Вывоз мусора	тн	8		8	
Водоприемный колодец 1,4 х 1,4	м	4,5		4,5	
Водоприемная труба ж/б диаметр 500 мм	м	38.1		38.1	
Водоспускная труба пластиковая СДР 17 диаметр 280 мм	м	37,5		37,5	
Колодец гаситель 3,6 х2,6х3,0	м	3		3	
Бурение под дорогой водоспускной трубы.	м	37,5		37,5	

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди
Озера «Сайран»					
Площадь пруда	га	100		100	
Протяженность	м	1360		1360	
Вывоз ила	м3	124 184,2 м3		124 184,2 м3	
Вывоз мусора	тн	28		28	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Очистку дна от ила и донных отложений;
- Определение проектом наиболее приемлемого способа очистки (или

комбинацию способов), в зависимости от местных условий и наличия специализированной техники;

- Очистку береговой линии от мусора;
- Очистку от растительности (камыша, водорослей, дикой поросли) дна водоемов и береговых линий до уровня укрепления;
- Дноуглубительные работы при сильном заилении (определить по результатам изысканий);
- Устройство крепления берегов на отдельных участках, подверженных эрозии и размыву.
- Предусмотреть сброс воды пруда Карасу для осушения и производства дноуглубительных работ.

Планировочные решения сооружений должны обеспечивать эффективное обеспечение площадей и объемов в соответствие с функциональным назначением и должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования. - мероприятия по восстановлению, охрану и улучшение экологического состояния водных объектов;

- мероприятия по снижению риска и последствий нарушения жизнедеятельности вследствие подтопления и других проявлений вредного воздействия вод;
- обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений;
- достижение максимального улучшения гидравлических характеристик водоемов, хода руслового процесса и сохранение полученных положительных эффектов в течение.

Очистка водоемов от ила, природных загрязнений и прочего мусора для качественной и безопасной эксплуатации, предотвращение нарушений естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы и создание условий для отдыха

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **март 2023 г.**
месяц, год
окончание работ: **август 2024 г.**
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства: **7 месяцев;**
фактически: **16 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз. Карасу и вдхр. Сайран.) расположенных в г.Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация:
Генеральный директор:

ТОО «TOLAGAI-2050» Нышанов К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.