ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
306
"28" 12 2017 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г. Уральска», 090000, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1, Руководитель отдела – Мулдашев Марат Тулегалиевич:**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 28 декабря 2017 года. Подрядная организация – ТОО «ПМК-117» ЗКО, Зеленовский район, с. Новенькое. Директор – Попова Ольга Ивановна:**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28 декабря 2017 года. Организация – ТОО «MegaProm Aksai», Директор – Байхатов Ж.А., ЗКО, г.Уральск, ул.Украинская №12/2. №07057 от 29.04.2014**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28 декабря 2017 года. Организация – ТОО «Smartech» заместитель директора –Курмангали Нурбек Серикович, Лицензия №ГСЛ 000449 от 24.10.2008г**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО»
Вид строительства - новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Уральск,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральск от «26» декабря 2014 г. №3505;**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственно-архитектурного контроля ЗКО. №KZ20REA00029027 от 22.06.2016г, № KZ65REA00036074 от 13.09.2016г, № KZ43REA00057519 от 29.05.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Smartech» №14.013-СС.

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства г. Уральска». Приказ от 06.04.2015 г. № 19;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь, 2016 г.**
окончание работ **декабрь, 2017 г.**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства **7 мес.**
фактически 14 мес.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего	млн.тенге	108,083	108,083	108,083	108,083
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14, 697	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14,697
Общая протяженность самотечного канализационного коллектора до существующей КНС и от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская ПЭ трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/, в том числе:	м	4424,81	4424,81	4424,81	4424,81
-труба ПЭ PE 100 SDR 3 D -400x12,3 мм;	м	430,26	430,26	430,26	430,26
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D =450x13,8 мм;	м	413,09	413,09	413,09	413,09
-труба ПЭ для PE SDR 33 D =500x15,3 мм;	м	2242,2	2242,2	2242,2	2242,2
-труба ПЭ PE 100					

SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	40,4	40,4	40,4	40,4
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	21,21	21,21	21,21	21,21
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	21,21	21,21	21,21	21,21
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	99,99	99,99	99,99	99,99
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм	м	17,17	17,17	17,17	17,17
Установка чугунных задвижек параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 500мм	шт	1	1	1	1
Установка чугунных задвижек параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 355мм	шт	3	3	3	3
Прокладка проволки в траншеях канализационного трубопровода	км	4,193	4,193	4,193	4,193
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах:	шт	81	81	81	81
диаметром 2000мм		1	1	1	1
диаметром 1500мм		80	80	80	80
Установка насоса погружной ЦМК-20-15 на существующей КНС	шт	3	3	3	3
Установка шкафа управления и регулирования погружного насоса САУ-40	шт	1	1	1	1

Замена насоса погружной НПК-20-22	шт	1	1	1	1
Переход под автодорогой, в том числе:	м	46	46	46	46
-устройство асфальтового покрытия;	м2	253	253	253	253
- установка бортовых бетонных камней сеч.150х300мм	м	22	22	22	22
Ограждение существующей КНС из решетчатых конструкций с воротами типа ПМа-1-2шт и калиткой типа СК -1 шт	тонн	2,73	2,73	2,73	2,73

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по обьекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается строительство самотечного канализационного коллектора до существующей КНС из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/ общей протяженностью - **2041** м.

Проектом также, предусмотрено строительство самотечного сбросного канализационного коллектора от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/ общей протяженностью - **2383,81** м.

В зависимости от степени наполнения труб при расчете коллектора определена скорость движения сточных вод и диаметр трубы.

Во избежания затопления насосной станции, перед КНС предусмотрена установка колодца с отключающей задвижкой.

П рокладка самотечного коллектора запроектирована в траншеи глубиной от2,0 до 6,0м. Прокладка коллектора при глубине залегания до 5,0м предусмотрена открытым способом, при большей глубине- с креплением траншеи шпунтами.

По трассе приемного и самотечного коллектора установлено 81 шт железобетонных смотровых колодцев, в том числе:

- диаметром 1500мм -80 шт,
-диаметром 2000м -1 шт.

После канализационной насосной станции на расстоянии 170м предусматривается колодец-гаситель из сбросных железобетонных элементов диаметром 1500мм.

Напорная линия канализационного коллектора от насосной станции до колодца-гасителя запроектирована двумя нитями из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/. Трубы укладываются на глубине 2,0м.

В проекте предусмотрено благоустройство территории существующей площадки канализационной насосной станции с покрытием из асфальтобетона. По краю асфальтовое покрытие обрамлено бортовыми камнями.

Предусматривается проектом монтаж и демонтаж металлического ограждения КНС

В зависимости от степени наполнения труб при расчете коллектора определена скорость движения сточных вод и диаметр.

Во избежания затопления насосной станции перед КНС предусмотрена установка колодца с отключающей задвижкой.

Проектом предусмотрена замена на существующей КНС насоса погружного НПК-20-22-1 шт и установка насоса погружного ЦМК-20 -3 шт с установкой шкафа управления и регулирования погружным насосом САУ-40 -1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **проектом не предусмотрено**
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **117,944 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **90,169 млн. тенге**, прочие затраты **24,559 млн.тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн.тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО»** принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор **Байхатов Жанибек Ажимуратович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор **Курмангали Нурбек Серикович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Попова Ольга Ивановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	4424,81	
	строительство самотечного канализационного коллектора до существующей КНС из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/	м	2041	
	строительство самотечного сбросного канализационного коллектора от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/	м	2383,81	
2	Смотровой колодец	шт	81	
	Выпуск	шт	81	

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Курмангали Нурбек Серикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.