Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №3
За октябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На канализации (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
	1-85-1	Раравниване кавальеров/ отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2500	9,49	9,49	23725	23725	6523		0
		м3			2,69	0	6725	97	0,01	25
		Земляные работы								
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	7500	28,89	27,85	216675	208875	68967	0,01	75
		м3		1,04	8,44	7800	63300	97	0,03	225
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	245	262,72		64366		72734	1,85	453
		м3		262,72		64366		113		0
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	341,34	28,89	27,85	9861	9506	3139	0,01	3
		м3		1,04	8,44	355	2881	97	0,03	10
	1-164-2	Доработрка грунта под колодца вручную	10	218,93		2189	0	2474	1,54	15
		м3		218,93		2189	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	10	21,55	4,52	216	45	165	0,11	1
		м3		17,03		170	0	97		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	5000,00	6,48	6,48	32400	32400	10185		0
		м3			2,1		10500	97	0,01	50
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1		402		455	0,97	3
		м3		134,1		402		113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-11 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 500 мм	1,063	272629,88	172616,15	289806	183491	189139	575	611
		км		98037,5	38831,51	104214	41278	130	163,82	174
	22-11-12 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 600 мм	0,021	333752,64	216275,6	7009	4542	4495	669	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		114064,5	50605,44	2395	1063	130	210,26	4
22-11-13 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 700 мм									
		км	0,116	394257,2	253463,05	45734	29402	29465	799	93
				136229,5	59160,66	15803	6863	130	216,13	25
8-4-843 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =500x15,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	197,2	5161		1017749				
8-4-844 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =560x17,2 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	21,21	6474		137314				
8-4-845 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =630x19,3мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	99,99	8197		819618				
8-4-846 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =710x21,8 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,17	10996		188801				
9-2-59	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 500мм /применит/	шт	1	58400		58400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-2-58	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 355мм /применит/								
		шт	3	32000		96000				
	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,перехордов								
		шт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		КОЛОДЦЫ								
	22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	16,413	8422,34	1879,87	138234	30854	42117	8,86	145
				1435,5	538,43	23561	8837	130	2,06	34
	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	372,1	97,68	7,38	36347	2746	35997	0,57	212
				90,23	2,79	33575	1038	104	0,01	4
	11-4--8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		компл	80	8060		644800				
	8-6-9 т.ч.п-3.11К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания								
		м3	0,2	7831,23	296,6	1566	59	264	6,55	1
	6-1-20	Устройство лотка бетоном В15		1007,33	110,25	201	22	118	0,54	0
		м3	10	9191,26	311,32	91913	3113	5865	2,82	28
	6-36-4	Железнение поверхности		441	117,61	4410	1176	105	0,57	6
		м2	20	57,48	0,23	1150	5	1079	0,29	6
				51,3	0,09	1026	2	105		0
		Устройство упоров								
	1-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами								
			0,4	218,93		88		99	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93		88		113		0
46-33-6	Упор бетоном В12,5		0,8	21404,69	332,71	17124	266	7452	60,8	49
		м3		9189	126	7351	101	100	0,61	0
46-33-6	Монолитная подушка бетон В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
46-33-6	Заделка бетоном В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
8-4-3.	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		0,1	719,91	11,21	72	1	4	0,2	0
		м2		31,5	4,21	3	0	118	0,02	0

Итого по разделу	**3 948 578**	**531 353**
	270 443	**144 401**
Накладнве расходы, тенге	484153	
Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге	265964	
Всего по акту	**4 698 694**	
Временные здания и сооружения К=1,5%	70480,42	
Итого:	**4769174,89**	
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%	145936,75	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	47691,75	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	19076,70	
итого:	**212705,20**	
Итого в базисных ценах 2001г.	**4981880,09**	
Итого в текущих ценах , К = 2,5574193	**12740756,30**	
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	254815,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого **12995571,43**

НДС (12%) 1559468,57

Всего по акту **14555040,00**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска" **Мулдашев М.Т.**

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117" **Попова О.И.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №1
За СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Канализацию (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
	1-24-1	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5765	7,91	7,91	45601	45601	14372		0
		м3			2,57	0	14816	97	0,01	58
	1-24-9	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлятб на каждое последующиедо 10 м	5765	7,32	7,32	42200	42200	13365		0
		м3			2,39	0	13778	97	0,01	58
	1-24-1	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5765	7,91	7,91	45601	45601	14372		0
		м3			2,57	0	14816	97	0,01	58
	1-24-9	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлятб на каждое последующиедо 10 м	5765	7,32	7,32	42200	42200	13365		0
		м3			2,39	0	13778	97	0,01	58
		Земляные работы								
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	7993	28,89	27,85	230918	222605	73500	0,01	80
		м3		1,04	8,44	8313	67461	97	0,03	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	240	262,72		63053		71250	1,85	444
				262,72		63053		113		0
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3								
		м3	500	28,89	27,85	14445	13925	4598	0,01	5
	1-164-2	Доработрка грунта под колодца вручную		1,04	8,44	520	4220	97	0,03	15
		м3	25	218,93		5473	0	6185	1,54	39
				218,93		5473	0	113		0
	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками								
		м3	10	21,55	4,52	216	45	165	0,11	1
				17,03		170	0	97		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м								
		м3	7300	6,48	6,48	47304	47304	14870		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы			2,1		15330	97	0,01	141
		м3	5	134,1		671		758	0,97	5
				134,1		671		113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,1	139706,75	90794,12	13971	9079	8835	296	30
	22-11-7	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 250 мм		48375	19582,83	4838	1958	130	84,07	8
		км	0,235	147942,61	97234,98	34767	22850	21809	296	70
	22-11-8	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 300 мм		49950	21436,6	11738	5038	130	91,714	22
		км	0,249	155788,86	103471,23	38791	25764	24108	306	76
				51300	23175,85	12774	5771	130	98,72	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-11-9 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до350 мм								
			0,544	199229,36	127554,83	108381	69390	69939	413	225
		км		70416,5	28479,01	38307	15493	130	121,05	66
	22-11-10 изм. и доп.вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 400 мм								
			0,466	217692,6	103471,23	101445	48218	65203	444	207
		км		75702	31929,48	35277	14879	130	134,61	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-11-11 изм. и доп.вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 500 мм								
		км	0,587	272629,88	172616,15	160034	101326	104445	575	338
				98037,5	38831,51	57548	22794	130	163,82	96
	8-4-835 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D200x6,2 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	101	942		95142				
	8-4-837 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D250x7,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	237,35	1501		356262				
	8-4-839 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D315x9,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	251,49	2057		517315				
	8-4-840 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D355x10,9 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	549,44	2577		1415907				
	8-4-841 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-400x12,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	430,26	3311		1424591				
	8-4-842 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-450x13,8 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	413,09	4167		1721346				
	8-4-841 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-400x12,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			40,4	3311		133764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8-4-842 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-450x13,8 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		21,21	4167		88382				
		м								
10-926-1 изм. и доп.вып 3 к=0,3	Прокладка проволки		1,917	6469,41	5158,75	12402	9889	5189	6,3	12
		км		1310,66	724,68	2513	1389	133	4,2	8
1-1-660	Проволка алюминевая /АМЦ/ диам 3 мм		230,615	240		55348				
		кг								
	КОЛОДЦЫ									
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		60	8422,34	1879,87	505340	112792	153967	8,86	532
		м3		1435,5	538,43	86130	32306	130	2,06	124
30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500мм		133,39	6780		904384				
		м								
30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 2000мм / Гост 8020-90/		0,59	8520		5027				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 700 мм								
		м	138,44	3220		445777				
	30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м	60,14	20400		1226856				
	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в 2 слоя	500	97,68	7,38	48840	3690	27570	0,57	285
		м2		50,23	2,79	25115	1395	104	0,01	5
		Итого по разделу				**9 951 536**	**862 434**			
		Накладнве расходы, тенге				**352 268**	**245 222**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				707698				
		Всего по акту				639554				
		Временные здания и сооружения К=1,5%				**11 298 788**				
		Итого:				169481,82				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%				**11468269,50**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				350929,05				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				114682,69				
		итого:				45873,08				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**511484,82**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574193				**11979754,32**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				**30637254,90**				
						612745,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	**31250000,00**
НДС (12%)	3750000,00
Всего по акту	**35000000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулдашев М.Т.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

оригинал

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №2
За сентябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На канализации (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
	1-85-1	Раравниване кавальеров/ отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2000	9,49	9,49	18980	18980	5219		0
		м3			2,69	0	5380	97	0,01	20
		Земляные работы								
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	10765	28,89	27,85	311001	299805	98991	0,01	108
		м3		1,04	8,44	11196	90857	97	0,03	323
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	330	262,72		86698		97968	1,85	611
		м3		262,72		86698		113		0
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	583,66	28,89	27,85	16862	16255	5367	0,01	6
		м3		1,04	8,44	607	4926	97	0,03	18
	1-164-2	Доработрка грунта под колодца вручную	10	218,93		2189	0	2474	1,54	15
		м3		218,93		2189	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	10,8	21,55	4,52	233	49	178	0,11	1
		м3		17,03		184	0	97		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	10000,0	6,48	6,48	64800	64800	20370		0
		м3			2,1		21000	97	0,01	100
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,37	134,1		720		814	0,97	5
		м3		134,1		720		113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-11 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 500 мм	1	272629,88	172616,15	272630	172616	177930	575	575
		км		98037,5	38831,51	98038	38832	130	163,82	164
	8-4-843 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 D =500х15,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2045	5161		10554245				
		м								
	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,перехордов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
	8-4-3389 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR26 DN 315мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	5418		10836				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-9-80	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок2 0 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy 300 мм								
		компл	√ 4	11900		47600				
	8-4-3574 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45* до 60* PE 100 SDR 33 DN 355мм PN 6,3, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	√ 8	9627		77016				
	8-4-3652 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45* до 60* PE 100 SDR 33 DN 355мм PN 6,3, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	√ 2	9962		19924				
	8-4-3390 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR 33 DN 355мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010								
		шт	√ 6	6647		39882				
	8-4-3390 Изм и доп вып 18	Флянц ПЭ 100 SDR 33 DN 355мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 /применительно/								
		шт	√ 6	6647		39882				
	8-4-3730 Изм и доп вып 18	Тройник полиэтиленовый сварной 90* ПЭ 100 SDR 33 DN 355мм PN6,3, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 /применительно/								
		шт	√ 2	14439		28878				
	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / патрубок, переход/ мм								
		т	√ 0,013	247994,13	49389,75	3224	642	1376	312,7	4
				62775	18657	816	243	130	91,12	1
	22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм								
		км	√ 0,014	28265,2	6484,27	396	91	223	54,1	1
				9810	2450,25	137	34	130	11,96	0
	13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилокаучуковом клее								
		м2	√ 136,2	477,68	1,27	65060	173	33154	1,42	193
				270	0,47	36774	64	90		0
	10-926-1 изм. и доп.вып 3 к=0,3	Прокладка проволки								
			√ 2,276	6469,41	5158,75	14724	11741	6161	6,3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		1310,66	724,68	2983	1649	133	4,2	10
		КОЛОДЦЫ								
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
			40	8422,34	1879,87	336894	75195	102644	8,86	354
		м3		1435,5	538,43	57420	21537	130	2,06	82
41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя		400	97,68	7,38	39072	2952	38696	0,57	228
		м2		90,23	2,79	36092	1116	104	0,01	4
		компл.								
8-6-9 т.ч.п-3.11К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания		1,5	7831,23	296,6	11747	445	1978	6,55	10
		м3		1007,33	110,25	1511	165	118	0,54	1
27-49-6	Укладка и пропитка щебеночным основанием толщиной 8см с применением битума		139	607,27	17,7	84411	2460	2355	0,05	7
		м2		7,88	4,86	1095	676	133	0,02	3
27-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночным основанием с применением битума, на каждые 1см толщиты слоя добавлять и исключать /толщиной 10 см/		139	140,69	0,77	19556	107	78		0
		м2		0,1	0,32	14	44	133		0
6-1-20	Устройство лотка бетоном В15		46,5	9191,26	311,32	427394	14476	27274	2,82	131
		м3		441	117,61	20507	5469	105	0,57	27
6-36-4	Железнение поверхности		147	57,48	0,23	8450	34	7932	0,29	43
		м2		51,3	0,09	7541	13	105		0
6-1-20	Заделка отверстий бетон В12,5		5	8629,96	311,32	43150	1557	2933	2,82	14
		м3		441	117,61	2205	588	105	0,57	3
6-1-20	Заделка цементно-песчанным раствором В7,5		2	7891,04	311,32	15782	623	1173	2,82	6
		м3		441	117,61	882	235	105	0,57	1
11-1-2	Каменная отмостка		300	112,13	2,62	33639	786	4244	0,07	21
		м2		10,51	0,99	3153	297	123		0
6-1-20	Заделка асбестоцеентным раствором		0,15	1368,65	311,32	205	47	88	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441	117,61	66	18	105	0,57	0
1-1-21	Асбестоцементная смесь		0,15	43400		6510				
		м3								
6-1-20	Заделка цементно-песчанным раствором В7,5		1,9	7891,04	311,32	14993	592	1114	2,82	5
		м3		441	117,61	838	223	105	0,57	1
1-1-457	Пакля пропитанная		160	195		31200				
		кг								
9-61-13	Крепление стенки растекателя		0,01	9883,8	2860,42	99	29	63	36,3	0
		т		6300	736,43	63	7	90	3,51	0
		Устройство упоров								
1-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами		0,4	218,93		88		99	1,54	1
		м3		218,93		88		113		0
46-33-6	Упор бетоном В12,5		1	21404,69	332,71	21405	333	9315	60,8	61
		м3		9189	126	9189	126	100	0,61	1
46-33-6	Монолитная подушка бетон В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
46-33-6	Заделка бетоном В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
8-4-3.	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1	719,91	11,21	720	11	42	0,2	0
		м2		31,5	4,21	32	4	118	0,02	0
	Итого по разделу					**12 778 112**	**687 120**			
						383 570	**194 119**			
	Накладнве расходы, тенге					653788				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					730463				
	Всего по акту					**14 162 362**				
	Временные здания и сооружения К=1,5%					193572,67				
	Итого:					**14355935,06**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%					400811,56				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					130984,17				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					52393,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

итого:

584189,40

Итого в базисных ценах 2001г.

14940124,46

Итого в текущих ценах , К = 2,5574193

38208162,64

Налоги, сборы , обязательные платежи (2%) 764163,25

Итого

38972325,89

НДС (12%) 4676679,11

Всего по акту

43649005,00

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Мулдашев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117"
Попова О.Н.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №4
За ноябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машиниста	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машиниста	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На канализации (локальная смета № 6-1)								
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	1000	28,89	27,85	28890	27850	9196	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1040	8440	97	0,03	30
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	89	262,72		23382		26422	1,85	165
				262,72		23382		113		0
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	200	28,89	27,85	5778	5570	1839	0,01	2
		м3		1,04	8,44	208	1688	97	0,03	6
1-164-2		Доработрка грунта под колодца вручную	6	218,93		1314	0	1484	1,54	9
		м3		218,93		1314	0	113		0
1-134-1		Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03		85	0	97		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	1794,63	6,48	6,48	11629	11629	3656		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			2,1		3769	97	0,01	18
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1		134		152	0,97	1
		м3		134,1		134		113		0
		КОЛОДЦЫ								
	22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15	8422,34	1879,87	126335	28198	38492	8,86	133
		м3		1435,5	538,43	21533	8076	130	2,06	31
	8-6-9 т.ч.п-3.11К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	1	7831,23	296,6	7831	297	1319	6,55	7
		м3		1007,33	110,25	1007	110	118	0,54	1
	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночным основанием толщиной 8см с применением битума	80	607,27	17,7	48582	1416	1356	0,05	4
		м2		7,88	4,86	630	389	133	0,02	2
	27-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночным основанием с применением битума, на каждые 1см толщиты слоя добавлять и исключать /толщиной 10 см/	80	140,69	0,77	11255	62	45		0
		м2		0,1	0,32	8	26	133		0
	6-1-20	Устройство лотка бетоном В15	4,80	9191,26	311,32	44155	1496	2818	2,82	14
		м3		441	117,61	2119	565	105	0,57	3
	6-36-4	Железнение поверхности	5	57,48	0,23	287	1	270	0,29	1
		м2		51,3	0,09	257	0	105		0
	6-1-20	Заделка отверстий бетон В12,5	2	8629,96	311,32	17260	623	1173	2,82	6
		м3		441	117,61	882	235	105	0,57	1
	1-1-846 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с паралельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины , нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной , N 12-14	0,092	77200		7102				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1-4498 изм. и доп.вып 19	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90ммх90ммх8мм ГОСТ535-2005 /ГОСТ 8509-93/	0,00872	54680		477				
		т								
	1-1-5357 изм. и доп.вып19	Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой стали обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10мм ГОСТ 535-2005 /ГОСТ2590-2006/	0,00486	50312		245				
		т								
		Оборудование								
	СТПРАЙС 1088070тг	Насос погружной ЦМК-20-15	3	379933,93		1139802				
		шт								
	8-4-3307 изм. и доп.вып18	Переходы полиэтиленновый литой ПЭ SDR 11 DN 160Х110мм PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	977		1954				
		т								
	8-9-77	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок2 0 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy150 мм	2	3360		6720				
		компл								
	8-4-5095 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая сварная ПЕ 100, SDR 26 DN 315мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	5297		10594				
		шт								
	8-4-3343 изм. и доп.вып18	Переходы полиэтиленновый литой ПЭ SDR 11 DN 355Х160мм , PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /применительно/	2	14517		29034				
		т								
		Временная канализация								
	СТПРАЙС 105880тг	Насос погружной НПК-20-22	1	36971,34		36971				
		шт								
	СТПРАЙС	Насос погружной НПК-20-22	1	-36971,34		-36971				
		шт								
		Итого по разделу				**1 522 867**	**77 163**			
						52 598	**23 298**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				88302				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				26064				
		Всего по акту				**1 637 233**				
		Временные здания и сооружения К=1,5%				6906,90				
		Итого:				**1644139,70**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%				14301,42				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4673,67				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1869,47				
		итого:				**20844,55**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**1664984,25**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574193				**4258062,85**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				85161,26				
		Итого				**4343224,11**				
		НДС (12%)				521186,89				
		Всего по акту				**4864411,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска" **Мулданиев М.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117" **Попова О.И.**

Технадзор: **Байхатов А.Г.**