Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

"28" декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Новенькое, ул. Женіс, 1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО», Западно-Казахстанская область, г. Уральск,***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства г. Уральск», руководитель Мулдашев Марат Тулегалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***Товарищестов с оганиченной ответственностью "Smartech", рабочий проект № 14/013-СС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Государственное учреждение «Отдел строительства г. Уральск» № 19 от 06.04.2015 г.***,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего	млн. тенге	108,083	108,083	108,083	108,083
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14,697

Общая протяженность самотечного канализационного коллектора до существующей КНС и от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская ПЭ трубы HDPESDR 33 /техническая/, в том числе	м	4424,81	4424,81	4424,81	4424,81
-труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -400x12,3 мм; -труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D =450x13,8 і мм; j -труба ПЭ для РЕ ! SDR 33 D=500x15,3 мм;	м м м	430,26 413,09 2242,2	430,26 413,09 2242,2	430,26 413,09 2242,2	430,26 413,09 2242,2
Установка чугунных задвижек параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 500 мм	шт	1	1	1	1
Установка чугунных задвижек параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 355 мм	шт	3	3	3	3
Прокладка проволоки в траншеях канализационного водопровода	км	4,193	4,193	4,193	4,193
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах:	шт	81	81	81	81
диаметром 2000мм		1	1	1	1
диаметром 1500мм		80	80	80	80
Установка насоса погружной ЦМК-20-15 на существующей КНС	шт	3	3	3	3
Установка шкафа управления и регулирования погружного насоса САУ-40	шт	1	1	1	1
Замена насоса погружной НПК-20-22	шт	1	1	1	1
Переход под автодорогой, в том числе:	м	46	46	46	46
-устройство асфальтового покрытия	м2	253	253	253	253
- установка бортовых бетонных камней сеч.150x300 мм	м	22	22	22	22
Ограждение существующей КНС из оешетчать'х конструкций с воротами типа	тонн	2,73	2,73	2,73	2,73

ПМа-1- 2шт и калиткой типа СК -1 шт					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается строительство самотечного канализационного коллектора до существующей КНС из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/ общей протяженностью - 2041 м.

Проектом также, предусмотрено строительство самотечного сбросного канализационного коллектора от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/ общей протяженностью - 2383,81 М.

В зависимости от степени наполнения труб при расчете коллектора определена скорость движения сточных вод и диаметр трубы.

Во избежания затопления насосной станции, перед КНС предусмотрена установка колодца с отключающей задвижкой.

П рокладка самотечного коллектора запроектирована в траншеи глубиной от2,0 до 6,0м. Прокладка коллектора при глубине залегания до 5,0м предусмотрена открытым способом, при большей глубине- с креплением траншеи шпунтами.

По трассе приемного и самотечного коллектора установлено 81 шт железобетонных смотровых колодцев, в том числе: - диаметром 1500мм -80 шт,

-диаметром 2йй0м -1 шт.

После канализационной насосной станции на расстоянии 170м предусматривается колодец-гаситель из сбросных железобетонных элементов диаметром 1500мм.

Напорная линия канализационного коллектора от насосной станции до колодца-гасителя запроектирована двумя нитями из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/. Трубы укладываются на глубине 2,0м.

в проекте предусмотрено благоустройство территории существующей площадки канализационной насосной станции с покрытием из асфальтобетона. По краю асфальтовое покрытие обрамлено бортовыми камнями.

Предусматривается проектом монтаж и демонтаж металлического ограждения КНС

В зависимости от степени наполнения труб при расчете коллектора определена скорость движения сточных вод и диаметр.

Во избежания затопления насосной станции перед КНС предусмотрена установка колодца с

отключающей задвижкой.
Проектом предусмотрена замена на существующей КНС насоса погружного НПК-20-22-1 шт и установка насоса погружного ЦМК-20 -3 шт с установкой шкафа управления и регулирования погружным насосом САУ-40 -1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2016 года***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2017 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 7
фактически, месяц: 14

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопровода в селе Федоровка, Теректинского района, ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Попова Ольга Ивановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «28» *декабря* 2017 г.
подпись, дата

Место печати (при наличии)

ПМК-117
БИН 990140015081