Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«29» 11 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО **«Ария-Жана Астана», 050010, г.Алматы, пр.Абая 150 нежилое помещение 932**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Бекбосынов Гани Турсынханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Консультативно-диагностический центр педиатрии на территории Детской Городской Клинической больницы №2, расположенной по адресу: ул. Алтынсарина, дом 54»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление строительства г. Алматы", руководитель Нурсагатов Нурбол Толегенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО « Лидер - НК », ТОО «BAUR Telecom», ТОО «BAQ BEREKET»,ТОО «Аян Строй», ТОО «Кереге Транс Сервис», ТОО «Строй Вент», ТОО «Агропромэнергоснаб-1»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ATD-Holding", №459-II**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Управление строительства г. Алматы" №1209 от 09.10.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	1180,80		1180,80	
Площадь покрытий	м2	6603,30		6603,30	
Площадь озеленения	м2	3588,10		3588,10	
Пропускная способность	посещений в смену	400			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Центр предназначен для оказания медицинских помощи детям от рождения до 18 лет.

Выполнены следующие мероприятия:

Здание КДЦ педиатрии:

строительство блока общего питания;

строительство отделения функциональной диагностики;

строительство отделения лучевой диагностики ;

строительство клинико-диагностической лаборатории;
строительство центрально-стерилизационного отделения ;
строительство административно-хозяйственной части (ЦСО).
Контрольно-пропускной пункт (КПП);
КНС.
Общее отделение на 400 посещений в смену расположено на третьем этаже. В состав отделения входят кабинеты врачей консультантов: гинеколог, эндокринолог, кардио-ревматолог, логопед, сурдолог, гематолог, гастроэнтеролог, нефролог, пульмонолог, кабинет эндоскопии.

Здание КДЦ педиатрии

четырехэтажное, с подземным этажом, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в осях 15,0х60,0м. Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные прямоугольного сечения 1200х600(h) мм. Ленточные фундаменты армируются продольными стержнями класса AIII по ГОСТ 5781-82*, объединёнными в пространственный каркас хомутами из арматуры класса AI по ГОСТ 5781-82*. Фундаменты выполняются из бетона класса В25.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4.
Крыша здания – чердачная (технический этаж), с рулонной кровле, с внутреннем водостоком.
Высота этажей здания принята:
подвального 3,3м;
с первог по третий – по 3,3м;
четвертого – 3,4м;
технического чердака – 2,6м до низа несущих конструкций.
В здании предусматривается размещение:
В подвальном этаже – гардеробная, кладовые помещения, санитарно-бытовые помещения, технического и хозяйственного назначения;
Кабинет МРТ с процедурной и сопутствующими помещениями.
На первом этаже – вестибюльная группа, помещение охраны, регистратура, процедурная КТ (компьютерная томография), комната управления КТ, техническое помещение КТ, приемно-смотровой блок помещений, кабинеты врачей, служебные помещения.
на втором этаже – помещения лабораторий - общеклинической, биохимической, гематологической; помещения рентгенографического обследования; служебные помещения, санитарно-бытовые посещения.
на третьем этаже – стерилизационные, кабинеты враче, кабинет УЗИ, служебные кабинеты, кладовые.
на четвертом этаже – 2-х и 4-х местные палаты, игровая, буфетная, конференц-зал на 78 мест, административные помещения.
на техническом чердаке – вент камеры, машинное отделение лифта, технические помещения.
Вертикальная связь между надземными этажами осуществляются двумя грузопассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000кг, двумя обычными лестничными клетками.
Для вентиляции в наружных стенах технического чердака предусматриваются вентиляционные отверстия с заполнением жалюзийными решетками.
На главном входе в здании – пандусы на входе;
на первом этаже – санузел для инвалидов.
Эвакуация людей осуществляется:
из подвального этажа – по коридору через лестницу в приямке наружу, через обособленные лестничные клетки наружу;
с первого этажа – по коридорам непосредственно наружу, через лестничные клетки,
с вышележащих этажей – по коридорам, ведущим в обычные лестничные клетки, имеющиеся на первом этаже выходы непосредственно наружу;
с технического чердака и кровли – лестничными клетками, имеющие на первом этаже эвакуационные выходы непосредственно наружу.
Естественное освещение и проветривание помещений, коридоров и лестничных клеток осуществляется посредством окон и витражей с открывающимися створками.

Заполнение световых проемов предусматривается металлопластиковыми окнами и витражами индивидуального изготовления с переплетами из металопластика с заполнением стеклопакетами из энергосберегающего безопасного стекла.

Двери – металлические и металлопластиковые индивидуального изготовления.

Наружная отделка глухих поверхностей фасадов стен, цоколя здания – облицовка керамогранитными плитами.

Во внутренней отделке помещений приняты материалы с учетом назначения помещений, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям и допускающие частую влажную уборку и дезенфекцию;

полы – керамическая плитка, линолеум на теплозвукоизоляционной основе, цементо-песчаные, ламинат;

стены, перегородки – облицовка керамической плиткой, водоэмульсионная окраска, известковая окраска, баритовая штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской (в помещениях ренгенкабинета);

потолки – водоэмульсионная окраска, известковая окраска, подвесной потолок типа «Армстронг»

Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Здание КПП квадратной формы в плане, с размерами в осях 2,0х2,0м. Высота помещения – 2,2м, степень огнестойкости – II, каркас стальной, стойки и балки – из стальных гнутых сварных квадратных профилей по ГОСТ 30245-2012.

Ограждающие конструкции стен – витражи металлопластиковые со стеклопакетами с энергосберегающим остеклением.

Обшивка потолка – из гипсокартона.

Стены и покрытие утепляются минерал ватными плитами повышенной огнестойкости.

Полы – линолеумные.

Внутренняя отделка поверхности стен и потолков из гипсокартонных панелей – водоэмульсионная покраска.

Крыша – четырехскатная, из волнистых стальных листов с внешними формами под черепицу, с наружными неорганизованным водостоком.

КНС

Канализационно-насосная станция (КНС) – подземная блочная модульная заводского изготовления, круглого сечения, выполняется из армированного стеклопластика диаметром 1200мм, высотой 6000мм. Фундамент – монолитная железобетонная плита размером 2400х2400х500мм. Армирования фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями класса А-III и А-I по ГОСТ 5781-82* в нижней и верхних зонах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального
испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2017г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **12 (двенадцать);**

фактически, месяцев: **16 (пятнадцать);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Холдинг Алматы Су»
Заместитель генерального директора _____ Нурпеисова М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Технический директор РДТ «Алматытелеком» _____ Разбулатов Ш.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

ТОО «АлТС» _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Консультативно-диагностический центр педиатрии на территории Детской Городской Клинической больницы №2, расположенной по адресу: ул. Алтынсарина, дом 54»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бекбосынов Г.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью _____ листа(ов).
Должность,
ФИО_____

_____
(подпись)

М.П.
«29» 11 20 18 года