Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 18 » декабря 2019 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», 050000, г. Алматы, ул. Шолохова 9

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 17.12.2019 года, ТОО «KZ EXPO-2017», г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, д.83, кв. 47, директор Оспанов Ж.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18.12.2019 года ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", эксперт Салкимбаев Ерлан Елубаевич № KZ53VJE00020001 от 13.09.16г., № KZ80VJE00020000 от 13.09.16г., № KZ05VJE00031438 от 16.10.17г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 18.12.2019 года, ТОО «Астана Проект Сервис», авторский надзор Юдин Дмитрий Олегович, приказ №6п от 25.06.19г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт, 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева 4б», капитальный ремонт

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Алматы, Турксибский район, ул. Огарева 4б

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «08» октября 2018 года №4/458;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___ года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», года, №KZ22REA00136273 от 27.06.2019 года, №KZ77REA00136447 от 28.06.2019 года, №KZ06REA00136464 от 29.06.2019 года, №KZ93REA00145277 от 12.09.2019 года, №KZ60REA00145289 от 12.09.2019 года, №KZ76REA00145292 от 12.09.2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 467-11/18; Филиал «Енбек-Аршалы» РГП на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 19-3-03/18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0009/19 от 22.01.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка бортовых камней	м	326,5	326,5	293,3	293,3
Установка поребрика	м	243,85	243,85	188	188
Асфальтобетонное покрытие	$м^2$	972,1	972,1	909	909
Брусчатое покрытие тротуаров, площадок отдыха и бельевых	$м^2$	121,5	121,5	96,5	96,5

площадок					
Детская площадка с резиновым покрытием	м^2	306	306	170,85	170,85
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	м^2	130	130	82,15	82,15
Ограждение	п.м	104,2	104,2	97,19	97,19
Озеленение (подготовка почвы)	м^2	1579	1579	1738	1738

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, бетонных преград, демонтаж малых архитектурных форм, вынужденный снос деревьев, а также санитарную рубку и обрезку деревьев и кустарников.

Строительно-монтажные работы включают в себя: разработка, вывоз и уплотнение грунта; устройство оснований из подстилающих и выравнивающих слоев; устройство

нового асфальтового покрытия проездов, площадок, проходов, тротуаров; местами ремонт асфальтобетонного покрытия; устройство новых бордюров и поребриков взамен старых; устройство детских, гимнастических и спортивных площадок с резиновым покрытием, футбольных полей из искусственной травы, площадок отдыха, бельевых площадок; ремонт ливневой канализации с заменой старых лотков; копание ям под стойки ограждения; бурение ям под опоры освещения; изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений; установка закладных деталей; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; монтаж технологического оборудования; устройство уличного освещения.

Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие пешеходной зоны из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 54 351,52 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 35 282,89 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17 680,98 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 1 387,65 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 41 637,888 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 26 842,996 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 407,239 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 1 387,653 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева 4б» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Кулагин П.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Салкимбаев Е.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Юлин Д.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Оспанов Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	0,168
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	7
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	10
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	10
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки ВВГнг 3х1,5-1 напряжением до 1 кВ	км	0,060
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-

12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик _____ **Кулагин П.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ **Юдин Д.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

« 18 » декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «KZ EXPO-2017», г.Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, д.83, кв. 47

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Оспанова Жаната Булатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева 4б», расположенному в Турксибском районе городе Алматы

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», Кулагин Павел Сергеевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Мастерфайбр-Астана», ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», ТОО «G.T.P»(Gas.Trans.Projekt), ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ТОО «АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ», ТОО «Строй Гарант Инвест», ТОО «Строй Инвест НС», ТОО «Нуржол ДБ Строй»,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 467-11/18; Филиал «Енбек-Аршалы» РГП на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 19-3-03/18

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0009/19 от 22.01.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка бортовых камней	м	326,5	326,5	293,3	293,3
Установка поребрика	м	243,85	243,85	188	188
Асфальтобетонное покрытие	$м^2$	972,1	972,1	909	909
Брусчатое покрытие тротуаров, площадок отдыха и бельевых площадок	$м^2$	121,5	121,5	96,5	96,5
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	306	306	170,85	170,85
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	130	130	82,15	82,15
Ограждение	п.м	104,2	104,2	97,19	97,19
Озеленение (подготовка почвы)	$м^2$	1579	1579	1738	1738

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир,

	квартир	м^2		квартир	м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, бетонных преград, демонтаж малых архитектурных форм, вынужденный снос деревьев, а также санитарную рубку и обрезку деревьев и кустарников.

Строительно-монтажные работы включают в себя: разработка, вывоз и уплотнение грунта; устройство оснований из подстилающих и выравнивающих слоев; устройство нового асфальтового покрытия проездов, площадок, проходов, тротуаров; местами ремонт асфальтобетонного покрытия; устройство новых бордюров и поребриков взамен старых; устройство детских, гимнастических и спортивных площадок с резиновым покрытием, футбольных полей из искусственной травы, площадок отдыха, бельевых площадок; ремонт ливневой канализации с заменой старых лотков; копание ям под стойки ограждения; бурение ям под опоры освещения; изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений; установка закладных деталей; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; монтаж технологического оборудования; устройство уличного освещения.

Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие пешеходной зоны из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКПнаПХВ «Алматы Кала Жарык» директор Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева 4б» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017» **директор Оспанов Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» декабря 2019 года

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", Хамзина Гани Булатулы, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 15, н.п. 19к

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Салкимбаев Ерлан Елубаевич № KZ53VJE00020001 от 13.09.16г., № KZ80VJE00020000 от 13.09.16г., № KZ05VJE00031438 от 16.10.17г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках услуг № 258 от 25.06.2019 года

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Туркисбского района. Двор: ул. Огарева 4б», расположенному в Туркисбском районе городе Алматы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Туркисбского района города Алматы», Кулагин П.С.,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «KZ EXPO-2017», ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «Мастерфайбр-Астана», лицензионный договор № 212 от 15.01.2018 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Строй Гарант Инвест», ГСЛ № 17019538 от 16.11.2017 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Радзевича А.С.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рыскуловой Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АлматыСтройПроект», ГСЛ № 01069 от 08.01.2019.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ташмулиной Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Строй Инвест НС», ГСЛ № 18004940 от 06.03.2018,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шоканова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Нуржол ДБ Строй», ГСЛ № 04459 от 11.12.2017,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Филипович А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 4 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 54 351,52 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 35 282,89 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17 680,98 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 1 387,65 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 41 637,888 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 26 842,996 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 407,239 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 1 387,653 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 467-11/18; Филиал «Енбек-Аршалы» РГП на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 19-3-03/18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0009/19 от 22.01.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «ДСП «Стройинтеграция» **генеральный директор Хамзин Г.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Салкимбаев Ерлан Елубаевич № KZ53VJE00020001 от 13.09.16г., № KZ80VJE00020000 от 13.09.16г., № KZ05VJE00031438 от 16.10.17г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» декабря 2019 года

Авторский надзор ТОО «Астана Проект Сервис», Несипбаев Мадияр Кошкинбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Юдина Дмитрия Олеговича, приказ № 6п от 25.06.2019 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках № 218 и 219 от 23.05.2019 года
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева 4б», расположенному в Турксибском районе городе Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Аппарат акима Турксибского района г. Алматы», Кулагин П.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «KZ EXPO-2017», ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Мастерфайбр-Астана», Лицензионный договор № 212 от 15.01.2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Строй Гарант Инвест», ГСЛ № 1709538 от 16.11.2017 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Радзевича А.С.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рыскуловой Д.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алматы Строй Проект», ГСЛ № 01069 от 08.01.2019,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ташмулиной Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Строй Инвест НС», ГСЛ № 18004940 от 06.03.2018,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шоканова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Нуржол ДБ Строй», ГСЛ № 04459 от 11.12.2017,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Филипович А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Деловой Альянс», ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 4 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 467-11/18; Филиал «Енбек-Аршалы» РГП на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК, шифр проекта 19-3-03/18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0009/19 от 22.01.2019г.

наименование организации утвердившей (перекатившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис» **директор Несипбаев М.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Юдин Д.О. приказ № 6п от 25.06.2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО

НА 17 ЛИСТАХ

ПОДПИСЬ

М.П.