Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **09.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№22

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	**Е12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,545**	**4019,28**	**1347,3**	**2191**	**734**	**0**	**1285**	**3753**
					2671,98	**602,08**	**1456**	**328**		**278**	
2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,2862**	**79**		**102**			**8**	**110**
3	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,2862**	**1697**		**2183**			**175**	**2357**
4	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**54,5**	**784,64**	**0**	**42763**	**0**	**0**	**46184**	**96063**
					784,64	**0**	**42763**	**0**		**7116**	
5	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**5,886**	**504**		**2967**			**237**	**3204**
6	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**5,886**	**1697**		**9989**			**799**	**10788**
7	**Е11-270302-0202**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**23,8333333**	**578**	**0**	**13776**	**0**	**0**	**14878**	**30945**
					578	**0**	**13776**	**0**		**2292**	
8	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,9152**	**504**		**461**			**37**	**498**
9	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,9152**	**1697**		**1553**			**124**	**1677**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									75982,72
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,3152975	2109,24	0	665	0	0	479	1235
			м3 грунта		2109,24	0	665	0		92	
11	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		12,831875	261		3349				3617
			тенге за 1 тонну							268	
12	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		12,46525	1697		21154				22846
			тенге за 1 тонну							1692	
13	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,3325	16,48	13,79	121	101	0	45	179
			м3 грунта		2,63	5,94	19	44		13	
14	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,8883333	6343,24	1617,14	31008	7905	18698	7584	41679
			м3 основания		901	767,26	4404	3751		3087	
15	E11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		48,8833333	1821,05	30,07	89019	1470	33875	58632	159463
			м бортового камня		1098	12,59	53674	615		11812	
16	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса B22,5 ГОСТ 6665-91		2,1019833	29213		61405		61405		66318
			м3							4912	
17	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		3,1333333	2109,24	0	6609	0	0	4758	12277
			м3 грунта		2109,24	0	6609	0		909	
18	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,3266667	261		1390				1501
			т							111	
19	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,3266667	1697		9039				9763
			т							723	
20	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,1333333	16,48	13,79	52	43	0	19	77
			м3 грунта		2,63	5,94	8	19		6	
21	E11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,2533333	6343,24	1617,14	7950	2027	4794	1945	10686
			м3 основания		901	767,26	1129	962		792	
22	E11-270201-1003	Поребрик. Установка		31,3333333	1821,05	30,07	57060	942	21713	37582	102213
			м поребрика		1098	12,59	34404	394		7571	
23	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса B22,5 ГОСТ 6665-91		0,5013333	29213		14645		14645		15817
			м3							1172	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									303465,89
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	E11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		14,5775	5575,23	1040,63	81273	15170	63956	6233	94506
			м3		147,31	248,57	2147	3624		7000	
25	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2186625	123912,86	1819,75	27095	398	26697	226	29507
			т		0	957	0	209		2186	
26	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		43,7325	1242,56	44,07	54340	1927	50248	2774	61683
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2165	403		4569	
27	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		145,775	1329,9	44,07	193866	6424	180224	9245	219360
			м2 покрытия		49,51	9,21	7217	1343		16249	
28	E11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		291,55	147,5	1,46	43003	426	42548	103	46554
			м2 покрытия		0,1	0,23	29	66		3448	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									399576,15

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,711	828,84	127,48	1418	218	728	591	2169
			м2 покрытия		275,81	43,82	472	75		161	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0045627	123912,86	1819,75	565	8	557	5	616
			т		0	957	0	4		46	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,3364967	12805	969,68	4309	326	3729	406	5092
			т смеси		754,03	363,18	254	122		377	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		5,7033333	1188,99	2,86	6781	16	5685	1173	8591
			м2 покрытия		189,36	1,09	1080	6		636	
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		5,7033333	743,68	0	4241	0	3545	752	5393
			м2 покрытия		122,03	0	696	0		399	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									17315,04
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,2533333	2742,01	0	6179	0	0	4449	11477
			м3 грунта		2742,01	0	6179	0		850	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,8306667	261		1000				1080
			тенге за 1 тонну							80	
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,8306667	1697		6501				7021
			тенге за 1 тонну							520	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,2533333	16,48	13,79	37	31	0	14	55
			м3 грунта		2,63	5,94	6	13		4	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		8,6666667	696,37	136,62	6035	1184	2461	3012	9771
			м2 покрытия		275,81	46,03	2390	399		724	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		8,6666667	931,15	136,62	8070	1184	4496	3012	11969
			м2		275,81	46,03	2390	399		887	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		8,6666667	507,5	136,62	4398	1184	824	3012	8004
			м2 покрытия		275,81	46,03	2390	399		593	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		8,6666667	1318,88	128,54	11430	1114	71	9949	23090
			м2 покрытия		1182,16	39,08	10245	339		1710	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		8,6666667	3315		28730		28730		31028
			м2							2298	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие									72379,95
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		8,82725	2234,23	0	19722	0	0	14200	36636
			м3 грунта		2234,23	0	19722	0		2714	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		15,006325	261		3917				4230
			тенге за 1 тонну							313	
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		15,006325	1697		25466				27503

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							2037	
46	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,82725	16,48	13,79	145	122	1	54	216
			м3 грунта		2,63	5,94	23	52		16	
47	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		8,5425	64,62	64,62	552	552	0	167	777
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	232		58	
48	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		8,5425	5575,23	1040,63	47626	8890	37478	3652	55381
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1258	2123		4102	
49	E11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		28,475	892,33	189,65	25409	5400	19013	3133	30826
			м2 основания		34,98	66,9	996	1905		2283	
50	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0711875	123912,86	1819,75	8821	130	8692	74	9606
			т		0	957	0	68		712	
51	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		28,475	1188,99	2,86	33857	82	28383	5857	42890
			м2 покрытия		189,36	1,09	5392	31		3177	
52	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		113,9	185,92	0	21176	0	17701	3753	26924
			м2 покрытия		30,51	0	3475	0		1994	
53	E11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		28,475	1052,28	4,94	29964	141	11604	17194	50931
			м2 покрытия		639,84	2,54	18219	72		3773	
54	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		28,475	12822,86		365131		365131		394341
			м2							29210	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									581785,9
		Раздел: 7. Озеленение									
55	E11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		289,6666667	415,57	9,78	120377	2834	39583	69274	204824
			м2		269,14	2,62	77961	760		15172	
56	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		2,5	8294,64	0	20737	0	0	0	22396
			1 дерево		0	0	0	0		1659	
57	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,375	536		201				217
			т							16	
58	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,375	837		314				339
			т							25	
59	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,375	366		137				148
			т							11	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									141766,06
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
60	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		6	2563,6	0	15382	0	0	11075	28573
			яма		2563,6	0	15382	0		2117	
61	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,054	6343,24	1617,14	343	87	207	84	460
			м3 основания		901	767,26	49	41		34	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,162	20965,32	1097,63	3396	178	3007	229	3916
			м3		1305,45	250,38	211	41		290	
63	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0213	25354,71	12073,5	540	257	127	161	757
			т конструкций		7332,36	3633,08	156	77		56	
64	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	809		4854		4854		5242
			м							388	
65	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,206208	169148,1	38277,14	34880	7893	1072	19829	59085
			т конструкций		125671	13688,54	25914	2823		4377	
66	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,206208	59952,04	2469,65	12363	509	745	7736	21706
			т конструкций		53869,6	499,15	11108	103		1608	
67	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,084444	249771		21092		21092		22779
			т							1687	
68	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,11652	262471		30583		30583		33030
			т							2447	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	198797		3173		3173		3427
			т							254	
70	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000924	224711		208		208		224
			т							17	
71	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,67	393,04	0	1049	0	0	724	1915
			м2		393,04	0	1049	0		142	
72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,68	87,89	2,27	939	24	420	343	1384
			м2		46,26	0,28	494	3		103	
73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,36	92,87	1,62	1984	35	1372	402	2577
			м2		27,03	0,28	577	6		191	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									130783,86
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
74	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
75	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
76	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее освещение									
77	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		16	330,6	146,83	5290	2349	731	2141	8025
			м кабеля		138,1	47,76	2210	764		594	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1084 624	422 184	38	646 138	1869
79	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
80	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	162997		9780		9780	782	10562
81	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0309	394639		12194		12194	976	13170
82	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
83	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
84	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826
85	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	752	10149
86	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
87	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
88	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
89	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
90	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
91	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	43	577
92	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	130	1754
93	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39		390		390	31	421
94	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	361		1444		1444	116	1560
95	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
96	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
97	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544	124	1668

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324	106	1430
99	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
100	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
101	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
102	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
103	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
104	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
105	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
106	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее освещение									314430,72
		ИТОГО:					2242639	110340	1402445	457076	2904759
		В том числе :					482765	36891	136620	205048	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		37370				
		Итого с зимними удорожаниями									2942128
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3088929
		НДС			12 %		370671				
		Итого с НДС									3459600

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Осипов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)