Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **09.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№19

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,80815	4019,28	1347,3	3248	1089	0	1905	5566
			м3 конструкции		2671,98	602,08	2159	487		412	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1,907234	79		151				163
			тенге за 1 тонну							12	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,907234	1697		3237				3496
			т							259	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		80,815	784,64	0	63411	0	0	68484	142446
			м		784,64	0	63411	0		10552	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		8,72802	504		4399				4751
			т							352	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		8,72802	1697		14811				15996
			т							1185	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									89256,56
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,5817685	2109,24	0	1227	0	0	884	2279
			м3 грунта		2109,24	0	1227	0		169	
8	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		23,676625	261		6180				6674
			тенге за 1 тонну							494	
9	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		23,00015	1697		39031				42154
			тенге за 1 тонну							3123	
10	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		13,5295	16,48	13,79	223	187	1	83	331

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	36	80		25	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	9,0196667	6343,24 901	1617,14 767,26	57214 8127	14586 6920	34501	13994 5697	76904
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	90,1966667	1821,05 1098	30,07 12,59	164252 99036	2712 1135	62505	108185 21795	294232
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,8784567	29213		113301		113301	9064	122365
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5,3133333	2109,24 2109,24	0 0	11207 11207	0 0	0	8069 1542	20818
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	9,0326667	261		2358			189	2546
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,0326667	1697		15328			1226	16555
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,3133333	16,48 2,63	13,79 5,94	88 14	73 32	0	33 10	130
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,1253333	6343,24 901	1617,14 767,26	13481 1915	3437 1631	8130	3297 1342	18121
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	53,1333333	1821,05 1098	30,07 12,59	96758 58340	1598 669	36820	63730 12839	173327
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8501333	29213		24835		24835	1987	26822
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									545484,06
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
21	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10,5077	343,42 32,43	310,87 127,71	3609 341	3267 1342	1	1212 386	5206
22	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,504163	1697		21220			1698	22917
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,35539	16,48 2,63	13,79 5,94	121 19	101 44	0	45 13	180
24	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	5,358927	96		514			41	556
25	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	3,15231	816,86 816,86	0 0	2575 2575	0 0	0	1854 354	4783
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,5055	64,62 0	64,62 27,2	485 0	485 204	0	147 51	683
27	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	52,5385	6,27 0	6,27 2,06	329 0	329 108	0	78 33	440
28	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	5,0036667	5575,23 147,31	1040,63 248,57	27897 737	5207 1244	21952	2139 2403	32439
29	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		25,0183333	902,05	189,65	22568	4745	16948	2753	27346

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 основания		34,98	66,9	875	1674		2026	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0625458	123912,86	1819,75	7750	114	7636	65	8440
			т		0	957	0	60		625	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		25,0183333	1242,56	44,07	31087	1103	28746	1587	35287
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1239	231		2614	
32	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		50,0366667	133,23	1,46	6666	73	6588	18	7219
			м2 покрытия		0,1	0,23	5	11		535	
33	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		25,0183333	1329,9	44,07	33272	1103	30931	1587	37647
			м2 покрытия		49,51	9,21	1239	231		2789	
34	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		50,0366667	147,5	1,46	7380	73	7302	18	7990
			м2 покрытия		0,1	0,23	5	11		592	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									165472,74
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
35	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		24,1556667	5575,23	1040,63	134673	25137	105978	10328	156601
			м3		147,31	248,57	3558	6004		11600	
36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,362335	123912,86	1819,75	44898	659	44239	374	48894
			т		0	957	0	347		3622	
37	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		72,467	1242,56	44,07	90044	3194	83263	4596	102211
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	3588	668		7571	
38	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		241,5566667	1329,9	44,07	321245	10645	298641	15320	363490
			м2 покрытия		49,51	9,21	11959	2226		26925	
39	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		483,1133333	147,5	1,46	71258	705	70505	170	77142
			м2 покрытия		0,1	0,23	48	110		5714	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									662118,21
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
40	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,35	828,84	127,48	3605	555	1851	1502	5516
			м2 покрытия		275,81	43,82	1200	191		409	
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0116	123912,86	1819,75	1437	21	1416	12	1565
			т		0	957	0	11		116	
42	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,8555	12805	969,68	10955	830	9480	1032	12946
			т смеси		754,03	363,18	645	311		959	
43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		14,5	1188,99	2,86	17240	42	14453	2982	21841
			м2 покрытия		189,36	1,09	2746	16		1618	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		14,5	743,68	0	10783	0	9014	1911	13710
			м2 покрытия		122,03	0	1769	0		1016	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									44021,28
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
45	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,0333333	2742,01	0	8317	0	0	5989	15450
			м3 грунта		2742,01	0	8317	0		1144	
46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,1566667	261		1346				1454
			тенге за 1 тонну							108	
47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,1566667	1697		8751				9451
			тенге за 1 тонну							700	
48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,0333333	16,48	13,79	50	42	0	19	74
			м3 грунта		2,63	5,94	8	18		5	
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		11,6666667	696,37	136,62	8124	1594	3313	4055	13154
			м2 покрытия		275,81	46,03	3218	537		974	
50	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		11,6666667	931,15	136,62	10863	1594	6052	4055	16112
			м2		275,81	46,03	3218	537		1193	
51	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		11,6666667	507,5	136,62	5921	1594	1109	4055	10774
			м2 покрытия		275,81	46,03	3218	537		798	
52	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		11,6666667	1318,88	128,54	15387	1500	95	13393	31082
			м2 покрытия		1182,16	39,08	13792	456		2302	
53	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		11,6666667	3315		38675		38675		41769
			м2							3094	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									97434,55
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
54	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		14,1106833	2234,23	0	31527	0	0	22699	58564
			м3 грунта		2234,23	0	31527	0		4338	
55	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		23,9881617	261		6261				6762
			тенге за 1 тонну							501	
56	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		23,9881617	1697		40708				43965
			тенге за 1 тонну							3257	
57	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		14,1106833	16,48	13,79	233	195	1	87	345
			м3 грунта		2,63	5,94	37	84		26	
58	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		13,6555	64,62	64,62	882	882	0	267	1242
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	371		92	
59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		13,6555	5575,23	1040,63	76132	14210	59911	5838	88529
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2012	3394		6558	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		45,5183333	892,33	189,65	40617	8633	30393	5009	49276
			м2 основания		34,98	66,9	1592	3045		3650	
61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1137958	123912,86	1819,75	14101	207	13894	118	15356
			т		0	957	0	109		1137	
62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		45,5183333	1188,99	2,86	54121	130	45371	9362	68562
			м2 покрытия		189,36	1,09	8619	49		5079	
63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		182,0733333	185,92	0	33851	0	28296	5999	43038
			м2 покрытия		30,51	0	5555	0		3188	
64	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		45,5183333	1052,28	4,94	47898	225	18549	27486	81414
			м2 покрытия		639,84	2,54	29124	116		6031	
65	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		45,5183333	12822,86		583675		583675		630369
			м2							46694	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									930006,12
		Раздел: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									
66	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		120,528	2742,01	0	330489	0	0	237952	613917
			м3 грунта		2742,01	0	330489	0		45475	
67	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		204,8976	261		53478				57757
			тенге за 1 тонну							4278	
68	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		204,8976	1697		347711				375528
			т							27817	
69	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		120,528	16,48	13,79	1986	1662	7	743	2948
			м3 грунта		2,63	5,94	317	716		218	
70	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		116,64	64,62	64,62	7537	7537	0	2284	10607
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	3172		786	
71	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		116,64	5575,23	1040,63	650294	121379	511732	49870	756178
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	17182	28994		56013	
72	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		388,8	892,33	189,65	346938	73737	259601	42781	420897
			м2 основания		34,98	66,9	13600	26012		31178	
73	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,972	123912,86	1819,75	120443	1769	118675	1005	131164
			т		0	957	0	930		9716	
74	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		388,8	1188,99	2,86	462280	1113	387544	79969	585629
			м2 покрытия		189,36	1,09	73623	422		43380	
75	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1555,2	185,92	0	289143	0	241697	51242	367616
			м2 покрытия		30,51	0	47446	0		27231	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		388,8	1052,28	4,94	409126	1920	158436	234773	695411
			м2 покрытия		639,84	2,54	248770	988		51512	
77	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		388,8	14343,75		5576850		5576850		6022998
			м2							446148	
		Итого по разделу: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									8596277,52
		Раздел: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
78	Е11-090601-0102	Петли к стойкам ограждения. Монтаж		0,0011818	59887,11	2469,65	71	3	4	44	124
			т конструкций		53869,6	499,15	64	1		9	
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0011818	198797		235		235		254
			т							19	
80	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной		381,024	547,19	9,49	208493	3617	2056	163431	401678
			м2		532,3	3,85	202821	1468		29754	
81	С Счет	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм		381,024	2276,79		867510		867510		936911
			м2.							69401	
82	Е11-140203-0201	Подвеска троса		269	32,04	0,28	8620	74	166	8333	18309
			м		31,15	0,14	8380	37		1356	
83	С Счет	Трос d3		295,9	273,21		80844		80844		87312
			м.							6468	
84	С Счет	Талреп		9	1821,43		16393		16393		17704
			шт.							1311	
85	С Счет	Коуш		9	273,21		2459		2459		2656
			шт.							197	
86	С Счет	Зажим для троса		36	255		9180		9180		9914
			шт.							734	
87	С Счет	Хомут		2421	18,21		44097		44097		47625
			шт.							3528	
		Итого по разделу: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1237901,44
		Раздел: 10. Озеленение									
88	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		228,0733333	415,57	9,78	94781	2231	31166	54544	161271
			м2		269,14	2,62	61383	598		11946	
89	СС3Н 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		2,5	8294,64	0	20737	0	0	0	22396
			1 дерево		0	0	0	0		1659	
90	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,375	536		201				217
			т							16	
91	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,375	837		314				339
			т							25	
92	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,375	366		137				148
			т							11	
		Итого по разделу: 10. Озеленение									116169,6
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
93	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
			яма		2563,6	0	10254	0		1411	
94	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 основания		901	767,26	32	28		23	
95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
			м3		1305,45	250,38	141	27		193	
96	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
97	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
98	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
99	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
100	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
101	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,07768	262471		20389		20389		22020
			т							1631	
102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	198797		2115		2115		2284
			т							169	
103	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
104	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
106	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
107	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		40	948,45	758,92	37938	30357	0	15580	57800
			яма		189,53	351,45	7581	14058		4281	
108	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		1,28	6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
			м3 основания		901	767,26	1153	982		808	
109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		6,4	20965,32	1097,63	134178	7025	118798	9061	154698
			м3		1305,45	250,38	8355	1602		11459	
110	Е11-090302-0112	Стойки ограждения Монтаж		2,69988	25354,71	12073,5	68455	32597	16061	20428	95993
			т конструкций		7332,36	3633,08	19796	9809		7111	
111	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		2,68704	248843		668651		668651		722143
			т							53492	
112	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01268	220235		2793		2793		3016

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							223	
113	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		6,3208	169148,1	38277,14	1069151	241942	32868	607796	1811103
			т конструкций		125671	13688,54	794341	86523		134156	
114	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		6,3208	59952,04	2469,65	378945	15610	22836	237121	665351
			т конструкций		53869,6	499,15	340499	3155		49285	
115	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		1,304	247906		323269		323269		349131
			т							25862	
116	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		1,516	248843		377246		377246		407426
			т							30180	
117	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		1,0796	196524		212167		212167		229141
			т							16973	
118	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		1,6676	199061		331954		331954		358510
			т							26556	
119	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,1472	220235		32419		32419		35012
			т							2593	
120	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная		200	930		186000		186000		200880
			м2							14880	
121	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/		0,2324	199061		46262		46262		49963
			т							3701	
122	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		224	393,04	0	88041	0	0	60748	160692
			м2		393,04	0	88041	0		11903	
123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		224	87,89	2,27	19687	508	8818	7192	29029
			м2		46,26	0,28	10361	62		2150	
124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		448	92,87	1,62	41606	727	28770	8441	54051
			м2		27,03	0,28	12109	124		4004	
		Итого по разделу: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4026881,42
		Раздел: 13. Калитка К-1 /1 шт/									
125	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		1	5738,52	0	5739	0	0	4132	10660
			яма		5738,52	0	5739	0		790	
126	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,032	6343,24	1617,14	203	52	122	50	273
			м3 основания		901	767,26	29	25		20	
127	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,16	20965,32	1097,63	3354	176	2970	227	3867
			м3		1305,45	250,38	209	40		286	
128	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,011905	169148,1	38277,14	2014	456	62	1145	3411
			т конструкций		125671	13688,54	1496	163		253	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007065	220235		1556		1556	124	1680
130	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00484	199061		963		963	77	1041
131	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,059527	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	1509 436	719 216	354	450 157	2116
132	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05784	248843		14393		14393	1151	15545
133	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000317	220235		70		70	6	75
134	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,174897	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29583 21979	6695 2394	909	16818 3712	50113
135	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,174897	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10485 9422	432 87	632	6561 1364	18410
136	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02301	247906		5704		5704	456	6161
137	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07286	248843		18131		18131	1450	19581
138	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02699	196524		5304		5304	424	5729
139	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04169	199061		8299		8299	664	8963
140	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00368	220235		810		810	65	875
141	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	5	930		4650		4650	372	5022
142	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,00581	199061		1157		1157	93	1249
143	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,6	393,04 393,04	0 0	2201 2201	0 0	0	1519 298	4017
144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,6	87,89	2,27	492	13	220	180	726

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		46,26	0,28	259	2		54	
145	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,2	92,87	1,62	1040	18	719	211	1351
			м2		27,03	0,28	303	3		100	
		Итого по разделу: 13. Калитка К-1 /1 шт/									117658,61
		Раздел: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
146	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
147	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
148	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 15. Наружнее освещение									
149	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,11	14466,1	6977,67	1591	768	0	853	2640
			1км		7488,43	2207,39	824	243		196	
150	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
			опора		6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
151	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
			шт.		1497,1	859,83	5988	3439		2050	
152	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
			м кабеля		138,1	47,76	1657	573		446	
153	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
			1км		20801,2	6131,64	936	276		208	
154	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	75193		153		153		166
			км							12	
155	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,042	162997		6846		6846		7394
			км							548	
156	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,04635	394639		18292		18292		19755
			км							1463	
157	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
158	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
159	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
161	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
162	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
163	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
164	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
165	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
166	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492	199	2691
167	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	406		7389		7389	591	7980
168	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	39		1560		1560	125	1685
169	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	347	4679
170	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801	2224	30025
171	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3475		24325		24325	1946	26271
172	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	772		5404		5404	432	5836
173	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	662		4634		4634	371	5005
174	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1309		18326		18326	1466	19792
175	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
176	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
177	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	1416	19119
178	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
179	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
181	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
182	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
183	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 15. Наружнее освещение									416221,2
		ИТОГО:					17542380	738800	12996678	2525399	21651354
		В том числе :					2946802	240553	273240	1583569	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		288604				
		Итого с зимними удорожаниями									21939952
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									23034669
		НДС			12 %		2764160				
		Итого с НДС									25798829

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)