Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Алматы Су "Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, 85, дом № 11, к.3** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 283 от 23.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	31.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул.Бейсеуова от ул.Горная до границы города Алматы	июль 2020 г.		Работа	1	65 664 960,43	65 664 960,43	7 035 531,47
				Итого	1	x	65 664 960,43	7 035 531,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсембаев А. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

Июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 283	23.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за июль) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы	182 005 552,57	58 629 428,96							7 035 531,47	65 664 960,43

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Директор департамента капитального строительства _____ **Айтбеков Б.Д.**

Технический надзор:
ТОО "Зере-Сервис"

Технический надзор _____ **Жумабай Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Бейсембаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор _____ **Жиенбаева Г.Х.**

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктуры развития г.Алматы
Подрядчик ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы
Договор о государственных закупках работ №283 от 23.03.2020

АКТ № 3
приемки выполненных работ за июль 2020 г.
Локальная смета 2-1-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Коэффициент 1.15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002. прил.4 п.7

ОТДЕЛ 1.Водопровод 1 зона (В1.1)
РАЗДЕЛ 2.Дорожное покрытие L=738 м

Подготовка основания под дорожное покрытие

1	14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ 35см	632,78	962,53	84,82	609072	53670	31986	0,17	105
			м3		24,59	13,42	15558	8491	133	0,05	30
2	15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта гравийной /Смеси песчанно-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014/ толщ 18 см	325,43	962,53	84,82	313237	27602	16450	0,17	54
			м3		24,59	13,42	8001	4367	133	0,05	15

Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщ. 5см на ширину разрабатываемой траншеи с откосами 0,5-0,75

3	16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4971	40148,53	390,53	19958	194	107	0,67	--
			т		--	162,08	--	81	133	0,67	--
4	17	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1808	357,46	17,65	646285	31919	30419	0,04	70
			м2		6,83	5,82	12350	10521	133	0,02	37

5	18	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
				1808	82,65	--	149433	--	55	--	--
			м2		0,02	--	42	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1737986	113385			229
				Тенге			35952	23460			82
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1737986				
			Материалы -	Тенге			25640				
			Всего заработная плата -	Тенге				59411			
			Местные материалы -	Тенге			1563009				
			Накладные расходы -	Тенге			79017				
			Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							40
			Сметная заработная плата в НР -	Тенге				11853			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109020				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1926023				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
			Сметная заработная плата -	Тенге				71264			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1926023				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
			Сметная заработная плата -	Тенге				71264			

РАЗДЕЛ 5.Трубопровод В1.1

6	45	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/								
				0,0484	231220,36	98793,23	11191	4782	9284	579,60	28
			км		110227,50	37319,51	5335	1806	130	182,28	9
7	46	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
				48,4	267,06	0,32	12926	16	10640	0,97	47
			м		168,97	0,13	8178	6	130	--	--
8	49	С130806-114 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
				49,1936	6131,00	--	301606	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	50	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
				0,0484	669715,59	86679,96	32414	4195	5382	302,45	15
			км		52785,00	32744,81	2555	1585	130	159,92	8
10	51	Е0122-48-1к=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				6	1792,35	241,41	10754	1448	4474	3,45	21
			футляр		569,57	4,01	3417	24	130	0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			368891	10441			110
				Тенге			19485	3421			17

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67285				
Материалы -		Тенге			37359				
Всего заработная плата -		Тенге				22907			
Накладные расходы -		Тенге			29779				
Нормативная трудоемкость в НР -		чел -ч							15
Сметная заработная плата в НР -		Тенге				4467			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5824				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102887				
Нормативная трудоемкость -		чел -ч							142
Сметная заработная плата -		Тенге				27373			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			301606				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301606				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18096				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			319702				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			422590				
Нормативная трудоемкость -		чел -ч							142
Сметная заработная плата -		Тенге				27373			

РАЗДЕЛ 7.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.1)

11	79	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99							
				7	10690,00	--	74830	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			74830	--		--
				Тенге			--	--		--
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			74830			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			74830			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге			4490			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			79320			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге			79320			

РАЗДЕЛ 8.Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.1)

12	92	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99							
				4	10690,00	--	42760	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			42760	--		--
				Тенге			--	--		--
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			42760			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			42760			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге			2566			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			45326			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге			45326			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				**Тенге**			2224467	123826		340
				Тенге			55437	26881		99

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1805271				
		Материалы -	Тенге			62998				
		Всего заработная плата -	Тенге				82318			
		Местные материалы -	Тенге			1563009				
		Накладные расходы -	Тенге			108796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2028910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				98637			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419196				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			419196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25152				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			444348				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2473258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				98637			

ОТДЕЛ 2.Водопровод 2 зона (В1.2)

РАЗДЕЛ 10.Дорожное покрытие L=830 м (В1.2)

			Разборка покрытия								
13	109	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	75,73	469,33	195,05	35542	14771	28097	1,78	135
			м3		274,28	4,68	20771	354	133	0,02	1
14	110	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	102,5554	125,82	--	12904	--	--	--	--
			т		25,16	--	2581	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			48446	14771			135
				Тенге			23352	354			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48446				
			Всего заработная плата -	Тенге				23706			
			Транспортные расходы -	Тенге			12904				
			Накладные расходы -	Тенге			28097				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4215			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4593				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81135				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
			Сметная заработная плата -	Тенге				27921			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			81135				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
			Сметная заработная плата -	Тенге				27921			

РАЗДЕЛ 13.Трубопровод В1.2

15	143	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0,02	231220,36	98793,23	4624	1976	3836	579,60	12
			км		110227,50	37319,51	2205	746	130	182,28	4
16	144	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	267,06	0,32	5341	6	4396	0,97	19
			м		168,97	0,13	3379	3	130	--	--
17	147	С 130806-114 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	20,468	6131,00	--	125489	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	148	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	669715,59	86679,96	13394	1734	2224	302,45	6
			км		52785,00	32744,81	1056	655	130	159,92	3
19	149	Е0122-48-1к=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	1792,35	241,41	7169	966	2983	3,45	14
			футляр		569,57	4,01	2278	16	130	0,02	--
20	152	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,09818	138118,84	56798,21	13561	5576	11953	359,61	35
			т		72191,25	21455,55	7088	2107	130	104,79	10
21	153	С 130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	42	401,00	--	16842	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**186421**	**10258**			**86**
				Тенге			**16006**	**3526**			**17**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**44090**				
			Материалы -	Тенге			**17826**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**19532**			
			Накладные расходы -	Тенге			**25392**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3809**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4169**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**73650**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**23341**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**142331**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**142331**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8540**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**150871**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**224521**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**23341**			

РАЗДЕЛ 14.Фасонные изделия в колодцах В1.2

22	163	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05745	138118,84	56798,21	7935	3263	6994	359,61	21
			т		72191,25	21455,55	4147	1233	130	104,79	6
23	164	С130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4,5	761,00	--	3425	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			11359	3263			21
				Тенге			4147	1233			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7935				
		Материалы -		Тенге			524				
		Всего заработная плата -		Тенге				5380			
			Накладные расходы -	Тенге			6994				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1049			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15825				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				6429			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3425				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3425				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3630				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			19455				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				6429			

РАЗДЕЛ 15.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.2)

24	169	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,75	7930,71	2420,47	109047	33282	61381	15,99	220
			м3		2716,88	717,00	37357	9859	130	2,85	39
25	170	С143018-343 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	11419,00	--	57095	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	171	С143018-334 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	5026,00	--	30156	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

27	172	С143018-336 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				9	6906,00	--	62154	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	173	С143018-344 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				3	2428,00	--	7284	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	174	С143018-349 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				2	11665,00	--	23330	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	175	С143018-349 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				3	11665,00	--	34995	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	176	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6								
				14	394,00	--	5516	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	177	С143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				4	891,00	--	3564	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	178	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99								
				9	10690,00	--	96210	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	179	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
				0,2712	149428,02	2100,01	40525	570	3838	49,11	13
			т		9315,00	794,36	2526	215	140	3,88	1
35	180	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки								
				0,11454	110909,00	--	12704	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	181	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
				0,34	3651,00	--	1241	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
37	182	С130806-126 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
				4	8165,00	--	32660	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			По типовой серии 901-09-11.84 в мокрых грунтах 10 мм гидроизоляции по бетонной подготовке								
38	183	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
				19,694344	155,57	10,79	3064	212	1458	0,28	6
			м2		56,15	4,04	1106	79	123	0,02	--

39	184	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
				19,694344	479,71	44,71	9448	881	4257	0,75	15
			м2		158,98	16,74	3131	330	123	0,08	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			528992	34944			253
				Тенге			44120	10483			42
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386178				
			Материалы -	Тенге			63601				
			Всего заработная плата -	Тенге				54604			
			Местные материалы -	Тенге			243513				
			Накладные расходы -	Тенге			70934				
			Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата в НР -	Тенге				10640			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27427				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			484538				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
			Сметная заработная плата -	Тенге				65244			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12704				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12704				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13466				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130111				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130111				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7807				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137918				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			635922				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
			Сметная заработная плата -	Тенге				65244			

РАЗДЕЛ 16.Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.2)

40	191	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
				4	10690,00	--	42760	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			42760	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42760				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42760				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2566				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			45326				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			817979	63237			495
				Тенге			87625	15597			67
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486648				

		Материалы -		Тенге			81951			
		Всего заработная плата -		Тенге				103222		
		Местные материалы -		Тенге			243513			
		Транспортные расходы -		Тенге			12904			
		Накладные расходы -		Тенге			131416			
		Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч						66
		Сметная заработная плата в НР -		Тенге				19712		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37084			
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655148			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						628
		Сметная заработная плата -		Тенге				122934		
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12704			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			762			
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13466			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			318627			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19118			
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			337745			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			1006358			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						628
		Сметная заработная плата -		Тенге				122934		

ОТДЕЛ 3.Водопровод 3 зона (В1.3)

РАЗДЕЛ 17.Земляные работы (В1.3)

Разработка грунта

41	197	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				1457,05	48,48	46,30	70632	67462	20770	0,01	22
			м3		2,14	12,56	3117	18296	97	0,04	63
42	198	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
				45,063	537,17	--	24206	--	27353	3,42	154
			м3		537,17	--	24206	--	113	--	--
43	199	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
				481,67	29,49	6,18	14206	2978	10891	0,15	71
			м3		23,31	--	11228	--	97	--	--
44	200	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
				2929,137	125,82	--	368544	--	--	--	--
			т		25,16	--	73709	--	--	--	--
45	201	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
				1502,12	3,75	3,24	5639	4873	2331	--	5
			м3		0,48	1,12	721	1682	97	--	6

Обратная засыпка

46	202	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				970,89	37,05	35,39	35970	34356	10576	0,01	11
			м3		1,63	9,60	1585	9317	97	0,03	32
47	203	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
				1699,05	125,82	--	213774	--	--	--	--
			т		25,16	--	42755	--	--	--	--
48	204	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
				728,16	3,85	3,85	2807	2807	944	--	--
			м3		--	1,34	--	974	97	--	3
49	205	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				728,16	24,78	5,19	18042	3782	13833	0,12	90
			м3		19,58	--	14261	--	97	--	--
50	206	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				242,72	154,22	--	37431	--	42297	1,12	271
			м3		154,22	--	37431	--	113	--	--
51	207	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
				970,89	16,16	13,80	15690	13395	4727	0,01	14
			м3		1,86	3,16	1809	3065	97	0,01	14
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**806941**	**129652**			**639**
				Тенге			**210822**	**33334**			**117**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**806941**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**244156**			
			Местные материалы -	Тенге			**613**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**582318**				
			Накладные расходы -	Тенге			**133723**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**67**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20058**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56440**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**997104**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**822**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**264214**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**997104**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**822**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**264214**			

РАЗДЕЛ 18.Дорожное покрытие L=458 м (В1.3)

Разборка покрытия

52	208	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
				147,33	469,33	195,05	69146	28737	54661	1,78	263
			м3		274,28	4,68	40409	690	133	0,02	2

53	209	С 010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
					291,7134	125,82	--	36703	--	--	--	--
				т		25,16	--	7341	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				105850	28737			263
				Тенге				47750	690			2
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				105850				
			Всего заработная плата -	Тенге					48439			
			Транспортные расходы -	Тенге				36703				
			Накладные расходы -	Тенге				54661				
			Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата в НР -	Тенге					8199			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9631				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				170141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата -	Тенге					56638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				170141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата -	Тенге					56638			

РАЗДЕЛ 21.Трубопровод В1.3

54	240	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
				0,916	79078,47	12276,22	72436	11245	72383	310,50	284
			км		56148,75	4636,80	51432	4247	130	22,64	21
55	241	С 130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
				919,664	761,00	--	699864	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
56	242	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
				0,916	377015,18	37417,55	345346	34274	63667	225,40	206
			км		39330,00	14135,51	36026	12948	130	69,03	63
57	245	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
				0,02	138118,84	56798,21	2762	1136	2435	359,61	7
			т		72191,25	21455,55	1444	429	130	104,79	2
58	246	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° - 178° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм								
				8	401,00	--	3208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			1123616	46655			498
				Тенге			88902	17625			86
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420544				

		Материалы -	Тенге			284914				
		Всего заработная плата -	Тенге				106527			
		Местные материалы -	Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			138485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				127300			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			703072				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			703072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42184				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			745257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			1337828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				127300			

РАЗДЕЛ 22.Фасонные изделия в колодцах В1.3

59	256	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,013	138118,84	56798,21	1796	738	1583	359,61	5
			т		72191,25	21455,55	938	279	130	104,79	1
60	257	С130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8	761,00	--	6088	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			7884	738			5
				Тенге			938	279			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1796				
		Материалы -		Тенге			119				
		Всего заработная плата -		Тенге				1217			
		Накладные расходы -		Тенге			1583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3581				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -		Тенге				1455			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6088				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			365				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			10034				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -		Тенге				1455			

РАЗДЕЛ 23.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.3)

61	261	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
			м3	2,557	7930,71 2716,88	2420,47 717,00	20279 6947	6189 1833	11415 130	15,99 2,85	41 7	
62	262	С143018-343 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	11419,00 --	-- --	11419 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
63	263	С143018-334 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	5026,00 --	-- --	5026 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
64	264	С143018-336 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	6906,00 --	-- --	6906 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
65	266	С143018-349 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	11665,00 --	-- --	11665 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
66	268	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6									
			шт.	4	394,00 --	-- --	1576 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
67	269	С143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	891,00 --	-- --	891 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
68	270	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	9	10690,00 --	-- --	96210 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
69	271	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
			т	0,045	149428,02 9315,00	2100,01 794,36	6724 419	95 36	637 140	49,11 3,88	2 --	
70	272	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки									
			т	0,0195	110909,00 --	-- --	2163 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
71	273	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	0,22	3651,00 --	-- --	803 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
72	274	С130806-126 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									
				0,8	8165,00	--	6532	--	--	--	--	

			По типовой серии 901-09-11.84 в мокрых грунтах 10 мм гидроизоляции по бетонной подготовке	м		--	--	--	--	--	--	--
73	275	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм									
				м2	3,938816	155,57 56,15	10,79 4,04	613 221	42 16	292 123	0,28 0,02	1 --
74	276	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5									
				м2	3,938816	479,71 158,98	44,71 16,74	1889 626	176 66	851 123	0,75 0,08	3 --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		**Тенге**			172696	6502			47
					Тенге			8214	1951			8
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66988				
			Материалы -		Тенге			11178				
			Всего заработная плата -		Тенге				10165			
			Местные материалы -		Тенге			41094				
			Накладные расходы -		Тенге			13194				
			Нормативная трудоемкость в Н Р -		чел.-ч							7
			Сметная заработная плата в Н Р -		Тенге				1979			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84994				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -		Тенге				12144			
			Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2163				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2163				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			130				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2292				
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103545				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103545				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6213				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109758				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			197044				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -		Тенге				12144			

РАЗДЕЛ 24.Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.3)

75	283	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
				комплект	4	10690,00 --	-- --	42760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		**Тенге**			42760	--			--
					Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42760				

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42760			1910
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2566			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			45326			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			2259747	212285		1451
				Тенге			356626	53878		214
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1402119			
			Материалы -	Тенге			296211			
			Всего заработная плата -	Тенге				410504		
			Местные материалы -	Тенге			41779			
			Транспортные расходы -	Тенге			619022			
			Накладные расходы -	Тенге			341646			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						171
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51247		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104626			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1848391			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1836
			Сметная заработная плата -	Тенге				461751		
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2163			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2163			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130			
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2292			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			855466			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			855466			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51328			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			906793			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2757477			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1836
			Сметная заработная плата -	Тенге				461751		

ОТДЕЛ 4.Водопровод 1 зона (В1.4)

РАЗДЕЛ 25.Земляные работы (В1.4)

			Разработка грунта								
76	289	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
				1606,077	34,08	32,23	54741	51767	15526	0,01	21
			м3		1,85	8,11	2974	13032	97	0,03	45
77	290	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
				68,528	537,17	--	36811	--	41596	3,42	235
			м3		537,17	--	36811	--	113	--	--
78	296	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
				309,917	29,49	6,18	9140	1916	7008	0,15	46
			м3		23,31	--	7224	--	97	--	--

			Обратная засыпка								
79	301	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
				1537,549	3,85	3,85	5926	5926	1994	--	--
			м3		--	1,34	--	2056	97	--	7
80	302	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				1537,549	24,78	5,19	38097	7985	29209	0,12	191
			м3		19,58	--	30112	--	97	--	--
81	303	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				1079,764	154,22	--	166516	--	188163	1,12	1207
			м3		154,22	--	166516	--	113	--	--
82	304	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
				4319,05	16,16	13,80	69796	59590	21030	0,01	61
			м3		1,86	3,16	8046	13634	97	0,01	61
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			**381028**	**127185**			**1760**
				Тенге			**251683**	**28723**			**113**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**381028**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**280406**			
			Местные материалы -	Тенге			**2160**				
			Накладные расходы -	Тенге			**304526**				
			Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							**152**
			Сметная заработная плата в НР -	Тенге				**45679**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41133**				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**726687**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2025**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**326085**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			**726687**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2025**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**326085**			

РАЗДЕЛ 26.Дорожное покрытие L=2595 м (В1.4)

			Разборка покрытия								
83	305	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**								
				295,87	469,33	195,05	138860	57711	109771	1,78	527
			м3		274,28	4,68	81150	1385	133	0,02	5
84	306	C010333-A20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**								
				585,82	125,82	--	73708	--	--	--	--
			т		25,16	--	14742	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			**212568**	**57711**			**527**
				Тенге			**95891**	**1385**			**5**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**212568**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**97276**			

			Транспортные расходы -	Тенге			73708				1910
			Накладные расходы -	Тенге			109771				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16466			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19340				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
			Сметная заработная плата -	Тенге				113742			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			341680				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
			Сметная заработная плата -	Тенге				113742			

РАЗДЕЛ 30.Трубопровод В1.4

85	351	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
				1,194	79078,47	12276,22	94420	14658	94351	310,50	371
			км		56148,75	4636,80	67042	5536	130	22,64	27
86	352	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/								
				0,1816	231220,36	98793,23	41990	17941	34833	579,60	105
			км		110227,50	37319,51	20017	6777	130	182,28	33
87	353	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
				181,6	267,06	0,32	48497	58	39920	0,97	176
			м		168,97	0,13	30685	23	130	--	--
88	354	С130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
				1334	761,00	--	1015174	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
89	355	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
				1,334	377015,18	37417,55	502938	49915	92720	225,40	301
			км		39330,00	14135,51	52466	18857	130	69,03	92
90	356	С130806-114 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
				180,3384	6131,00	--	1105655	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
91	357	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
				0,1816	669715,59	86679,96	121620	15741	20192	302,45	55
			км		52785,00	32744,81	9586	5946	130	159,92	29
92	358	Е0122-48-1к=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				14	1792,35	241,41	25093	3380	10439	3,45	48
			футляр		569,57	4,01	7974	56	130	0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**			**2955387**	**101693**			**1056**
				Тенге			**187770**	**37196**			**182**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834558				
		Материалы -	Тенге			545002				
		Всего заработная плата -	Тенге				224966			
		Местные материалы -	Тенге			94				
		Накладные расходы -	Тенге			292455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1194634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1384
		Сметная заработная плата -	Тенге				268834			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2120829				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2120829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127250				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2248078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			3442713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1384
		Сметная заработная плата -	Тенге				268834			

РАЗДЕЛ 31.Фасонные изделия в колодцах В1.4

93	383	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
				0,0633	138118,84	56798,21	8743	3595	7706	359,61	23
			т		72191,25	21455,55	4570	1358	130	104,79	7
94	384	С 130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
				0,674	761,00	--	513	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**			9256	3595			23
				Тенге			4570	1358			7
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8743				
			Материалы -	Тенге			578				
			Всего заработная плата -	Тенге				5928			
			Накладные расходы -	Тенге			7706				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			987				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17436				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата -	Тенге				7084			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			513				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			513				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			544				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			17980				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33

Сметная заработная плата - Тенге 7084

РАЗДЕЛ 32.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.4)

95	388	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
				м3	28,599	7930,71 2716,88	2420,47 717,00	226810 77700	69223 20506	127667 130	15,99 2,85	457 81
96	389	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	19	5813,00 --	-- --	110447 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	391	С143018-329 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	10	2994,00 --	-- --	29940 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	392	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	23	4582,00 --	-- --	105386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	397	С143018-347 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	12	6419,00 --	-- --	77028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	400	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6									
				шт.	38	394,00 --	-- --	14972 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	401	С143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	5	891,00 --	-- --	4455 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	402	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
				комплект	89	10690,00 --	-- --	951410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	403	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
				т	0,61386	149428,02 9315,00	2100,01 794,36	91728 5718	1289 488	8688 140	49,11 3,88	30 2
104	404	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки									
				т	0,24912	110909,00 --	-- --	27630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	405	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	3,37	3651,00 --	-- --	12304 --	-- --	-- --	-- --	-- --

106	406	С130806-126 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									1910
					5,177	8165,00	--	42270	--	--	--	--
				м		--	--	--	--	--	--	--
			По типовой серии 901-09-11.84 в мокрых грунтах 10 мм гидроизоляции по бетонной подготовке									
107	407	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм									
					40,50269	155,57	10,79	6301	437	2999	0,28	11
				м2		56,15	4,04	2274	163	123	0,02	1
108	408	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5									
					40,50269	479,71	44,71	19429	1811	8754	0,75	31
				м2		158,98	16,74	6439	678	123	0,08	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге			1720110	72760			529
					Тенге			92131	21835			88
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			686497				
			Материалы -		Тенге			138988				
			Всего заработная плата -		Тенге				113966			
			Местные материалы -		Тенге			382617				
			Накладные расходы -		Тенге			148108				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							74
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				22216			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50076				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884681				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							691
			Сметная заработная плата -		Тенге				136182			
			Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27630				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27630				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1658				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29287				
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1005984				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1005984				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			60359				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1066343				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге			1980311				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							691
			Сметная заработная плата -		Тенге				136182			

РАЗДЕЛ 33.Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.3)

109	415	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
					2	10690,00	--	21380	--	--	--	--
				комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			21380	--			--
					Тенге			--	--			--

										1910
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		21380				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1283				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		22663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге		22663				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		**Тенге**		5299729	362944			3895
				Тенге		632045	90496			393
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2123394				
		Материалы -		Тенге		684567				
		Всего заработная плата -		Тенге			722542			
		Местные материалы -		Тенге		384871				
		Транспортные расходы -		Тенге		73708				
		Накладные расходы -		Тенге		862566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						431
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			129385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		179158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3165118				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						4720
		Сметная заработная плата -		Тенге			851927			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		27630				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1658				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		29287				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3148706				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3148706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		188922				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3337628				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		6532033				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						4720
		Сметная заработная плата -		Тенге			851927			

ОТДЕЛ 5.Водопровод 5 зона (В1.5)

РАЗДЕЛ 41.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.5)

110	529	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**30**	10690,00	--	320700	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41		**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
					Тенге			320700	--			--
								--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			320700				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			320700				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19242				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			339942				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге			339942				

РАЗДЕЛ 42.Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 1шт (В1.5)

111	542	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	10690,00	--	21380	--	--	--	--
				комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42		**Тенге**			**21380**	--			--
					Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21380				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21380				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1283				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22663				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге			22663				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		**Тенге**			**342080**	--			--
					Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			342080				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			342080				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20525				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			362605				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			362605				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**10944002**	**762292**			**6181**
					Тенге			**1131733**	**186853**			**773**
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5817431				
			Материалы -		Тенге			1125728				
			Всего заработная плата -		Тенге				1318585			
			Местные материалы -		Тенге			2233172				
			Транспортные расходы -		Тенге			705633				
			Накладные расходы -		Тенге			1444424				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							722
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				216664			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			435711				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7697567				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							7677
			Сметная заработная плата -		Тенге				1535249			
			Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42496				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42496				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2550				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45046				
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5084074				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5084074				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			305044				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5389119				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13131732				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							7677
			Сметная заработная плата -		Тенге				1535249			
			Временные здания и сооружения 1,5 %		Тенге	1,5%		196 976				

Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге		13 328 708
Зимнее удорожание для сетей водопровода 2.3 % x 0.9	Тенге	2,07%	275 904
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	1%	133 287
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4 %	Тенге	0,40%	53 315
Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге		13 791 214
Итого в ценах 2001 года	Тенге		13 791 214
Итого в ценах 2020 года (2651.775)	Тенге	3,420645	47 174 848
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%	943 497
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге		48 118 345
НДС, 12%	Тенге	12%	5 774 201
Всего	Тенге		53 892 546
Скидка 10%	Тенге	10%	5 389 255
Итого по Акту	Тенге		48 503 291,43

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы

Директор Департамента капитального строительства_____Айтбеков Б.Д.

Технический надзор:
ТОО "Зере-Сервис"

Технический надзор_____Жумабай Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор_____Жиенбаева Г.Х.

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор_____Бейсембаев А.К.

Форма 2В

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктуры развития г.Алматы
Подрядчик ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеулова от ул. Горная до границы города Алматы
Договор о государственных закупках работ №283 от 23.03.2020

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июль 2020 г.
Локальная смета 2-2-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
			Разработка грунта										
1	3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
				564,9	34,08	32,23	19254	18208	5461	0,01	7		
			м3		1,85	8,11	1046	4584	97	0,03	16		
2	5	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
				39,114	537,17	--	21011	--	23742	3,42	134		
			м3		537,17	--	21011	--	113	--	--		
3	10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками										
				146,17	29,49	6,18	4311	904	3305	0,15	22		
			м3		23,31	--	3407	--	97	--	--		
			Обратная засыпка										
4	14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками										
				139,21	29,49	6,18	4106	861	3148	0,15	21		
			м3		23,31	--	3245	--	97	--	--		
5	15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы										
				42,93	1182,63	175,40	50770	7530	13531	1,17	50		
			м3		176,73	65,72	7587	2821	130	0,32	14		
6	16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы										
				189,33	140,51	--	26602	--	30060	1,02	193		
			м3		140,51	--	26602	--	113	--	--		
7	17	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный ГОСТ 8736-2014										
				189,33	755,00	--	142944	--	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
8	20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м										
				525,78	3,35	3,35	1762	1762	593	--	--		
			м3		--	1,16	--	611	97	--	2		

Коэффициент 1.15 к нормам затрат труда, основной за работной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7

9	21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				525,78	21,55	4,52	11328	2374	8685	0,11	57
			м3		17,03	--	8954	--	97	--	--
10	22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				324,28	134,10	--	43486	--	49139	0,97	315
			м3		134,10	--	43486	--	113	--	--
11	23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
				1297,14	14,12	12,00	18312	15562	5492	0,01	16
			м3		1,62	2,75	2101	3561	97	0,01	16
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			343887	47201			814
				Тенге			117440	11577			48
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343887				
			Всего заработная плата -	Тенге				129017			
			Местные материалы -	Тенге			179246				
			Накладные расходы -	Тенге			143157				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21474			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29223				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516267				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							933
			Сметная заработная плата -	Тенге				150490			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			516267				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							933
			Сметная заработная плата -	Тенге				150490			

РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие L=5040м

			Разборка покрытия								
12	24	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
				119,8	469,33	195,05	56226	23367	44447	1,78	214
			м3		274,28	4,68	32858	561	133	0,02	2
13	25	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
				237,2	125,82	--	29845	--	--	--	--
			т		25,16	--	5969	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			86070	23367			214
				Тенге			38827	561			2
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86070				
			Всего заработная плата -	Тенге				39388			
			Транспортные расходы -	Тенге			29845				
			Накладные расходы -	Тенге			44447				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6667			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7831				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138348				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
			Сметная заработная плата -	Тенге				46055			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138348				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
			Сметная заработная плата -	Тенге				46055			

РАЗДЕЛ 5.Трубопровод

Полиэтиленовые трубы в траншее

14	33	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 150 мм								
				0,409	89942,55	41553,67	36787	16995	31467	284,05	116
			км		48127,50	11054,83	19684	4521	130	42,90	18
			Футляры из стальных труб д.400мм в траншее								
15	38	С130806-128 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80								
				184	9410,00	--	1731440	--	--	--	--
			м		--	--	--	-	--	--	--
			На перспективу в колодцах для врезок к жилым домам								
16	55	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка опознавательных лент. Прокладка в траншее								
				0,409	7439,82	5932,56	3043	2426	1273	24,15	10
			км		1507,26	833,38	616	341	133	4,83	2
			Расчет ленты применительно длиной 50 м в 1 рулоне								
17	56	С11031-546 Изм. и доп. вып. 24	Лента марки ЛСК шириной 200 мм, 200 мкм / 1 рулон 250м.								
				2	1517,00	--	3034	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1774303	19422			126
				Тенге			20301	4862			20
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			3043				
			Всего заработная плата -	Тенге				957			
			Накладные расходы -	Тенге			1273				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата -	Тенге				1148			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39821				
			Материалы -	Тенге			9				
			Всего заработная плата -	Тенге				24206			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3034				
			Местные материалы -	Тенге			98				
			Накладные расходы -	Тенге			31467				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4720			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4277				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75565				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
			Сметная заработная плата -	Тенге				28926			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1731440				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1731440				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103886				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1835326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1915467				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
			Сметная заработная плата -	Тенге				30074			

РАЗДЕЛ 6.Колодцы канализации в просадочных грунтах, тип 3

18	57	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
				45,85	10146,34	1940,02	465210	88950	171286	12,83	588
			м3		2147,11	726,57	98445	33313	130	3,55	163
19	58	С 143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				22	5813,00	--	127886	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	59	С 143018-329 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				22	2994,00	--	65868	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	60	С 143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				24	4582,00	--	109968	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	61	С 143018-347 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				22	6419,00	--	141218	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	62	С 143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				11	891,00	--	9801	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	63	С 143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6								
				72	394,00	--	28368	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	64	С 131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99								
				40	10690,00	--	427600	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
				0,848	149428,02	2100,01	126715	1781	12002	49,11	42
			т		9315,00	794,36	7899	674	140	3,88	3
27	66	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки								
				0,394	110909,00	--	43698	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				229,658	251,62	4,39	57786	1009	12089	0,24	56
			м2		42,95	1,66	9864	380	118	0,01	2
			футляры в колодцах на перспективу подключения 375 домов и в перепадных колодцах								
29	68	С130806-126 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
				17,324	8165,00	--	141450	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Отмостка для колодцев по грунтовой дороге								
30	69	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5								
				2,867	3281,31	75,91	9408	218	764	1,55	4
			м3		225,11	28,67	645	82	105	0,14	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1754975	91957			691
				Тенге			116854	34449			168

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1142227		
Материалы -	Тенге	351231		
Всего заработная плата -	Тенге		151303	
Местные материалы -	Тенге	582185		
Накладные расходы -	Тенге	196140		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			98
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		29421	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80302		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1418669		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			957
Сметная заработная плата -	Тенге		180724	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43698		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43698		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2622		
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	46320		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	569050		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	569050		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34143		
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге	603193		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2068183		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			957
Сметная заработная плата -	Тенге		180724	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	3959236	181948	1844
	Тенге	293421	51450	237
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3043		
Всего заработная плата -	Тенге		957	
Накладные расходы -	Тенге	1273		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		191	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	259		
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге	4575		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12
Сметная заработная плата -	Тенге		1148	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1612004		
Материалы -	Тенге	351240		
Всего заработная плата -	Тенге		343913	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3034		
Местные материалы -	Тенге	761529		
Транспортные расходы -	Тенге	29845		
Накладные расходы -	Тенге	415212		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			208
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		62282	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121633		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2148849		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2277
Сметная заработная плата -	Тенге		406195	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43698		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43698		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2622		
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	46320		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2300490		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2300490		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	138029		
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2438520		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	4638264		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2290

Сметная заработная плата -	Тенге		407344
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	1,5%	69 574
Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге		4 707 838
Зимнее удорожание для сетей канализации 2,5 % х 0,9	Тенге	2,25%	105 926
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	1%	47 078
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	0,40%	18 831
Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге		4 879 674
Итого в ценах 2001 года	Тенге		4 879 674
Итого в ценах 2020 года (2651,775)	Тенге	3,420645	16 691 633
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%	333 833
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге		17 025 465
НДС 12%	Тенге	12%	2 043 056
Всего	Тенге		19 068 521
Скидка 10%	Тенге	10%	1 906 852
Итого по Акту	Тенге		17 161 669,00

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
" Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Директор Департамента капитального строительства _____ **Айтбеков Б.Д.**

Технический надзор:
ТОО " Зере-Сервис"

Технический надзор _____ **Жумабай Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор _____ **Жиенбаева Г.Х.**

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Бейсембаев А.К.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктуры развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование объекта: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы

Расшифровка по справке
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 год

Раздел	В отчетном месяце без НДС	НДС	Всего к оплате с учетом НДС
Водопровод	43 306 510,21	5 196 781,22	48 503 291,43
Канализация	15 322 918,75	1 838 750,25	17 161 669,00
ИТОГО:	**58 629 428,96**	**7 035 531,47**	**65 664 960,43**

Подрядчик:

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор

_____ Бейсембаев А.К.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023152

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

"27" декабря 2019 г. № KZ.7500169.01.01.16449

Действителен до "27" декабря 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Песок из отсевов дробления для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2505900000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС",

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ГОСТ 8736-2014 п.п. 4.2.2 табл. 1, 4.2.3 табл. 2, 4.2.4 табл. 3, 4.2.5 табл. 4.3, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания № 2053 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.T.02.0170; протокола испытания № 13084 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Л. Коротаева
подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор А. Новиков
подпись инициалы, фамилия

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЗЕНТАС", БИН\ИИН : 050840002003 , Юридический адрес: 041606, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19, Фактический адрес: 041606, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, село Актас , телефон: 8 727 341 51 05, электронная почта: ozentas2014t@mail.ru

в лице Директора Ламбакшева Сергея Геннадьевича (Приказ № 301-л/с от 06/09/2019г.)

заявляет, что Балласт гравийно-песчанный для железодорожного пути. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 7394-85 "Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия". Серийный выпуск.

Изготовитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЗЕНТАС", БИН\ИИН : 050840002003 , Юридический адрес: 041606, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19, Фактический адрес: 041606, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, село Актас , телефон: 8 727 341 51 05, электронная почта: ozentas2014@mail.ru.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2517108000

соответствует требованиям ТР ТС 003/2011 "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710. ГОСТ 7394-85 "Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия".

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытания № 273 от 27/12/2019г. Испытательной лаборатории ТОО "КазЮжстройсертиф" № KZ.И.02.0170 от 02/08/2016г. , протокола испытания № 13087 от 27/12/2019г. Испытательной лаборатории Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" № KZ.T.02.0460 от 11/09/2019г. Схема: 3Д.

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с требованиям ГОСТ 7394-85. Каждую партию продукции сопровождают документом о качестве.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 30.12.2024 г. **включительно**

(подпись) Ламбакшев Сергей Геннадьевич
(Ф. И. О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии № ЕАЭС.KZ.7500169.24.01.00004

Дата регистрации декларации о соответствии 30.12.2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023152

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«27» декабря 2019 г. № KZ.7500169.01.01.16449

Действителен до «27» декабря 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Песок из отсевов дробления для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2505900000

изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС",

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ГОСТ 8736-2014 п.п. 4.2.2 табл. 1, 4.2.3 табл. 2, 4.2.4 табл. 3, 4.2.5 табл. 4.3, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания № 2053 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.T.02.0170; протокола испытания № 13084 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

Руководитель органа по подтверждению соответствия и/или уполномоченное им лицо Л. Короткова

Эксперт-аудитор А. Новиков

ИЛ № 9811215

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

"ҚазОңтүстіккұрылыссертиф" ЖШС
Алматы қаласы, Бокейханов көшесі, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023152

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 2019 **ж.** «27» желтоқсан **тіркелді**

№ KZ.7500169.01.01.16449 2020 **ж.** «27» желтоқсан **дейін жарамды**

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің
Құрылыс жұмыстарына арналған ұсақтаудан іріктелген құм. /топтамалы өндіріс/

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2505900000
жасаған Қазақстан Республикасында, "ОЗЕНТАС" ЖШС,

15.10.2016ж. № 724 ТР, 17.11.2010ж. №1202 ТР, ГОСТ 8736-2014 б.б. 4.2.2 кесте 1, 4.2.3 кесте 2, 4.2.4 кесте 3, 4.2.5 кесте 4, ГОСТ 30108-94.

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "ОЗЕНТАС" ЖШС, ҚР, Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас ауылы, 19 ғимарат. Белгілі нұсқада дайындалған сәйкестік сертификаттың көшірмесімен тасымалдауға болады.

3. Сертификат 27.12.2019ж. № 2053 "ҚазОңтүстіккұрылыссертиф" ЖШС СЗ, № KZ.И.02.0170; 26.12.2019 ж. № 13084 "ҰСжСО" АҚ АФ ТӨ СЗ, № KZ.T.02.0460 сынақ хаттамалары; 16.10.2019 ж. өндіріс тексеру актісі

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "ҚазОңтүстіккұрылыссертиф" ЖШС СРО жүргізеді. № 3 сертификаттау схемасы.

М.О.орны

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе оны уәкілеттік берген қолы Л. Коротаева
қолы аты, тегі

Сарапшы-аудитор А. Новиков
қолы аты, тегі

Астана қаласы, "ҚазСтиль" РМК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бекейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0065838

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«27» декабря 20 19 г. № KZ.7500169.01.01.16448

Действителен до «27» декабря 20 22 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Смеси песчано-гравийные для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2517108000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ТР от 17.11.2010г. № 1202, ГОСТ 23735-2014 п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.8 табл. 1, 4.3.10 ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний 2050 от 29.12.2019 г. "КазЮжстройсертиф", №KZ.И.02.0170; № 13082 от 26.12.2019г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС",№ KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 3.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Л. Коротаева

Эксперт-аудитор А. Новиков

АЛ № 9811224

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

"ҚазОңтүстікқұрылыссертиф" ЖШС
Алматы қаласы, Бокейханов көшесі, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0065837

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 2019 ж. «27» желтоқсан тіркелді

№ KZ.7500169.01.01.16446 2020 ж. «27» желтоқсан дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің
3 ден 10мм дейін, 5 ден 10мм дейін, 10 жоғ. 20мм дейін фракциялары, 5 ден 20мм дейін, 5 ден 25 мм дейінгі фракция қоспаларындағы құрылыс жұмыстарына арналған қиыршықтастар. /топтамалы өндіріс/

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2517101000
жасаған Қазақстан Республикасында, "ОЗЕНТАС" ЖШС

15.10.2016ж. № 724 ТР, 17.11.2010ж. №1202 ТР, ҚР СТ 1284-2004 б.б. 4.4 кесте 5, 4.5 кесте 8, б.б. 4.6, 4.7, 4.8, ГОСТ 30108-94

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "ОЗЕНТАС" ЖШС, ҚР, Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас ауылы, 19 ғимарат. Белгілі нұсқада дайындалған сәйкестік сертификаттың көшірмесімен тасымалдауға болады.

3. Сертификат 27.12.2019 ж. № 2049 "ҚазОңтүстікқұрылыссертиф" ЖШС СЗ, № KZ.И.02.0170; 26.12.2019 ж. № 13085 "ҰСжСО" АҚ АФ ТӨ СЗ, № KZ.T.02.0460 сынақ хаттамалары; 16.10.2019 ж. өндіріс тексеру актісі

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "ҚазОңтүстікқұрылыссертиф" ЖШС СРО жүргізеді. № 3 сертификаттау схемасы.

М.О.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе ол уәкілеттік берген тұлға Л. Коротаева
қолы аты, тегі

Сарапшы-аудитор А. Новиков
қолы аты, тегі

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бурундайская, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0065839

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«27» декабря 20 19 г. № KZ.7500169.01.01.16451

Действителен до «27» декабря 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Камень дробленый (бутовый) для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2517108000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ТР от 17.11.2010г. № 1202, СТ РК 1284-2004 п.п. 4.4 таблица 5, 4.5 таблица 8, п.п. 4.6, 4.7, 4.8, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания № 2054 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.И.02.0170; протокола испытания № 13086 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.Т.02.0460; Акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф", схема сертификации № 3.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Л. Коротаева

Эксперт-аудитор А. Новиков

АЛ № 981112 35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023153

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре

"27" декабря 2019 г. № KZ.7500169.01.01.16450

Действителен до "27" декабря 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Песок природный для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2505900000

изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ГОСТ 8736-2014 п.п. 4.2.2 табл. 1, 4.2.3 табл. 2, 4.2.4 табл. 3, 4.2.5 табл. 4.3, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания № 2052 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.И.02.0170; протокола испытания № 13083 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.Т.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

Руководитель органа по подтверждению соответствия
Или уполномоченное им лицо Л. Коротеева

Эксперт-аудитор А. Новиков

АТ № 9716486

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023153

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

"27" декабря 20 19 г. № KZ.7500169.01.01.16450

Действителен до "27" декабря 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Песок природный для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2505900000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ГОСТ 8736-2014 п.п. 4.2.2 табл. 1, 4.2.3 табл. 2, 4.2.4 табл. 3, 4.2.5 табл. 4.3, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания № 2052 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.И.02.0170; протокола испытания № 13083 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Л. Коротаева
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор А. Новиков
подпись — инициалы, фамилия

г. Астана, РГП "КазИнМетр"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

"ҚазОңтүстіккұрылыссертиф" ЖШС
Алматы қаласы, Бокейханов көшесі, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023153

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 2019 ж. «27» желтоқсан тіркелді

№ KZ.7500169.01.01.16450 **2020 ж. «27» желтоқсан дейін жарамды**

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің
Құрылыс жұмыстарына арналған табиғи құм. /топтамалы өндіріс/

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2505900000
жасаған Қазақстан Республикасында, "ОЗЕНТАС" ЖШС

15.10.2016ж. № 724 ТР, ГОСТ 8736-2014 б.б. 4.2.2 кесте 1, 4.2.3 кесте 2, 4.2.4 кесте 3, 4.2.5 кесте 4, 4.3, ГОСТ 30108-94.

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "ОЗЕНТАС" ЖШС, ҚР, Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас ауылы, 19 ғимарат. Белгілі нұсқада дайындалған сәйкестік сертификаттың көшірмесімен тасымалдауға болады.

3. Сертификат 27.12.2019 ж. № 2052 "ҚазОңтүстіккұрылыссертиф" ЖШС СЗ, № KZ.И.02.0170; 26.12.2019 ж. № 13083 "ҰСжСО" АҚ АФ ТӨ СЗ, № KZ.T.02.0460 сынақ хаттамалары; 16.10.2019 ж. өндіріс тексеру актісі

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "ҚазОңтүстіккұрылыссертиф" ЖШС СРО жүргізеді. № 3 сертификаттау схемасы.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе ол уәкілеттік берген қолы Л. Коротаева
қолы аты, тегі

Сарапшы-аудитор А. Новиков
қолы аты, тегі

Астана қаласы "ҚазСтАн" РМК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0065837

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

„ 27 " декабря 20 19 г. № KZ.7500169.01.01.16446

Действителен до " 27 " декабря 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Щебень для строительных работ фракций от 3 до 10 мм, от 5 до 10 мм, св. 10 до 20 мм, смеси фракций от 5 до 20 мм, от 5 до 25 мм. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2517101000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ТР от 17.11.2010г. № 1202, СТ РК 1284-2004 п.п. 4.4 таблица 5, 4.5 таблица 8, п.п. 4.6, 4.7, 4.8, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания 2049 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.И.02.0170; протокола испытания № 13085 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо _____ Л. Коротаева
подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор _____ А. Новиков
подпись инициалы, фамилия

г.Астана, РГП "КазИнСт"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0065837

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«27» декабря 2019 г. № KZ.7500169.01.01.16446

Действителен до «27» декабря 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Щебень для строительных работ фракций от 3 до 10 мм, от 5 до 10 мм, св. 10 до 20 мм, смеси фракций от 5 до 20 мм, от 5 до 25 мм. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2517101000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ТР от 17.11.2010г. № 1202, СТ РК 1284-2004 п.п. 4.4 таблица 5, 4.5 таблица 8, п.п. 4.6, 4.7, 4.8, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", РК, Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания 2049 от 27.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.И.02.0170; протокола испытания № 13085 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Л. Коротаева
подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор А. Новиков
подпись инициалы, фамилия

АЛ № 9716466

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "КазЮжстройсертиф"
г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
KZ.O.02.0169

КСС № 0023154

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

"27" декабря 2019 г. № KZ.7500169.01.01.16447

Действителен до "27" декабря 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Смеси щебеночно-гравийно-песчанные для строительных работ. /серийное производство/

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2517108000
изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "ОЗЕНТАС",

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР от 15.10.2016г. № 724, ГОСТ 25607-2009 п.п. 3.1, 3.2.1, 3.2.3 таблица 3, ГОСТ 30108-94.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ОЗЕНТАС", Алматинская область, Талгарский район, село Актас, здание № 19. Заявитель имеет право сопровождать отдельную партию продукции копией сертификата соответствия установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 2051 от 29.12.2019 г. ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф", № KZ.И.02.0170; № 13081 от 26.12.2019 г. ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС", № KZ.T.02.0460; акта состояния производства от 16.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". Схема сертификации № 3.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жетісуский ауданы Бөкейханов к., 11 үй, Жетісуский ауданы, Бөкейханов к., 11 үй, Алматы қаласы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "ЦеНПСЛ"

Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, 272 А

KZ.O020622

КСС № 1476702

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«1» июля 2019 г. № KZ.7500622.01.01.00652

Действителен до «1» июля 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей: кольца, крышки, днища. Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6810911000

изготовленная РК, ТОО "AZOR-TRADE", г. Алматы, Турксибский р-н, пр. Сейфуллина, дом 102

соответствует требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 8020-90 п.п. 1.2; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.5; 1.5. Технический регламент № 1202 от 17.11.2010г., Технический регламент № 724 от 15.10.2016 г., ГОСТ 30108-94 Приложение А.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) РК, ТОО "AZOR-TRADE", г. Алматы, Турксибский р-н, пр. Сейфуллина, дом 102

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 74/С от 28.06.2019 г. ИЛ ТОО "ЦеНПСЛ" KZ.И.02.0122; № 9659 от 06.06.2019 г. АФ АО "НаЦЭкС" KZ.И.02.0460 и акта анализа производства от 03.05.2019 г.

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль осуществляет ОПС ТОО "ЦеНПСЛ" один раз в год.

ЦеНПСЛ

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Р.К. Жаладов

подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор В.М. Бондарева

подпись инициалы, фамилия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КСС № 0059614

Алматинский филиал ОПС АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" г.Алматы, пр.Алтынсарина, 83

KZ.O.02.0317

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 27 » сентября 20 19 г. № KZ.7500317.01.01.22176

Действителен до « 27 » сентября 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Трубы стальные электросварные прямошовные. Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7306307708

изготовленная Казахстан ТОО "Росс Прокат"

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв.ПП РК: №1202 от 17.11.2010г., ТР, утв.Приказом МИиР РК №724 от 15.10.2016г., ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. ТУ" п.п. 2.4 таб.1; 2.6; 2.8; 2.9; 2.11; 2.19; 5.1

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Росс Прокат" ю.а.: г.Алматы, Турксибский р-н, ул.Спасская, дом 74 Г; ф.а.: Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с.Мухаметжан Туймебаев, Промзона участок № 173

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний №9348 от 25.09.2019г., ИЛ СПР и БП АФ АО "НаЦЭкС", KZ.И.02.0498 и акта анализа состояния производства №273 от 27.09.2019г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль осуществляет ОПС Алматинский филиал АО "НаЦЭкС" один раз в год. Схема сертификации №3.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо А.К.Нурмашев

подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор А.Е.Куандыкова

подпись инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

КСС № 0059614

"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ СРО

Алматы филиалы Алматы қ-сы, Алтынсарин д-лы, 83

KZ.O.02.0317

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 19 ж. « 27 » қыркүйек тіркелді

№ KZ.7500317.01.01.22176 20 20 ж. « 27 » қыркүйек дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің
Тіктігісті электр-дәнекерленген болат құбырлар. Сериялық өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7306307708
жасаған Қазақстан "Росс Прокат" ЖШС

ТР: 2010ж.11.17 №1202 ҚР ҮК бекітілген, ТР: 2016ж.10.15 №724 ҚР ИжДМ бұйрықпен бекітілген, ГОСТ 10705-80 б.б. 2.4 кесте 1; 2.6; 2.8; 2.9; 2.11; 2.19; 5.1

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "Росс Прокат" ЖШС з.м.ж.: Алматы қ-сы, Түрксіб а-ны, Спасская к-сі, 74 Г үй; н.м.ж.: Алматы обл., Іле а-ны, Ащыбұлақ ауылдық округі, Мұхаметжан Түймебаев а-лы, Өндірістік аймақ, № 173 телім

3. Сертификат "ҰССО" АҚ АФ ҚӨР және ТӨ СЗ 2019ж.09.25 №9348 сынақ хаттамасы, KZ.И.02.0498 және 2019ж.09.27 №273 өндіріс шарттарын тексеру актісі.

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ АФ СРО орындайды, жылына бір рет. №3 сертификаттау схемасы.

МО.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға _____ Ә.Қ.Нұрмашев
қолы аты, тегі

Сарапшы-аудитор _____ А.Е.Куандыкова
қолы аты, тегі

Астана қаласы, "ҚазСтИн" РМК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КСС № 0056265

Филиал "Семей" ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС"
г.Семей, ул.Челюскинцев,46

О.17.0317

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

" 3 " декабря 20 19 г. № KZ.6328317.01.01.03680

Действителен до " 3 " декабря 2020 г. г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Портландцемент ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85.
Серийное производство

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2 5 2 3 2 9 0 0 0 0
изготовленная
Республика Казахстан
ТОО "ПО "Кокше-Цемент"

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР ПП РК от 17.11.2010г №1202.
ГОСТ 10178-85 п.1.2, 1.4, 1.7-1.10, 1.11, 4., ГОСТ 30515-2013 п.6.1
ТР "Требования к маркировке" утв.приказом МИиР РК от 15.10.2016г № 724.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ПО "Кокше-Цемент"
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, село Заозерное, улица Школьная № 56.

3. Сертификат выдан на основании протокола испытания № 2808/1 от 13.11.2019 г, ИЦ филиала "Семей" АО "НаЦЭкС" KZ.T.17.0691., протокола испытания № 3553-СП от 29.11.2019 г ИЦ Павлодарского филиала АО "НаЦЭкС" KZ.T.14.0057., акта анализа состояния производства № 135 от 31.10.2019 г.

4. Дополнительная информация Схема №3. Инспекционный контроль проводит филиал "Семей" ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС" один раз в год.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо _____ Б.Жумажанов
подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор _____ И.Чиглинцева.
подпись инициалы, фамилия

г. Астана, РГП "КазИнСт"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматинский филиал ОПС АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" г.Алматы, пр.Алтынсарина, 83

KZ. O.02.0317 КСС № 0012183

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«16» апреля 20 19 г. № KZ.7500317.01.01.21851

Действителен до «16» апреля 2020 г. при соблюдении условий хранения

Срок действия продлен до 16.08.2020г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, 3 9 1 7 2 1 согласно приложения КССП №0607199. Серийное производство. изготовленная Казахстан ТОО "LifeStream"

соответствует требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. ТУ" п.п. 4.1 таб.3; 5.1а; 5.2 таб.5; 5.3; 6.1; 6.2; ТР, утв.ПП РК: №1202 от 17.11.2010г., ТР, утв.Приказом МИиР РК №724 от 15.10.2016г., "ЕСЭГТТПСЭН" №299.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "LifeStream"
ю.а.: г.Алматы, Ауэзовский р-н, ул.Саина, дом 30
ф.а.: г.Алматы, ул.Омарова, 12

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний №239С от 03.04.2019г., ИЛ Астанинский филиал АО "НаЦЭкС", KZ.T.01.0210 и акта анализа состояния производства №99 от 15.04.2019г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль осуществляет ОПС Алматинский филиал АО "НаЦЭкС" один раз в год.
Схема сертификации №3.

М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица А.К.Нурмашев

Подпись эксперта-аудитора А.Е.Куандыкова

SHOT ON MI 9T
AI TRIPLE CAMERA
VD № 9838759

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

КССП № 0607199

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия (декларации о соответствии) № KZ.7500317.01.01.21851

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	391721	Изготовитель - Казахстан. ТОО "LifeStream" Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм, давлением от PN4 до PN25, SDR41, SDR33, SDR26, SDR21.	ГОСТ 18599-2001; ТР, утв.ПП РК №1202 от 17.11.2010г., ТР, утв.Приказом МИиР РК №724 от 15.10.2016г., "ЕСЭГТТПСЭН" №299.
2	. .	SDR17,6, SDR17, SDR13,6, SDR11, SDR9, SDR7,4.	

М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица (руководителя предприятия-изготовителя)

А.К.Нурмашев

инициалы, фамилия

Запрещается реализуется только органами по подтверждению соответствия

АД № 96757707
SHOT ON MI 9T
AI TRIPLE CAMERA

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КСС № 0059614

Алматинский филиал ОПС АО "Национальный центр экспертизы
и сертификации" г.Алматы, пр.Алтынсарина, 83

KZ.O.02.0317

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

"27" сентября 2019 г. № KZ.7500317.01.01.22176

Действителен до "27" сентября 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Трубы стальные электросварные прямошовные. Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7306307708

изготовленная Казахстан ТОО "Росс Прокат"

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв.ПП РК: №1202 от 17.11.2010г., ТР, утв.Приказом МИиР РК №724 от 15.10.2016г., ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. ТУ" п.п. 2.4 таб.1; 2.6; 2.8; 2.9; 2.11; 2.19; 5.1

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Росс Прокат" ю.а.: г.Алматы, Турксибский р-н, ул.Спасская, дом 74 Г; ф.а.: Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с.Мухаметжан Туймебаев, Промзона участок № 173

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний №9348 от 25.09.2019г., ИЛ СПР и БП АФ АО "НаЦЭкС", KZ.И.02.0498 и акта анализа состояния производства №273 от 27.09.2019г.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль осуществляет ОПС Алматинский филиал АО "НаЦЭкС" один раз в год. Схема сертификации №3.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо А.К.Нурмашев
подпись фамилия

Эксперт-аудитор А.Е.Куандыкова
подпись инициалы, фамилия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "ЦеНПСЛ"

Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, 272 А

KZ.O020622

КСС № 1476702

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 1 » июля 20 19 г. № KZ.7500622.01.01.00652

Действителен до « 1 » июля 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей: кольца, крышки, днища. Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6810911000

изготовленная РК, ТОО "AZOR-TRADE", г. Алматы, Турксибский р-н, пр. Сейфуллина, дом 102

соответствует требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 8020-90 п.п. 1.2; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.5; 1.5. Технический регламент № 1202 от 17.11.2010г., Технический регламент № 724 от 15.10.2016 г., ГОСТ 30108-94 Приложение А.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) РК, ТОО "AZOR-TRADE", г. Алматы, Турксибский р-н, пр. Сейфуллина, дом 102

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 74/С от 28.06.2019 г. ИЛ ТОО "ЦеНПСЛ" KZ.И.02.0122; № 9659 от 06.06.2019 г. АФ АО "НаЦЭкС" KZ.И.02.0460 и акта анализа производства от 03.05.2019 г.

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль осуществляет ОПС ТОО "ЦеНПСЛ" один раз в год.

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо

подпись Р.К. Жалалов
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись В.М. Бондарева
инициалы, фамилия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОО "ТЕКС"
наименование органа по подтверждению соответствия

город. Алматы, улица Маметова 67ops@tekscert.kz
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ. 0020651

КСС № 1469031

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 18 » апреля 2019 г. № KZ.7500651.05.01.65429

Действителен до « 18 » апреля 2020 г. **при соблюдении условий хранения**

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Лакокрасочные материалы

в ассортименте согласно приложению КССП №0597804

наименование, тип, марка продукции

счет-фактура №58 от 04.04.2019г. 3209900000

Код ТН ВЭД ЕАЭС

тип производства, размер партии **изготовленная**

Российская Федерация

страна, наименование предприятия, фирмы

ИП Тюрин Владимир Юрьевич

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв.ПП РК № 1202 от 17.11.2010г. п.43, ТР, утв.ПП РК № 1398 от 29.12.2007г. ст.4,

нормативные документы и/или их пункты

ТР РК от 23.06.2017г. № 439; СТ РК ГОСТ Р 51691-03 пп. 5.3.1, ГОСТ 25129-82пп.1.4, т.1п.5

ЕСЭГТ КТС №299 от 28.05.2010г. Гл.II, р.5, подр. II, пп. 2.3; ТР № 724 от 15.10.2016

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "СпецХимСнаб ЮС",
(нужное подчеркнуть)

Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Халиуллина, 158

наименование

БИН 020740001175

адрес

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 1326/СМ - №1328/СМ

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

от 18.04.2019г. СИЦ ТОО "ТЕКС" (KZ.T.02.0650); № 482/СС - №484/СС от 17.04.2019 г.

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации

ИЦ ТОО "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" (KZ.T.01.1226).

иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента и заявки с прилагаемыми документами

4. Дополнительная информация Схема сертификации №7

условия хранения соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица К.К. Кармамбаева

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора Б.Т.Абдулдаева

подпись инициалы, фамилия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КСС № 0075146

ТОО "КазСертик-А"

KZ.O.02.0985

г. Алматы, ул. Каирбекова, дом 53а, www.kazcertik-a.kz

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

"2" июня 2020 г. № KZ.7500985.05.01.42061

Действителен до "2" декабря 2020 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Строительные материалы: ПВХ лента 400мкм (15см), д.и.01.2020, партия 4000кг, счет-фактура №97 от 21.05.2020

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3919900000

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв.ПП РК №1202 от 17.11.2010, ТР, утв. пр.МИР РК №724 от 15.10.2016, ТР, утв.пр.МВД РК №439 от 23.06.2017, ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.II, разд.6

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "АвтоПромТехСнаб-Алматы", РК, г.Алматы, ул.Толе би, 291, этаж 1, офис 1. БИН 101040014161

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний аккредитованной ИЛ ТОО "КазСертик-А" №Н-1202-20-06-02-007 от 02.06.2020, KZ.T.02.1527 от 24.09.2019 до 24.09.2024

4. Дополнительная информация хранятся в складских помещениях, схема №7. Имеет право сопровождать отдельные партии продукции копиями сертификата соответствия на бланке установленного образца

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Канбакова А.Т.
подпись инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор Каирбаева К.З.
подпись инициалы, фамилия

Внут. изол. ст. труб

ТОО «ПК Антикор»
БИН/ИИН: 171240022638, ИИК: KZ 508562203103920607,
в АГФ АО "БанкЦентрКредит", БИК: KCJBKZKX,
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Суюнбая 43
Тел. 8-701 789 81 87.

ПАСПОРТ №3108

На ВУС изоляцию полимерными лентами по ГОСТ 9.602-2005.
Грузополучатель : ТОО КАЗАТОМКОМ
Номер партии и дата покрытия : май 2020.
Диаметр труб: 108

На внутреннюю изоляцию на основе пищевой эпоксидной эмали Б-ЭП 5297

Характеристика покрытия :
Очистка поверхности от ржавчины, пыли, загрязнений.
Обезжиривание поверхности растворителем Р-4.
Нанесение первого слоя Б-ЭП 5297 .
Толщина покрытия не менее 90 мкм.
Высыхание до степени 3 при t +20 С 3 часа.
Адгезия пленки не более 2 баллов.
Нанесение второго слоя Б-ЭП 5297.
Толщина покрытия не менее 90 мкм.
Высыхание до степени 3 при t +20 С 3 часа.
Адгезия пленки не более 2 баллов.

Правила транспортирования и хранения труб с покрытием.
- Важно! Распространяется на все строительные организации, использующее трубы с покрытием
Транспортирование труб с покрытием производится транспортными средствами, оборудованными специальными приспособлениями, исключающими прогиб трубы, свободное перекатывание и удары в процессе транспортирования.
- Площадка должна быть оборудована поперечными вертикальными упорами, исключающими самопроизвольное скатывание труб. Нижний ряд труб должен укладываться на лежни шириной не менее 250 мм.
- Погрузку и разгрузку изолированных труб следует производить с помощью гибких стропов при обхвате за трубу или с помощью кольцевых стропов ССК-1.00.800 и 2СК-5.07.000 (ГОСТ 25573-82).
-Запрещается сбрасывание труб при транспортировке и хранении, а также ударные воздействия по поверхности труб с покрытием.
Указания по монтажу и эксплуатации трубопроводов из труб с изоляцией лентами ПВХ.
- При выполнении монтажных работ не допускать падения труб с покрытием с высоты и их стыковку методами ударного воздействия.
- Монтажные работы на трубопроводах с покрытием должны проводиться с соблюдением правил безопасности согласно СниП III-4-80.
- Во избежание нарушения целостности покрытия трубопроводов не допускать в процессе их эксплуатации попадания в транспортируемые жидкости твердых частиц размерности более 5 мм.
- Для обеспечения долговечности и избежание коррозийного разрушения трубопроводов не допускать в процессе их эксплуатации транспортирование жидкостей с повышением ПДК кислых и щелочных компонентов.

Директор Плескачев Д.В.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ПК АНТИКОР» БИН 171240022638 Қоғамдық ортақ ответственностью город Алматы Республика Казахстан

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н09144

Срок действия с 28.09.2016 **по** 27.09.2020

№ 2201592

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Детали соединительные (отводы, переходы, тройники, крестовины, втулки под фланец, муфты для прохода через стену) из полиэтилена низкого давления для трубопроводов.
2248-001-34303887-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2248-001-34303887-2016

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПКФ ФЛЕКСАПАЙП»
ОГРН 1167847055694. Адрес: 195043, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Братская, д.23, литер А. Телефон +7(812) 244-17-24, факс +7(812) 244-17-24.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПКФ ФЛЕКСАПАЙП»
ОГРН 1167847055694. Адрес: 195043, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Братская, д.23, литер А. Телефон +7(812) 244-17-24, факс +7(812) 244-17-24, адрес электронной почты info@flexapipe.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 4502-513/1-1-16/БМ от 30.08.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Р.В. Еременко (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.А. Бушуев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2016, «Б» лицензия № 05-05-08/003 ФНС РФ, тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Россия

06-17К-2000

Предприятие

ОАО "Уральский трубный завод"
623107 Свердловская обл.
г.Первоуральск
ул.Сакко и Ванцетти, 28
Отдел продаж:
Тел. (3439) 29-75-34

Сертификат качества № 2559

от 20.05.2017

на трубы по заказу № 802
для ст. Астана, ТОО "Компания Сталь Трейд"

Вагон № 52934189 (70т) год постройки 2007

Размер труб, мм	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т	Марка стали	Номер плавки	Химический состав в %										ГОСТ	Номер партии	Механические свойства				Технолог.испытания	
						X100 C	X100 Si	X100 Mn	X1000 S	X1000 P	X100 Cr	X100 Ni	X100 Cu	X1000 Al	X1000 N			$\sigma_в$ Н\мм²	$\sigma_т$ Н\мм²	δ_5 %	$\sigma_в$ св.шва Н/мм²	Сплющи-вание	Гидроисп. кгс\см²
325x8x12000 1кл	45	540,0	33,770	20	309571	16	24	55	7	8	3	3	6		6	10705-80гр."В"	167	510/495	425/400	28/27		уд	30
325x8x12000 1кл	1	12,0	0,750	20	309571	16	24	55	7	8	3	3	6		6	10705-80гр."В"	168	520/520	425/420	27/28		уд	30
325x8x12000 1кл	3	36,0	2,251	20	109564	18	25	54	7	11	3	2	4		7	10705-80гр."В"	168	520/520	425/420	27/28		уд	30
325x8x12000 1кл	25	300,0	18,761	20	109564	18	25	54	7	11	3	2	4		7	10705-80гр."В"	169	485/490	365/370	30/31		уд	30
ИТОГО:	**74**	**888,0**	**55,532**																				

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция полностью соответствует указанной в настоящем сертификате НТД.
При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.
100 % труб подвергнуто ультразвуковому контролю сварного соединения.
Трубы замаркированы несмываемой краской: "УРАЛТРУБПРОМ 325x8 20 169 В 17 ".
Расшифровка маркировки: УРАЛТРУБПРОМ -наименование предприятия; 325 -диаметр трубы;
8 -толщина стенки; 20-марка стали; 169 -номер партии; В -клеймо ОТК; 17 -год выпуска.
На трубах нанесена транспортная маркировка: m -теоретическая масса трубы, кг; L -теоретическая длина трубы, мм.
Продукция отгружена по теоретической массе.

Контролёр ОТК *Голубева О.Ю.*

2 ОТК

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "AE Group LTD" Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Кудерина, дом 65Б.	**4.** № KZ 0 116 00204 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Люк чугунный тип -Т (С250) Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 77,3% ДМС	-
2	Неупакованный	Люк чугунный тип -С (В125) Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 77,3% ДМС	-
3	Неупакованный	Люк чугунный тип -Л (А15) Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 77,4% ДМС	-

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей города Шымкент,
Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр.
Северо-Восток, 304Г тел., +7 (7252) 39-49-59.

Атауы/Наименование

Кожабаева А.О.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

27.07.2020
Күні/Дата Мөр/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Имиров Р.К.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

27.07.2020
Күні/Дата Мөр/Печать

1904375

Сканировано с CamScanner

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 0 116 00204
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 116 00204
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
4	Неупакованный	Дождеприемник чугунный Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 72,9% ДМС	-
5	Неупакованный	Плита чугунная облицовочная Код ТН ВЭД 7325999009 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 72,9% ДМС	-

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей города Шымкент,
Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр.
Северо-Восток, 304Г тел., +7 (7252) 39-49-59

Атауы/Наименование

Кожабаева А.О.
Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

27.07.2020
Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают критериям происхождения, установленным в отношении таких товаров

Имиров Р.К.
Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

27.07.2020
Күні/Дата

Мөрі/Печать

0007456
Сканировано с CamScanner