Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Алматы Су "Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, 85, дом № 11, к.3** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 283 от 23.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000039	15.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул.Бейсеуова от ул.Горная до границы города Алматы			Работа	1	116 773 703,14	116 773 703,14	12 511 468,19
				Итого	1	x	116 773 703,14	12 511 468,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Калыбаев А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / К. Нурке
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) Нурке М.С.

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 283	23.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы	439 480 368,50	104 262 234,95							12 511 468,19	116 773 703,14

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____**Арын К.** _____**Нурке М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Калыбаев А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Зере-Сервис"

Технический надзор_____ **Жумабай Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор_____ **Жиенбаева Г.Х.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктуры развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы
Договор о государственных закупках работ №283 от 23.03.2020

АКТ № 7
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.
Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и с ооружений, а также объектов жилищно-гражданского н азначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7								
			ОТДЕЛ 1.Водопровод 1 зона (В1.1)								
			РАЗДЕЛ 6.Фасонные изделия в колодцах В1.1								
1	**67**	**С130806-65 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**3**	**290,00**	**--**	**870**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**870**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**870**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**870**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**922**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**922**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**870**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**870**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**870**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**922**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**922**				
			ОТДЕЛ 2.Водопровод 2 зона (В1.2)								
			РАЗДЕЛ 14.Фасонные изделия в колодцах В1.2								

2	165	С130806-65 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4	290,00	--	1160	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1160	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1160				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1160				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1230				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1230				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1160	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1160				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1160				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1230				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1230				
			ОТДЕЛ 3.Водопровод 3 зона (В1.3)								
			РАЗДЕЛ 17.Земляные работы (В1.3)								
			Разработка грунта								
3	197	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1104,72	48,48	46,30	53553	51149	15748	0,01	16
			м3		2,14	12,56	2363	13872	97	0,04	47
4	198	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,167	537,17	--	18353	--	20739	3,42	117
			м3		537,17	--	18353	--	113	--	--
5	199	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	365,19427	29,49	6,18	10771	2258	8257	0,15	54
			м3		23,31	--	8513	--	97	--	--
6	200	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2220,813	125,82	--	279423	--	--	--	--
			т		25,16	--	55885	--	--	--	--
7	201	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1138,88	3,75	3,24	4275	3695	1768	--	4
			м3		0,48	1,12	547	1276	97	--	4
			Обратная засыпка								
8	202	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	736,11	37,05	35,39	27272	26048	8018	0,01	8
			м3		1,63	9,60	1202	7064	97	0,03	24

9	203	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1288,2	125,82	--	162081	--	--	--	--
			т		25,16	--	32416	--	--	--	--
10	204	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	552,09	3,85	3,85	2128	2128	716	--	--
			м3		--	1,34	--	738	97	--	2
11	205	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	552,09	24,78	5,19	13680	2867	10488	0,12	69
			м3		19,58	--	10812	--	97	--	--
12	206	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	184,03	154,22	--	28380	--	32070	1,12	206
			м3		154,22	--	28380	--	113	--	--
13	207	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	736,11	16,16	13,80	11896	10156	3584	0,01	10
			м3		1,86	3,16	1371	2324	97	0,01	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			611811	98300			484
				Тенге			159843	25274			89
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611811				
		Всего заработная плата -		Тенге				185116			
		Местные материалы -		Тенге			465				
		Транспортные расходы -		Тенге			441504				
			Накладные расходы -	Тенге			101388				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15208			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755991				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
			Сметная заработная плата -	Тенге				200324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			755991				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
			Сметная заработная плата -	Тенге				200324			
РАЗДЕЛ 22.Фасонные изделия в колодцах В1.3											
14	256	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,10402	138118,84	56798,21	14367	5908	12663	359,61	37
			т		72191,25	21455,55	7509	2232	130	104,79	11
15	258	С130806-65 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	290,00	--	2320	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			16687	5908			37
				Тенге			7509	2232			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14367				

		Материалы -		Тенге			950					
		Всего заработная плата -		Тенге				9741				
			Накладные расходы -	Тенге			12663					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1900				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1622					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28652					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата -	Тенге				11641				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2320					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2320					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2459					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			31112					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата -	Тенге				11641				
		РАЗДЕЛ 23.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.3)										
16	**261**	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**20,463**	**7930,71**	**2420,47**	**162286**	**49530**	**91348**	**15,99**	**327**	
			м3		**2716,88**	**717,00**	**55595**	**14672**	**130**	**2,85**	**58**	
17	**271**	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,365**	**149428,02**	**2100,01**	**54541**	**767**	**5166**	**49,11**	**18**	
			т		**9315,00**	**794,36**	**3400**	**290**	**140**	**3,88**	**1**	
18	**272**	**С12021-267 Изм. и доп. вып. 25**	**Стремянки**	**0,15676**	**110909,00**	**--**	**17386**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
19	**273**	**С130806-106 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1,78**	**3651,00**	**--**	**6499**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
20	**274**	**С130806-126 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**6,4**	**8165,00**	**--**	**52256**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		**Тенге**			**292968**	**50297**			**345**	
				Тенге			**58995**	**14962**			**60**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216827					
		Материалы -		Тенге			78636					
		Всего заработная плата -		Тенге				73957				
		Местные материалы -		Тенге			28899					
			Накладные расходы -	Тенге			96514					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14477				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18800					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -	Тенге				88434			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17386				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17386				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1043				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18429				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58755				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58755				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3525				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62280				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			412851				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -	Тенге				88434			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			**921466**	**154505**			**867**
				Тенге			**226347**	**42467**			**159**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			843005				
			Материалы -	Тенге			79586				
			Всего заработная плата -	Тенге				268815			
			Местные материалы -	Тенге			29364				
			Транспортные расходы -	Тенге			441504				
			Накладные расходы -	Тенге			210565				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31585			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63214				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116785				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1131
			Сметная заработная плата -	Тенге				300400			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17386				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17386				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1043				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18429				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61075				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61075				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3664				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64739				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1199954				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1131
			Сметная заработная плата -	Тенге				300400			
			ОТДЕЛ 4.Водопровод 4 зона (В1.4)								
			РАЗДЕЛ 25.Земляные работы (В1.4)								
			Разработка грунта								
21	**289**	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1201,34**	**34,08**	**32,23**	**40946**	**38722**	**11613**	**0,01**	**15**
			м3		**1,85**	**8,11**	**2224**	**9748**	**97**	**0,03**	**34**

22	290	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	680,04	48,48	46,30	32966	31486	9694	0,01	10
			м3		2,14	12,56	1455	8539	97	0,04	29
23	291	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3607,21	61,80	59,04	222910	212959	65520	0,02	68
			м3		2,71	16,01	9790	57757	97	0,05	197
24	292	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3056,082	67,97	64,94	207724	198464	61061	0,02	63
			м3		2,99	17,61	9124	53826	97	0,06	184
25	293	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	51,461	537,17	--	27643	--	31237	3,42	176
			м3		537,17	--	27643	--	113	--	--
26	294	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	111,56	909,77	--	101493	--	114688	4,91	548
			м3		909,77	--	101493	--	113	--	--
27	295	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающго на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	94,518	1137,21	--	107486	--	121460	6,14	580
			м3		1137,21	--	107486	--	113	--	--
28	296	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	231,82	29,49	6,18	6837	1433	5242	0,15	34
			м3		23,31	--	5404	--	97	--	--
29	297	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	9306,018	125,82	--	1170883	--	--	--	--
			т		25,16	--	234177	--	--	--	--
30	298	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4670,51	3,75	3,24	17532	15151	7249	--	16
			м3		0,48	1,12	2242	5231	97	--	17
			Обратная засыпка								
31	299	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3014,45	37,05	35,39	111681	106669	32836	0,01	34
			м3		1,63	9,60	4923	28929	97	0,03	99

32	300	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5275,28	125,82	--	663736	--	--	--	--
			т		25,16	--	132747	--	--	--	--
33	301	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3048,19	3,85	3,85	11749	11749	3954	--	--
			м3		--	1,34	--	4076	97	--	13
34	302	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3048,19	24,78	5,19	75528	15831	57906	0,12	379
			м3		19,58	--	59697	--	97	--	--
35	303	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	807,66	154,22	--	124553	--	140745	1,12	903
			м3		154,22	--	124553	--	113	--	--
36	304	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3230,65	16,16	13,80	52208	44574	15731	0,01	45
			м3		1,86	3,16	6019	10198	97	0,01	45
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			2975875	677038			2872
				Тенге			828977	178304			619
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2975875				
		Всего заработная плата -		Тенге				1007280			
		Местные материалы -		Тенге			2165				
		Транспортные расходы -		Тенге			1834619				
			Накладные расходы -	Тенге			678934				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101840			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3874098				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3831
			Сметная заработная плата -	Тенге				1109121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			3874098				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3831
			Сметная заработная плата -	Тенге				1109121			
			РАЗДЕЛ 26.Дорожное покрытие L=2595 м (В1.4)								
			Разборка покрытия								
37	305	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	110,724	469,33	195,05	51966	21597	41080	1,78	197
			м3		274,28	4,68	30369	518	133	0,02	2
38	306	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	219,235	125,82	--	27584	--	--	--	--
			т		25,16	--	5517	--	--	--	--
			Подготовка основания под дорожное покрытие								

39	307	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ 35см	2377,61	962,53	84,82	2288530	201661	120184	0,17	394
			м3		24,59	13,42	58458	31906	133	0,05	112
40	308	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта гравийной /Смеси песчанно-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014/ толщ 18 см	449,96	962,53	84,82	433102	38164	22745	0,17	75
			м3		24,59	13,42	11063	6038	133	0,05	21
			Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщ. 5см на ширину разрабатываемой траншеи с откосами 0,5-0,75								
41	309	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,687	40148,53	390,53	27582	268	148	0,67	--
			т		--	162,08	--	111	133	0,67	--
42	310	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2500	357,46	17,65	893647	44135	42061	0,04	97
			м2		6,83	5,82	17078	14548	133	0,02	51
43	311	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2500	82,65	--	206628	--	76	--	1
			м2		0,02	--	58	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			3929038	305826			763
				Тенге			122542	53121			186
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3929038				
		Материалы -		Тенге			35439				
		Всего заработная плата -		Тенге				175663			
		Местные материалы -		Тенге			3443164				
		Транспортные расходы -		Тенге			27584				
			Накладные расходы -	Тенге			226295				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33944			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4404653				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
			Сметная заработная плата -	Тенге				209608			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			4404653				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
			Сметная заработная плата -	Тенге				209608			
			РАЗДЕЛ 30.Трубопровод В1.4								
44	351	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,1426	79078,47	12276,22	11277	1751	11268	310,50	44
			км		56148,75	4636,80	8007	661	130	22,64	3

			Футляр								
45	362	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0078	197457,46	82641,08	1540	645	1285	507,15	4
			км		95478,75	31218,19	745	244	130	152,47	1
46	363	С130806-108 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	7,8312	4810,00	--	37668	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
47	364	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	7,8	267,06	0,32	2083	3	1715	0,97	8
			м		168,97	0,13	1318	1	130	--	--
48	365	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0078	566718,50	76989,25	4420	601	770	269,10	2
			км		46833,75	29083,50	365	227	130	142,04	1
49	366	Е0122-48-1 К=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1493,62	201,18	1494	201	621	2,87	3
			футляр		474,64	3,34	475	3	130	0,02	--
50	373	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	10	741,00	--	7410	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	374	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	65	495,00	--	32175	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	375	С130810-20 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	4	288,00	--	1152	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	376	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	122	190,00	--	23180	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			122399	3199			61
				Тенге			10909	1136			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20814				
		Материалы -		Тенге			6694				
		Всего заработная плата -		Тенге				12045			
		Местные материалы -		Тенге			11				
			Накладные расходы -	Тенге			15659				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2349			

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2188					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38661					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата -	Тенге				14394				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101585					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101585					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6095					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107680					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			146341					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата -	Тенге				14394				
РАЗДЕЛ 31.Фасонные изделия в колодцах В1.4												
54	**383**	**С130806-65 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**103**	**290,00**	**--**	**29870**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**			**29870**	**--**			**--**	
				Тенге			**--**	**--**			**--**	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29870					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29870					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1792					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31662					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			31662					
РАЗДЕЛ 32.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.4)												
55	**388**	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**23,068**	**7930,71**	**2420,47**	**182946**	**55835**	**102976**	**15,99**	**369**	
			м3		**2716,88**	**717,00**	**62673**	**16540**	**130**	**2,85**	**66**	
56	**403**	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,495**	**149428,02**	**2100,01**	**73967**	**1040**	**7006**	**49,11**	**24**	
			т		**9315,00**	**794,36**	**4611**	**393**	**140**	**3,88**	**2**	
57	**404**	**С12021-267 Изм. и доп. вып. 25**	**Стремянки**	**1,12284**	**110909,00**	**--**	**124533**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
58	**405**	**С130806-106 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**15,195**	**3651,00**	**--**	**55477**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
59	**406**	**С130806-126 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**23,33**	**8165,00**	**--**	**190489**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			**627412**	**56875**			**393**	
				Тенге			**67284**	**16933**			**68**	

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256912				
Материалы -	Тенге			100175				
Всего заработная плата -	Тенге				84217			
Местные материалы -	Тенге			32578				
Накладные расходы -	Тенге			109982				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16497			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22014				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388908				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
Сметная заработная плата -	Тенге				100714			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124533				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124533				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7472				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132005				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			245966				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245966				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14758				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260724				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			781638				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
Сметная заработная плата -	Тенге				100714			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**7684593**	**1042938**			**4089**
	Тенге			**1029712**	**249494**			**879**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7182639				
Материалы -	Тенге			142308				
Всего заработная плата -	Тенге				1279206			
Местные материалы -	Тенге			3477919				
Транспортные расходы -	Тенге			1862203				
Накладные расходы -	Тенге			1030870				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							515
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154631			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492811				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8706320				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5484
Сметная заработная плата -	Тенге				1433836			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124533				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124533				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7472				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132005				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			377421				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			377421				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22645				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			400067				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			9238392				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5484
Сметная заработная плата -	Тенге				1433836			

ОТДЕЛ 5.Водопровод 5 зона (В1.5)

РАЗДЕЛ 39.Трубопровод В1.5											
60	484	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	1,1917	79078,47	12276,22	94238	14630	94170	310,50	370
			км		56148,75	4636,80	66912	5526	130	22,64	27
61	485	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,203	231220,36	98793,23	46938	20055	38938	579,60	118
			км		110227,50	37319,51	22376	7576	130	182,28	37
62	486	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	203	267,06	0,32	54212	65	44624	0,97	197
			м		168,97	0,13	34301	26	130	--	--
63	488	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	1,1917	377015,18	37417,55	449289	44590	82829	225,40	269
			км		39330,00	14135,51	46870	16845	130	69,03	82
64	490	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,203	669715,59	86679,96	135952	17596	22571	302,45	61
			км		52785,00	32744,81	10715	6647	130	159,92	32
65	491	Е0122-48-1к=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	17	1792,35	241,41	30470	4104	12676	3,45	59
			футляр		569,57	4,01	9683	68	130	0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			811099	101041			1073
				Тенге			190857	36688			179
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			811099				
		Материалы -		Тенге			519108				
		Всего заработная плата -		Тенге				227545			
		Местные материалы -		Тенге			94				
			Накладные расходы -	Тенге			295808				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44371			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1173322				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1400
			Сметная заработная плата -	Тенге				271916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			1173322				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1400
			Сметная заработная плата -	Тенге				271916			
РАЗДЕЛ 40.Фасонные изделия в колодцах В1.5											
66	509	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,21495	138118,84	56798,21	29689	12209	26168	359,61	77
			т		72191,25	21455,55	15518	4612	130	104,79	23

67	510	С130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	9	761,00	--	6849	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
68	511	С130806-65 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	29	290,00	--	8410	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			44948	12209			77
				Тенге			15518	4612			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29689				
		Материалы -		Тенге			1962				
		Всего заработная плата -		Тенге				20129			
			Накладные расходы -	Тенге			26168				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3925			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59208				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
			Сметная заработная плата -	Тенге				24055			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15259				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15259				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			916				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			75383				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
			Сметная заработная плата -	Тенге				24055			
			РАЗДЕЛ 41.Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.5)								
69	517	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	15	5813,00	--	87195	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	518	С143018-343 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	15	11419,00	--	171285	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	519	С143018-329 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	21	2994,00	--	62874	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	520	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	23	4582,00	--	105386	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	521	С143018-334 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	29	5026,00	--	145754	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

74	522	С143018-336 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	16	6906,00	--	110496	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	523	С143018-344 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	15	2428,00	--	36420	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	524	С143018-347 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	12	6419,00	--	77028	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	525	С143018-349 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	11665,00	--	34995	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	526	С143018-349 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	15	11665,00	--	174975	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	527	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	94	394,00	--	37036	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	528	С143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	17	891,00	--	15147	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	532	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	4,4	3651,00	--	16064	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
82	533	С130806-126 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	12,6	8165,00	--	102879	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			По типовой серии 901-09-11.84 в мокрых грунтах 10 мм гидроизоляции по бетонной подготовке								
83	534	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	89,22624	155,57	10,79	13881	962	6606	0,28	25
			м2		56,15	4,04	5010	360	123	0,02	2
84	535	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	89,22624	479,71	44,71	42803	3989	19285	0,75	67
			м2		158,98	16,74	14185	1494	123	0,08	7
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			1234218	4952			92
				Тенге			19195	1854			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1115274				
		Материалы -		Тенге			32536				
		Всего заработная плата -		Тенге				21049			

		Местные материалы -	Тенге			1058591				
		Накладные расходы -	Тенге			25891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1209635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				24933			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118943				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7137				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			1335715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				24933			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			**2090265**	**118201**			**1243**
			Тенге			**225570**	**43154**			**211**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1956062				
		Материалы -	Тенге			553607				
		Всего заработная плата -	Тенге				268724			
		Местные материалы -	Тенге			1058685				
		Накладные расходы -	Тенге			347867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2442165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1628
		Сметная заработная плата -	Тенге				320904			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134202				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8052				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142255				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			2584420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1628
		Сметная заработная плата -	Тенге				320904			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10698354**	**1315644**			**6199**
			Тенге			**1481629**	**335115**			**1249**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9981707				
		Материалы -	Тенге			775500				
		Всего заработная плата -	Тенге				1816744			
		Местные материалы -	Тенге			4565967				
		Транспортные расходы -	Тенге			2303707				
		Накладные расходы -	Тенге			1589303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							795
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12265270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8242
		Сметная заработная плата -	Тенге				2055140			

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141919					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141919					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8515					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150434					
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			574729					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			574729					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34484					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			609212					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13024917					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8242
Сметная заработная плата -	Тенге				2055140				
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	1,5%		195 374					
Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге			13 220 291					
Зимнее удорожание для сетей водопровода 2,3 % х 0,9	Тенге	2,07%		273 660					
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	1%		132 203					
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	0,40%		52 881					
Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			13 679 035					
Итого в ценах 2001 года	Тенге			13 679 035					
Итого в ценах 2020 года (2651:775)	Тенге	3,420645		46 791 122					
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		935 822					
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			47 726 945					
НДС, 12%	Тенге	12%		5 727 233					
Всего	Тенге			53 454 178					
Скидка 10%	Тенге	10%		5 345 418					
Итого по Акту	Тенге			48 108 760,14					

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ Нурке М.С.

Технический надзор:
ТОО "Зере-Сервис"

Технический надзор_____ Жумабай Т.К.

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор_____ Жиенбаева Г.Х.

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор_____Калыбаев А.Т.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктуры развития г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы

Договор о государственных закупках работ №283 от 23.03.2020

АКТ № 8
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.
Локальная смета 2-2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной за работной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и с ооружений, а также объектов жилищно-гражданского н азначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7								
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
			Разработка грунта								
1	3	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1684,83	34,08	32,23	57425	54306	16287	0,01	22
			м3		1,85	8,11	3119	13671	97	0,03	47
2	4	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2087,17	48,48	46,30	101178	96636	29753	0,01	31
			м3		2,14	12,56	4464	26208	97	0,04	90
3	5	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	116,66	537,17	--	62666	--	70812	3,42	399
			м3		537,17	--	62666	--	113	--	--
4	6	Е0101-17-10	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2233,02	61,80	59,04	137991	131831	40560	0,02	42
			м3		2,71	16,01	6060	35754	97	0,05	122
5	7	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	69,06	909,77	--	62828	--	70996	4,91	339
			м3		909,77	--	62828	--	113	--	--

6	8	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	643,58	67,97	64,94	43745	41795	12859	0,02	13
			м3		2,99	17,61	1921	11335	97	0,06	39
7	9	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	19,9	1137,21	--	22630	--	25572	6,14	122
			м3		1137,21	--	22630	--	113	--	--
8	10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	435,96	29,49	6,18	12858	2695	9858	0,15	65
			м3		23,31	--	10162	--	97	--	--
9	11	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	10127,03	125,82	--	1274183	--	--	--	--
			т		25,16	--	254837	--	--	--	--
10	12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2151,73	3,75	3,24	8077	6980	3339	--	7
			м3		0,48	1,12	1033	2410	97	--	8
11	13	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	2965,57	4,10	3,54	12158	10484	5034	--	11
			м3		0,52	1,23	1542	3648	97	--	12
			Обратная засыпка								
12	14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	415,2	29,49	6,18	12246	2567	9388	0,15	62
			м3		23,31	--	9679	--	97	--	--
13	15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	128,06	1182,63	175,40	151448	22461	40363	1,17	150
			м3		176,73	65,72	22632	8416	130	0,32	41
14	16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	564,7	140,51	--	79344	--	89659	1,02	575
			м3		140,51	--	79344	--	113	--	--
15	17	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный ГОСТ 8736-2014	564,7	755,00	--	426349	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	18	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2415,8	37,05	35,39	89502	85485	26315	0,01	27
			м3		1,63	9,60	3945	23184	97	0,03	79
17	19	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	4227,66	125,82	--	531924	--	--	--	--
			т		25,16	--	106385	--	--	--	--

18	20	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2901,56	3,35	3,35	9725	9725	3273	--	--
			м3		--	1,16	--	3374	97	--	11
19	21	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2901,56	21,55	4,52	62517	13104	47931	0,11	313
			м3		17,03	--	49414	--	97	--	--
20	22	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	967,18	134,10	--	129699	--	146560	0,97	940
			м3		134,10	--	129699	--	113	--	--
21	23	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3868,75	14,12	12,00	54617	46415	16380	0,01	47
			м3		1,62	2,75	6267	10620	97	0,01	47
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3343109	524484			3166
				Тенге			838629	138620			497
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3343109				
		Всего заработная плата -		Тенге				977249			
		Местные материалы -		Тенге			535110				
		Транспортные расходы -		Тенге			1806107				
			Накладные расходы -	Тенге			664940				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99741			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4248531				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3995
			Сметная заработная плата -	Тенге				1076990			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4248531				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3995
			Сметная заработная плата -	Тенге				1076990			
			РАЗДЕЛ 3.Дорожное покрытие L=5040м								
			Разборка покрытия								
22	24	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	541,42	469,33	195,05	254104	105606	200873	1,78	965
			м3		274,28	4,68	148498	2534	133	0,02	8
23	25	C010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	890,962	125,82	--	112101	--	--	--	--
			т		25,16	--	22420	--	--	--	--
			Подготовка основания под дорожное покрытие								
24	26	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ 35см	1749,92	962,53	84,82	1684357	148422	88456	0,17	290
			м3		24,59	13,42	43025	23483	133	0,05	83

25	27	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта гравийной /Смеси песчанно-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014/ толщ 18 см**	899,96	962,53	84,82	866242	76332	45492	0,17	149
			м3		24,59	13,42	22127	12077	133	0,05	42
			Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщ. 5см на ширину разрабатываемой траншеи с откосами 0,5-0,75								
26	28	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,374	40148,53	390,53	55164	537	296	0,67	1
			т		--	162,08	--	223	133	0,67	1
27	29	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	5000	357,46	17,65	1787294	88271	84123	0,04	193
			м2		6,83	5,82	34155	29095	133	0,02	102
28	30	Е0127-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5000	82,65	--	413255	--	153	--	1
			м2		0,02	--	115	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5172516	419167			1599
				Тенге			270341	67412			236
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5172516				
		Материалы -		Тенге			70877				
		Всего заработная плата -		Тенге				337752			
		Местные материалы -		Тенге			4322450				
		Транспортные расходы -		Тенге			112101				
			Накладные расходы -	Тенге			419392				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62909			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5927423				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2045
			Сметная заработная плата -	Тенге				400661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5927423				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2045
			Сметная заработная плата -	Тенге				400661			
			РАЗДЕЛ 5.Трубопровод								
			Полиэтиленовые трубы в траншее								
29	33	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 150 мм**	1,22	89942,55	41553,67	109730	50695	93863	284,05	347
			км		48127,50	11054,83	58716	13487	130	42,90	52
30	34	Е0122-47-2	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	164,34	306,37	0,43	50349	70	38455	1,03	170
			м		179,84	0,16	29554	26	130	--	--

			Футляры из стальных труб д.400мм в траншее								
31	36	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,16434	305153,06	132979,68	50149	21854	41689	761,30	125
			км		144900,00	50233,73	23813	8255	130	245,34	40
32	37	Е0122-13-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,16434	886578,56	132979,68	145700	21854	22286	315,10	52
			км		54078,75	50233,73	8887	8255	130	245,34	40
33	39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	11	2389,79	321,89	26288	3541	10936	4,59	51
			футляр		759,43	5,34	8354	59	130	0,02	--
			Трубы стальные д.150мм с фасониной в колодцах для перепада высот								
34	40	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,23	130205,55	36746,17	29947	8452	26974	414,00	95
			км		76331,25	13881,94	17556	3193	130	67,79	16
35	41	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,23	351178,04	55722,04	80771	12816	17357	212,75	49
			км		37001,25	21049,31	8510	4841	130	102,81	24
36	44	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	252	1043,00	--	262836	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	46	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	134	296,00	--	39664	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	47	С130810-83 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	14	953,00	--	13342	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	48	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	134	1290,00	--	172860	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	50	С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	134	699,00	--	93666	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			На перспективу в колодцах для врезок к жилым домам								

41	52	С130809-19 Изм. и доп. вып. 24	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	750	4647,00	--	3485250	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	54	С130810-35	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 426х8,0 мм**	750	1210,00	--	907500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	55	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка опознавательных лент. Прокладка в раннее**	1,22	7439,82	5932,56	9077	7238	3798	24,15	29
			км		1507,26	833,38	1839	1017	133	4,83	6
			Расчет ленты применительно длиной 50 м в 1 рулоне								
44	56	С11031-546 Изм. и доп. вып. 24	**Лента марки ЛСК, шириной 200 мм, 200 мкм / 1 рулон 250м.**	5	1517,00	--	7585	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5484714	126519			917
				Тенге			157229	39134			178
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			9077				
		Всего заработная плата -		Тенге				2856			
			Накладные расходы -	Тенге			3798				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				570			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				3425			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500519				
		Материалы -		Тенге			217970				
		Всего заработная плата -		Тенге				193507			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7585				
		Местные материалы -		Тенге			293				
			Накладные расходы -	Тенге			251560				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37734			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797204				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
			Сметная заработная плата -	Тенге				231241			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4975118				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4975118				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298507				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5273625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6084476				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
			Сметная заработная плата -	Тенге				234667			

РАЗДЕЛ 6.Колодцы канализации в просадочных грунтах, тип 3

45	57	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	41,82	10146,34	1940,02	424320	81131	156230	12,83	537
			м3		2147,11	726,57	89792	30385	130	3,55	148
46	58	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	21	5813,00	--	122073	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	59	С143018-329 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	19	2994,00	--	56886	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	60	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	24	4582,00	--	109968	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	61	С143018-347 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	21	6419,00	--	134799	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	62	С143018-320 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	14	891,00	--	12474	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	63	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	59	394,00	--	23246	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	64	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	21	10690,00	--	224490	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,773	149428,02	2100,01	115508	1623	10940	49,11	38
			т		9315,00	794,36	7200	614	140	3,88	3
54	66	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,359	110909,00	--	39816	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1967,094	251,62	4,39	494951	8641	103544	0,24	480
			м2		42,95	1,66	84492	3258	118	0,01	16
			футляры в колодцах на перспективу подключения 375 домов и в перепадных колодцах								
56	68	С130806-126 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	15,8	8165,00	--	129007	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Отмостка для колодцев по грунтовой дороге								

57	69	E0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки В7,5**	2,61	3281,31	75,91	8564	198	695	1,55	4
			м3		225,11	28,67	588	75	105	0,14	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1896103	91594			1058
				Тенге			182072	34332			168
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1502789				
		Материалы -		Тенге			679324				
		Всего заработная плата -		Тенге				216403			
		Местные материалы -		Тенге			549799				
			Накладные расходы -	Тенге			271410				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40712			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1880652				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
			Сметная заработная плата -	Тенге				257115			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39816				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39816				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2389				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42205				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			353497				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			353497				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			374707				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2297564				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
			Сметная заработная плата -	Тенге				257115			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15896442	1161765			6740
				Тенге			1448270	279497			1079
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			9077				
		Всего заработная плата -		Тенге				2856			
			Накладные расходы -	Тенге			3798				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				570			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				3425			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10518934				
		Материалы -		Тенге			968171				
		Всего заработная плата -		Тенге				1724912			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7585				
		Местные материалы -		Тенге			5407652				
		Транспортные расходы -		Тенге			1918208				
			Накладные расходы -	Тенге			1607301				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							804
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241095			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12853809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8587

			Сметная заработная плата -	Тенге				1966007			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39816				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39816				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2389				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42205				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5328615				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5328615				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319717				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5648332				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18557993				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8625
			Сметная заработная плата -	Тенге				1969432			
			Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	1,5%		278 370				
			Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге			18 836 363				
			Зимнее удорожание для сетей канализации 2,5 % х 0,9	Тенге	2,25%		423 818				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	1%		188 364				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	0,40%		75 345				
			Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			19 523 890				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			19 523 890				
			Итого в ценах 2020 года (2651:775)	Тенге	3,420645		66 784 297				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		1 335 686				
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			68 119 983				
			НДС, 12%	Тенге	12%		8 174 398				
			Всего	Тенге			76 294 381				
			Скидка 10%	Тенге	10%		7 629 438				
			Итого по Акту	Тенге			68 664 943,00				

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения
"Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____Арын К.

Технический надзор:
ТОО "Зере-Сервис"

Технический надзор_____Жумабай Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор_____Жиенбаева Г.Х.

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор_____Калыбаев А.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктуры развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование объекта: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы

Расшифровка по справке
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 год

Раздел	В отчетном месяце без НДС	НДС	Всего к оплате с учетом НДС
Водопровод	42 954 250,13	5 154 510,02	48 108 760,14
Канализация	61 307 984,82	7 356 958,18	68 664 943,00
ИТОГО:	**104 262 234,95**	**12 511 468,20**	**116 773 703,14**

Подрядчик:

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор

_____Калыбаев А.Т.