Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Алматы Су "Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18**	**041240007836**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 283 от 23.03.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000058	**18.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул.Бейсеуова от ул.Горная до границы города Алматы			Работа	1	3 952 085,78	3 952 085,78
				Итого	1	x	3 952 085,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жексембеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) гл. специалист отдела водопроводных / Нурке М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656
Приложение4 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 283	23.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за август) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы	864 020 253,60	3 528 648,02							423 437,76	3 952 085,78
Всего к оплате										**3 952 085,78**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения "Алматы-Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ **Нурке М.С.**

_____ **Арын К.**

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ **Жексембеков Д.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Зере-Сервис"

Технический надзор _____ **Жумабай Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "IS Project Group"

Авторский надзор _____ **Жиенбаева Г.Х.**

Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО «BERTYS CONSTRUCTION»

Договор о государственных закупках № 283 от 23.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы. По факту с доп.раб.

Наименование обьекта: Сети водопровода

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Арматура В1.1								
1.	Е0116-23-1	Исключить:Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм /д.15 мм/	1узел	3,000000	3208,29	105,44	-9625	-316	6,82	-20
					1148,85	38,81	-3447	-116	0,20	-1
		Итого по разделу: 1. Арматура В1.1								-9625
		Раздел: 2. Трубопровод В1.1								
2.	Е0122-8-3	Исключить:Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,230860	79078,47	12276,22	-18256	-2834	310,50	-72
					56148,75	4636,80	-12963	-1070	22,64	-5
3.	С130806-79	Исключить:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-231,7834400	761,00	--	-176387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-27-3	Исключить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,230860	377015,18	37417,55	-87038	-8638	225,40	-52
					39330,00	14135,51	-9080	-3263	69,03	-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0122-11-1	Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,012000	54747,66	20558,66	-657	-247	198,95	-2
					34155,00	5403,48	-410	-65	20,82	-0
6.	С130804-999	Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	-12,1200000	58,00	--	-703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2. Трубопровод В1.1								-283041
		Раздел: 3. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500x2000мм 2шт (В1.1)								
7.	Е0122-43-4	Исключить:Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	-17,4200000	7229,97	554,64	-125946	-9662	10,43	-182
					1883,70	209,59	-32814	-3651	1,02	-18
8.	С143001-2	Исключить:Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,530000	2645,00	--	-4047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143001-6	Исключить:Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	-12,0768000	3091,00	--	-37329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-40	Исключить:Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	-16,0000000	394,00	--	-6304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-320	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000000	891,00	--	-3564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-24	Исключить:Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,560000	20458,00	--	-72830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131104-16	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	4,000000	10690,00	--	-42760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0107-20-3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,027200	149428,02	2100,01	-4064	-57	49,10	-1
					9315,00	794,36	-253	-22	3,88	-0
15.	С12021-267	Исключить:Стремянки	т	0,081200	110909,00	--	-9006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-1	Исключить:Трубы стальные	м	1,200000	8165,00	--	-9798	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм			--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-4-5	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /по бетонной подготовке/	м2	-16,1200000	155,57 56,15	10,79 4,04	-2508 -905	-174 -65	0,28 0,02	-5 -0
18.	Е0111-4-6	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 /по бетонной подготовке/ до 10мм	м2	-16,1200000	479,71 158,98	44,71 16,74	-7733 -2563	-721 -270	0,75 0,08	-12 -1
		Итого по разделу: 3. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.1)								-325890
		Раздел: 4. Арматура В1.2								
19.	Е0116-23-1	Исключить:Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм /д.15 мм/	1узел	3,000000	3208,29 1148,85	105,44 38,81	-9625 -3447	-316 -116	6,82 0,20	-20 -1
		Итого по разделу: 4. Арматура В1.2								-9625
		Раздел: 5. Трубопровод В1.2								
20.	Е0122-11-1	Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,012000	54747,66 34155,00	20558,66 5403,48	-657 -410	-247 -65	198,95 20,82	-2 -0
21.	С130804-999	Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-12,1200000	58,00 --	-- --	-703 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 5. Трубопровод В1.2								-1360
		Раздел: 6. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.2)								
22.	Е0122-43-4	Исключить:Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	-19,4000000	7229,97 1883,70	554,64 209,59	-140261 -36544	-10760 -4066	10,43 1,02	-202 -20
23.	С143001-2	Исключить:Бетон тяжелый класса	м3	1,591200	2645,00	--	-4209	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В3,5 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	--
24.	С143001-6	Исключить:Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	-14,1168000	3091,00 --	-- --	-43635 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143018-4 0	Исключить:Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	-12,0000000	394,00 --	-- --	-4728 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143018-3 20	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	891,00 --	-- --	-3564 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143018-2 4	Исключить:Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,560000	20458,00 --	-- --	-72830 --	-- --	-- --	-- --
28.	С131104-1 6	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	4,000000	10690,00 --	-- --	-42760 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0107-20-3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,027200	149428,02 9315,00	2100,01 794,36	-4064 -253	-57 -22	49,10 3,88	-1 -0
30.	С12021-26 7	Исключить:Стремянки	т	0,087640	110909,00 --	-- --	-9720 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130806-1 26	Исключить:Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,200000	8165,00 --	-- --	-9798 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0111-4-5	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /по бетонной подготовке/	м2	-16,1200000	155,57 56,15	10,79 4,04	-2508 -905	-174 -65	0,28 0,02	-5 -0
33.	Е0111-4-6	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 /по бетонной подготовке/ до 10мм	м2	-16,1200000	479,71 158,98	44,71 16,74	-7733 -2563	-721 -270	0,75 0,08	-12 -1
		Итого по разделу: 6. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.2)								-345811
		Раздел: 7. Арматура В1.3								
34.	Е0116-23-	Исключить:Установка водомерных	1узел		3208,29	105,44	-32083	-1054	5,82	-68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм /д.15 мм/		-10,0000000	1148,85	38,81	-11488	-388	0,20	-2
		Итого по разделу: 7. Арматура В1.3								-32083
		Раздел: 8. Трубопровод В1.3								
35.	E0122-11-1	Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,040000	54747,66	20558,66	-2190	-822	198,95	-8
					34155,00	5403,48	-1366	-216	20,82	-1
36.	C130804-999	Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-40,4000000	58,00	--	-2343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 8. Трубопровод В1.3								-4533
		Раздел: 9. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500x2000мм 2шт (В1.3)								
37.	E0122-43-4	Исключить:Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	-17,3800000	7229,97	554,64	-125657	-9640	10,43	-181
					1883,70	209,59	-32739	-3643	1,02	-18
38.	C143001-2	Исключить:Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,530000	2645,00	--	-4047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C143001-6	Исключить:Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	-12,0768000	3091,00	--	-37329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	C143018-40	Исключить:Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	-14,0000000	394,00	--	-5516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	C143018-320	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	891,00	--	-3564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C143018-24	Исключить:Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,560000	20458,00	--	-72830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	C131104-16	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	4,000000	10690,00	--	-42760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0107-20-3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,027200	149428,02	2100,01	-4064	-57	49,10	-1
					9315,00	794,36	-253	-22	3,88	-0
45.	С12021-267	Исключить:Стремянки	т	0,081200	110909,00	--	-9006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130806-126	Исключить:Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,200000	8165,00	--	-9798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-4-5	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /по бетонной подготовке/	м2	-16,1200000	155,57	10,79	-2508	-174	0,28	-5
					56,15	4,04	-905	-65	0,02	-0
48.	Е0111-4-6	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 /по бетонной подготовке/ до 10мм	м2	-16,1200000	479,71	44,71	-7733	-721	0,75	-12
					158,98	16,74	-2563	-270	0,08	-1
		Итого по разделу: 9. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 2шт (В1.3)								-324812
		Раздел: 10. Верхний слой асфальтобетонного покрытия L=2595, шир. 7м, толщ 4см В1.4								
49.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,2164395	40148,53	390,53	48838	475	0,67	1
					--	162,08	--	197	0,67	1
50.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1495,5423900	392,06	17,65	586341	26403	0,04	58
					6,83	5,82	10216	8703	0,02	30
		Итого по разделу: 10. Верхний слой асфальтобетонного покрытия L=2595, шир. 7м, толщ 4см В1.4								635179
		Раздел: 11. Арматура В1.4								
51.	Е0116-23-1	Исключить:Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65	1узел	-111,0000000	3208,29	105,44	-356121	-11704	6,82	-757
					1148,85	38,81	-127522	-4308	0,20	-22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм и диам. водомера до 40 мм /д.15 мм/								
		Итого по разделу: 11. Арматура В1.4								-356121
		Раздел: 12. Трубопровод В1.4								
52.	Е0122-8-1	Исключить:Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,037740	70436,40	7806,77	-2658	-295	290,95	-11
					52526,25	2949,75	-1982	-111	14,40	-1
53.	С130806-67	Исключить:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-37,8909600	383,00	--	-14512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-27-1	Исключить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,037740	226314,75	32841,87	-8541	-1239	198,95	-8
					35190,00	12407,06	-1328	-468	60,59	-2
55.	Е0122-11-1	Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,424000	54747,66	20558,66	-23213	-8717	198,95	-84
					34155,00	5403,48	-14482	-2291	20,82	-9
56.	С130804-999	Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-428,2400000	58,00	--	-24838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 12. Трубопровод В1.4								-73763
		Раздел: 13. Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.4)								
57.	Е0122-41-2	Исключить:Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /гидроизоляция стен и днищ/	м3	-15,6200000	7930,71	2420,47	-123878	-37808	15,98	-250
					2716,88	717,00	-42438	-11200	2,85	-44
58.	С143018-342	Исключить:Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-11,0000000	5813,00	--	-63943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-329	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000000	2994,00	--	-23952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-331	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-20,0000000	4582,00	--	-91640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143018-3 44	Исключить:Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-11,0000000	2428,00 ---	-- --	-26708 ---	-- --	-- --	-- --
62.	С143018-4 0	Исключить:Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	-11,0000000	394,00 ---	-- --	-4334 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С131104-1 6	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	-11,0000000	10690,00 ---	-- --	-117590 ---	-- --	-- --	-- --
64.	Е0107-20-3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,511000	149428,02 --- 9315,00	2100,01 --- 794,36	-76358 --- -4760	-1073 --- -406	49,10 --- 3,88	-25 --- -2
65.	С12021-26 7	Исключить:Стремянки	т	0,207000	110909,00 ---	-- --	-22958 ---	-- --	-- --	-- --
66.	Е0111-4-5	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /по бетонной подготовке/	м2	-33,7500000	155,57 --- 56,15	10,79 --- 4,04	-5251 --- -1895	-364 --- -136	0,28 --- 0,02	-9 --- -1
67.	Е0111-4-6	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 /по бетонной подготовке/ до 10мм	м2	-33,7500000	479,71 --- 158,98	44,71 --- 16,74	-16190 --- -5365	-1509 --- -565	0,75 --- 0,08	-25 --- -3
		Итого по разделу: 13. Колодцы водопровода в мокрых грунтах, тип В2 (В1.4)								-572801
		Раздел: 14. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 1шт (В1.4) ==========								
68.	Е0122-43-4	Исключить:Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	-10,7700000	7229,97 --- 1883,70	554,64 --- 209,59	-77867 --- -20287	-5974 --- -2257	10,43 --- 1,02	-112 --- -11
69.	С143001-2	Исключить:Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,826200	2645,00 ---	-- --	-2185 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С143001-6	Исключить:Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,078400	3091,00 ---	-- --	-24970 ---	-- --	-- --	-- --
71.	С143018-4	Исключить:Кольца горловин	шт	8,000000	394,00	--	-3152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	смотровых колодцев, марка КО6			--	--	--	--	--	--
72.	С143018-3 20	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	891,00 --	-- --	-1782 --	-- --	-- --	-- --
73.	С143018-2 4	Исключить:Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,780000	20458,00 --	-- --	-36415 --	-- --	-- --	-- --
74.	С131104-1 6	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	2,000000	10690,00 --	-- --	-21380 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0107-20- 3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,013600	149428,02 9315,00	2100,01 794,36	-2032 -127	-29 -11	49,10 3,88	-1 -0
76.	С12021-26 7	Исключить:Стремянки	т	0,047040	110909,00 --	-- --	-5217 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130806-1 26	Исключить:Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,600000	8165,00 --	-- --	-4899 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0111-4-5	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /по бетонной подготовке /	м2	8,060000	155,57 56,15	10,79 4,04	-1254 -453	-87 -33	0,28 0,02	-2 -0
79.	Е0111-4-6	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 /по бетонной подготовке/ до 10мм	м2	8,060000	479,71 158,98	44,71 16,74	-3866 -1281	-360 -135	0,75 0,08	-6 -1
		Итого по разделу: 14. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2000мм 1шт (В1.4)								-185020
		Раздел: 15. Арматура В1.5								
80.	Е0116-23- 1	Исключить:Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм /д.15 мм/	1узел	-21,0000000	3208,29 1148,85	105,44 38,81	-67374 -24126	-2214 -815	6,82 0,20	-143 -4
		Итого по разделу: 15. Арматура В1.5								-67374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 16. Трубопровод В1.5								
81.	Е0122-11-1	Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,084000	54747,66	20558,66	-4599	-1727	198,95	-17
					34155,00	5403,48	-2869	-454	20,82	-2
82.	С130804-999	Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-84,8400000	58,00	--	-4921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-11-1	Добавить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,500000	54747,66	20558,66	82121	30838	198,95	298
					34155,00	5403,48	51232	8105	20,82	31
84.	С130804-969	Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6-25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1515,0000000	31,00	--	46965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 16. Трубопровод В1.5								119567
		Раздел: 17. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2500мм1 шт (В1.5)								
85.	Е0122-43-4	Исключить:Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	-12,3900000	7229,97	554,64	-89579	-6872	10,43	-129
					1883,70	209,59	-23339	-2597	1,02	-13
86.	С143001-2	Исключить:Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,111800	2645,00	--	-2941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143001-6	Исключить:Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,976000	3091,00	--	-27745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143018-40	Исключить:Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	8,000000	394,00	--	-3152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143018-320	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	891,00	--	-1782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143018-24	Исключить:Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,240000	20458,00	--	-45826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С131104-16	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	2,000000	10690,00	--	-21380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0107-20-3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,013600	149428,02	2100,01	-2032	-29	49,10	-1
					9315,00	794,36	-127	-11	3,88	-0
93.	С12021-267	Исключить:Стремянки	т	0,047040	110909,00	--	-5217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130806-126	Исключить:Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,600000	8165,00	--	-4899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130806-106	Исключить:Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,300000	3651,00	--	-1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0111-4-5	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /по бетонной подготовке /	м2	9,610000	155,57	10,79	-1495	-104	0,28	-3
					56,15	4,04	-540	-39	0,02	-0
97.	Е0111-4-6	Исключить:Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 /по бетонной подготовке/ до 10мм	м2	9,610000	479,71	44,71	-4610	-430	0,75	-7
					158,98	16,74	-1528	-161	0,08	-1
		Итого по разделу: 17. Прямоугольные камеры в мокрых грунтах В2 2500х2500мм1 шт (В1.5)								-211753
		Раздел: 18. Земляные работы/дополнительно перевозка грунта до 30 км/								
98.	С010333-А10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	8519,5500000	68,94	--	587338	--	--	--
					13,79	--	117468	--	--	--
99.	С010333-А10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5022,5000000	68,94	--	346251	--	--	--
					13,79	--	69250	--	--	--
100.	С010333-А10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	8523,4500000	68,94	--	587607	--	--	--
					13,79	--	117521	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
101.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4865,0000000	68,94	--	335393	--	--	--
					13,79	--	67079	--	--	--
102.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5149,9500000	68,94	--	355038	--	--	--
					13,79	--	71008	--	--	--
103.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2987,2500000	68,94	--	205941	--	--	--
					13,79	--	41188	--	--	--
104.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	30158,4000000	68,94	--	2079120	--	--	--
					13,79	--	415824	--	--	--
105.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	17095,7500000	68,94	--	1178581	--	--	--
					13,79	--	235716	--	--	--
106.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4380,9500000	68,94	--	302023	--	--	--
					13,79	--	60405	--	--	--
107.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2637,2500000	68,94	--	181812	--	--	--
					13,79	--	36362	--	--	--
		Итого по разделу: 18. Земляные работы/дополнительно перевозка грунта до 30 км/								6159103

ИТОГО:	4110240	-70212		-2098
	862949	-26723		-139
Накладные расходы :				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На общестроительные работы	-284169
На сантехнические работы	-224990
Всего накладных расходов:	-509160
Итого с накладными	3601081

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	216065
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3817146
Итого с временными, 1,5 %	3874403
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3954603
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3970101
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4008845
Пересчет в текущих ценах, К-3,42065	13712836
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	274257
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13987093
Скидка по конкурсу	1398709,1
Итого за минусом скидки	12588383,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1510606,07
Итого с НДС	14098990

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Алматы Су
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития

Нурке М.С.

Технический надзор
ТОО «Вере-Сервис»

мабай Д.К.

Авторский надзор
ТОО «

Жиенбаева Г.Х.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «BERTYS CONSTRUCTION»

Генеральный директор Жексембеков Д.Т.

Начальник Медеуского РОУ

Форма № 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО «BERTYS CONSTRUCTION»

Договор о государственных закупках № 283 от 23.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бутаковка" по ул. Бейсеуова от ул. Горная до границы города Алматы. По факту с доп.работами.

Наименование обьекта: Сети канализации

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Дорожное покрытие L=5040 м								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0207000	40148,53	390,53	831	8	0,67	0
					--	162,08	--	3	0,67	0
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	75,2631000	357,46	17,65	26903	1329	0,04	3
					6,83	5,82	514	438	0,02	2
3.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменн ых материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	75,2631000	82,65	--	6221	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: 1. Дорожное покрытие L=5040 м								33955
		Раздел: 2. Верхний слой асфальтобетонного покрытия L=5040, шир. 7м, толщ 4см								
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,4992000	40148,53	390,53	20042	195	0,67	0
					--	162,08	--	81	0,67	0

5.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2 698,1876000	392,06 -------- 6,83	17,65 -------- 5,82	273731 -------- 4769	12326 -------- 4063	0,04 -------- 0,02	27 -------- 14
6.	Е0127-72-1	Исключить:Розлив вяжущих материалов	т -14,3000000	40148,53 -------- --	390,53 -------- 162,08	-574124 -------- --	-5585 -------- -2318	0,67 -------- 0,67	-10 -------- -10
7.	Е0127-53-2	Исключить:Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2 -20000,0000000	392,06 -------- 6,83	17,65 -------- 5,82	-7841184 -------- -136620	-353084 -------- -116380	0,04 -------- 0,02	-773 -------- -406
		Итого по разделу: 2. Верхний слой асфальтобетонного покрытия L=5040, шир. 7м, толщ 4см							-8121535
		Раздел: 3. Трубопровод							
8.	Е0122-11-5	Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км 0,2940500	89942,55 -------- 48127,50	41553,67 -------- 11054,83	-26448 -------- -14152	-12219 -------- -3251	284,05 -------- 42,90	-84 -------- -13
9.	С130804-949	Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м -296,9905000	937,00 -------- --	-- -------- --	-278280 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	Ц0110-926-1	Исключить:Прокладка опознавательных лент. Прокладка в траншее	км 0,2940500	7439,82 -------- 1507,26	5932,56 -------- 833,38	-2188 -------- -443	-1744 -------- -245	24,15 -------- 4,83	-7 -------- -1
11.	С11031-546	Исключить:Лента марки ЛСК, шириной 200 мм,200 мкм /1рул 250м	рулон 1,0000000	1517,00 -------- --	-- -------- --	-1517 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: 3. Трубопровод							-308432
		Раздел: 4. Колодцы канализации в просадочных грунтах, тип 3							
12.	Е0123-13-6	Исключить:Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах /гидроизоляция стен и днищ/	м3 -128,5400000	10146,34 -------- 2147,11	1940,02 -------- 726,57	-1304211 -------- -275989	-249370 -------- -93393	12,83 -------- 3,55	-1650 -------- -456
13.	С143018-342	Исключить:Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. -65,0000000	5813,00 -------- --	-- -------- --	-377845 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С143018-329	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. -50,0000000	2994,00 -------- --	-- -------- --	-149700 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

15.	С143018-3 31	Исключить:Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. -58,0000000	4582,00 ---	-- --	-265756 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С143018-3 47	Исключить:Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. -65,0000000	6419,00 ---	-- --	-417235 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С143018-4 0	Исключить:Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт -157,0000000	394,00 ---	-- --	-61858 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С131104-1 6	Исключить:Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплек т -65,0000000	10690,00 ---	-- --	-694850 ---	-- --	-- --	-- --
19.	Е0107-20- 3	Исключить:Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 2,1240000	149428,02 9315,00	2100,01 794,36	-317385 -19785	-4460 -1687	49,10 3,88	-104 -8
20.	С12021-26 7	Исключить:Стремянки	т 1,0800000	110909,00 ---	-- --	-119782 ---	-- --	-- --	-- --
21.	Е0108-4-7	Исключить:Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /внутренняя/	м2 -649,0380000	251,62 42,95	4,39 1,66	-163308 -27878	-2851 -1075	0,24 0,01	-158 -5
22.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 48292,9500000	71,01 15,86	-- --	3429195 765743	-- --	-- --	-- --
23.	С010333-А 10-1	Добавить:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 20160,5250000	71,01 15,86	-- --	1431563 319669	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 4. Колодцы канализации в просадочных грунтах, тип 3							988828
		Раздел: 5.							
24.	Е0101-27- 5	Добавить:Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3 6323,5000000	3,85 ---	3,85 1,34	24373 ---	24373 8456	-- 0,00	-- 28
25.	С143008-1 04	Добавить:Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /К 1,22, на сжатие/	м3 7714,7188000	699,00 ---	-- --	5392588 ---	-- --	-- --	-- --
26.	Е0101-134 -1	Добавить:Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 6323,5000000	24,78 19,58	5,19 --	156683 123843	32841 --	0,12 --	785 --
		Итого по разделу: 5.							5573645

ИТОГО:	-1833541	-558240	-1970
	739673	-205308	-856

Накладные расходы :

На монтажные работы	-914
На общестроительные работы	-765161
Всего накладных расходов:	-766076
Итого с накладными	-2599615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-155976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-2755591
Итого с временными, 1,5 %	-2796924
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	-2859854
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-2871041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-2899009
Пересчет в текущих ценах, К-3,42065	-9916480
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-198329
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-10114809
Скидка по конкурсу	-1055073,13
Итого за минусом скидки	-9059735,88
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-1087168,3
Итого с НДС	-10146904,18

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Алматы Су»
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития

_____ Арын К.Б.

Технический надзор
ТОО «Зерде-Сервис»

_____ Жабай Д.К.

Авторский надзор
ТОО «IS Project Group»

_____ Жиенбаева Г.Х.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «BERTYS CONSTRUCTION»

Генеральный директор _____ Бексембеков Д.Т.

Нач. Отдела РГУ: Абдрабеков Р.М.