Заказчик — Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик — ТОО "Нұрлы табыс"

Стройка — Реконструкция водопроводных сетей пос. Цемзавод-Компанейск г.Караганда Карагандинская область, г.Караганда

Форма 2В

Объект — Реконструкция водопроводных сетей пос. Цемзавод-Компанейск г.Караганда Карагандинская область, г.Караганда

Договор подряда (контракт) — №35 от 18.05.2017г.

Объект номер -

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2017г.	18.05.2017г.	31.07.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июнь-июль месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНАЯ КАМЕРА ВК-1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
		м3	168,373013	30,62	28,79	5155	4848	1592	0,01	2
				1,83	7,92	307	1334	97	0,03	5

2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,6732375	302,12	--	3829	--	4327	2,13	27
		м3		302,12	--	3829	--	113	--	--
3	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение грунта в резерв/	181,04625	8,28	8,28	1499	1499	472	--	--
		м3		--	2,69	--	487	97	0,01	2
4	Е0101-17-14	Разработка грунта /лишний грунт/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,938	39,75	37,82	2422	2304	761	0,01	1
		м3		1,87	11,00	114	670	97	0,04	2
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	103,5946	45,00	45,00	4662	4662	932	--	--
		т		--	9,00	--	932	100	0,19	20
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	60,938	3,08	2,66	188	162	78	--	--
		м3		0,39	0,93	24	57	97	--	--
7	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	181,04625	343,74	343,74	62233	62233	38960	--	--
		м3		--	221,85	--	40165	97	1,02	185
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79988	75708			30
			Тенге			4274	43645			213
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			79988				
	Местные материалы -		Тенге				47919			
		Накладные расходы -	Тенге			6				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			47122				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7068			24
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			134736				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54987			267
						134736				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				54987			

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1,15-коэффициент на стесненность СН РК 8.02-05-2002 приложение 4

8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	224,1	469,33	195,05	105177	43712	83144	1,78	399
		м3		274,28	4,68	61465	1049	133	0,02	4
9	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1817,7	76,77	58,94	139540	107139	69838	0,13	245
		м3		17,83	11,06	32401	20109	133	0,04	74
10	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	15215,3002	42,25	39,73	642900	604559	198499	0,02	266
		м3		2,52	10,93	38341	166297	97	0,04	577
11	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	301,972103	347,44	--	104918	--	118557	2,44	738
		м3		347,44	--	104918	--	113	--	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	224,8645	376,40	--	84638	--	95641	2,65	595
		м3		376,40	--	84638	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширения для колодцев/	1644,7392	289,53	--	476209	--	538117	2,04	3350
		м3		289,53	--	476209	--	113	--	--
14	Е0101-17-14	Разработка грунта /лишний грунт/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	527,760749	45,70	43,49	24121	22952	7576	0,01	8
		м3		2,15	12,65	1135	6675	97	0,04	23
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	17084,9039	332,52	332,52	5681036	5681036	3556548	--	--

		м3		--	214,61	--	3666544	97	0,99	16858
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	48,6	2057,13	175,40	99977	8524	15318	1,17	57
		м3		176,73	65,72	8589	3194	130	0,32	16
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,26	54747,66	20558,66	14234	5345	13371	198,95	52
		км		34155,00	5403,48	8880	1405	130	20,82	5
18	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	262,6	49,00	--	12867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,6	67697,24	29549,61	108316	47279	95413	223,10	357
		км		38036,25	7835,47	60858	12537	130	30,34	49
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	36,9	267,06	0,32	9854	12	8112	0,97	36
		м		168,97	0,13	6235	5	130	--	--
21	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1616	468,00	--	756288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием доп. работа.	0,024	350747,44	132673,69	8418	3184	7805	985,55	24
		км		186300,00	63859,50	4471	1533	130	311,89	7
23	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм доп. работа	24,096	7392,00	--	178118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1309991,65	208622,55	31440	5007	4832	446,20	11
		км		76072,50	78810,08	1826	1891	130	384,91	9

25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,19	89942,55	41553,67	17089	7895	14618	284,05	54
		км		48127,50	11054,83	9144	2100	130	42,90	8
26	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	191,9	982,00	--	188446	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,03695	197457,46	82641,08	7296	3054	6086	507,15	19
		км		95478,75	31218,19	3528	1154	130	152,47	6
28	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	37,0978	2690,00	--	99793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,0371	818997,66	120058,63	30385	4454	5632	410,55	15
		км		71415,00	45353,70	2649	1683	130	221,50	8
30	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.273 мм	10	1671,16	219,53	16712	2195	6780	3,13	31
		футляр		517,93	3,64	5179	36	130	0,01	--
31	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,018	130385,55	36746,17	2347	661	2111	414,00	7
		км		76331,25	13881,94	1374	250	130	67,79	1
32	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	18,018	1055,00	--	19009	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,018	436981,46	78333,81	7866	1410	1891	294,40	5
		км		51232,50	29590,65	922	533	130	144,52	3
34	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,8	8010,00	--	6408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
35	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	45,16	17550,73	2420,47	792591	109309	201596	15,99	722
		м3		2716,88	717,00	122694	32380	130	2,85	129
36	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	78	8282,00	--	645996	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	8	6127,00	--	49016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9, КС15.9а	230	8069,00	--	1855870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	30	6712,00	--	201360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	48	7594,00	--	364512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	133	2067,00	--	274911	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	2037,00	--	8148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	0,4415625	130,41	10,79	58	5	33	0,28	--
		м2		56,15	4,04	25	2	123	0,02	--
44	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	0,4415625	48,81	5,59	22	2	12	0,09	--

		м2		19,87	2,09	9	1	123	0,01	--
45	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	337,9425	251,62	4,39	85032	1485	17789	0,24	82
		м2		42,95	1,66	14515	560	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			13150915	6659220			7073
			Тенге			1050006	3919937			17779
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12972797				
		Материалы -	Тенге			543446				
		Всего заработная плата -	Тенге				4969943			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1076403				
		Местные материалы -	Тенге			3643722				
		Накладные расходы -	Тенге			5069317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2535
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				760398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1082527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19124641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27387
		Сметная заработная плата -	Тенге				5730340			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			178118				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10687				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19313446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27387
		Сметная заработная плата -	Тенге				5730340			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			13230903	6734928			7103
			Тенге			1054280	3963581			17993
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13052785				
		Материалы -	Тенге			543446				
		Всего заработная плата -	Тенге				5017861			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1076403				
		Местные материалы -	Тенге			3643728				
		Накладные расходы -	Тенге			5116439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2558
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				767466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1090153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19259378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27654
		Сметная заработная плата -	Тенге				5785327			

Стоимость сантехнических работ -			Тенге			178118				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			178118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10687				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			188805				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19448182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27654
		Сметная заработная плата -	Тенге				5785327			

ИТОГО ПО АКТУ: в ценах 2001г.		**19448182,000**
Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге	**233378,184**
ИТОГО ПО АКТУ: в ценах 2001г.	Тенге	**19681560,184**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3.1,2 %	Тенге	**779389,783**
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	**196815,602**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	**3117,559**
ИТОГО ПО АКТУ: в ценах 2001г.	Тенге	**20660883,13**
ИТОГО ПО АКТУ: в тек. ценах 2016г. к=2,73677	Тенге	56544085,12
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	**1130881,70**
ИТОГО ПО АКТУ: в текущих ценах 2016г.	Тенге	**57674966,82**
Ценовая скидка 27,2%	Тенге	-15687590,98
ИТОГО ПО АКТУ: с учетом ценовой скидки	Тенге	**41987375,85**
НДС (12%)	Тенге	**5038485,10**
ИТОГО ПО АКТУ: с НДС	Тенге	**47025860,95**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нұрлы табыс"

Кондрат И.Р. _____

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Бекишева А.А. _____

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Карибаев"
Карибаев Д.С. _____