Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларации о соответствии

« » 2022 года
20 октября

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое государственная лицензия ГСЛ № 007164 от 03.10.2001года.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***« Строительство инженерных сетей к общежитию на 150 мест ГККП «Уральский политехнический колледж» по адресу ул. Евразия , 238 в г. Уральск ЗКО»***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Управление строительства ЗКО», руководитель Антазиев А.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

наименование организации

3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью « Газсервис и К», рабочий проект 7-18 СД***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение « Управление строительства г. Уральска », №7 от 22.01.2020г.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего					
в том числе СМР а)оборудование б)прочие затраты					
Тепловая сеть. Демонтаж					
Трубопроводы диам. до 150мм , демонтаж в непроходных каналах краном	м	272	272	276	276
Трубопроводы диам. до 100мм , демонтаж в непроходных каналах краном	м	120	120	120	120
Трубопроводы диам. до 80мм , демонтаж в непроходных каналах краном	м	60	60	60	60
Надземная часть (тепловая сеть)					
Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПА, при температуре до 150гр. С диаметром труб 125 мм. Прокладка	м			276	276
Трубопроводы надземные при условии давления 1,6 Мпа , температура до 150 гр. Диаметр труб 150 мм	м			42	42
Стойки металлические					
Подготовка бетонная для стоек. Устройство	М3			3,0	3,0
Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 2 тн. Монтаж	Тн.			0,717	0,717
Трубы стальные электросварные прямошовные D 89 мм	м			48	48
Трубы стальные электросварные прямошовные D 159 мм	м			42	42
Трубы стальные электросварные D 219 мм	м			22	22
Труба профильная 40*40	м			18	18
Отводы , наружным диам. 108 мм	м			40	40
Отводы наружным диам. 159мм	м			28	28
Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем D150 PN 10 LN 250	м			2	2
Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем D100, PN 10.				2	2
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6 DN 100 ГОСТ 33259-2015				4	4
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6 DN 150 ГОСТ 33259-2015				4	4

Переход 159х108				6	6
Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN 25 DN 25				6	6
Краны шаровые фланцевые модели 1220 , корпус из серого чугуна, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	Шт.			2	2
Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низкоуглеродистой стали 90, наружным диаметром 89 мм , толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	Шт.			10	10
Сети электроснабжения. Строительство КЛ-0,4 кВ.					
Трубопроводы из асбестоцементных труб . Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми . До двух отверстий	Канало/ километр	0,048	0,0148	0,048	0,048
Трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 17 D 110	м			82	82
Трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 17 D 160	м			82	82
Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03	шт			2	2
Ввод в здание. Устройство.	Шт.	8	8	8	8
Материалы не учтенные ценником.					
Кабели силовые АВБбШвШВ 3х70+1х25 ОСТ 16442-80	км	0,61	0,61		
Кабели силовые АВБбШвШВ 3х240+1х50 (мк) ГОСТ 16442-80	км	0,61	0,61		
Кабели силовые АВШв 4х240	км			0,61	0,61
Кабели силовые АВШв 4х70	км			0,61	0,61
Водопровод					
Труба диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 10 м	м продавливания			62,1	62,1
Труба диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 10 м	м продавливания			60	60
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 D 110	м			55	55
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 D 63	м			60	60
Телефонизация					
Кабель волоконно-оптический	м. кабеля	730	730	730	730
Кабель связи оптический внутриобъектовый ОКЛ-4	м. кабеля	73	73	73	73
Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	шт	64	64	64	64
Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККп-2	шт	64	64	64	64
Колодец ККС 2	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается: Строительство инженерных сетей к общежитию на 150 мест ГККП «Уральский политехнический колледж» по Адресу ул. Евразия 238 г. Уральск ЗКО

6. Цель строительства обеспечение здания общежития на 150 мест водоснабжением и канализацией, наружным теплоснабжением, наружным электроснабжением, телефонизацией.

Водопровод запроектирован из труб ПЭ 100 SDR 17 2 ф63х3,8 мм. Точка подключения – существующая камера. Проектом предусматривается строительство сетей электроснабжения. Источником питания электроэнергией является РУ 0,4Кв. от существующей ТП N455 с прокладкой двух кабелей АВБбШВ. Телефонизация общежития предусматривается путем строительства одноотверстной телефонной канализации от колодца N 54/5637. Предусмотренна установка кабельных колодцев типа ККС-2, и прокладка кабеля марки ОКЛ-4.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования.

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей среды предусмотренные проектом

выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ

месяц, год

окончание работ

месяц, год

при продолжительности строительства , _____месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц

фактически , месяц _____;

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Батыс Су Арнасы"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«____» _____ 2022 года

Дата

МП

АО „Жайык тепло э керго"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«____» _____ 2022 года

Дата

МП

ТОО „ЗК РЭК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«____» _____ 2022 года

Дата

МП

ЗК ДЭСД АО „Казахтелеком" Чеботарев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«____» _____ 2022 года

Дата

МП

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«____» _____ 2022 года

Дата

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : « ***Строительство инженерных сетей к общежитию на 150 мест ГККП «Уральский политехнический колледж» по адресу ул. Евразия 238 г. Уральск ЗКО»***

_____

наименование объекта, комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 3 года/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

дата_____ 2022 год

М.П.