Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 26 *» декабрь 2024 г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЖӘРДЕМ» Кызылординская область, г.Кызылорда, Аксуатский район, село Махамбет, ул.о.Кулманов 58, БИН: 980440004029***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нурманов А.О.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», руководитель Сапарбаев Кайрат Абдрахманович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***БИН: 220740023079 ТОО "АстанаЛюксСтрой", БИН: 080940007767 ТОО «СК Алаш Құрылыс», БИН: 170940020971 ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис», БИН: 080140017041 ТОО «СК Орда Құрылыс», БИН: 090440004568 ТОО «BBA Ingineering», БИН: 051140008585 ТОО «ГЕМАКАСЕС», БИН: 061140007688 ТОО «Кенже-Райым», БИН: 120340014887 ТОО «Имтэс Актобе», БИН:151240009895 ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»***

В лице директора: *Жалимбетов Д.М., Пазылов Д.С., Мейрбеков А.А., Нуртай Н.Н., Пазылова Н.Б., Джумашев Д.К., Пазылов Д.С., Салыкбай И.П., Ниязбеков Г.*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «GeoProKz»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект, Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", № 73/2 от 10.08.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	*шт*	*3*	*3*	*3*	*3*
Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 400 кВА	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	*шт*	*3*	*3*	*3*	*3*
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	*шт*	*3*	*3*	*3*	*3*
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x70-20	*м*	*1231*	*1231*	*1231*	*1231*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95	*шт*	*138*	*138*	*138*	*138*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	*шт*	*12*	*12*	*12*	*12*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110	*шт*	*19*	*19*	*19*	*19*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x50-0,6/1,0	*м*	*1682*	*1682*	*1682*	*1682*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x16-0,6/1,0	*м*	*3050*	*3050*	*3050*	*3050*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми	*м*	*3660*	*3660*	*3660*	*3660*

токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Точка подключения объекта предусмотрен от существующий опоры ВЛ-10 кВ яч.№19 ф. "Ввод ЦРП-1" ПС-220/35/10 кВ "Жанакорган". От точки подключении до проектируемого КТПН-10/0,4 кВ прокладывается воздушная линия ВЛ-10 кВ. В проекте в центре нагрузки участки уста-новлен комплектная трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4 кВ мощностью 250кВА и 400кВА (см. ЭС.ОЛ). Тип КТПН воздушный ввод и кабельный вывод. Потребная мощность жилых домов выполнен согласно СП РК 4.04-103-2013 при-я Б Табл. Б.1.*

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ

Точка подключения согласно ТУ выполнен от проектируемый КТПН-10/04кВ. Мощность силового трансформатора 250кВА (мощность трансформатора принято с учетом перспективы района). Воздушная линия 0,4кВ в проекте выполнена самонесущими изолированными проводами СИП-4 расчетного сечения 50мм2/. Подвеска проводов принята одноцепными и двухцепными опорами по типовой серии "КАЗСЭП-ENSTO".

Рабочие чертежи железобетонных опор ВЛИ-0,4кВ с защищенными проводами, сооружае-мых в населенной и ненаселенной местности приняты на базе стоек СВ95а.

ПУЭ расчетными нагрузками и для опор со стойками СВ95 с повышенными фактическими расчетными нагрузками повторяемостью не чаще одного раза в 50 лет.

Расчеты выполнены согласно таблице Б.1 приложения Б СП РК 4.04-103-2013.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СН РК 4.04-07-2019.

Все скрытые работы оформить актами.

Заземление железобетонных опор выполнено в соответствии с требованиями главы 2.4 ПУЭ РК.

Заземляющие устройства должно выполнятся согласно указаниям типового проекта 3.407-150.

Учет электроэнергии

Учет электроэнергии на стороне РУ-0,4 кВ выполнена счетчиком электроэнергии трехфазный, микропроцессорный, многотарифный Меркурий 230 ART с GSM модемом, установленного в КТПН-10/0,4кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 ***октябрь 2024г;***

(месяц, год)

окончание работ 26 ***декабрь 2024г;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЖӘРДЕМ» _____ ***Нурманов А.О.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)