Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган,**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"**

Наименование строительства и его адрес: **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
050240009435	980440004029.	99 99/1	20.09.2024г 04.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)	**54820013,25**	**48946440,40**							**5873572,85**	**54820013,25**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**54820013,25**	**48946440,40**							**5873572,85**	**54820013,25**
	Удержание аванса 30%	**16446003,98**	**14683932,12**							**1762071,85**	**16446003,97**
	Удержание 5%										**0,00**
	Итого к оплате	38374009,28	34262508,28							4111501,00	**38374009,28**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган,**
Руководитель Сапарбаев К.А БИН 050240009435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"БИН/ИИН 980440004029**
Сэрсенбай М.Ж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"**
Ниязбеков Г.Д №KZ41VJE00088117;KZ14VJE00088118;KZ68VJE00088116 от 13.08.2024
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "GeoProKz"**
Жусупов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№99** от **20.09.2024г, Доп согл №99/1 04.11.2024г**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Дом №20									
1	166	1308-0206-0802 *РСНБ РК 2022*	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**	м	8,5	132,0 107,0	7,0 2,0	1 122,0 910,0	60,0 17,0	152,0		1 122,0
2	167	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	8,5	1 099,0		9 342,0		9 342,0		9 342,0
3	168	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,13	346 247,0 179 063,0	77 908,0 20 484,0	391 259,0 202 341,0	88 036,0 23 147,0	100 882,0		391 259,0
4	169	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из**	м	540,6	1 230,0		664 938,0		664 938,0		664 938,0
5	170	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	612	234,0		143 208,0		143 208,0		143 208,0
6	171	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	20	1 027,0 611,0	372,0 99,0	20 540,0 12 220,0	7 440,0 1 980,0	880,0		20 540,0
7	172	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	м	20	2 790,0		55 800,0		55 800,0		55 800,0
8	173	6401-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	86 115,0 33 314,0	52 727,0 17 253,0	172 230,0 66 628,0	105 454,0 34 506,0	148,0		172 230,0
9	174	*РСНБ РК 2022*	**пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со**	шт.	2	17 509,0		35 018,0		35 018,0		35 018,0
10	175	6125-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж сталь угловая для защиты кабеля**	м	2	12 057,0 9 833,0	1 037,0 297,0	24 114,0 19 666,0	2 074,0 594,0	2 374,0		24 114,0
11	176	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	53 127,0 29 276,0	22 928,0 7 397,0	265 635,0 146 380,0	114 640,0 36 985,0	4 615,0		265 635,0
12	177	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	12	25 819,0 14 981,0	9 915,0 3 198,0	309 828,0 179 772,0	118 980,0 38 376,0	11 076,0		309 828,0
13	178	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	10	8 456,0 4 706,0	3 750,0 1 122,0	84 560,0 47 060,0	37 500,0 11 220,0			84 560,0
14	179	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**		22	47 533,0		1 045 726,0		1 045 726,0		1 045 726,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
15	180	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	5 454,0		54 540,0		54 540,0		54 540,0
16	181	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	12 765,0		127 650,0		127 650,0		127 650,0
17	182	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,ЗП6	т	0,0025	1 160 532,0		2 901,0		2 901,0		2 901,0
18	183	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	13 454,0		67 270,0		67 270,0		67 270,0
19	184	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270,0		1 080,0		1 080,0		1 080,0
20	185	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)	м	5,2	1 365,0		7 098,0		7 098,0		7 098,0
21	186	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	5 893,0		17 679,0		17 679,0		17 679,0
22	187	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой(NB 20)	шт.	8	773,0		6 184,0		6 184,0		6 184,0
23	188	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0		12 715,0		12 715,0		12 715,0
24	189	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3 381,0		40 572,0		40 572,0		40 572,0
25	190	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	17	3 381,0		57 477,0		57 477,0		57 477,0
26	191	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	17	3 867,0		65 739,0		65 739,0		65 739,0
27	192	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	15	8 238,0		123 570,0		123 570,0		123 570,0
28	193	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	7	18 959,0		132 713,0		132 713,0		132 713,0
29	194	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	3 941,0		7 882,0		7 882,0		7 882,0
30	195	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	5	7 163,0		35 815,0		35 815,0		35 815,0
31	196	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	12	5 468,0		65 616,0		65 616,0		65 616,0
32	197	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	2	5 476,0		10 952,0		10 952,0		10 952,0
33	198	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	270,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
34	199	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)	м	40	1 365,0		54 600,0		54 600,0		54 600,0
35	200	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	20	73,0		1 460,0		1 460,0		1 460,0
36	201	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	3 381,0		135 240,0		135 240,0		135 240,0
37	202	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		40	2 320,0		92 800,0		92 800,0		92 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
38	203	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен		60	1 804,0		108 240,0		108 240,0		108 240,0
				шт.								
39	204	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный		20	5 144,0		102 880,0		102 880,0		102 880,0
				шт.								
40	205	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный		20	6 593,0		131 860,0		131 860,0		131 860,0
				шт.								
41	206	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм		49	1 134,0	32,0	55 566,0	1 568,0	9 212,0		55 566,0
				м		914,0	7,0	44 786,0	343,0			
42	207	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		57	1 237,0	38,0	70 509,0	2 166,0	19 323,0		70 509,0
				м		860,0	9,0	49 020,0	513,0			
43	208	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2		1,26	464,0	464,0	585,0	585,0			585,0
				м^3		0,0	135,0	0,0	170,0			
44	209	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1		0,84	78,0	78,0	66,0	66,0			66,0
				м^3		0,0	19,0	0,0	16,0			
45	210	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1		0,42	3 382,0	0,0	1 420,0	0,0			1 420,0
				м^3		3 382,0	0,0	1 420,0	0,0			
46	211	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,42	3 458,0		1 452,0		1 452,0		1 452,0
				м^3								
			Итого по разделу 2: Дом №20					4 828 251	478 569	3 579 479	0	4 828 251
								770 203	147 867	0	0	
			Раздел 3: Дом №82									
47	212	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	37 664,0	21 456,0	37 664,0	21 456,0	1 521,0		37 664,0
				подстанция		14 687,0	6 920,0	14 687,0	6 920,0			
48	213	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,358	51 828,0		70 382,0		70 382,0		70 382,0
				м^3								
49	214	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,021065	1 475 422,0	14 516,0	31 080,0	306,0	25 414,0		31 080,0
				т		254 468,0	2 837,0	5 360,0	60,0			
50	215	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отмостка из щебня		0,7168	13 227,0	5 021,0	9 481,0	3 599,0	3 294,0		9 481,0
				м^3		3 611,0	1 530,0	2 588,0	1 097,0			
51	216	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А		1	262 230,0	103 358,0	262 230,0	103 358,0	8 960,0		262 230,0
				шт.		149 912,0	30 680,0	149 912,0	30 680,0			
52	217	515-102-0418 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	3 039 709,0		3 039 709,0				3 039 709,0
				шт.						3 039 709,0		
53	218	515-101-0312 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА		1	7 807 210,0		7 807 210,0				7 807 210,0
				шт.						7 807 210,0		
54	219	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного		1	5 272,0	214,0	5 272,0	214,0	42,0		5 272,0
				шт.		5 016,0	66,0	5 016,0	66,0			
55	220	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		1	79 615,0		79 615,0		79 615,0		79 615,0
				шт.								
56	250	1308-0206-0802 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках		41,5	132,0	7,0	5 478,0	291,0	746,0		5 478,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		107,0	2,0	4 441,0	83,0			
57	251	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	41,5	1 099,0		45 608,0		45 608,0		45 608,0
58	252	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,05	346 247,0 179 063,0	77 908,0 20 484,0	2 094 794,0 1 083 331,0	471 343,0 123 928,0	540 120,0		2 094 794,0
59	253	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	3 661,8	1 910,0		6 994 038,0		6 994 038,0		6 994 038,0
60	254	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	2 509,2	234,0		587 153,0		587 153,0		587 153,0
61	255	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	1 027,0 611,0	372,0 99,0	61 620,0 36 660,0	22 320,0 5 940,0	2 640,0		61 620,0
62	256	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	60	3 672,0		220 320,0		220 320,0		220 320,0
63	257	6401-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	86 115,0 33 314,0	52 727,0 17 253,0	516 690,0 199 884,0	316 362,0 103 518,0	444,0		516 690,0
64	258	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	6	17 509,0		105 054,0		105 054,0		105 054,0
65	259	6125-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж сталь угловая для защиты кабеля	м	6	12 057,0 9 833,0	1 037,0 297,0	72 342,0 58 998,0	6 222,0 1 782,0	7 122,0		72 342,0
66	260	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	27	53 127,0 29 276,0	22 928,0 7 397,0	1 434 429,0 790 452,0	619 056,0 199 719,0	24 921,0		1 434 429,0
67	261	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	54	25 819,0 14 981,0	9 915,0 3 198,0	1 394 226,0 808 974,0	535 410,0 172 692,0	49 842,0		1 394 226,0
68	262	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	54	8 456,0 4 706,0	3 750,0 1 122,0	456 624,0 254 124,0	202 500,0 60 588,0			456 624,0
69	263	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	100	47 533,0		4 753 300,0		4 753 300,0		4 753 300,0
70	264	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	74 688,0		597 504,0		597 504,0		597 504,0
71	265	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	54	5 454,0		294 516,0		294 516,0		294 516,0
72	266	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	54	12 765,0		689 310,0		689 310,0		689 310,0
73	267	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,ЗП6	т	0,0135	1 160 532,0		15 667,0		15 667,0		15 667,0
74	268	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	13 454,0		322 896,0		322 896,0		322 896,0
75	269	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 542,0		37 626,0		37 626,0		37 626,0
76	270	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		20	270,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
77	271	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)	м	26,8	1 365,0		36 582,0		36 582,0		36 582,0
78	272	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	14	5 893,0		82 502,0		82 502,0		82 502,0
79	273	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	73,0		146,0		146,0		146,0
80	274	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой(NB 20)	шт.	52	773,0		40 196,0		40 196,0		40 196,0
81	275	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	27	2 543,0		68 661,0		68 661,0		68 661,0
82	276	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	68	3 381,0		229 908,0		229 908,0		229 908,0
83	277	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	83	3 381,0		280 623,0		280 623,0		280 623,0
84	278	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	83	3 867,0		320 961,0		320 961,0		320 961,0
85	279	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	73	8 238,0		601 374,0		601 374,0		601 374,0
86	280	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	38	18 959,0		720 442,0		720 442,0		720 442,0
87	281	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	13	3 941,0		51 233,0		51 233,0		51 233,0
88	282	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	27	7 163,0		193 401,0		193 401,0		193 401,0
89	283	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	54	5 468,0		295 272,0		295 272,0		295 272,0
90	284	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	9	5 476,0		49 284,0		49 284,0		49 284,0
91	285	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	5	5 577,0		27 885,0		27 885,0		27 885,0
92	286	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	166	270,0		44 820,0		44 820,0		44 820,0
93	287	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)	м	166	1 365,0		226 590,0		226 590,0		226 590,0
94	288	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	83	73,0		6 059,0		6 059,0		6 059,0
95	289	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	166	3 381,0		561 246,0		561 246,0		561 246,0
96	290	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	166	2 320,0		385 120,0		385 120,0		385 120,0
97	291	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	249	1 804,0		449 196,0		449 196,0		449 196,0
98	292	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	83	5 144,0		426 952,0		426 952,0		426 952,0
99	293	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный		83	6 593,0		547 219,0		547 219,0		547 219,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
100	294	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**		264	1 134,0	32,0	299 376,0	8 448,0	49 632,0		299 376,0
				м		914,0	7,0	241 296,0	1 848,0			
101	295	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**		264	1 237,0	38,0	326 568,0	10 032,0	89 496,0		326 568,0
				м		860,0	9,0	227 040,0	2 376,0			
102	296	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**		5,94	464,0	464,0	2 756,0	2 756,0			2 756,0
				м^3		0,0	135,0	0,0	802,0			
103	297	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**		3,96	78,0	78,0	309,0	309,0			309,0
				м^3		0,0	19,0	0,0	75,0			
104	298	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**		1,98	3 382,0	0,0	6 696,0	0,0			6 696,0
				м^3		3 382,0	0,0	6 696,0	0,0			
105	299	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		1,98	3 458,0		6 847,0		6 847,0		6 847,0
				м^3								
			Итого по разделу 3: Дом №82					38 335 462	2 323 982	21 275 102	0	38 335 462
								3 889 459	712 174	10 846 919	0	
			ИТОГО по акту					43 163 713	2 802 551	24 854 581	0	43 163 713
								4 659 662	860 041	10 846 919	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 846 919		
		Итого по акту										43 163 713
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			7,20%		2326809				
			Итого с временными									45490522,17
			Экология			0,040795446		1318378				46808900,19
			Сметная прибыль 5%			5%		1732180				48541080,35
			ИТОГО									48541080,35
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		1404267				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49945347,35
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1			1,000						49945347,35
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,98			0,98						48946440,40
			НДС			12 %		5873572,85				
			Итого с НДС									54820013,25

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"
БИН/ИИН 980440004029

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сәрсенбай М.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сапарбаев К.А БИН 050240009435
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Низбеков Г.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
№KZ41VJE00088117;KZ14VJE00088118;KZ68VJE0008811
6 от 13.08.2024

Эксперт Жусупов Б.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "GeoProKz"