Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"**

Наименование строительства и его адрес: **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
050240009435	980440004029.	99	20.09.2024г				
		99/1	04.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)	**94136470,74**	**35103979,90**							**4212477,59**	**39316457,49**
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	**39316457,49**	**35103979,90**							**4212477,59**	**39316457,49**
	Удержание аванса 30%	**28240701,22**	**10530979,69**							**1263717,56**	**11794697,25**
	Удержание 5%										**0,00**
	Итого к оплате	11075756,27	24573000,21							2948760,03	**27521760,24**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского**
Руководитель **Сапарбаев К.А БИН 050240009435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"БИН/ИИН 980440004029**
Нурманов А.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
Ниязбеков Г.Д №KZ41VJE00088117;KZ14VJE00088118;KZ68VJE00088116 от 13.08.2024
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "GeoProKz"
Жусупов Б.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (электроснабжение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№99** от **20.09.2024г, Доп согл №99/1 04.11.2024г**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1 электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дом №18									
1	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	37 664,0 14 687,0	21 456,0 6 920,0	37 664,0 14 687,0	21 456,0 6 920,0	1 521,0		37 664,0
2	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	1,358	51 828,0		70 382,0		70 382,0		70 382,0
3	3	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,021065	1 475 422,0 254 468,0	14 516,0 2 837,0	31 080,0 5 360,0	306,0 60,0	25 414,0		31 080,0
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство отмостка из щебня**	$м^3$	0,7168	13 227,0 3 611,0	5 021,0 1 530,0	9 481,0 2 588,0	3 599,0 1 097,0	3 294,0		9 481,0
5	5	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	шт.	1	262 230,0 149 912,0	103 358,0 30 680,0	262 230,0 149 912,0	103 358,0 30 680,0	8 960,0		262 230,0
6	6	515-102-0415 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 311 655,0		2 311 655,0		2 311 655,0		2 311 655,0
7	7	515-101-0311 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА**	шт.	1	4 995 095,0		4 995 095,0		4 995 095,0		4 995 095,0
8	8	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 272,0 5 016,0	214,0 66,0	5 272,0 5 016,0	214,0 66,0	42,0		5 272,0
9	9	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	шт.	1	79 615,0		79 615,0		79 615,0		79 615,0
10	10	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	6	5 957,0 5 938,0	0,0 0,0	35 742,0 35 628,0	0,0 0,0	114,0		35 742,0
11	11	252-207-1726 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10кВ,10кА**	шт.	6	16 884,0		101 304,0		101 304,0		101 304,0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	2	13 281,0 11 105,0	1 641,0 484,0	26 562,0 22 210,0	3 282,0 968,0	1 070,0		26 562,0
13	13	515-201-0505 *СнрСЦ 07.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10**	комплект	2	167 495,0		334 990,0		334 990,0		334 990,0
14	14	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,357	546 750,0 283 059,0	258 866,0 62 598,0	195 190,0 101 052,0	92 415,0 22 347,0	1 723,0		195 190,0
15	15	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	м	1 071	598,0		640 458,0		640 458,0		640 458,0
16	16	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	шт.	8	12 650,0 5 375,0	688,0 197,0	101 200,0 43 000,0	5 504,0 1 576,0	52 696,0		101 200,0
17	17	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	14	1 735,0 968,0	63,0 17,0	24 290,0 13 552,0	882,0 238,0	9 856,0		24 290,0
18	18	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	5	2 178,0 2 096,0	9,0 2,0	10 890,0 10 480,0	45,0 10,0	365,0		10 890,0
19	19	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2**	м	5	1 768,0		8 840,0		8 840,0		8 840,0
20	20	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	81 902,0 44 061,0	36 918,0 11 910,0	81 902,0 44 061,0	36 918,0 11 910,0	923,0		81 902,0
21	21	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	53 127,0 29 276,0	22 928,0 7 397,0	212 508,0 117 104,0	91 712,0 29 588,0	3 692,0		212 508,0
22	22	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	6	25 819,0 14 981,0	9 915,0 3 198,0	154 914,0 89 886,0	59 490,0 19 188,0	5 538,0		154 914,0
23	23	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	17	8 456,0 4 706,0	3 750,0 1 122,0	143 752,0 80 002,0	63 750,0 19 074,0			143 752,0
24	24	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	17	72 906,0		1 239 402,0		1 239 402,0		1 239 402,0
25	25	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	11	5 454,0		59 994,0		59 994,0		59 994,0
26	26	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	7	131 774,0		922 418,0		922 418,0		922 418,0
27	27	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	3	198 720,0		596 160,0		596 160,0		596 160,0
28	28	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник,В10**	т	0,048	1 160 532,0		55 706,0		55 706,0		55 706,0
29	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	11	12 765,0		140 415,0		140 415,0		140 415,0
30	30	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник,3П1,3П21**	т	0,02244	1 160 532,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0
31	31	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	4 903,0		9 806,0		9 806,0		9 806,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	252-207-3947 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9 804,0		19 608,0		19 608,0		19 608,0
33	33	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810,0		45 620,0		45 620,0		45 620,0
34	34	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332,0		8 664,0		8 664,0		8 664,0
35	35	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370,0		110 220,0		110 220,0		110 220,0
36	36	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306,0		19 836,0		19 836,0		19 836,0
37	37	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные (ТМ73,ТМs60а) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,049	1 160 532,0		56 866,0		56 866,0		56 866,0
38	38	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13 454,0		80 724,0		80 724,0		80 724,0
39	39	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 351,0		11 755,0		11 755,0		11 755,0
40	40	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985,0		11 910,0		11 910,0		11 910,0
41	41	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985,0		3 970,0		3 970,0		3 970,0
42	42	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	56	1 185,0		66 360,0		66 360,0		66 360,0
43	43	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	10	6 497,0		64 970,0		64 970,0		64 970,0
44	44	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	12	11 207,0		134 484,0		134 484,0		134 484,0
45	45	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	15	8 764,0		131 460,0		131 460,0		131 460,0
46	46	252-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	21	3 014,0		63 294,0		63 294,0		63 294,0
47	47	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	28	17 744,0		496 832,0		496 832,0		496 832,0
48	48	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	14 295,0		300 195,0		300 195,0		300 195,0
49	49	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	28	2 543,0		71 204,0		71 204,0		71 204,0
50	50	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	9 837,0		88 533,0		88 533,0		88 533,0
51	51	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	31 953,0		671 013,0		671 013,0		671 013,0
52	52	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0
53	53	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		18	589,0		10 602,0		10 602,0		10 602,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0
55	55	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	2	420,0		840,0		840,0		840,0
56	56	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0
57	57	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	697,0		4 182,0		4 182,0		4 182,0
58	58	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0		7 356,0		7 356,0		7 356,0
59	59	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	3 725,0		11 175,0		11 175,0		11 175,0
60	60	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002718	954 056,0		2 593,0		2 593,0		2 593,0
61	61	1308-0206-0802 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	4,5	132,0 107,0	7,0 2,0	594,0 482,0	32,0 9,0	80,0		594,0
62	62	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4,5	1 099,0		4 946,0		4 946,0		4 946,0
63	63	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,06	346 247,0 179 063,0	77 908,0 20 484,0	367 022,0 189 807,0	82 582,0 21 713,0	94 633,0		367 022,0
64	64	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	530,4	1 230,0		652 392,0		652 392,0		652 392,0
65	65	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	550,8	234,0		128 887,0		128 887,0		128 887,0
66	66	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	1 027,0 611,0	372,0 99,0	20 540,0 12 220,0	7 440,0 1 980,0	880,0		20 540,0
67	67	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	20	2 790,0		55 800,0		55 800,0		55 800,0
68	68	6401-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	86 115,0 33 314,0	52 727,0 17 253,0	172 230,0 66 628,0	105 454,0 34 506,0	148,0		172 230,0
69	69	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-НF-в-70/120	шт.	2	17 509,0		35 018,0		35 018,0		35 018,0
70	70	6125-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж сталь угловая для защиты кабеля	м	2	12 057,0 9 833,0	1 037,0 297,0	24 114,0 19 666,0	2 074,0 594,0	2 374,0		24 114,0
71	71	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	53 127,0 29 276,0	22 928,0 7 397,0	212 508,0 117 104,0	91 712,0 29 588,0	3 692,0		212 508,0
72	72	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	25 819,0 14 981,0	9 915,0 3 198,0	129 095,0 74 905,0	49 575,0 15 990,0	4 615,0		129 095,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	8 456,0 4 706,0	3 750,0 1 122,0	67 648,0 37 648,0	30 000,0 8 976,0			67 648,0
74	74	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	13	45 274,0		588 562,0		588 562,0		588 562,0
75	75	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	8	10 511,0		84 088,0		84 088,0		84 088,0
76	76	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 765,0		102 120,0		102 120,0		102 120,0
77	77	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,3П6	т	0,002	1 160 532,0		2 321,0		2 321,0		2 321,0
78	78	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные (ТМ78а) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01335	1 160 532,0		15 493,0		15 493,0		15 493,0
79	79	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454,0		53 816,0		53 816,0		53 816,0
80	80	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 351,0		7 053,0		7 053,0		7 053,0
81	81	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	270,0		3 780,0		3 780,0		3 780,0
82	82	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)	м	18,2	1 365,0		24 843,0		24 843,0		24 843,0
83	83	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0		5 893,0		5 893,0		5 893,0
84	84	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	12	73,0		876,0		876,0		876,0
85	85	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой(NB 20)	шт.	16	773,0		12 368,0		12 368,0		12 368,0
86	86	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 543,0		10 172,0		10 172,0		10 172,0
87	87	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3 381,0		40 572,0		40 572,0		40 572,0
88	88	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3 381,0		30 429,0		30 429,0		30 429,0
89	89	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9	3 867,0		34 803,0		34 803,0		34 803,0
90	90	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	11	8 238,0		90 618,0		90 618,0		90 618,0
91	91	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	9	18 959,0		170 631,0		170 631,0		170 631,0
92	92	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	3 941,0		11 823,0		11 823,0		11 823,0
93	93	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	7 163,0		28 652,0		28 652,0		28 652,0
94	94	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	5	5 468,0		27 340,0		27 340,0		27 340,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	7	5 476,0		38 332,0		38 332,0		38 332,0
96	96	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	36	270,0		9 720,0		9 720,0		9 720,0
97	97	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)	м	36	1 365,0		49 140,0		49 140,0		49 140,0
98	98	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	18	73,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
99	99	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	36	3 381,0		121 716,0		121 716,0		121 716,0
100	100	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	36	2 320,0		83 520,0		83 520,0		83 520,0
101	101	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	54	1 804,0		97 416,0		97 416,0		97 416,0
102	102	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	18	5 144,0		92 592,0		92 592,0		92 592,0
103	103	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	18	6 593,0		118 674,0		118 674,0		118 674,0
104	104	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	72	1 134,0 914,0	32,0 7,0	81 648,0 65 808,0	2 304,0 504,0	13 536,0		81 648,0
105	105	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	60	1 237,0 860,0	38,0 9,0	74 220,0 51 600,0	2 280,0 540,0	20 340,0		74 220,0
106	106	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	1,26	464,0 0,0	464,0 135,0	585,0 0,0	585,0 170,0			585,0
107	107	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	0,84	78,0 0,0	78,0 19,0	66,0 0,0	66,0 16,0			66,0
108	108	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,42	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	1 420,0 1 420,0	0,0 0,0			1 420,0
109	109	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	0,42	3 458,0		1 452,0		1 452,0		1 452,0
			Итого по разделу 1: Дом №18					19 441 609 1 371 826	857 035 258 308	9 571 008 7 641 740	0 0	19 441 609
			Раздел 2: Дом №20									
110	110	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	37 664,0 14 687,0	21 456,0 6 920,0	37 664,0 14 687,0	21 456,0 6 920,0	1 521,0		37 664,0
111	111	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	1,358	51 828,0		70 382,0		70 382,0		70 382,0
112	112	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,021065	1 475 422,0 254 468,0	14 516,0 2 837,0	31 080,0 5 360,0	306,0 60,0	25 414,0		31 080,0
113	113	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отмостка из щебня	м^3	0,7168	13 227,0 3 611,0	5 021,0 1 530,0	9 481,0 2 588,0	3 599,0 1 097,0	3 294,0		9 481,0
114	114	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	262 230,0 149 912,0	103 358,0 30 680,0	262 230,0 149 912,0	103 358,0 30 680,0	8 960,0		262 230,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	115	515-102-0415 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 311 655,0		2 311 655,0		2 311 655,0		2 311 655,0
116	116	515-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	шт.	1	4 995 095,0		4 995 095,0		4 995 095,0		4 995 095,0
117	117	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 272,0 5 016,0	214,0 66,0	5 272,0 5 016,0	214,0 66,0	42,0		5 272,0
118	118	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615,0		79 615,0		79 615,0		79 615,0
119	119	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 957,0 5 938,0	0,0 0,0	17 871,0 17 814,0	0,0 0,0	57,0		17 871,0
120	120	252-207-1726 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10кВ,10кА	шт.	3	16 884,0		50 652,0		50 652,0		50 652,0
121	121	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	13 281,0 11 105,0	1 641,0 484,0	13 281,0 11 105,0	1 641,0 484,0	535,0		13 281,0
122	122	515-201-0505 *СпрСЦ 07.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0
123	123	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	546 750,0 283 059,0	258 866,0 62 598,0	21 870,0 11 322,0	10 355,0 2 504,0	193,0		21 870,0
124	124	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	120	598,0		71 760,0		71 760,0		71 760,0
125	125	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	8	12 650,0 5 375,0	688,0 197,0	101 200,0 43 000,0	5 504,0 1 576,0	52 696,0		101 200,0
126	126	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 735,0 968,0	63,0 17,0	24 290,0 13 552,0	882,0 238,0	9 856,0		24 290,0
127	127	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5	2 178,0 2 096,0	9,0 2,0	10 890,0 10 480,0	45,0 10,0	365,0		10 890,0
128	128	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	м	5	1 768,0		8 840,0		8 840,0		8 840,0
129	129	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	53 127,0 29 276,0	22 928,0 7 397,0	106 254,0 58 552,0	45 856,0 14 794,0	1 846,0		106 254,0
130	130	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	8 456,0 4 706,0	3 750,0 1 122,0	33 824,0 18 824,0	15 000,0 4 488,0			33 824,0
131	131	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	58 219,0		232 876,0		232 876,0		232 876,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5 454,0		21 816,0		21 816,0		21 816,0
133	133	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720,0		198 720,0		198 720,0		198 720,0
134	134	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,В10	т	0,005	1 160 532,0		5 803,0		5 803,0		5 803,0
135	135	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0		51 060,0		51 060,0		51 060,0
136	136	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,3П1,3П21	т	0,00919	1 160 532,0		10 665,0		10 665,0		10 665,0
137	137	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0		4 903,0		4 903,0		4 903,0
138	138	252-207-3947 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9 804,0		9 804,0		9 804,0		9 804,0
139	139	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0		22 810,0		22 810,0		22 810,0
140	140	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0		4 332,0		4 332,0		4 332,0
141	141	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0		55 110,0		55 110,0		55 110,0
142	142	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 306,0		9 918,0		9 918,0		9 918,0
143	143	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 261,0		16 261,0		16 261,0		16 261,0
144	144	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные (ТМ73,ТМs60а) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0245	1 160 532,0		28 433,0		28 433,0		28 433,0
145	145	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0		26 908,0		26 908,0		26 908,0
146	146	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 351,0		7 053,0		7 053,0		7 053,0
147	147	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0		5 955,0		5 955,0		5 955,0
148	148	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0		1 985,0		1 985,0		1 985,0
149	149	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	4	1 185,0		4 740,0		4 740,0		4 740,0
150	150	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	1	6 497,0		6 497,0		6 497,0		6 497,0
151	151	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11 207,0		67 242,0		67 242,0		67 242,0
152	152	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	6	8 764,0		52 584,0		52 584,0		52 584,0
153	153	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	17 744,0		35 488,0		35 488,0		35 488,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	154	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14 295,0		128 655,0		128 655,0		128 655,0
155	155	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	2 543,0		20 344,0		20 344,0		20 344,0
156	156	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9 837,0		29 511,0		29 511,0		29 511,0
157	157	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	31 953,0		287 577,0		287 577,0		287 577,0
158	158	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	589,0		1 767,0		1 767,0		1 767,0
159	159	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые A2A ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
160	160	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	2	420,0		840,0		840,0		840,0
161	161	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0
162	162	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	697,0		4 182,0		4 182,0		4 182,0
163	163	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0		3 678,0		3 678,0		3 678,0
164	164	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	3 725,0		11 175,0		11 175,0		11 175,0
165	165	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001064	954 056,0		1 015,0		1 015,0		1 015,0
			Итого по разделу 2: Дом №20					9 810 908	208 216	1 766 235	0	9 810 908
								362 212	62 917	7 474 245	0	
			Раздел 3: Дом №82									
166	221	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,013333	546 750,0 283 059,0	258 866,0 62 598,0	7 290,0 3 774,0	3 452,0 835,0	64,0		7 290,0
167	222	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	40	598,0		23 920,0		23 920,0		23 920,0
168	223	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	8	12 650,0 5 375,0	688,0 197,0	101 200,0 43 000,0	5 504,0 1 576,0	52 696,0		101 200,0
169	224	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 735,0 968,0	63,0 17,0	24 290,0 13 552,0	882,0 238,0	9 856,0		24 290,0
170	225	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5	2 178,0 2 096,0	9,0 2,0	10 890,0 10 480,0	45,0 10,0	365,0		10 890,0
171	226	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	м	5	1 768,0		8 840,0		8 840,0		8 840,0
172	227	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	81 902,0 44 061,0	36 918,0 11 910,0	163 804,0 88 122,0	73 836,0 23 820,0	1 846,0		163 804,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	228	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 456,0 4 706,0	3 750,0 1 122,0	16 912,0 9 412,0	7 500,0 2 244,0			16 912,0
174	229	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	72 906,0		145 812,0		145 812,0		145 812,0
175	230	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5 454,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
176	231	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720,0		198 720,0		198 720,0		198 720,0
177	232	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,В10	т	0,005	1 160 532,0		5 803,0		5 803,0		5 803,0
178	233	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0		25 530,0		25 530,0		25 530,0
179	234	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,ЗП1,ЗП21	т	0,00284	1 160 532,0		3 296,0		3 296,0		3 296,0
180	235	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 261,0		16 261,0		16 261,0		16 261,0
181	236	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0		13 454,0		13 454,0		13 454,0
182	237	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	2	1 185,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
183	238	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	1	11 207,0		11 207,0		11 207,0		11 207,0
184	239	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	3	8 764,0		26 292,0		26 292,0		26 292,0
185	240	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	17 744,0		17 744,0		17 744,0		17 744,0
186	241	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
187	242	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 543,0		10 172,0		10 172,0		10 172,0
188	243	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	31 953,0		95 859,0		95 859,0		95 859,0
189	244	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	589,0		2 356,0		2 356,0		2 356,0
190	245	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	2	420,0		840,0		840,0		840,0
191	246	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0
192	247	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	697,0		4 182,0		4 182,0		4 182,0
193	248	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	3 725,0		11 175,0		11 175,0		11 175,0
194	249	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000109	954 056,0		104,0		104,0		104,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Дом №82					**1 002 314**	**91 219**	**742 755**	**0**	**1 002 314**
								168 340	**28 723**	**0**	**0**	
			Раздел 4: Майбекет									
195	**300**	**1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 964,0** **6 567,0**	**1 397,0** **413,0**	**7 964,0** **6 567,0**	**1 397,0** **413,0**			**7 964,0**
196	**301**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**840**	**234,0**		**196 560,0**		**196 560,0**		**196 560,0**
197	**302**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**56**	**270,0**		**15 120,0**		**15 120,0**		**15 120,0**
198	**303**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(F204)**	**м**	**56**	**1 365,0**		**76 440,0**		**76 440,0**		**76 440,0**
199	**304**	**252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**28**	**73,0**		**2 044,0**		**2 044,0**		**2 044,0**
200	**305**	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**56**	**3 381,0**		**189 336,0**		**189 336,0**		**189 336,0**
201	**306**	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**56**	**2 320,0**		**129 920,0**		**129 920,0**		**129 920,0**
202	**307**	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**84**	**1 804,0**		**151 536,0**		**151 536,0**		**151 536,0**
203	**308**	**252-207-2337** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**28**	**5 144,0**		**144 032,0**		**144 032,0**		**144 032,0**
204	**309**	**252-207-2338** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**28**	**6 593,0**		**184 604,0**		**184 604,0**		**184 604,0**
205	**310**	**6401-0203-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**264**	**1 134,0** **914,0**	**32,0** **7,0**	**299 376,0** **241 296,0**	**8 448,0** **1 848,0**	**49 632,0**		**299 376,0**
206	**311**	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**264**	**1 237,0** **860,0**	**38,0** **9,0**	**326 568,0** **227 040,0**	**10 032,0** **2 376,0**	**89 496,0**		**326 568,0**
207	**312**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2**	**м³**	**5,94**	**464,0** **0,0**	**464,0** **135,0**	**2 756,0** **0,0**	**2 756,0** **802,0**			**2 756,0**
208	**313**	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м³**	**3,96**	**78,0** **0,0**	**78,0** **19,0**	**309,0** **0,0**	**309,0** **75,0**			**309,0**
209	**314**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м³**	**1,98**	**3 382,0** **3 382,0**	**0,0** **0,0**	**6 696,0** **6 696,0**	**0,0** **0,0**			**6 696,0**
210	**315**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м³**	**1,98**	**3 458,0**		**6 847,0**		**6 847,0**		**6 847,0**
			Итого по разделу 4: Майбекет					**1 740 108**	**22 942**	**1 235 567**	**0**	**1 740 108**
								481 599	**5 514**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**31 994 939**	**1 179 412**	**13 315 565**	**0**	**31 994 939**
								2 383 977	**355 462**	**15 115 985**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**15 115 985**		
		Итого по акту										**31 994 939**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			**7,20%**		**1215285**				
			Итого с временными									**33210223,69**
			Экология			**0,040795446**		**688584**				**33898808,14**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**904712**				**34803520,08**
			ИТОГО									**34803520,08**
			Непредвиденные работы и затраты 3%			**3%**		**1016964**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35820484,32**
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1			**1,000**						**35820484,32**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,98			**0,98**						**35103979,90**
			НДС			**12 %**		**4212477,59**				
			Итого с НДС									**39316457,49**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурманов А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "GeoProKz"

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сапарбаев К.А БИН 050240009435
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Ниязбеков Г.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Жусупов Б.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №