Форма по приложению 4-1

и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область,БИН 020340003533**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Шугыла поселкаШиели, Шиелийского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
020340003533	080140017041.	120	12.09.2024г				
		120/I	19.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Шугыла поселка Шиели, Шиелийского района	**61000456,88**	**14160700,02**							**1699284,00**	**15859984,02**
	Итого за стройку									1699284,00	15859984,02
	В том числе за ДЕКАБРЬ	61000456,88	14160700,02								
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%									1699284,00	15859984,02
	Итого к оплате	61000456,88	14160700,02								

М.П.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область,БИН 020340003533**
Руководитель Аман Д.С
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "СК Орда-Құрылыс", БИН 080140017041**
Нурлан Н.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "HAZAR-инжиниринг"**
Эксперт Мусалиев Н KZ76VJE00070027;KZ22VJE00070029;KZ50VJE00088149 от 20.10.2022
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификационный номер, дата выдачи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область,БИН 020340003533**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Строительная компания Орда- Құрылыс"БИН/ИИН 080140017041**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Шугыла поселкаШиели, Шиелийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Шугыла поселкаШиели, Шиелийского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №120 от 12.09.2024г, доп согл №120/1 от 19.11.2024г

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети газоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,3 МПа									
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	92,4798	412,0 0,0	412,0 84,0	38 102,0 0,0	38 101,0 7 768,0			38 102,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	2,8602	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	19 784,0 19 784,0	0,0 0,0			19 784,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	26,452912	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	95 469,0 95 469,0	0,0 0,0			95 469,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	61,72346	89,0 0,0	89,0 22,0	5 493,0 0,0	5 493,0 1 358,0			5 493,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	61,72346	576,0 352,0	224,0 70,0	35 553,0 21 727,0	13 826,0 4 321,0			35 553,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	6,81	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	59 070,0 29 317,0	2 846,0 640,0	26 906,0		59 070,0
7	7	6123-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 300 мм	шт.	1	148 488,0 110 163,0	13 512,0 0,0	148 488,0 110 163,0	13 512,0 0,0	24 813,0		148 488,0
8	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1135	1 254 242,0 827 043,0	427 199,0 108 680,0	142 356,0 93 869,0	48 487,0 12 335,0			142 356,0
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	114,635	1 085,0		124 379,0		124 379,0		124 379,0
10	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм/аварийный запас	м	2,27	1 085,0		2 463,0		2 463,0		2 463,0
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0			4 185,0
12	12	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
13	13	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		3	4 185,0	180,0	12 555,0	540,0			12 555,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 005,0	1,0	12 015,0	3,0			
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровой кран ПНД кран SDR11 для подземной установки DN63	шт	1	52 593,75		52 594,0		52 594,0		52 594,0
15	15	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
16	16	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 456,0 14 580,0	5 798,0 1 572,0	21 456,0 14 580,0	5 798,0 1 572,0	1 078,0		21 456,0
17	17	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0
18	18	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	532,0		532,0		532,0		532,0
19	19	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00043	954 056,0		410,0		410,0		410,0
20	20	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,5	3 390,0		5 085,0		5 085,0		5 085,0
21	21	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2 263,0		2 263,0		2 263,0		2 263,0
22	22	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,04	37 692,0 4 364,0	2 797,0 545,0	1 508,0 175,0	112,0 22,0	1 221,0		1 508,0
23	23	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 с уплотнением/отмостка	$м^3$	0,1	47 987,0 14 415,0	13,0 0,0	4 799,0 1 442,0	1,0 0,0	3 356,0		4 799,0
24	24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК	$м^2$	0,122	248,0 172,0	4,0 0,0	30,0 21,0	0,0 0,0	9,0		30,0
25	25	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,122	246,0 75,0	6,0 1,0	30,0 9,0	1,0 0,0	20,0		30,0
26	26	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,1135	72 590,0 31 847,0	40 743,0 8 608,0	8 239,0 3 615,0	4 624,0 977,0			8 239,0
27	27	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	113,5	47,0		5 335,0		5 335,0		5 335,0
28	28	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	113,5	1 004,0 593,0	365,0 96,0	113 954,0 67 306,0	41 428,0 10 896,0	5 221,0		113 954,0
29	29	243-141-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	м	113,5	34,0		3 859,0		3 859,0		3 859,0
30	30	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фултира для сигнального провода	шт.	1	21 428,0 14 580,0	5 798,0 1 572,0	21 428,0 14 580,0	5 798,0 1 572,0	1 050,0		21 428,0
31	31	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	8 607,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0
32	32	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0083	1 184 085,0		9 828,0		9 828,0		9 828,0
33	33	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000112	954 056,0		107,0		107,0		107,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,02	1 597,0 1 149,0	422,0 128,0	32,0 23,0	9,0 3,0			32,0
35	35	224-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Лист асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные тощиной 10 мм	$м^2$	0,02	1 841,0		37,0		37,0		37,0
36	36	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,04	37 692,0 4 364,0	2 797,0 545,0	1 508,0 175,0	112,0 22,0	1 221,0		1 508,0
37	37	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,06	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	520,0 258,0	25,0 6,0	237,0		520,0
38	38	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х3 мм	м	0,5	183,0		92,0		92,0		92,0
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,001	39 502,0 5 084,0	2 566,0 485,0	40,0 5,0	2,0 0,0	32,0		40,0
40	40	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2	4 199,0 1 054,0	406,0 99,0	8 398,0 2 108,0	812,0 198,0	5 478,0		8 398,0
41	41	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 344,0 14 640,0	2 020,0 532,0	34 688,0 29 280,0	4 040,0 1 064,0	1 368,0		34 688,0
42	42	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	5 493,0 5 493,0	0,0 0,0			5 493,0
43	43	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,14	59 909,0 22 046,0	2 723,0 535,0	8 387,0 3 086,0	381,0 75,0	4 920,0		8 387,0
44	44	241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	5	2 126,0		10 630,0		10 630,0		10 630,0
45	45	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00134	1 131 374,0		1 516,0		1 516,0		1 516,0
46	46	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1135	2 178 256,0 560 990,0	1 582 631,0 283 766,0	247 232,0 63 672,0	179 628,0 32 207,0	3 932,0		247 232,0
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,3 МПа					1 269 498 592 177	365 756 75 040	311 563 0	0 0	1 269 498
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПа									
47	52	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	62,9106	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	545 686,43 270 830,29	26 296,75 5 913,74	248 559,76		545 686,43
48	53	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0256	1 537 402,0 975 428,0	561 974,0 129 164,0	39 357,0 24 971,0	14 387,0 3 307,0			39 357,0
49	54	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	25,856	6 865,0		177 501,0		177 501,0		177 501,0
50	55	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм/аварийный запас	м	0,512	6 865,0		3 515,0		3 515,0		3 515,0
51	70	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм/ФУТЛЯР	км	0,046	1 537 402,0 975 428,0	561 974,0 129 164,0	70 720,0 44 870,0	25 851,0 5 942,0			70 720,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	71	241-404-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160x9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	46	3 903,0		179 538,0		179 538,0		179 538,0
53	72	241-201-0708 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для газообразного топлива PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x7,1 мм/ЛОЖЕМЕНТ	м	3,2	2 251,0		7 203,0		7 203,0		7 203,0
54	74	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм/ФУТЛЯР	км	0,018	1 537 402,0 975 428,0	561 974,0 129 164,0	27 673,0 17 558,0	10 116,0 2 325,0			27 673,0
55	75	241-404-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160x9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	18	3 903,0		70 254,0		70 254,0		70 254,0
56	76	241-201-0708 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для газообразного топлива PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x7,1 мм/ЛОЖЕМЕНТ	м	1,6	2 251,0		3 602,0		3 602,0		3 602,0
57	77	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,0096	1 217,0 715,0	0,0 0,0	2 446,0 1 437,0	0,0 0,0	1 009,0		2 446,0
58	78	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм/ФУТЛЯР	км	0,011	2 875 003,0 1 111 402,0	1 763 601,0 369 441,0	31 625,0 12 225,0	19 400,0 4 064,0			31 625,0
59	79	241-404-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 225x13,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	11	7 713,0		84 843,0		84 843,0		84 843,0
60	80	241-201-0711 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для газообразного топлива PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,2 мм	м	0,8	4 630,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0
61	81	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413	1 217,0 715,0	0,0 0,0	1 720,0 1 010,0	0,0 0,0	710,0		1 720,0
62	127	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	23	17 344,0 14 640,0	2 020,0 532,0	398 912,0 336 720,0	46 460,0 12 236,0	15 732,0		398 912,0
63	128	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	5,796	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	63 165,0 63 165,0	0,0 0,0			63 165,0
64	129	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,61	59 909,0 22 046,0	2 723,0 535,0	96 453,0 35 494,0	4 384,0 861,0	56 575,0		96 453,0
65	130	241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57x3,0 мм	м	57,5	2 126,0		122 245,0		122 245,0		122 245,0
66	131	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01541	1 131 374,0		17 434,0		17 434,0		17 434,0
67	132	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	23	3 457,0 3 157,0	0,0 0,0	79 511,0 72 611,0	0,0 0,0	6 900,0		79 511,0
68	133	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01242	1 131 374,0		14 052,0		14 052,0		14 052,0
69	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК	$м^2$	17,02	248,0 172,0	4,0 0,0	4 221,0 2 927,0	68,0 0,0	1 225,0		4 221,0
70	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,2	192,0 100,0	3,0 0,0	1 766,0 920,0	28,0 0,0	819,0		1 766,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	136	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	2,4289	2 178 256,0 560 990,0	1 582 631,0 283 766,0	5 290 766,0 1 362 589,0	3 844 052,0 689 239,0	84 125,0		5 290 766,0
72	137	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0256	2 961 344,0 746 059,0	2 178 544,0 389 675,0	75 810,0 19 099,0	55 771,0 9 976,0	940,0		75 810,0
			Итого по разделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПа					7 413 722 2 266 426	4 046 814 733 864	1 100 486 0	0 0	7 413 722
			Раздел 3: ГРПШ-13-1Н У1 с РДГ-50/25Н									
73	165	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	64 283,0 56 435,0	2 376,0 619,0	64 283,0 56 435,0	2 376,0 619,0	5 472,0		64 283,0
74	166	513-302-0250 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100**	шт.	1	964 936,0		964 936,0		964 936,0		964 936,0
75	167	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3,5	1 511,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0
76	168	241-102-0109 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм**	м	8	560,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
77	169	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	12 918,0 11 008,0	504,0 160,0	1 406,0		12 918,0
78	170	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0
79	171	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	3	521,0		1 563,0		1 563,0		1 563,0
80	172	241-210-0526 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм**	шт.	1	13 351,0		13 351,0		13 351,0		13 351,0
81	173	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,002	1 254 242,0 827 043,0	427 199,0 108 680,0	2 508,0 1 654,0	854,0 217,0			2 508,0
82	174	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
83	175	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	1	952,0		952,0		952,0		952,0
84	176	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 57 мм**	шт.	2	3 597,0 3 022,0	73,0 0,0	7 194,0 6 044,0	146,0 0,0	1 004,0		7 194,0
85	177	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Изолирующие фланцевые соединения ИФС DN57**	шт	2	9 254,68		18 509,0		18 509,0		18 509,0
86	178	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021/КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК**	$м^2$	2,8	248,0 172,0	4,0 0,0	694,0 482,0	11,0 0,0	202,0		694,0
87	179	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой/за 2 раз**	$м^2$	2,8	246,0 75,0	6,0 1,0	689,0 210,0	17,0 3,0	462,0		689,0
88	180	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**		0,001	2 705 810,0	615 889,0	2 706,0	616,0	64,0		2 706,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		2 025 596,0	187 549,0	2 026,0	188,0			
89	181	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/патрубок	м	1,004	1 511,0		1 517,0		1 517,0		1 517,0
90	182	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00116	2 982 729,0 2 170 282,0	588 527,0 163 416,0	3 460,0 2 518,0	683,0 190,0	260,0		3 460,0
91	183	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/футляр	м	1,16464	5 685,0		6 621,0		6 621,0		6 621,0
92	184	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,00116	5 334 594,0 984 415,0	298 735,0 54 323,0	6 188,0 1 142,0	347,0 63,0	4 700,0		6 188,0
93	185	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01714	221 603,0 209 667,0	5 362,0 967,0	3 798,0 3 594,0	92,0 17,0	112,0		3 798,0
94	186	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01714	1 177 428,0		20 181,0		20 181,0		20 181,0
95	187	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	1 254 242,0 827 043,0	427 199,0 108 680,0	2 885,0 1 902,0	983,0 250,0			2 885,0
96	188	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	1 085,0		2 520,0		2 520,0		2 520,0
97	189	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,3	2 166,0 2 148,0	0,0 0,0	4 982,0 4 940,0	0,0 0,0	41,0		4 982,0
98	190	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0	33 480,0 32 040,0	1 440,0 8,0			33 480,0
99	191	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0		8 674,0
100	192	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314,0		5 256,0		5 256,0		5 256,0
101	193	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
102	194	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0
103	195	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	2	67 721,0 39 642,0	6 484,0 134,0	135 442,0 79 284,0	12 968,0 268,0	43 190,0		135 442,0
104	196	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	38 012,0 5 084,0	2 566,0 485,0	3 801,0 508,0	257,0 49,0	3 036,0		3 801,0
			Итого по разделу 3: ГРПШ-13-1И У1 с РДГ-50/25Н					1 462 684 203 787	21 294 2 032	272 669 964 936	0 0	1 462 684
			ИТОГО по акту					10 145 904 3 062 390	4 433 864 816 936	1 684 718 964 936	0 0	10 145 904
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3%			6,30%		578401				10724304,98
			Итого с временными					1852102				12576407,18
			Экология									
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска			5%		487968				
			Сметная прибыль 5%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									**13064375,63**
			Непредвиденные работы и затраты			3%		377292				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13441667,85**
			Итого в текущих ценах 2024 года, доля 60% коэфф к = 1,075			1,075						**14449792,93**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,98									**14449792,93**
												14160700,02
			НДС			12 %		1699284,00				
			Итого с НДС									**15859984,02**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "HAZAR-инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект",

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Кызылординская область,БИН 020340003533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аман Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Мусалиев Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Нигиметова А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №