Форма 2

Заказчик : КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "TABS QURYLYS"
Договор №5 от 2023-09-05
Наименование стройки -Капитальный ремонт здания лагеря КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
на Капитальный ремонт здания лагеря КГУ "Толебийская детская семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
		Коридор										
50	Е11-150203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими	оштукатурива		126,56	1769,67	24,01	223969	3039	98991	98405	348165
		НР - 80%; СП - 8%				963,49	8,43	121939	1067		25790	
		Состав работ:										
		1. Очистка поверхности, обеспыливание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление раствора										
		4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
51	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		126,56	3561,52	48,09	450746	6087	86303	290564	800615
		НР - 80%; СП - 8%				2831,51	38,31	358356	4849		59305	
		Состав работ:										
		1. Подготовка поверхностей										
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием										
		3. Уход за штукатуркой										
		4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,022	2,78432	30145,00				83933		
2.2	295478 С	**Раствор декоративный**	м3	0,007	0,88592	--				--		
60	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		56,72	1769,67	24,01	100376	1362	44365	44102	156036
		НР - 80%; СП - 8%				963,49	8,43	54649	478		11558	

		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
		Состав работ:										
		1. Очистка поверхности, обеспыливание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление раствора										
		4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
69	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**21,2188**	**1769,67**	**24,01**	**37550**	**510**	**16596**	**16498**	**58372**
		НР - 80%, СП - 8%				**963,49**	**8,43**	**20444**	**179**		**4324**	
		Состав работ:										
		1. Очистка поверхности, обеспыливание										
		2. Нанесение грунтовки										
		3. Приготовление раствора										
		4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					812641	10998	246255	449569	1363188
								555388	**6573**	--	**100977**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**812641**				
	Материалы		Тенге					**245753**				
	Всего заработная плата		Тенге						**561961**			
		Накладные расходы	Тенге					**449569**				
		Сметная прибыль	Тенге					**100977**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1363187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**317**
		Сметная заработная плата	Тенге						**561961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1363187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**317**
		Сметная заработная плата	Тенге						**561961**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1363187**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**555388**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**10998**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6573**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**245753**		
		- Накладные расходы	Тенге								**449569**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**100977**	
		ВСЕГО по АКТУ						1 363 187				
		Временные здания и сооружения 1,5%						**20 448**				
		Итого:						**1 383 635**				
		Зимнее удорожание 1,3%						**17 987**				
		Итого:						**1 401 622**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						**28 032**				
		Итого:						**1 429 654**				
		Итого с К-0,95000023						**1 358 172,10**				
		НДС 12%						**162 980,65**				
		Итого по АКТУ:						**1 521 152,75**				

РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Руководитель _____ **Тимбетов Т.З.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "TABS QURYLYS"

Руководитель _____ **Жанибеков Б.Т.**