Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	166/24	23.04.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»	41 669 120,02	41 669 120,02	41 669 120,02	37 204 571,45		4 464 548,57	4 464 548,57	41 669 120,02
Гарантийный взнос, 5%	2 083 456,00	2 083 456,00						2 083 456,00
Удержание аванса, 30%	12 500 736,01	12 500 736,01						12 500 736,01
Итого:	**27 084 928,01**	**27 084 928,01**						**27 084 928,01**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
Синдикат Групп

Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
"А Строй Проект"

ГИП _____ Байдылдаев Д.А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитект"

Эксперт _____ Оналбеков А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства:«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»

Договор: №166/24 от 23.04.2024 г.

А К Т №1

выполненных работ за октябрь месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	Наружные сети электроснабжения														
Раздел 1	Электроснабжение	1 704 331,00	1 737 882		3 442 213	100%	1 704 331	1 737 882		3 442 213	100%	1 704 331	1 737 882		3 442 213
Раздел 2	Сети ВЛЗ-10 кВ	3 312 788,00	183 716		3 496 504	100%	3 312 788	183 716		3 496 504	100%	3 312 788	183 716		3 496 504
Раздел 3	КЛ-0,4 кВ	402 219,00			402 219	0%					0%				-
Раздел 4	Наружное освещение	1 238 972,00			1 238 972		5 017 119	1 921 598		6 938 717		5 017 119	1 921 598	-	6 938 717
	Всего по главе	6 658 310,00	1 921 598		8 579 908										-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Наружный водопровод и канализация	2 284 711,00			2 284 711	100%	2 284 711			2 284 711	100%	2 284 711			2 284 711
06-02	Противопожарные резервуары 2*55м3	9 340 503,00			9 340 503	0%					0%				-
06-03	Выгреб на 10 м3	4 247 696,00			4 247 696	4%	170 852			170 852	4%	170 852			170 852
06-04	Наружные сети газоснабжения	2 933 373,00	320 795		3 254 168	100%	2 933 373	320 795		3 254 168	100%	2 933 373	320 795		3 254 168
	Всего по главе	18 806 283,00	320 795		19 127 078	30%	5 388 936	320 795		5 709 731	30%	5 388 936	320 795		5 709 731
07-01	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				0										-
Раздел 1	Вертикальная планировка и покрытие	13 793 526,00			13 793 526	1%	103 650			103 650	1%	103 650			103 650
Раздел 2	Озеленение	4 036 680,00			4 036 680	0%					0%				-
Раздел 3	МАФы	28 955 998,00	118 104		29 074 102	43%	12 577 844			12 577 844	43%	12 577 844			12 577 844
Раздел 4	Демонтажные работы	5 207 322,00			5 207 322	100%	5 207 322	-		5 207 322	100%	5 207 322			5 207 322
	Всего по главе	51 993 526	118 104	0	52 111 630	34%	17 888 816	-		17 888 816	34%	17 888 816			17 888 816
	Итого по главам 1-7	77 458 119	2 360 497		79 818 616	38%	28 294 871	2 242 393		30 537 264	38%	28 294 871	2 242 393		30 537 264
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепощадочные затраты) 5,9%	4 570 029			4 570 029	37%	1 669 397			1 669 397	37%	1 669 397			1 669 397
	Всего по главе	4 570 029			4 570 029	37%	1 669 397			1 669 397	37%	1 669 397			1 669 397
	Итого по главам 1-8	82 028 148	2 360 497		84 388 645	38%	29 964 268	2 242 393		32 206 661	38%	29 964 268	2 242 393		32 206 661
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 101 407			4 101 407	37%	1 498 213			1 498 213	37%	1 498 213			1 498 213
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 5%	4 101 407	118 025		4 219 432	38%	1 498 213	112 120		1 610 333	38%	1 498 213	112 120		1 610 333
	Итого	90 230 963	2 478 522		91 709 485	38%	32 960 695	2 354 513	-	35 315 208	38%	32 960 695	2 354 513	-	35 315 208
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	96 998 285	2 664 411		99 662 696	38%	35 432 747	2 531 101	-	37 963 848	38%	35 432 747	2 531 101	-	37 963 848
	Итого сметная стоимость	96 998 285	2 664 411		99 662 696	38%	35 432 747	2 531 101	-	37 963 848	38%	35 432 747	2 531 101	-	37 963 848
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			11 959 524	11 959 524	38%			4 555 662	4 555 662	38%			4 555 662	4 555 662

		96 998 285	2 664 411	11 959 524	111 622 220		35 432 747	2 531 101	4 555 662	42 519 510		35 432 747	2 531 101	4 555 662	42 519 510
	Итого	95 858 319,31	2 611 122,77	11 720 333,05	109 389 775,13	38%	34 724 092,38	2 480 479,06	4 464 548,58	41 669 120,02	38%	34 724 092,38	2 480 479,06	4 464 548,58	41 669 120,02
	Всего по акту с коэффициентом понижения к сумме договора К=0,979999999771693														

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ Онайбекрыс

Авторский надзор
"А Строй Проект"

ГИП _____ Байдилдаев Д.А.

Подрядчик

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ Сейтказиев Р.Р.

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№166/24 от 23.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на 10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №04-01-01 Наружные сети электроснабжения					
			Раздел 1. Электроснабжение					
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН					
1	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1207512	6 953	840	
2	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,3	3 629	11976	
3	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,32	32 791	10493	
4	5	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,11	51 539	108747	
5	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00135	428 814	579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,97	3 629	3520	
8	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3.8	4 675	17765	
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН					
9	10	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	126 630	506520	
10	11	8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	3	166 452	499356	
11	12	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 646	147646	
			КТПН					
12	13	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 959	36959	
13	14	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203	107203	
14	15	515-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	828 233	828233	Казахстан
15	16	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649	909649	Казахстан
16	17	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0763333	385 709	29442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	18	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1 х50-20**	км	0,229	428 735	98180	Казахстан
			Заземления					
			Земляные работы					
18	19	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м ^{3}**	$м^3$ грунта	2,5	380	950	
19	20	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2	88	176	
20	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,5	3 629	1815	
21	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	2,5	576	1440	
22	23	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	5 801	23204	
23	24	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	80	1 219	97520	
			Итого по разделу 1.				3442213	
			Раздел 2. Сети ВЛЗ-10кВ					
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП -1шт					
24	25	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66**	шт.	1	19 297	19297	Казахстан
25	26	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1- 143/Х51**	шт.	1	1 800	1800	Казахстан
26	27	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г**	шт.	3	1 750	5250	Казахстан
27	28	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	шт.	3	67	201	Казахстан
28	29	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	6	375	2250	Казахстан
29	30	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	1	649	649	Казахстан
			ОПОРА ЖБ АНКЕРНАЯ А10-1.1с-1шт					
30	31	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	52 048	52048	
31	32	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	64 034	128068	Казахстан
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
32	33	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73**	шт.	1	14 974	14974	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	34	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	1	5 939	5939	Казахстан
34	35	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799	Казахстан
35	36	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1- 143/Х51	шт.	2	1 800	3600	Казахстан
36	37	252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	1	8 101	8101	Казахстан
37	38	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525	7050	Казахстан
38	39	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0000714	2 273 701	162	Казахстан
			АРМАТУРА					
39	40	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455	Казахстан
40	41	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624	3120	Казахстан
41	42	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775	75100	Казахстан
42	43	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	32 535	130140	Казахстан
43	44	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836	Казахстан
44	45	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770	Казахстан
45	46	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820	220920	Казахстан
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-2шт					
46	47	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096	
47	48	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	64 034	384204	Казахстан
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
48	49	252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	4	8 101	32404	Казахстан
49	50	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	2	14 974	29948	Казахстан
50	51	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	2	5 939	11878	Казахстан
51	52	252-207-0216 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1- 143/КИs1	шт.	2	3 546	7092	Казахстан
52	53	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	2	3 799	7598	Казахстан
53	54	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	4	1 800	7200	Казахстан
54	55	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	8	3 525	28200	Казахстан
55	56	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0002858	2 273 701	650	Казахстан
			АРМАТУРА					
56	57	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2 691	32292	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	58	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	624	7488	Казахстан
58	59	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	18 775	112650	Казахстан
59	60	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	12	32 535	390420	Казахстан
60	61	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 306	15672	Казахстан
61	62	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171540	Казахстан
62	63	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	12	36 820	441840	Казахстан
63	64	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	6	6 406	38436	Казахстан
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1,1с-1шт					
64	65	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 048	52048	
65	66	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	64 034	128068	Казахстан
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
66	67	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14 974	14974	Казахстан
67	68	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60а	шт.	1	5 939	5939	Казахстан
68	69	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799	Казахстан
69	70	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1- 143	шт.	2	2 243	4486	Казахстан
70	71	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290	Казахстан
71	72	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525	7050	Казахстан
72	73	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0.0001429	2 273 701	325	Казахстан
			АРМАТУРА					
73	74	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455	Казахстан
74	75	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624	3120	Казахстан
75	76	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775	75100	Казахстан
76	77	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	32 535	162675	Казахстан
77	78	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918	Казахстан
78	79	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885	Казахстан
79	80	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 438	13314	Казахстан
			УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ РЛНД					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	81	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 421	46421	
81	82	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1- 10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716	183716	Казахстан
82	83	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435	Казахстан
83	84	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012174	1 510 113	1838	
84	85	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302	
85	86	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038	Казахстан
86	87	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927	Казахстан
87	88	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592	Казахстан
88	89	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040	Казахстан
89	90	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1- 143	шт.	3	1 800	5400	Казахстан
90	91	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1- 143	шт.	1	1 800	1800	Казахстан
91	92	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412	Казахстан
			Итого по разделу 2.				3496504	
			Итого по локальной смете №04-01-01				6938717	
			в том числе оборудование				*1921598*	
			Локальная смета №06-01 Наружный водопровод и канализация					
			Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1					
			Земляные работы					
92	1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	м3 грунта	17,7510	380	6745	
93	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,549	6 953	3817	
94	3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	16,8204	340	5719	
95	4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,2996	6 953	2083	
96	5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,22	9 782	11934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,66	3 304	12093	
98	7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	22,9555641	51	1171	
99	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	22,9555641	576	13222	
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА					
			Трубопровод					
100	9	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0072	1 246 391	8974	
101	10	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	7,2	829	5969	Казахстан
102	11	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 781 998	8910	
103	12	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	585	2925	Казахстан
104	13	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,2	347	4233	
105	14	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0122	240 401	2933	
106	15	У6121-0402-0102 6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8 737	17474	
107	16	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	27 902	55804	Казахстан
108	17	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	5 920	5920	
109	18	С1242-301-0301 242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 445	3445	Казахстан
110	19	У6121-0403-0102 6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	3 618	14472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	20	С1241-116-0109 241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 046	12184	
112	21	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	2 393	19144	
113	22	С1241-116-0107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1 847	14776	Казахстан
114	23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	3	4 207	12621	
115	24	С1241-214-0304 241-214-0304 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	992	992	Казахстан
116	25	С1241-214-0303 241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920	1840	Казахстан
117	26	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ГИЛЬЗА	т фасонных частей	0,02794	3 865 881	108013	
118	27	С1241-102-0228 241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	12 332	12332	Казахстан
119	28	С1241-102-0174 241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,2	3 264	653	Казахстан
120	29	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,0015	3 865 881	5799	
121	30	С1241-113-0110 241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376- 2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826	1826	Казахстан
122	31	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,0001	3 865 881	387	
123	32	С1241-114-0108 241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм/63Х3,0-25Х1,6	шт.	1	1 203	1203	Казахстан
124	33	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	т фасонных частей	0,00248	3 865 881	9587	
125	34	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1 696	339	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	35	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,2	3 518	704	Казахстан
127	36	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	9,42	708	6669	
128	37	С1261-107-0202 261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000916	311 740	286	Казахстан
129	38	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50/ГМ-50	шт.	1	1 205	1205	
130	39	С1244-402-0101 244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	21	1 535	32235	Казахстан
131	40	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарных резервуаров прим./	шт.	1	3 475	3475	
132	41	С1251-101-0124 251-101-0124 РСНБ РК 2023	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарных резервуаров примен./	шт.	1	4 841	4841	Казахстан
			Колодец диам.1500мм - 2шт					
133	42	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,14	72 181	226648	
134	43	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35 580	71160	Казахстан
135	44	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	4	21 678	86712	Казахстан
136	45	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29 130	58260	Казахстан
137	46	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 769	5538	Казахстан
138	47	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4 001	16004	Казахстан
139	48	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698	Казахстан
140	49	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 145 627	39135	
141	50	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	3 209	3179	
			Итого по разделу 1				984288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Сети канализации					
			Земляные работы					
142	51	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м ^{3}	м^3 грунта	101,7142	380	38651	
143	52	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,1458	6 953	21873	
144	53	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м ^{3}, КОЛОДЦЫ	м^3	15,7445625	340	5353	
145	54	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м^3	0,2804375	6 953	1950	
146	55	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	5,35	9 782	52334	
147	56	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	16,05	3 304	53029	
148	57	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	92,1854813	51	4701	
149	58	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	92,1854813	576	53099	
			Трубопроводы					
150	59	У6121-0101-0102 6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0535	6 518 776	348755	
151	60	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0015	8 969 306	13454	
			Колодец диам.1500мм -1 шт					
152	61	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	1,17	88 114	103093	
153	62	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35 580	35580	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	63	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14 929	29858	Казахстан
155	64	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	29 130	29130	Казахстан
156	65	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 769	2769	Казахстан
157	66	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 001	4001	Казахстан
158	67	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349	Казахстан
159	68	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785	3140	Казахстан
160	69	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,095	55 586	5281	
			Антисейсмические мероприятия (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)					
161	70	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,3,7,5	т стальных элементов	0,0714	1 448 009	103388	
162	71	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	2,0706	1 298	2688	
163	72	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,0706	356	737	
			Колодец диам.1000мм - 2 шт					
164	73	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,33	115 456	153556	
165	74	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 976	31952	Казахстан
166	75	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14 887	29774	Казахстан
167	76	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	10 671	21342	Казахстан
168	77	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 769	5538	Казахстан
169	78	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 001	4001	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	79	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698	
171	80	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785	4710	Казахстан
172	81	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,38	55 586	21123	
173	82	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,846	33 716	28524	
			Антисейсмические мероприятия (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)					
174	83	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-6,7	т стальных элементов	0,01938	1 448 009	28062	
175	84	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	0,56202	1 298	730	
176	85	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,56202	356	200	
			Итого по разделу 2				1300423	
			Итого по локальной смете №06-01				2284711	
			Локальная смета №06-03 Выгреб на 10м3					
			Раздел 1. Земляные работы					
177	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м 3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	143,66115	443	63642	
178	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,55885	8 344	21351	
179	3	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /песчано-гравийной подушки толщ.0,5м/	$м^3$ уплотненного грунта	9,68	687	6650	
180	4	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,68	3 152	30511	
181	5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,42	88	2677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,38	3 629	12266	
183	7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30,42	576	17522	
184	8	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	102,74	158	16233	
			Итого по разделу 1.				170852	
			Итого по локальной смете №06-03				170852	
			Локальная смета №06-04 Наружные сети газоснабжения					
			Раздел 1. Земляные работы					
185	1	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 ЕСЦ РСНБ РК	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	128,81600	540	69561	
186	2	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,984	13 435	53525	
187	3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	4	6 953	27812	
188	4	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10,16	9 782	99385	
189	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкий грунт/	$м^3$ грунта	20,32	3 629	73741	
190	6	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	98,0864	61	5983	
191	7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,0336	3 629	11009	
192	8	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	101,12	687	69469	
			Итого по разделу 1.				410485	
			Раздел 2. Среднее давление/Подземный /					
	Подземный газопровод							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	9	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,127	1 246 391	158292	
194	10	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	128,27	1 272	163159	Казахстан
			Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 /8353.09/ - 1шт					
195	11	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,199	43 257	8608	
196	12	С1225-205-0104 225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	7 378	7378	Казахстан
197	13	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП 1-10-1	шт.	1	12 942	12942	Казахстан
198	14	С1261-107-0513 261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222- 80 /Фторопласт Д=540/140 s=10 (1 $м^2$= 22,92 кг)	т	0,0028212	3 406 760	9611	
199	15	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	8 856	8856	
200	16	С1244-202-0106 244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	31145	Казахстан
201	17	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 728	6728	
202	18	С1242-202-0307 242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12 336	12336	Казахстан
203	19	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 196	12588	
204	20	С1242-108-0301 242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433	44433	Казахстан
205	21	С1241-211-0609 241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737	7474	
206	22	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,125	31 964	3996	
207	23	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	м3	0,02	53 958	1079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	24	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком	$м^3$ грунта	2,62	3 304	8656	
209	25	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,62	4 593	12034	Казахстан
210	26	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 207	8414	
211	27	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250	6500	Казахстан
212	28	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 499	4499	
213	29	С1241-209-0906 241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814	5814	Казахстан
			ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63 - 1шт /8.353.05СБ/					
214	30	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296	1358	
215	31	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1 696	851	Казахстан
216	32	У6121-0202-0137 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	659 754	330	
217	33	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00058	3 019 849	1752	
218	34	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	7 320	4246	Казахстан
219	35	У6121-0201-0103 6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2 778 037	2778	
220	36	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 386	1936	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	37	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0.00863	1 152 130	9943	
222	38	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп.* *вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391	1433	
223	39	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272	1477	Казахстан
224	40	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп.* *вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207	12621	
225	41	С1241-210-0113 241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм/57мм	шт.	1	1 542	1542	Казахстан
226	42	С1241-211-0506 241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166	2166	Казахстан
227	43	С1241-208-0306 241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117	1117	Казахстан
228	44	С1261-301-0305 261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	115	Казахстан
229	45	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0.6341544	511	324	
230	46	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	32 397	1620	
231	47	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп.* *вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	224 386	705	
232	48	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324	1609	
			Прокладка сигнальной ленты					
233	49	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,128	71 545	9158	
234	50	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	128	17	2176	Казахстан
			Контрольная трубка d=32х2 на футляре 7 шт					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	51	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	7	20 986	146902	
236	52	С1241-102-0113 241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	7	655	4585	Казахстан
			Ковер - 7 шт					
237	53	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,04669	291 935	13630	
238	54	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022 прим*	Ковер	т	0,04669	449 705	20997	Казахстан
239	55	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000301	1 510 113	455	Казахстан
240	56	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	7	442	3094	Казахстан
241	57	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 .Устройство - подушка под ковер /бетон В15 W F150/	м3	0,098	49 871	4887	
			УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА ГСН-9					
242	58	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,285	53 952	15376	
248	59	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	3 475	17375	
249	60	С1261-401-0327 261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,05	152 037	7602	Казахстан
			ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.110Х10.0мм (8353.16)					
250	61	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 302 490	5210	
251	62	С1241-202-0213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	3 840	15514	Казахстан
252	63	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство	шт.	1	20 986	20986	
253	64	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926	926	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	65	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 499	4499	
255	66	С1241-202-0213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ПАТРУБОК/	м	1	3 840	3840	Казахстан
256	67	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 085	8170	
257	68	С1241-211-0503 241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 299	1299	Казахстан
258	69	С1241-210-0103 241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	902	902	Казахстан
259	70	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,1375*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6 325	6325	
260	71	С1234-305-0101 234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	303	485	
261	72	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,0212536	511	522	
262	73	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	365	292	
			Ведомость объемов работ (подземный)					
263	74	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,127	2 158 411	274118	
264	75	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	2	2 310	4620	
			Итого по разделу 2.				1176410	
			Раздел 3. НАДЗЕМНЫЙ ГРПШ ГСН-7					
			Обвязка ГРПШ - 1шт					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	76	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	78 908	78908	
266	77	513-302-0241 513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320 795	320795	Казахстан
267	78	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296	1358	
268	79	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,502	585	294	Казахстан
269	80	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00042	3 804 411	1598	
270	81	С1241-114-0102 241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283	283	Казахстан
271	82	С1241-114-0106 241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	533	Казахстан
272	83	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9 122	9122	
273	84	С1242-203-1404 242-203-1404 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	14 647	14647	Казахстан
274	85	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 393	4786	
275	86	С1241-116-0205 241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 867	3734	
			Фундамент под ГРПШ-ГСН-7					
276	87	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м ^{3}. Устройство	$м^3$	0,21	54 385	11421	
277	88	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0264	512 324	13525	
278	89	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/подставка+трубы/	$м^2$	1,49	509	758	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	90	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,49	395	589	
			Ограждение для ГРПШ - ГСН-10					
280	91	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	126 630	379890	
281	92	У86-010605-0501 8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	2	153 852	307704	
282	93	У86-010605-0501 8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	153 852	153852	
			Итого по разделу 3.				**1303797**	
			Раздел 4. Надземный газопровод низкого давления					
283	94	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	2 715 296	67882	
284	95	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	25,1	585	14684	Казахстан
285	96	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9 122	9122	
286	97	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868	6868	Казахстан
287	98	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00042	3 416 176	1435	
288	99	С1241-112-0107 241-112-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	7	131	917	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода диам.38х3,0мм /Н-2,2/-2шт					
289	100	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж + (СТОЙКИ)	т конструкций	0,01346	76 839	1034	
290	101	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01346	10 410	140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	102	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0139984	1 160 797	16249	
292	103	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00406	527 306	2141	
293	104	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	708	2903	
294	105	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза + опор	$м^2$	0,4437	509	226	
295	106	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза опор	$м^2$	0,4437	395	175	
			Крепление горизонтального газопровода диам.57х3,0мм /Н-5,0/-2шт					
296	107	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж + (СТОЙКИ)	т конструкций	0,0432	76 839	3319	
297	108	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0432	10 410	450	
298	109	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,044928	1 160 797	52152	
299	110	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00406	527 306	2141	
300	111	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,06	708	2874	
301	112	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза + опор	$м^2$	0,44254	509	225	
302	113	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза опор	$м^2$	0,44254	395	175	
			Фундаменты под опоры ФМ-1-4-5шт					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	114	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м ^{3} (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м^3	0,44	53 359	23478	
304	115	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,016738	10 961	11144	
305	116	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 + с разравниванием	м^3 грунта	1,016738	3 304	3359	
			ОПОРА С УКОСИНОЙ ГСН-11 -2шт					
306	117	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м^3	0,42	56 312	23651	
307	118	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0314	392 111	12312	
308	119	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03128	1 160 797	36310	
309	120	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,12	708	85	
310	121	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,9106	254	231	
311	122	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,9106	1 916	1745	
			Ведомость объемов работ					
312	123	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,028	2 158 411	60436	
313	124	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36/25 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 725	1725	
314	125	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3	509	2189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	126	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	4,3	395	1699	
			Итого по разделу 4.				363476	
			Итого по локальной смете №06-04				3254168	
			в том числе оборудование				*320795*	
			Локальная смета №07-01 Генеральный план					
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
316	1	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ/	м3 грунта	218	109	23762	
317	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	218	258	56244	
318	3	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ	$м^3$ уплотненного грунта	22	193	4246	
319	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	318	61	19398	
			Итого по разделу 1.				103650	
			Раздел 3. МАФы					
320	30	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	43	292508	12577844	
			Итого по разделу 3				12577844	
			Раздел 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
321	33	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	589	4 694	2764766	
322	34	1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	$м^2$	16,95	13 824	234317	
323	35	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	34,4	64 193	2208239	
			Итого по разделу 4 .				5207322	
			Итого по локальной смете №07-01				17888816	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			30 537 264	
			из них стоимость оборудования	тенге			*2 242 393*	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 5,9%	тенге			1 669 397	
			Итого	тенге			32 206 661	
			Сметная прибыль 5%	тенге			1 498 213	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			**1 610 333**	
			Итого	тенге			**35 315 208**	
			2024 год-100%, К=1,075	тенге			**37 963 848**	
			Налог на добавленную стоимость	тенге		**12%**	**4 555 662**	
			Итого				**42 519 510**	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0.979999998587186				**41 669 120,02**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

"А Строй Проект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Байдылдаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эсперт Оналбеков А .

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.