Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Карасу, ул. 6, дом № 56** — **200540018903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №270 от 04.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	06.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы			Работа	1	44 248 485,57	44 248 485,57	4 740 909,17
				Итого	1	x	44 248 485,57	4 740 909,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2024

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **ноя.24**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		270	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы	**74 786 303,97**	**39 507 576,40**							**4 740 909,17**	**44 248 485,57**
ИТОГО	**74 786 303,97**	**39 507 576,40**							**4 740 909,17**	**44 248 485,57**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "РМ Компани ЛТД" Руководитель Бугыбаев Р.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторекого надзора: Амангутнова Ш. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети по ул.Санна от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети по ул.Санна от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 270** от 2024-03-04

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1									
1	1	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 315 мм**	км	0,3494	4257043,00 1389642,00	2867401,00 714460,00	1487411,00 485541,00	1001870,00 249632,00			1487411,00
2	2	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	386,325	29390,00		11354092,00		11354092,00		11354092,00
3	11	6121-0802-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб,диаметр 530 мм,в грунтах 1-3 групп**	м	33	101267,00 11287,00	39160,00 6084,00	3341811,00 372471,00	1292280,00 200772,00	1677060,00		3341811,00
4		6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 500 мм-футляр открытым способом**	км	0,0204	8633869,00 5222010,00	2915649,00 781993,00	176131,00 106529,00	59480,00 15953,00	10122,00		176131,00
5		241-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 478х7,0 мм**	м	53,4	65144,00		3478690,00		3478690,00		3478690,00
6		6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм**	км	0,0534	25314834,00 2016420,00	2454427,00 578781,00	1351812,00 107677,00	131066,00 30907,00	1113069,00		1351812,00
7		6121-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс**	установка	1	36171,00 6106,00	30065,00 2661,00	36171,00 6106,00	30065,00 2661,00			36171,00
8	15	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр труб,диаметр 300 мм**	м	24,8	6705,00 5040,00	32,00 8,00	166284,00 124992,00	793,60 198,40	40498,00		166284,00
9	35	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Протаскивание в футляр труб,диаметр 300 мм**	м	28,6	6705,00 5040,00	32,00 8,00	191763,00 144144,00	915,20 228,80	46704,00		144144,00
10		241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 315 мм**	шт.	26	43130,00		1121380,00		1121380,00		1121380,00
11	28	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4139,00 2114,00	2025,00 513,00	4139,00 2114,00	2025,00 513,00			4139,00
12		241-208-1413 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	1	27540,00		27540,00		27540,00		27540,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	54	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,13	2073432,00	3679,00	269546,00	478,00	140524,00		269546,00
						988796,00	1148,00	128543,00	149,00			
14	55	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,155	2073432,00	3679,00	321382,00	570,00	167548,00		321382,00
						988796,00	1148,00	153263,00	178,00			
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					24794572,00	2519543,00	20643647,00	0,00	24794572,00
								1631380,00	501192,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Земляные работы									
15	56	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	440	441,00	442,00	194040,00	194480,00			194040,00
						0,00	133,00	0,00	58520,00			
16	57	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	68	6992,00	0,00	475456,00	0,00			475456,00
						6992,00	0,00	475456,00	0,00			
17	58	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	378	87,00	87,00	32886,00	32886,00			32886,00
						0,00	22,00	0,00	8316,00			
18	59	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2-песком	м^3	62,82	3649,00	0,00	229230,00	0,00			229230,00
						3649,00	0,00	229230,00	0,00			
19		211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	62,82	3638,00		228539,00		228539,00		228539,00
20	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	21,14	574,00	218,00	12134,00	4609,00			12134,00
						356,00	71,00	7526,00	1501,00			
			Итого по разделу 2: Земляные работы					1172285,00	231975,00	228539,00	0,00	1172285,00
								712212,00	68337,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: Колодцы 18шт									
21	61	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	17,84	72895,00	24831,00	1300447,00	442985,00	93553,00		1300447,00
						42820,00	7623,00	763909,00	135994,00			
22	62	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	8	119017,00		952136,00		952136,00		952136,00
23	63	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	16	39629,00		634064,00		634064,00		634064,00
24	64	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	8	52959,00		423672,00		423672,00		423672,00
25	65	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92(КЦО-1)	м^3	0,4	98405,00		39362,00		39362,00		39362,00
26	66	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	6131,00		49048,00		49048,00		49048,00
27	67	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	8	14427,00		115416,00		115416,00		115416,00
28	68	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,136	1074856,00		146180,00		146180,00		146180,00
29	70	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	145,6	4718,00	37,00	686941,00	5387,00	516444,00		686941,00
						1134,00	5,00	165110,00	728,00			
			Итого по разделу 3: Колодцы 18шт					4347266,00	448372,00	2969875,00	0,00	4347266,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раздел 4: Демонтаж** **Добавить:Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**					929019,00	136722,00	0,00	0,00	
			Итого по разделу 4: Демонтаж	м³	35,3	4714,00 1045,00	3669,00 905,00	166404,00 36889,00	129515,00 31946,00			166404,00
			ИТОГО по акту					166404,00 36889,00	129515,00 31946,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166404,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР					30480527,00 3309500,00	3329405,00 738197,00	23842061,00 0,00	0,00 0,00	30480527,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	5,30							
			Сметная прибыль					1615467,93				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00							
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	3,00			1604799,75 962879,85				32095994,93
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00							34663674,53
			Скидка по конкурсу					2024,00				40313853,47
			Итого за минусом скидки									
			НДС									806277,07
			Итого с НДС	%	12,00							39507576,40
												4740909,17
												44248485,57

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бугыбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "ГЭЦ г. Алматы" ГУ УЭ и В г. Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)