Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Карасу, ул. 6, дом № 56** — **200540018903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №270 от 04.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	28.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы			Работа	1	29 492 181,98	29 492 181,98	3 159 876,64
				Итого	1	x	29 492 181,98	3 159 876,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за **дек.24** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		270	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материала	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы	115 884 860,45	26 332 305,34							3 159 876,64	29 492 181,98
ИТОГО	**115 884 860,45**	**26 332 305,34**							**3 159 876,64**	**29 492 181,98**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "РМ Компани ЛТД" Руководитель Бутыбаев Р.Р.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО „Жер Жоба Саулет Консалтинг" Авторский надзор Ахаев Я.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "РМ Компани ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовскомрайоне г.Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 270** от 2024-03-04

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1									
1	1	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 315 мм**	км	0,01017	-4257043,00 -1389642,00	-2867401,00 -714460,00	-43294,00 -14133,00	-29161,00 -7266,00			-43294,00
2	2	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	43,7027	-29390,00		-1284422,00		-1284422,00		-1284422,00
3	5	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 250 мм**	км	0,1376	3206437,00 1274718,00	1931719,00 411755,00	441206,00 175401,00	265804,00 56657,00			441206,00
4	6	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм**	м	113,12	18540,00		2097245,00		2097245,00		2097245,00
5	9	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм**	км	0,0028	2063661,00 1645207,00	285176,00 84074,00	5778,00 4607,00	798,00 235,00	373,00		5778,00
6	10	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	м	2,8	5266,00		14745,00		14745,00		14745,00
7	11	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм**	км	0,0448	2063661,00 1645207,00	285176,00 84074,00	92452,00 73705,00	12776,00 3767,00	5971,00		92452,00
8	12	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	м	44,8	5266,00		235917,00		235917,00		235917,00
9	13	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 250 мм**	км	0,0065	4449208,00 2687172,00	1320805,00 368234,00	28920,00 17467,00	8586,00 2394,00	2867,00		28920,00
10	14	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	6,5	22176,00		144144,00		144144,00		144144,00
11	15	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 250 мм**	км	0,0198	4449208,00 2687172,00	1320805,00 368234,00	88094,00 53206,00	26152,00 7291,00	8736,00		88094,00
12	16	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	19,8	22176,00		439085,00		439085,00		439085,00
13	17	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм**		0,0063	5187064,00	1665158,00	32679,00	10491,00	2840,00		32679,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		3071053,00	462017,00	19348,00	2911,00			
14	18	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	6,3	34885,00		219776,00		219776,00		219776,00
15	31	6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 250 мм	м	2,8	6438,00 5040,00	29,00 7,00	18026,00 14112,00	82,00 20,00	3832,00		18026,00
16	33	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	6	8993,00 6893,00	251,00 81,00	53958,00 41358,00	1506,00 486,00	11094,00		53958,00
17	34	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	25168,00		151008,00		151008,00		151008,00
18	37	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 250 мм	шт.	3	35436,00 20060,00	11460,00 3138,00	106308,00 60180,00	34380,00 9414,00	11748,00		106308,00
19	38	242-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	168709,00		506127,00		506127,00		506127,00
20	41	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	4	12167,00 8462,00	507,00 158,00	48668,00 33848,00	2028,00 632,00	12792,00		48668,00
21	42	244-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	4	59778,00		239112,00		239112,00		239112,00
22	43	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7321,00		7321,00		7321,00		7321,00
23	45	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8328,00		8328,00		8328,00		8328,00
24	51	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	16	4813,00 3983,00	96,00 0,00	77008,00 63728,00	1536,00 0,00	11744,00		77008,00
25	46	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4899,00		78384,00		78384,00		78384,00
26	48	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	39	14757,00 11485,00	389,00 27,00	575523,00 447915,00	15171,00 1053,00	112437,00		575523,00
27	49	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	39	19361,00		755079,00		755079,00		755079,00
28	52	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	63	20325,00 16265,00	620,00 54,00	1280475,00 1024695,00	39060,00 3402,00	216720,00		1280475,00
29	53	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	63	24116,00		1519308,00		1519308,00		1519308,00
30	55	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,пятрубки,переходы	шт.	27	4139,00 2114,00	2025,00 513,00	111753,00 57078,00	54675,00 13851,00			111753,00
31		241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Исключить:Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	3	-53298,00		-159894,00		-159894,00		-159894,00
32	60	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 250 мм	шт.	12	11104,00		133248,00		133248,00		133248,00
33	62	241-214-0118 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 355 мм	шт.	18	26463,00		476334,00		476334,00		476334,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	64	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,4334	3891913,00 2075940,00	1172408,00 303665,00	1686755,00 899712,00	508121,00 131608,00	278922,00		1686755,00
35	69	241-112-0149 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	4	3912,00		15648,00		15648,00		15648,00
36	70	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	730,00		2190,00		2190,00		2190,00
37	71	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	6	52932,00		317592,00		317592,00		317592,00
38	72	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 315 мм	шт.	8	43130,00		345040,00		345040,00		345040,00
39	73	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 315 мм	шт.	61	43130,00		2630930,00		2630930,00		2630930,00
40	74	241-211-0616 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 250 мм	шт.	18	30017,00		540306,00		540306,00		540306,00
41	75	241-211-0616 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 250 мм	шт.	4	30017,00		120068,00		120068,00		120068,00
42	76	6121-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250мм-пожарная подставка 4 шт	т	0,444	200485,00 145061,00	30109,00 8289,00	89015,00 64407,00	13368,00 3680,00	11240,00		89015,00
43	77	241-515-0204 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	4	236703,00		946812,00		946812,00		946812,00
44	78	241-112-0231 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	1	13986,00		13986,00		13986,00		13986,00
45	79	241-112-0231 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	8	13986,00		111888,00		111888,00		111888,00
46	86	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0028	3840891,00 865922,00	43715,00 352,00	10754,00 2425,00	122,00 1,00	8207,00		10754,00
47	87	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0476	3840891,00 865922,00	43715,00 352,00	182826,00 41218,00	2081,00 17,00	139527,00		182826,00
48	88	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 250 мм	км	0,0065	8913845,00 1258546,00	370496,00 69804,00	57940,00 8181,00	2408,00 454,00	47351,00		57940,00
49	89	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 250 мм	км	0,0198	8913845,00 1258546,00	370496,00 69804,00	176494,00 24919,00	7336,00 1382,00	144239,00		176494,00
50	90	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,0063	10587346,00 1414519,00	419794,00 79472,00	66700,00 8911,00	2645,00 501,00	55144,00		66700,00
51	94	6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/диаметр труб 300 мм	шт.	1	81526,00 36465,00	39935,00 10453,00	81526,00 36465,00	39935,00 10453,00	5126,00		81526,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	95	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 250 мм	шт.	1	70389,00 32746,00	33828,00 8872,00	70389,00 32746,00	33828,00 8872,00	3815,00		70389,00
53	96	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 250 мм	шт.	1	79259,00 32746,00	33828,00 8872,00	79259,00 32746,00	33828,00 8872,00	12685,00		79259,00
54	97	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	6	25520,00 12680,00	10095,00 2723,00	153120,00 76080,00	60570,00 16338,00	16470,00		153120,00
55	98	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	70	5886,00 590,00	2435,00 487,00	412020,00 41300,00	170450,00 34090,00	200270,00		412020,00
56	102	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	57	8770,00 4350,00	418,00 95,00	499890,00 247950,00	23826,00 5415,00	228114,00		499890,00
57	104	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	939,3	432,00 339,00	2,00 0,00	405778,00 318423,00	1879,00 0,00	85476,00		405778,00
58	106	6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 300 мм	км	0,6643	404904,00 335222,00	0,00 0,00	268978,00 222688,00	0,00 0,00	46290,00		268978,00
59	108	6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 250 мм	км	0,275	383723,00 335222,00	0,00 0,00	105524,00 92186,00	0,00 0,00	13338,00		105524,00
60	110	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,13256	2073432,00 988796,00	3679,00 1148,00	274854,00 131075,00	488,00 152,00	143292,00		274854,00
61	111	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,15552	2073432,00 988796,00	3679,00 1148,00	322460,00 153778,00	573,00 179,00	168110,00		322460,00
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					18487141,00 4507725,00	1345342,00 316861,00	12634075,00 0,00	0,00 0,00	18487141,00
			Раздел 2: Земляные работы									
62	114	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	24,16	441,00 0,00	442,00 133,00	10655,00 0,00	10678,00 3213,00			10655,00
63	116	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	7,56	6992,00 6992,00	0,00 0,00	52860,00 52860,00	0,00 0,00			52860,00
64	117	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	118,6	87,00 0,00	87,00 22,00	10318,00 0,00	10318,00 2609,00			10318,00
65	119	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пятух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	5,56	3649,00 3649,00	0,00 0,00	20288,00 20288,00	0,00 0,00			20288,00
66	121	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	70,4	3638,00		256115,00		256115,00		256115,00
67	122	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	321,6	479,00 0,00	480,00 105,00	154046,00 0,00	154368,00 33768,00			154046,00
68	123	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км-вывоз грунта	т·км	403,96	60,00		24238,00				24238,00
			Итого по разделу 2: Земляные работы					528520,00 73148,00	175364,00 39590,00	256115,00 0,00	0,00 0,00	528520,00
			Раздел 3: Колодцы 18шт									
69	125	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,94	72895,00	24831,00	141416,00	48173,00	10172,00		141416,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		42820,00	7623,00	83071,00	14789,00			
70	136	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Исключить:Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	-6131,00		-79703,00		-79703,00		-79703,00
71	137	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	3456,00		69120,00		69120,00		69120,00
72	140	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,085	1074856,00		91363,00		91363,00		91363,00
73	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10,2	4718,00 1134,00	37,00 5,00	48124,00 11567,00	377,00 51,00	36180,00		48124,00
			Итого по разделу 3: Колодцы 18шт					**270320,00** **94638,00**	**48550,00** **14840,00**	**127132,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**270320,00**
			Раздел 4: Демонтаж									
74	145	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	16,725	231,00		3863,00				3863,00
75	146	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	501,75	60,00		30105,00				30105,00
76	148	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	118,55	4714,00 1045,00	3669,00 905,00	558845,00 123885,00	434960,00 107288,00			558845,00
77	149	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	194,4	231,00		44906,00				44906,00
78	150	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5147,27	60,00		308836,00				308836,00
			Итого по разделу 4: Демонтаж					**946555,00** **123885,00**	**434960,00** **107288,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**946555,00**
			Раздел 5: Добавить									
79	155	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,0023	25314834,00 2016420,00	2454427,00 578781,00	58224,00 4638,00	5645,00 1331,00	47941,00		58224,00
80	157	241-114-0221 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	17661,00		17661,00		17661,00		17661,00
81	158	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	47409,00 27492,00	15693,00 4297,00	47409,00 27492,00	15693,00 4297,00	4224,00		47409,00
82	159	519-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	455391,00		455391,00		455391,00		455391,00
83	160	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0031	1799197,00 1541620,00	176587,00 50929,00	5578,00 4779,00	548,00 158,00	251,00		5578,00
84	161	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0031	3399521,00 1091815,00	53231,00 271,00	10539,00 3385,00	165,00 1,00	6989,00		10539,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	162	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	3,1	2002,00		6206,00		6206,00		**6206,00**
86	163	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	1	5396,00 4333,00	84,00 27,00	5396,00 4333,00	84,00 27,00	979,00		**5396,00**
87	164	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	21324,00		21324,00		21324,00		**21324,00**
88	165	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2229,00		4458,00		4458,00		**4458,00**
			Итого по разделу 5: Добавить					632186,00 44627,00	22135,00 5814,00	110033,00 455391,00	0,00 0,00	**632186,00**
			ИТОГО по акту					20864722,00 4844023,00	2026351,00 484393,00	13127355,00 455391,00	0,00 0,00	**20864722,00**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							455391,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			1081694,54				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**21946416,54**
			Сметная прибыль	%	5,00			1074551,28				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			658392,50				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23679360,32**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2024,00				**27539096,05**
			Скидка по конкурсу									**1206790,71**
			Итого за минусом скидки									**26 332 305,34**
			НДС	%	12,00							**3 159 876,64**
			Итого с НДС									**29 492 181,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ,ПД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бугыбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы СЭ" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО „КазЖобаСаулет Консалтинг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)