Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новомихайловка, Новомихайловский с/о, Мамлютский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

Договор подряда: № 88 от 06.03.2024 г

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№88	06.03.24 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новомихайловка, Новомихайловский с/о, Мамлютский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	**15893 653,38**	**14190 761,94**	**14190 761,94**	**14190 761,94**					**1702 891,43**	**15893 653,38**
Аванс 30%	4824 330,41									4824 330,41
Итого к оплате	**11069 322,97**									**11069 322,97**

Подрядчик:
ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М.
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING
Эксперт: №KZ08VJE00070378; №KZ35VJE00070377

Тампилов Б.Б.
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Галеев К.Т.
(подпись) (ФИО)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказ 5Новомихайловка

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23,БИН 030140002400, Тел.: 8-7152-36-01-70
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, БИН/ИИН 040940009984, Тел.:8-7152-52-21-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новомихайловка, Новомихайловский с/о, Мамлютский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 88 от 06.03.24 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 4-01-00-01. Внешние сети электроснабжения						
			Раздел 1. КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №2-4 "Больница"					
1	**1**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6477**	**6 477**	
2	**2**	**247-204-7423**	**Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 125А**	**1 шт.**	**1**	**18895**	**18 895**	
			Раздел 2. КЛ - 0,4 кВ					
3	**3**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6477**	**6 477**	
4	**4**	**247-204-7422**	**Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 100А**	**1 шт.**	**1**	**17006**	**17 006**	
5	**5**	**6124-0103-0301**	**Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, однофазного**	**шт.**	**3**	**8855**	**26 565**	
6	**6**	**247-302-0502**	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А**	**1 шт.**	**3**	**5336**	**16 008**	
7	**7**	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5716**	**5 716**	
8	**8**	**247-301-0310**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**1 шт.**	**1**	**58736**	**58 736**	

9	9	1308-0305-0905	Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	22465	22 465	
10	10	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	19163	19 163	
11	11	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2357	7 071	
12	12	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 км	0.003	138811	416	Казахстан
13	13	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	1.2	9559	11 471	
14	14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0.8	4066	3 253	
15	15	6101-0206-0102	Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0.4	4066	1 626	
16	16	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	8	812	6 496	
17	17	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0.4	3507	1 403	Казахстан
18	18	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	18	1119	20 142	
19	19	243-110-0946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (мс)-1	1 км	0.018	2459577	44 272	Казахстан
20	20	243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТА 70-10-12	100 шт.	0.08	19085	1 527	
21	21	6124-0201-1502	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	6400	12 800	
22	22	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	2	13658	27 316	Казахстан
23	23	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	8	23	184	
24	24	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	8	40	320	
			Раздел 3. Провод СИП					

25	25	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.174	396053	68 913	
26	26	243-701-0720 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	1 км	0.17748	1805620	320 461	Казахстан
			Раздел 4. Арматура для крепления провода СИП4					
27	27	252-207-2353	Крюк типа В 16/240 монтажный	1 шт.	5	5025	25 125	
28	28	252-207-4821	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	1 шт.	4	2117	8 468	
29	29	252-207-1809	Лента крепления типа F 207	1 шт.	15	1036	15 540	
30	30	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	10	111	1 110	
31	31	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	8250	8 250	
32	32	252-207-2333	Крюк типа SOT28 плоский	1 шт.	1	3307	3 307	
33	33	252-207-4821	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	1 шт.	1	2117	2 117	
			Раздел 5. Оборудование для заземления опор					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
34	34	252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	1 шт.	1	2681	2 681	
35	35	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	1 шт.	1	1380	1 380	
36	36	243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	1 км	0.0005	127709	64	Казахстан
37	37	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	1	522	522	
38	38	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647	Казахстан
			Раздел 6. Заземление ЩУ					
39	39	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1421	12 789	
40	40	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	11348	34 044	
41	41	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	7	1367	9 569	
			Раздел 7. Стойки СВ					
42	42	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58015	116 030	

43	43	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	28149	84 447	
44	44	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 /стоимость по калькуляциии/	1 шт.	7	58351	408 458	Казахстан
45	45	252-201-0322	Узел крепления У3	1 шт.	2	8101	16 202	
46	46	6124-0302-1501	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	7.54	7269	54 808	
47	47	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0.00754	454730	3 429	Казахстан
			Раздел 8. ДГУ					
48	48	6124-0301-0109	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т	шт.	1	307591	307 591	
49	49	6124-0301-0206	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	24030	24 030	
50	50	515-103-0145	Дизель-генератор модель АД-60С-Т400-2РМ11, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	7137126	7 137 126	

			Итого:				9 003 913	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			493 877	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			240 804	
			машины и механизмы	Тенге			252 433	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			74 453	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 120 478	
			оборудование	Тенге			7 137 126	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			116	

		Локальная смета 6-01-00-01. Наружные сети водоснабжения и водоотведения						
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Канализация К1					

1	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	383.5	375	143 813	
2	2	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	95.9	413	39 607	
3	3	6101-0102-0214	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	14.1	507	7 149	
4	4	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	416.655	62	25 833	
5	5	6101-0201-0108	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	15.3	16023	245 152	
6	6	6101-0207-0102	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м2	23	2480	57 040	
7	7	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4.55	9170	41 724	
8	8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	49.5	4066	201 267	
9	9	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	445.2	97	43 184	
10	10	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	445.2	645	287 154	
			Раздел 3. Канализация К1					
11	11	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.036	1717417	61 827	
12	12	241-204-0104 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	36.36	3818	138 822	Казахстан
13	13	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	1 шт.	8	588	4 704	Казахстан
14	14	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /выпуски/	км	0.014	1465996	20 524	
15	15	241-201-0910 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	14.14	1623	22 949	Казахстан
16	16	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/	м2	9.6	3273	31 421	

			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	10.56	435	4 594	
			Раздел 4. Колодцы канализационные					
17	**17**	**6122-0401-0106**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м3**	**4.22**	**111709**	**471 412**	
18	**18**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**2**	**34194**	**68 388**	**Казахстан**
19	**19**	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**2**	**18464**	**36 928**	**Казахстан**
20	**20**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**28449**	**56 898**	**Казахстан**
21	**21**	**225-101-0606**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**2**	**16431**	**32 862**	**Казахстан**
22	**22**	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**2**	**39135**	**78 270**	**Казахстан**
23	**23**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**5502**	**11 004**	**Казахстан**
24	**25**	**222-506-0401**	**Лестницы-стремянки С1-03**	**1 т**	**0.0324**	**1133576**	**36 728**	**Казахстан**
25	**26**	**6105-0201-0302**	**Кладка горловины колодца**	**м3**	**0.185**	**35699**	**6 604**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	26.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.0444	19704	875	Казахстан
25.2	26.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.074	104679	7 746	Казахстан
26	**27**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под отмостку, щебеночное /для существующего колодца/**	**м3**	**1.5072**	**17452**	**26 304**	
27	**28**	**6113-0301-0201**	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см /отмостка для существующего колодца/**	**м2**	**12.56**	**995**	**12 497**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	28.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.896784	24561	22 026	Казахстан
28	**29**	**6113-0301-0202**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 /до толщ. 4 см/**	**м2**	**12.56**	**272**	**3 416**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	29.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.303952	24561	7 465	Казахстан

			Итого:				**2 256 186**	
			из них:					

			затраты на труд рабочих	Тенге			1 020 755	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			493 925	
			машины и механизмы	Тенге			482 875	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			124 875	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			726 723	
			перевозки	Тенге			25 833	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			282	

		Локальная смета 6-01-00-02. Накопитель						
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	11.9	375	4 463	
2	2	6101-0102-0114	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	8	413	3 304	
3	3	6101-0102-0214	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	15	507	7 605	
4	4	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	443.25	62	27 482	
5	5	6101-0201-0108	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	1.1	16023	17 625	
6	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2.1	4066	8 539	
7	7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	18.9	97	1 833	
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	18.9	645	12 191	
			Раздел 2. Накопитель					
9	9	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0.531	19365	10 283	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.15399	8421	1 297	Казахстан
9.2	9.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.04779	7045	337	Казахстан
9.3	9.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.531	6400	3 398	Казахстан

10	10	6122-0401-0108	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	2.61	101489	264 886	
11	11	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /стоимость по калькуляции/	1 шт.	1	8766	8 766	Казахстан
12	12	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	19329	19 329	Казахстан
13	13	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС 20-6И	1 шт.	3	40094	120 282	Казахстан
14	14	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	1 шт.	1	55801	55 801	Казахстан
15	15	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	69439	69 439	Казахстан
16	16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	5502	5 502	Казахстан
17	17	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6467	6 467	Казахстан
18	18	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	24	785	18 840	
19	19	241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	1 м	0.15	6623	993	Казахстан
20	20	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.531	46657	24 775	
21	21	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	4.7	38831	182 506	
			Итого:				875 942	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			323 783	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			159 248	
			машины и механизмы	Тенге			108 648	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			31 874	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			416 029	
			перевозки	Тенге			27 482	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			86	
			ДОБАВИТЬ					
			Локальная смета 6-01-00-01. Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
			Раздел 4. Колодцы канализационные , ИТОГО:					
1	1	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6467	12 934	Казахстан

			Итого:				**12 934**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 934**	

Всего	**12148 975**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	420 995
Итого с общеплощадочными затратами	**12569 970**
Сметная прибыль (5%)	271 642
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**628 499**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**13470 111**
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**14480 369,33**
Тендерная скидка - 2%	**289 607,39**
С учетом тендерной скидки	**14190 761,94**
НДС (12%)	1702 891,43
Итого по акту	**15893 653,38**

Подрядчик:
ТОО "Севимсталькон"
БИН/ИИН 040940009984

_____ **Газдиев С.М.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING» , Эксперт, № KZ08VJE00070378; №KZ35VJE00070377

_____ **Тампилов Б.Б.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ТОО "Севгражданпроект"

_____ **Каирбеков А.Т.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(подпись) (ФИО)