Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г. доп. соглашение №03 от 26.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС		Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области.	62 236 674,36	9 819 428,50		9819429					1 178 331	10 997 760
Итого к оплате										10 997 760

ЗАКАЗЧИК:
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Сериков Б.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шаңырақ-XXI"
_____ Тайсалов М.Ш.

Заказчик: Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объек Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г. доп. соглашение №03 от 26.05.2023г.

Акт выполненных работ за август месяц

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Дорожные устройства и обстановка дороги										
	2.1 Дорожные знаки										
14	**1127-0902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**4**	4762,37	832,77	19049	3331	–	18237	40269
					3929,6	291,91	15718	1168	–	2983	
15	**251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**4**	6722		26888		26888	–	29039
					–		–		–	2151	
16	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,64**	32022,56	1194,99	20494	765	15879	3675	26103
					6017,2	293,65	3851	188	–	1934	

17	251-101-0601	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм						
			шт.	1	15842	15842	15842	–	17109
					–	–	–	1267	
18	251-101-0604	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм						
			шт.	2	17622	35244	35244	–	38064
					–	–	–	2820	
19	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,6.4 B=700 мм						
			шт.	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	

Раздел 3 Озеленение

20	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %								
			м2	1,38633	296,79	11,05	411,4	15,3	–	352	824,5
					285,74	2,78	396,1	3,9	–	61,07	
21	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %								
			м2	468	307,4	178,48	143863	83529	30701	42634	201417
					63,32	40,2	29634	18814	–	14920	
22	1147-0117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом НР=88 %								
			м3	83,1	109,25	109,25	9079	9079	–	3372	13447
					–	46,11	–	3832	–	996	
23	1147-0119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода НР=88 %								
			м3	117	579,64	–	67818	–	9594	51237	128579
					497,64	–	58224	–	–	9524	
27	254-102-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м								
			шт.	45	1476		66420		66420	–	71733,6
					–		–		–	5313,6	

38	1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	**142,5**	1522,78	255,89	216996	36464	175237	17901	253689
					37,16	79,16	5295	11280	–	18792	
39	1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-10,000;**	**м2 основания**	**-1425**	84,72	10,09	-120726	-14378	-106348	-4971	-135753
					–	3,23	–	-4603	–	-10056	
40	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,5625**	3510,14	1078,81	12505	3843	8104	1578	15210
					156,53	253,36	558	903	–	1127	
41	1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %**	**м2**	**142,5**	1965,93	174,81	280145	24910	530	233356	554581

				1787,4	73,49	254705	10472	–	41080	
43 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	650	2179,81	32,78	1416877	21307	848406	600330	2178584
				841,79	13,38	547164	8697	–	161377	
49 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1825,5	2133,24	209	3894230	381530	3467610	99977	4313744
				24,7	26,01	45090	47481	–	319537	
46 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	66,70703	1180,82	255,89	78769	17070	-	8380	94120
				37,16	79,16	2478,8	5280,5	–	6971	
45 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	182,55	3510,14	1078,81	640776	196937	415265	80812	779315
				156,53	253,36	28575	46251	–	57727	
48 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,91275	194676,16	2072,34	177691	1892	175799	1002	192988

50 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=6,000;**			–	1016,74	–	928	–	14295	
		м2 покрытия	**1922,784**	237,69	0,02	457026,529	38,45568	-	4506,236582	498455,4
				2,17	–	4172,44128	–	–	36922,6	
	Итого по разделу 1					**9 323 781,50**				
	Итого по смете					**9 323 781,50**				
	Итого по смете					**9 323 781,50**				
	Временные здания и сооружения 1,5%			139856,723		**139856,7225**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			187380,037		**187380,04**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			193020,365		**193020,37**				
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1					**9844038,63**				
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050			10336240,6		**10336240,6**				

Конкурсная скидка К=0,95	9819428,53	9819428,5
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1178331,4
ВСЕГО		**10997760,0**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Шаңырак-XXI""

_____ **Тайсалов М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актөбе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**