Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г. доп. соглашение №03 от 26.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС		Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области.	43 597 568,54	5 983 642,64		5983642,64					718 037,12	6 701 679,76
Итого к оплате										6 701 679,76

ЗАКАЗЧИК:
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Сериков Б.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шаңырақ-XXI"
_____ Таисатов Н.Ш.

Заказчик: Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Наименование объек Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г. доп. соглашение №03 от 26.05.2023г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Выгреб на 10 м3										
	2.1 Строительные работы										
41	**1101-0101-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**154,37**	169,44	163,1	26156	25178	–	3738	32286
					6,34	27,29	979	4213	–	2392	
42	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**4,63**	2191,73	–	10148	–	–	7307	18851
					2191,73	–	10148	–	–	1396	

43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,63	952,56	–	4410	–	–	3175	8192
					952,56	–	4410	–	–	607	
44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	154,37	35,98	35,98	5554	5554	–	1570	7694
					–	14,13	–	2181	–	570	
45	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	154,37	171,87	78,99	26532	12194	–	14604	44427
					92,88	38,51	14338	5945	–	3291	
46	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,864	5622,37	1795,22	4858	1551	2480	1424	6785
					957,1	815,06	827	704	–	503	
47	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство основания из бетона В7,5W6 на сульфатостойком портландцементе НР=91 %	м3	1,1	24593,37	1746,28	27053	1921	22714	2629	32057
					2198,12	428,36	2418	471	–	2375	

48	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	8,64	781,93	43,6	6756	377	2764	3446	11018
					418,45	5,88	3615	51	–	816	
49	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	8,64	293,66	22,64	2537	196	1122	1173	4007
					141,2	3,28	1220	28	–	297	
50	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В15W6на сульфатостойком портландцементе НР=91 %	м3	6,6	30206,74	2036,8	199364	13443	154637	32950	250899
					4740,08	746,04	31285	4924	–	18585	
51	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0198	447247		8855		8855	–	9563
					–		–		–	708	
52	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1896	419679		79571		79571	–	85937
					–		–		–	6366	

53 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	46,4	451,54	0,93	20951	43	1237	17920	41981
				423,96	0,44	19672	20	–	3110	
54 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	46,4	906,48	20,1	42061	933	26914	13346	59840
				306,34	2,93	14214	136	–	4433	
55 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирующего слоя	4,071	10975,04	1725,5	44679	7025	8653	30193	80862
				7124,04	850,86	29002	3464	–	5990	
56 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка деревянной крышки НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,024	183894,02	1175,59	4413	28	3745	588	5401
				26685	528,12	640	13	–	400	
57 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,024	8236,23	45,55	198	1	139	52	270
				2398,88	20,12	58	–	–	20	
58 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0026	630883,52	3851	1640	10	365	1256	3128

				486628	1682,97	1265	4	–	232	
59 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,6	1140		2964		2964	–	3201
				–		–		–	237	
60 1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=98 %	м2 поверхности зонта	0,2	7563,2	137,17	1513	27	1249	243	1896
				1179,43	58,68	236	12	–	140	
61 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная заделка вент трубы НР=93 %	м2 поверхности	0,07854	1062,05	12,44	83	1	46	34	126
				469,1	5,87	37	–	–	9	
62 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонн ых конструкций	0,319	14712,88	7765,54	4693	2477	133	3553	8906
				6531,29	2910,39	2083	928	–	660	
63 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11262		11262		11262	–	12163
				–		–		–	901	
64 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13338		13338		13338	–	14405
				–		–		–	1067	
65 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	1975,4	217,63	1975	218	118	1726	3997

				1640,12	102,69	1640	103	–	296	
66	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658		28658		28658	–	30951
					–		–		–	2293	
67	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	10	272,18	2,8	2722	28	1823	804	3808
					87,12	1,32	871	13	–	282	
29	1147-0119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода НР=88 %	м3	10,75	579,64	–	6231	–	882	4708	11814
					497,64	–	5350	–	–	875	
30	1147-0113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР=88 %	м2	6,9	384,33	62,67	2652	432	–	2109	5142
					321,66	25,77	2219	178	–	381	
31	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %	м2	6,9	498,29	–	3438	–	–	3025	6980
					498,29	–	3438	–	–	517	
32	1147-0117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом НР=88 %	м3	1,725	109,25	109,25	188	188	–	70	279

				–	46,11	–	80	–	21	
33 1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР=88 %	м2	6,9	2218,96	534,8	15311	3690	572	10454	27826
				1601,22	120,44	11048	831	–	2061	
34 254-105-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	38,64	96		3709		3709	–	4006
				–		–		–	297	
35 254-105-0103	Бегония	шт.	38,64	115		4444		4444	–	4800
				–		–		–	356	
36 254-105-0107	Газания	шт.	38,64	77		2975		2975	–	3213
				–		–		–	238	
37 1147-0119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода НР=88 %	м3	1,725	579,64	–	1000	–	141	755	1895
				497,64	–	858	–	–	140	
47 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-9127,5	65,54	10,09	-598216	-92096	-506120	-31841	-680462
				–	3,23	–	-29482	–	-50405	

Раздел 1 Фундамент ДГУ

1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м срезка на 15см НР=72 %								
			м3 грунта	1,3125	33,82	33,82	44	44	–	14	63
					–	14,27	–	19	–	5	
2	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8,75	1,14	1,14	10	10	–	3	14
					–	0,48	–	4	–	1	
3	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	2,9	4278,14	1746,28	12407	5064	968	6931	20885
					2198,12	428,36	6375	1242	–	1547	
4	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W4 К=1,015;									
			м3	2,9435	22080		64992		64992	–	70191
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты.	м2	1,65	– 906,48	20,1	– 1496	33	– 957	5199 474	2128
					306,34	2,93	505	5	–	158	
	Раздел 2 Ограждение ДГУ										
6	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %									
			м оград	13	4370,78	1009,04	56820	13118	7199	49099	114393
					2807,97	392,67	36504	5105	–	8474	

7 1107-0111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %**	**шт.**	**1**	31890,62	5217,22	31891	5217	62	33878	71030
				26611	2099,17	26611	2099	–	5261	
8 1109-0701-0103	**Конструкции решетчатые изготовление ограждения НР=69 %**	**т конструкций**	**0,70317**	180950,79	41973,48	127239	29514	3854	71826	214990
				133497	14541,78	93871	10225	–	15925	
9 212-101-2008	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W4**	**м3**	**0,65**	22080		14352		14352	–	15500
				–		–		–	1148	
10 241-102-0155	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм**	**м**	**28,8**	3713		106934		106934	–	115489
				–		–		–	8555	
11 214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,35815**	424901		152178		152178	–	164352
				–		–		–	12174	
12 214-401-0108	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м2**	**24**	2172		52128		52128	–	56298

				–		–		–	4170	
13 223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148		8296		8296	–	8960
				–		–		–	664	
14 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
				–		–		–	83	
15 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	20	803,67	22,42	16073	448	629	13957	32432
				749,78	8,74	14996	175	–	2402	
16 224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм К=1,150;	м2	23	4182		96186		96186	–	103881
				–		–		–	7695	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	17,57	95,73	2,67	1682	47	772	600	2465
				49,15	0,3	864	5	–	183	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	35,14	81,67	1,89	2870	66	1795	704	3860

				28,71	0,3	1009	11	–	286	
19	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,55	7786,67	1795,22	4283	987	2769	906	5604
					957,1	815,06	526	448	–	415	
20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,9	23796,35	1227,17	21417	1104	19240	1220	24448
					1191,16	298,69	1072	269	–	1811	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00564	268332,54	1428,54	1513	8	–	1373	3117
					266904	622,47	1505	4	–	231	
22	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,10718	180950,79	41973,48	19394	4499	587	10948	32769
					133497	14541,78	14308	1559	–	2427	
23	1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,08832	30751,96	13412,06	2716	1185	844	710	3700
					7785,12	3859,8	688	341	–	274	

24	214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	**0,08832**	459047		40543		40543	–	43786
					–		–		–	3243	
25	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	т конструкций	**0,01886**	97179,76	22042,74	1833	416	57	1021	3082
					72094	6377,73	1360	120	–	228	
26	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	**0,01886**	424901		8014		8014	–	8655
					–		–		–	641	
27	1109-0501-0101	**Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %**	м2	**9**	415,2	12,71	3737	114	124	2447	6679
					388,7	5,31	3498	48	–	495	
28	224-102-0508	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	**9**	4802		43218		43218	–	46675
					–		–		–	3457	

29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %									
		м2	2,6795	95,73	2,67	257	7	118	92	377
				49,15	0,3	132	1	–	28	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;									
		м2	5,359	81,67	1,89	438	10	274	108	590
				28,71	0,3	154	2	–	44	
31 1109-0304-0301	Контейнеры. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,28142	57411,81	13636,15	16157	3837	3510	6720	24707
				31303,8	3299,99	8810	929	–	1830	
32 222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056		252112		252112	–	272281
				–		–		–	20169	
50 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=6,000;									
		м2 покрытия	9030,21	237,69	0,02	2146390,6	180,60	-	21163	2340957,9
				2,17	–	19595,56	–	–	173404,24	
	Итого по разделу 1					5 681 611,35				

Итого по смете		**5 681 611,35**
Итого по смете		**5 681 611,35**
Временные здания и сооружения 1,5%	85224,1703	**85224,17025**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	114183,343	**114183,34**
Непредвиденные работы и затраты-2%	117620,377	**117620,38**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**5998639,24**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	6298571,2	**6298571,2**
Конкурсная скидка К=0,95	5983642,64	5983642,6

Налог на добавленную стоимость - 12 %	718037,1
ВСЕГО	**6701679,76**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырақ-XXI""

_____ **Тайсеров М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актөбе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**