Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"24" 12 **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Тараз, пр. Толе би, 230В.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Серикбаев Р.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р. Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)».**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» в лице** заместителя руководителя Аманбай А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Құрылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Туленов Н.Б.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Нарымбетов Т.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Авангард Строй НС» №002582 от 11.03.2010 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Жунисов Е.С.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Баспана Құрылыс-2020» №20016351 от 30.10.2020 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Турлыбеков Б.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Субподрядными организациями **ТОО «Казмонтаж Альянс» №001072 от 05.08.2016 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Абилкаиров Д.К.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация **АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» ГСЛ №000006, 06.11.2018**
(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области», Приказ № 4-Ѳ от 04.01.2024 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	261,80	261,80
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	989,69	989,69
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание фельдшерско-акушерского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане фельдшерско-акушерский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте. В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. В наружней отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденного эскизного проекта ЭП. Внутренняя отделка - смотри Ведомость отделки помещений. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 670,06 Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий: Фундамент - ленточный, из бетона кл.С 12/15, W4, F100 на сульфатостойком цементе. 2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм;3. Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 60мм и декоративная штукатурка. СН РК 1.02-03-2011 Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом , верх до отметки выше благоустройства. Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм. Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75. Стены армировать через 9 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Утепление наружных стен - минеральные плиты ППЖ-160НГ по ГОСТ 9573-2012, толщ.60мм Утеплитель покрытия - минераловатный утеплитель 170 кг/м ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА С, толщина 150мм Внутренние несущая стена - из керамического**

кирпича толщиной 380мм. Перегородки армировать через 9 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 380мм и 120мм. Перегородки армировать через 9 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Перемычки -монолитные. Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля - совмещенная,бесчердачная. Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки - деревянные, металлические. Полы в помещениях относящиеся к местам общего пользования ,с мокрым режимом выполнить из напольной керамогранитной плитки,в кабинетах ,регистратуре - линолеум,в технических помещениях пол наливной. Устройство чистых полов следует выполнять после монтажа электротехнического и сантехнического оборудования. Инженерные сети (внутренняя канализация) предусматривается в подпольных каналах см лист АР-10.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« » 20 года**

месяц, год

окончание работ **« » 20 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: _____

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Т. Рысжулов атындағы Қ. мжне ДББ

Шымырбаев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (приналичии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп»**

считает объект: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р. Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Синдикат Групп» Серикбаев Ратбек Рустембекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата,

Место печати (при наличии)