Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС		Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области.	36 895 888,78	13 566 258,06		13 566 258,06					1 627 950,97	15 194 209,02
Возврат аванса -30%										10 635 946,32
Итого к оплате										10 635 946,32

ЗАКАЗЧИК:
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Сериков Б.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шаңырақ-XXI"
_____ Тайсалов М.Ш.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц
Локальная смета 7-1-2
Металлическое ограждение 400м

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**14,69647**	2878,4	–	42302	–	–	30457	78580
					2878,4	–	42302	–	–	5821	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**14,69647**	952,56	–	13999	–	–	10079	26004
					952,56	–	13999	–	–	1926	

3 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**14,69647**	171,87	78,99	2526	1161	–	1390	4229
				92,88	38,51	1365	566	–	313	
	Итого по разделу 1					**108 813**				
Раздел 2 Фундаменты										
4 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**5,36**	8206,42	1795,22	43986	9622	29234	8834	57046
				957,1	815,06	5130	4369	–	4226	
5 1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл. В7,5W4F50 НР=91 %**	**м3**	**16,656**	30009,35	1796,3	499836	29919	379716	88577	635486
				5415,48	428,5	90200	7137	–	47073	
6 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**162,24**	906,48	20,1	147067	3261	94106	46664	209230
				306,34	2,93	49701	475	–	15499	
	Итого по разделу 2					**901 762**				

Раздел 3 Стойки ограждения, ворот и калиток										
7 1109-0302-0112	**Стойки опорные . Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**1,67052**	30751,96	13412,06	51372	22405	15961	13423	69979
				7785,12	3859,8	13005	6448	–	5184	
8 1109-0501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**									
		т	**1,67052**	3296,67	477,33	5507	797	477	2922	9103
				2533,94	1,47	4233	2	–	674	
	Итого по разделу 3					**79 082**				
Раздел 4 Ограждение										
13 1109-0304-0201	**Ограждения Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**6,47241**	85314,71	24995,93	552192	161784	71611	260859	878095
				49254,8	9155,56	318797	59259	–	65044	
14 1109-0501-0203	**Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**6,47241**	63820,98	12022,55	413076	77815	8526	225460	689619
				50481,2	2,93	326735	19	–	51083	
	Итого по разделу 4					**1 567 714**				
Раздел 5 Ворота-2шт и калитка 1шт										
22 1109-0403-0301	**Каркасы ворот и калиток . Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,2288**	147844,23	76897,77	33827	17594	1532	12530	50066

				64252,8	15115,67	14701	3458	–	3709	
23 1109-0501-0201	**Каркасы в целом ворот и калиток . Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	т	**0,2288**	7847,5	1023,2	1796	234	211	932	2946
				5902,24	2,93	1350	1	–	218	
	Итого по разделу 5					**53 012**				
	Итого по смете					**2 710 383**				
	В т.ч. Оборудование					**0**				
	Временные здания и сооружения 1,5%			40655,745		**40655,745**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			52269,7362		**52269,74**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			56066,1696		**56066,17**				
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1					**2859374,65**				
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050			3002343,38		**3002343,4**				
	Конкурсная скидка К=0,95			2852226,21		2852226,214				

Налог на добавленную стоимость - 12 %	342267,15
ВСЕГО	**3194493,36**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырак-ХХІ""

_____ **Тәйсалов М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актөбе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц
Локальная смета 4-1-3
Наружное освещение

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**1**	3084,62	25,78	3085	26	1614	1040	4455
					1445	–	1445	–	–	330	
2	247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	1691		1691		1691	–	1826
					–		–		–	135	

3	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4559,93	1413,57	4560	1414	98	2606	7739
					3048	572,15	3048	572	–	573	
4	581-211-0101 (пл) (об)	**ЯУО1. Ящик уличного освещения комплектный, ГОСТ 21.607-2014 ЯУО9602-3674-54 У3**	**шт**	**1**	170775		170775		–	–	170775
					–		–		170775	–	
		Итого по разделу 1					**184 795**				
		в том числе									
		Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ									
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**52,2**	1826,44	–	95340	–	–	68645	177104
					1826,44	–	95340	–	–	13119	
6	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %**	**м кабеля**	**290**	243,16	155,14	70516	44991	–	33663	112513
					88,02	73,2	25526	21228	–	8334	
7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**17,4**	2068		35983		35983	–	38862
					–		–		–	2879	

8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	34,8	952,56	–	33149	–	–	23867	61577
					952,56	–	33149	–	–	4561	
9	1310-0904-0101	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150 НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,29	31095	21317,4	9018	6182	–	2581	12527
					9777,6	4808,78	2836	1395	–	928	
10	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	290	38		11020		11020	–	11902
					–		–		–	882	
11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	290	376,57	165,97	109205	48131	14277	44850	166379
					161,37	53,43	46797	15495	–	12324	
12	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	99	785,9	469,74	77804	46504	10967	25651	111731
					205,38	154,48	20333	15294	–	8276	
13	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,389	423982		164929		164929	–	178123

				–		–		–	13194	
14 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	154	318,54	131,09	49055	20188	6276	20840	75487
				146,7	41,25	22592	6353	–	5592	
15 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,154	335028		51594		51594	–	55722
				–		–		–	4128	
16 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,037	164037,28	–	6069	–	135	4511	11426
				160398	–	5935	–	–	846	
17 241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	37	655		24235		24235	–	26174
				–		–		–	1939	
	Итого по разделу 2					1 039 527				

Раздел 3 Опоры наружного освещения

18 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,9875	1583,12	–	11062	–	–	7965	20549
				1583,12	–	11062	–	–	1522	
19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,9875	171,87	78,99	1201	552	–	661	2011
				92,88	38,51	649	269	–	149	
20 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 %	опора	13	30530,06	9738,32	396891	126598	56261	211900	657494
				16464	3910,97	214032	50843	–	48703	
21 212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,185	21001		66888		66888	–	72239
				–		–		–	5351	
22 247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	13	77337		1005381		1005381	–	1085811
				–		–		–	80430	

23 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,429	894640		383801		383801	–	414505
				–		–		–	30704	
24 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	13	5560,98	2928,49	72293	38070	253	39534	120773
				2613	1188,27	33969	15448	–	8946	
25 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа 2К0,5/0,5-ф3длина вылета 500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	13	7830		101790		101790	–	109933
				–		–		–	8143	
26 247-103-0257	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	13	49064		637832		637832	–	688859
				–		–		–	51027	
27 252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	13	8133		105729		105729	–	114187
				–		–		–	8458	
28 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	13	3084,62	25,78	40100	335	20980	13525	57915
				1445	–	18785	–	–	4290	

29 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	13	52		676		676	–	730
				–		–		–	54	
30 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка НР=72 %	м	39	269,68	19,29	10518	752	898	6605	18493
				227,36	7,84	8867	306	–	1370	
31 241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	39	148		5772		5772	–	6234
				–		–		–	462	
	Итого по разделу 3					3 369 733				
Раздел 4 Заземление										
32 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	13	870,24	25,11	11313	326	8400	1935	14308
				198,94	7,84	2586	102	–	1060	
33 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	13	4359,77	170,43	56677	2216	41530	9777	71770

				994,7	49,88	12931	648	–	5316	
34	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**4,68**	1826,44	–	8548	–	–	6155	15879
					1826,44	–	8548	–	–	1176	
35	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**4,68**	952,56	–	4458	–	–	3210	8281
					952,56	–	4458	–	–	613	
36	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**4,68**	171,87	78,99	804	370	–	443	1347
					92,88	38,51	435	180	–	100	

	Итого по разделу 4			**4 705 640**
	Итого по смете			**4 705 640**
	В т.ч. Оборудование			**170 775**
	Временные здания и сооружения 1,5%		68022,975	**68022,975**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%		87454,8715	**87454,87**

Непредвиденные работы и затраты-2%	93806,8569	**93806,86**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**4954924,70**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	5202670,94	**5202670,9**
Конкурсная скидка К=0,95	4942537,39	4942537,392
Налог на добавленную стоимость - 12 %		593104,49
ВСЕГО		**5535641,88**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырак-XXI""

_____ **Тайсалов М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц
Локальная смета 4-1-2
Наружные сети электроснабжения -0,4кВ

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кабельная линия 0,4кВ-внутриплощадочные сети											
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**34,407**	1826,44	–	62842	–	–	45246	116735
					1826,44	–	62842	–	–	8647	
2	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %**	**м кабеля**	**136,3**	519,81	431,79	70850	58853	–	26086	104691
					88,02	177,79	11997	24233	–	7755	

3 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	109,7	153,08	123,74	16793	13574	–	6342	24986
				29,34	50,95	3219	5589	–	1851	
4 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,5	2068		23782		23782	–	25685
				–		–		–	1903	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	22,9	952,56	–	21814	–	–	15706	40522
				952,56	–	21814	–	–	3002	
6 1310-0904-0101	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150,250 НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,1363	31095	21317,4	4238	2906	–	1213	5887
				9777,6	4808,78	1333	655	–	436	
7 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	27	38		1026		1026	–	1108
				–		–		–	82	
8 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	110	63		6930		6930	–	7484

					–		–		–	554	
9 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,012	164037,28	–	1968	–	44	1463	3706
				160398	–	1925	–	–	275	
10 241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	12	268		3216		3216	–	3473
				–		–		–	257	
11 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	246	420,71	180,68	103495	44447	15742	41719	156831
				176,04	59,5	43306	14637	–	11617	
12 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	51	318,54	131,09	16246	6686	2078	6902	25000
				146,7	41,25	7482	2104	–	1852	
13 243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,297	559575		166194		166194	–	179490
				–		–		–	13296	

14 1308-0201-2301	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**4**	1637,49	86,53	6550	346	336	4328	11748
				1467	35,63	5868	143	–	870	
15 243-903-1501	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	10975		43900		43900	–	47412
				–		–		–	3512	
16 581-101-4545 (пл) (об)	**ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР мощностью 15кВТ RICARDO В КОЖУХЕ - KGR3 - 15 КВТ**	**комплект**	**1**	1987857		1987857		–	–	1987857
				–		–		1987857	–	
	Итого по разделу 1					**2 742 615**				
	Итого по смете					**2 742 615**				
	В т.ч. Оборудование					**1 987 857**				

Временные здания и сооружения 1,5%	11321,37	**11321,37**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	14555,508	**14555,51**
Непредвиденные работы и затраты-2%	15612,6976	**15612,70**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**2784104,58**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	2923309,8	**2923309,8**
Конкурсная скидка К=0,95	2777144,31	2777144,314
Налог на добавленную стоимость - 12 %		333257,32
ВСЕГО		**3110401,63**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырақ-XXI""

_____ **Тайсалов М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актөбе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц
Локальная смета 1-1-1
Перенос проекта в натуру

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 1.										
1	**951--10-0-01Табл.1601-0204-20 СЦИ РК**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осейзданий и сооружений проложением ходов полигонометрии1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии междузнаками по разбивочной линии 100 м:**	**км**	**1,977**	58595		115842		–	–	115842
					–		–		–	–	

2 951--10-0-01Табл.1601-0204-20 СЦИ РК	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осейзданий и сооружений проложением теодолитных ходов(1:2000), при длине разбивочных сторон 100 м:**	км	1,977	13951	27581	–	–	27581
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 4				**143 423**			
	Итого по смете				**143 423**			
	В т.ч. Оборудование				**0**			
	Временные здания и сооружения 1,5%			2151,345	**2151,345**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			2765,91256	**2765,91**			
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2966,80515	**2966,81**			
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1				**151307,06**			
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050			158872,416	**158872,4**			
	Конкурсная скидка К=0,95			150928,795	150928,795			

Налог на добавленную стоимость - 12 %	18111,46
ВСЕГО	**169040,25**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырақ-XXI""

_____ **Тайсалов М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**