Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затрать			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС		Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области.	21 701 679,76	19 376 499,78		19 376 499,78					2 325 179,97	21 701 679,76
Возврат аванса -30%										15 191 175,83
Итого к оплате										15 191 175,83

ЗАКАЗЧИК:
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Сериков Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шаңырак-XXI"
_____ Бегалиев Ж.К.

Заказчик: Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Наименование объект Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за октябрь месяц
Локальная смета 7-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стойки ограждения, ворот и калиток										
9	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**									
			т	**1,53344**	478807		734222		734222	–	792960
					–		–		–	58738	
10	241-102-0185	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм К=4,000;**									
			м	**10,2**	5897		60149		60149	–	64961
					–		–		–	4812	

11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	41,763	95,73	2,67	3998	112	1834	1426	5858
					49,15	0,3	2053	13	–	434	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 %	м2	41,673	81,67	1,89	3403	79	2128	834	4576
					28,71	0,3	1196	13	–	339	
		Итого по разделу 3					868 355				

Раздел 4 Ограждение

15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,54275	424901		1930219		1930219	–	2084637
					–		–		–	154418	
16	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05898	489955		28898		28898	–	31210
					–		–		–	2312	

17	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,11868	469545		55726		55726	–	60184
					–		–		–	4458	
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23082	349485		80668		80668	–	87121
					–		–		–	6453	
19	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1574,1	936		1473358		1473358	–	1591227
					–		–		–	117869	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	123,78075	95,73	2,67	11850	330	5435	4223	17359
					49,15	0,3	6084	37	–	1286	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 %	м2	123,78075	81,67	1,89	10109	234	6321	2478	13594
					28,71	0,3	3554	37	–	1007	
		Итого по разделу 4					3 885 332				

Раздел 5 Ворота-2шт и калитка 1шт

24	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	**0,12536**	424901	53266	53266	–	57527
					–	–	–	4261	
25	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	**0,00198**	489955	970	970	–	1048
					–	–	–	78	
26	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	**0,0096**	469545	4508	4508	–	4869
					–	–	–	361	
27	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,00836**	349485	2922	2922	–	3156
					–	–	–	234	
28	214-401-0208	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	**40,42**	936	37833	37833	–	40860
					–	–	–	3027	

29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,6327	95,73	2,67	348	10	160	124	510
				49,15	0,3	179	1	–	38	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 %	м2	3,6327	81,67	1,89	297	7	186	72	399
				28,71	0,3	104	1	–	30	
31 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	520		9360		9360	–	10109
				–		–		–	749	
32 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3663		10989		10989	–	11868
				–		–		–	879	
	Итого по разделу 5					130 346				
	Итого по смете					4 884 033				
	Итого по смете					4 884 033				

Временные здания и сооружения 1,5%	73260,495	**73260,495**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	98154,4112	**98154,41**
Непредвиденные работы и затраты-2%	101108,958	**101108,96**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**5156556,86**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	5414384,71	**5414384,7**
Конкурсная скидка К=0,95	5143665,47	5143665,472
Налог на добавленную стоимость - 12 %		617239,86
ВСЕГО		**5760905,33**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырақ-XXI""

_____ **Бегалиев Ж.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ернязов А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Наименование объект Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г..

Акт выполненных работ за октябрь месяц
Локальная смета 6-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления									
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**236,011**	373,03	373,03	88039	88039	–	13249	109391
					–	77,97	–	18402	–	8103	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка вручную НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**7,299**	2191,73	–	15997	–	–	11518	29716
					2191,73	–	15997	–	–	2201	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	501,218	33,82	33,82	16951	16951	–	5149	23868
				–	14,27	–	7152	–	1768	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	501,218	26,77	26,77	13418	13418	–	4078	18896
				–	11,3	–	5664	–	1400	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	223,634	35,98	35,98	8046	8046	–	2275	11147
				–	14,13	–	3160	–	826	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,916	952,56	–	6588	–	–	4743	12237
				952,56	–	6588	–	–	906	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	223,634	171,87	78,99	38436	17665	–	21156	64359
				92,88	38,51	20771	8612	–	4767	

8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта и засыпка 10см Устройство НР=99 % К=2,000;	м3 основания	24,24	1325,76	177,24	32136	4296	–	28794	65804
					1148,52	51,35	27840	1245	–	4874	
9	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61 %	км	0,101	67770,2	32722,2	6845	3305	–	2830	10449
					35048	10885,14	3540	1099	–	774	
10	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,101	17212		1738		1738	–	1877
					–		–		–	139	
11	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,101	31095	21317,4	3141	2153	–	899	4363
					9777,6	4808,78	988	486	–	323	
12	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	101	32		3232		3232	–	3491
					–		–		–	259	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,101	378942,29	107819,57	38273	10890	11	30456	74227

				271018	33571,73	27373	3391	–	5498	
14 261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	102,01	1101		112313		112313	–	121298
				–		–		–	8985	
15 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,004	491574,08	152585,36	1966	610	–	1533	3779
				338884	48049,1	1356	192	–	280	
16 241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	4	4963		19852		19852	–	21440
				–		–		–	1588	
17 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1422,5	8,42	5690	34	704	4913	11451
				1238,15	2,49	4953	10	–	848	
18 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (применен коэф к футляру) НР=99 % К=0,200;	футляр	0,2	33088,34	3165,29	6618	633	3869	2110	9426
				10578,76	73,35	2116	15	–	698	
19 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,001	1236201,48	539900,66	1236	540	91	783	2181

				604984	186033,57	605	186	–	162	
20 241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	15326		15326		15326	–	16552
				–		–		–	1226	
21 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	3141964,2	240233,43	3142	240	2507	437	3865
				395038	45772,38	395	46	–	286	
22 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	1	1422,5	8,42	1423	8	176	1228	2863
				1238,15	2,49	1238	2	–	212	
23 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (применен коэф к футляру) НР=99 % К=0,274;	футляр	0,274	33088,34	3165,29	9066	867	5300	2890	12912
				10578,76	73,35	2899	20	–	956	

24	1124-0202-0202	Газопроводы врезаемые диаметром 90 мм. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	11084,4	1083,78	11084	1084	3854	6086	18544
					6146,73	–	6147	–	–	1374	
25	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821		5821		5821	–	6287
					–		–		–	466	
26	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	10	1494,68	936,61	14947	9366	–	8280	25085
					558,07	278,29	5581	2783	–	1858	
27	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4324		8648		8648	–	9340
					–		–		–	692	
28	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	7635		7635		7635	–	8246
					–		–		–	611	
29	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	1789		12523		12523	–	13525

				–		–		–	1002	
30 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99 %	шт.	1	9569,34	2264,42	9569	2264	3411	4707	15418
				3893,54	861,41	3894	861	–	1142	
31 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	101	608,77	–	61486	–	1350	58932	130051
				595,4	–	60135	–	–	9633	
32 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	2	1283,56	36,38	2567	73	123	1447	4335
				1185,8	–	2372	–	–	321	

Итого по разделу 1 **866 423**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 194 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 180 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге 208 484
- накладные расходы, тенге 218 493
  в т.ч. зарплата, тенге 19 664
- сметная прибыль (8 %), тенге 64 178

Раздел 2 Установка шарового крана ф90мм-1шт

33 1122-0901-0103	Кран шаровый. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2205,91	93,27	2206	93	293	1845	4375
				1820	44,01	1820	44	–	324	

34	242-205-1707	Кран шаровый полиэтиленовый, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200 °С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	104567		104567		104567	–	112932
					–		–		–	8365	
35	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,347	14712,88	7765,54	5105	2695	144	3866	9689
					6531,29	2910,39	2266	1010	–	718	
36	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6705		20115		20115	–	21724
					–		–		–	1609	
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	10317		10317		10317	–	11142
					–		–		–	825	
38	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15026		15026		15026	–	16228
					–		–		–	1202	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017
					558,07	278,29	1116	557	–	372	

40	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм								
			шт.	2	1789		3578		3578	–	3864
					–		–		–	286	
41	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %									
			шт.	1	1975,4	217,63	1975	218	118	1726	3997
					1640,12	102,69	1640	103	–	296	
42	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	–	32694
					–		–		–	2422	

Итого по разделу 2 **221 662**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге 184 430
- накладные расходы, тенге 9 093
  в т.ч. зарплата, тенге 818
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 419

Раздел 3 Надземный газопровод низкого давления

43	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,025	1072050,26	462873,75	26801	11572	238	18186	48586
					599675	135115,29	14992	3378	–	3599	

44	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,010;	м	25,25	1891	47748	47748	–	51568
					–	–	–	3820	
45	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	4	692	2768	2768	–	2989
					–	–	–	221	
46	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,35	537	725	725	–	783
					–	–	–	58	
47	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686	686	686	–	741
					–	–	–	55	
48	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	10389	10389	10389	–	11220
					–	–	–	831	

49	222-519-0201	Опоры скользящие из труб ф57х5мм высотой 2,2м	т	0,0704	821622		57842		57842	–	62469
					–		–		–	4627	
50	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,1	1583,12	–	1741	–	–	1254	3235
					1583,12	–	1741	–	–	240	
51	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,1	28443,38	1194,99	31288	1314	23354	6317	40613
					6017,2	293,65	6619	323	–	3008	
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1раз НР=69 % К=2,000;	м2	34	95,73	2,67	3255	91	1493	1160	4768
					49,15	0,3	1671	10	–	353	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	34	81,67	1,89	2777	64	1736	680	3733
					28,71	0,3	976	10	–	276	
54	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	25	608,77	–	15219	–	334	14587	32190
					595,4	–	14885	–	–	2384	

55	1339-0201-0504	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %**	**стык**	**1**	926,44	25,68	926	26	54	517	1559
					847	–	847	–	–	116	
56	1125-0211-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**1**	25590,46	24172,24	25590	24172	10	5325	33388
					1408,32	4443,52	1408	4444	–	2473	

Итого по разделу 3	**297 842**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 377
- накладные расходы, тенге	48 026
в т.ч. зарплата, тенге	4 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 061

Итого по смете	**1 385 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	244 769

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге	540 291
- накладные расходы, тенге	275 612
в т.ч. зарплата, тенге	24 804
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 658
Итого по смете	**1 385 927**

Временные здания и сооружения 1,5%	20788,905	**20788,905**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	27852,97	**27852,97**
Непредвиденные работы и затраты-2%	28691,3776	**28691,38**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**1463260,26**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	1536423,27	**1536423,3**
Конкурсная скидка К=0,95	1459602,11	1459602,107
Налог на добавленную стоимость - 12 %		175152,25
ВСЕГО		**1634754,36**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырақ-XXI""

_____ **Бегалиев Ж.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ернияз ов А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актөбе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Наименование объекта Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за октябрь месяц
Локальная смета 4-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Строительство КТПН 40кВа										
1	1133-0208-0201	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %**	**подстанция**	**1**	13354,37	8164,37	13354	8164	1362	6012	20915
					3828	3686,83	3828	3687	–	1549	
2	1133-0208-0202	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %**	**подстанция**	**1**	38358,13	9581,68	38358	9582	10687	17321	60133

				18089,5	3560,97	18090	3561	–	4454	
3 515-102-0402 (об)	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**									
		шт.	**1**	845097		845097		–	–	845097
				–		–		845097	–	
4 515-101-0102 (об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**									
		шт.	**1**	482916		482916		–	–	482916
				–		–		482916	–	
5 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**1,2**	7786,67	1795,22	9344	2154	6041	1978	12228
				957,1	815,06	1149	978	–	906	

6 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4555,86	2312,1	9112	4624	2119	4261	14443
				1184,45	620,99	2369	1242	–	1070	
7 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,64	28218		46278		46278	–	49980
				–		–		–	3702	
8 1310-0501-0114	Ввод кабеля В ТП НР=61 %	подключение	1	22365,1	–	22365	–	–	13643	38889
				22365,1	–	22365	–	–	2881	
9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,48	1826,44	–	8182	–	–	5891	15199
				1826,44	–	8182	–	–	1126	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,48	952,56	–	4267	–	–	3072	7926
				952,56	–	4267	–	–	587	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4,48	171,87	78,99	770	354	–	424	1290
				92,88	38,51	416	173	–	96	

12 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	16	870,24	25,11	13924	402	10339	2382	17610
				198,94	7,84	3183	125	–	1304	
13 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1302,74	118,5	2605	237	379	1473	4404
				994,7	28,51	1989	57	–	326	
14 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80 %	заземлитель	8	2148,7	1578,96	17190	12632	51	6610	25704
				563,4	469,44	4507	3756	–	1904	
15 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09048	424901		38445		38445	–	41521
				–		–		–	3076	
16 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00533	369674		1970		1970	–	2128

				–		–		–	158	
17 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397		1588		1588	–	1715
				–		–		–	127	
	Итого по разделу 1					1 642 098				
	Раздел 3 Строительство ВЛ-10кВ									
30 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,003	178720,74	101285,46	536	304	11	258	858
				73839,5	33344,91	222	100	–	64	
31 243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,00176	246872		434		434	–	469
				–		–		–	35	
32 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	1	614,06	4,38	614	4	55	400	1095

				554,19	1,07	554	1	–	81	
33 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГГ16 мм2	км	0,001	661811		662		662	–	715
				–		–		–	53	
34 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	16082,34	4429	16082	4429	138	10717	28943
				11515,84	1880,03	11516	1880	–	2144	
35 515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		–	–	102059
				–		–		102059	–	
36 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	3	10263,79	5127,78	30791	15383	744	15498	49992
				4888	1569,69	14664	4709	–	3703	
37 515-301-1102 (об)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	14875		44625		–	–	44625
				–		–		44625	–	

38 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %									
		опора	1	17013,92	8693,2	17014	8693	690	9256	28372
				7630,48	3940,4	7630	3940	–	2102	
39 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	47506		95012		95012	–	102613
				–		–		–	7601	
40 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 %	м3	0,1	12712,67	7509,39	1271	751	–	582	2001
				5203,28	2070,39	520	207	–	148	
41 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		м3	0,2	39307		7861		7861	–	8490
				–		–		–	629	
42 252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985		985		985	–	1064
				–		–		–	79	

43	252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	1540	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	
44	252-207-0268	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	7273	14546	14546	–	15710
					–	–	–	1164	
45	252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**9**	1101	9909	9909	–	10702
					–	–	–	793	
46	252-207-3910	**Проводник ЗП3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1,5**	1101	1652	1652	–	1784
					–	–	–	132	
47	252-207-0207	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**5**	986	4930	4930	–	5324
					–	–	–	394	
48	252-207-0208	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**4**	1101	4404	4404	–	4756
					–	–	–	352	
49	252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	26701	26701	26701	–	28837

				–	–	–	2136	
50	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2881	2881	2881	–	3111
				–	–	–	230	
51	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	775	2325	2325	–	2511
				–	–	–	186	
52	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2001	6003	6003	–	6483
				–	–	–	480	
53	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585	13585	13585	–	14672
				–	–	–	1087	
54	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326	2326	2326	–	2512
				–	–	–	186	
55	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816	23632	23632	–	25523
				–	–	–	1891	
56	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771	3542	3542	–	3825
				–	–	–	283	

57	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9016	9016	9016	–	9737
					–	–	–	721	
58	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2507	5014	5014	–	5415
					–	–	–	401	
59	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110	1110	1110	–	1199
					–	–	–	89	
60	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,04358	701917	30590	30590	–	33037
					–	–	–	2447	
61	252-301-0951	Установка разъединителя КР-2	шт.	1	50336	50336	50336	–	54363
					–	–	–	4027	
62	252-207-0419	Наконечник кабельный 7-8	шт.	2	5455	10910	10910	–	11783
					–	–	–	873	
63	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1400	2800	2800	–	3024
					–	–	–	224	
64	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25 аналог CD153N+ BI	шт.	3	1577	4731	4731	–	5109

65	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима			–	–	–	378
			шт.	3	445	1335	1335	–	1442
66	252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)			–	–	–	107
			шт.	3	2537	7611	7611	–	8220
67	252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50			–	–	–	609
			шт.	3	574	1722	1722	–	1860
68	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1			–	–	–	138
			шт.	6	574	3444	3444	–	3720
69	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм			–	–	–	276
			кг	1,2	551	661	661	–	714
					–	–	–	53

70	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	50	150	150	–	162
					–	–	–	12	
71	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50	150	150	–	162
					–	–	–	12	
72	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	1709	5127	5127	–	5537
					–	–	–	410	
73	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335	2010	2010	–	2171
					–	–	–	161	
74	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	588	1764	1764	–	1905
					–	–	–	141	
75	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	397	2382	2382	–	2573
					–	–	–	191	
76	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	5503	33018	33018	–	35659
					–	–	–	2641	
77	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	6	402	2412	2412	–	2605
					–	–	–	193	

84	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм								
			т	0,00309	376300		1163		1163	–	1256
					–		–		–	93	
85	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8								
			т	0,00099	367284		364		364	–	393
					–		–		–	29	
		Итого по разделу 3					710 518				

Раздел 4 Кабельная линия КЛ-10кВ

86	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	130,572	1826,44	–	238482	–	–	171707	443004
					1826,44	–	238482	–	–	32815	
87	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %									
			м кабеля	725,4	243,16	155,14	176388	112539	–	84203	281438
					88,02	73,2	63850	53099	–	20847	
88	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
			м3	43,524	2068		90008		90008	–	97209
					–		–		–	7201	

				160398	–	642	–	–	92	
95 241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	4	268		1072		1072	–	1158
				–		–		–	86	
96 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	725,4	659,72	346,43	478561	251300	35711	200433	733313
				264,06	119,7	191549	86830	–	54319	
97 1308-0201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	63,6	693,59	345,36	44112	21965	2554	19382	68574
				308,07	115,19	19593	7326	–	5080	
98 243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х35-10	км	0,789	3566016		2813587		2813587	–	3038674
				–		–		–	225087	

99	1308-0201-4305	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	2	6466,12	8,58	12932	17	501	8943	23625
					6206,88	3,37	12414	7	–	1750	
100	243-903-4601	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа Переходная муфта для кабеля до 10 кВ, Al/Cu бумага 35-70 – пластик 35-95 HJT31.1202C	шт.	2	92221		184442		184442	–	199197
					–		–		–	14755	
101	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,004	164037,28	–	656	–	15	488	1236
					160398	–	642	–	–	92	
102	241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	4	268		1072		1072	–	1158

Итого по разделу 4		**5 740 325**
Итого по смете		**8 092 941**
В т.ч. Оборудование		**1 474 697**
Временные здания и сооружения 1,5%	99273,66	**99273,66**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	127632,836	**127632,84**
Непредвиденные работы и затраты-2%	136903,01	**136903,01**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**8456750,51**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	8879588,03	**8879588,0**

Конкурсная скидка К=0,95	8435608,63	8435608,629
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1012273,04
ВСЕГО		**9447881,66**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шанырак-XXI""

_____ **Бегалиев Ж.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Наименование объект Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за октябрь месяц
Локальная смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В										
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1823,02**	224,23	224,23	408776	408776	–	49248	494666
					–	37,52	–	68400	–	36642	
2	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**56,38**	3757,25	–	211834	–	–	152520	393502

				3757,25	–	211834	–	–	29148	
3 1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м уширение под колодцы НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**									
		м3 грунта	**85,22**	3757,25	–	320193	–	–	230539	594791
				3757,25	–	320193	–	–	44059	
4 1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;**									
		м3 грунта	**3929,24**	33,82	33,82	132887	132887	–	40370	187118
				–	14,27	–	56070	–	13861	
5 1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;**									
		м3 грунта	**3929,24**	26,77	26,77	105186	105186	–	31968	148126
				–	11,3	–	44400	–	10972	
6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**									
		м3 грунта	**55,73**	952,56	–	53086	–	–	38222	98613
				952,56	–	53086	–	–	7305	

7	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1887,3**	35,98	35,98	67905	67905	–	19201	94074
					–	14,13	–	26668	–	6968	
8	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1887,3**	171,87	78,99	324370	149078	–	178540	543143
					92,88	38,51	175292	72680	–	40233	
9	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы из местного грунта и засыпка 10см. Устройство НР=99 % К=2,000;**	**м3 основания**	**41,52**	1325,76	177,24	55046	7359	–	49321	112716
					1148,52	51,35	47687	2132	–	8349	
10	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,155**	384996,29	108851,57	59674	16872	795	46740	114927
					271018	33571,73	42008	5204	–	8513	
11	241-201-0910	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм К=1,010;**	**м**	**156,55**	1054		165004		165004	–	178204
					–		–		–	13200	

12 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр75 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,018	338182,46	85835,1	6087	1545	41	4922	11890
				250063	26191,05	4501	471	–	881	
13 241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм К=1,010;	м	18,18	502		9126		9126	–	9856
				–		–		–	730	
14 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,155	77203,14	–	11966	–	2164	9705	23405
				63242	–	9803	–	–	1734	
15 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,018	71115,51	–	1280	–	142	1127	2600
				63242	–	1138	–	–	193	
16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,662	24349,65	9821,29	89168	35966	11803	55975	156755
				11305,36	4134,41	41400	15140	–	11612	
17 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24236		24236		24236	–	26175
				–		–		–	1939	

18	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	42492	42492	42492	–	45891
					–	–	–	3399	
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	23084	46168	46168	–	49861
					–	–	–	3693	
20	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,КС 20-9а	шт.	2	34908	69816	69816	–	75401
					–	–	–	5585	
21	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	32839	32839	32839	–	35466
					–	–	–	2627	
22	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	66954	66954	66954	–	72310
					–	–	–	5356	
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	10317	20634	20634	–	22285
					–	–	–	1651	
24	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	6705	40230	40230	–	43448
					–	–	–	3218	

25	1146-0301-0202	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм НР=84 %								
			отверстие	5	1189,46	515,1	5947	2576	49	4258	11021
					664,55	349,15	3323	1746	–	816	
26	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л								
			комплект	2	5144		10288		10288	–	11111
					–		–		–	823	
27	1108-0201-0109	Рядовая кирпичная кладка НР=93 %	м3 кладки	0,36	12956,69	2242,44	4664	807	1360	2500	7737
					6937,7	528,12	2498	190	–	573	
28	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100								
			1000 шт.	0,144	53442		7696		7696	–	8312
					–		–		–	616	
29	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	18	595		10710		10710	–	11567
					–		–		–	857	

30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	31,88623	906,48	20,1	28904	641	18495	9171	41121
					306,34	2,93	9768	93	–	3046	
31	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	1,08	332,98	34,11	360	37	236	95	491
					80,77	12,91	87	14	–	36	
32	1111-0101-0209	Бетонная отмостка. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,08	27551,31	7,68	29755	8	25296	4184	36654
					4121,16	–	4451	–	–	2715	
		Итого по разделу 1					3 663 237				

Раздел 2 Самотечная канализация

89	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	50,5	1836		92718		92718	–	100135

				–	–	–	7417	
91	241-229-0101	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**						
		шт.	**2**	156	312	312	–	337
				–	–	–	25	
92	241-229-0102	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**						
		шт.	**5**	377	1885	1885	–	2036
				–	–	–	151	
94	225-101-0601	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	15026	15026	15026	–	16228
				–	–	–	1202	
95	225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**1**	16059	16059	16059	–	17344
				–	–	–	1285	
96	225-101-0606	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**1**	14147	14147	14147	–	15279
				–	–	–	1132	
97	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	10317	10317	10317	–	11142
				–	–	–	825	

98	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6705	6705	6705	–	7241
					–	–	–	536	
99	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144	5144	5144	–	5556
					–	–	–	412	
101	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,256	53442	13681	13681	–	14775
					–	–	–	1094	
102	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	9	595	5355	5355	–	5783
					–	–	–	428	
105	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	24236	48472	48472	–	52350
					–	–	–	3878	
106	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14619	58476	58476	–	63154
					–	–	–	4678	
107	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22081	44162	44162	–	47695
					–	–	–	3533	
108	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	10317	20634	20634	–	22285

				–	–	–	1651	
109 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6705	13410	13410	–	14483
				–	–	–	1073	
110 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144	10288	10288	–	11111
				–	–	–	823	
112 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,64	53442	34203	34203	–	36939
				–	–	–	2736	
113 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	18	595	10710	10710	–	11567
				–	–	–	857	
	Итого по разделу 2				**455 440**			
	Итого по смете				**4 118 677**			
	Временные здания и сооружения 1,5%			61780,155	**61780,155**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			82773,05	**82773,05**			

Непредвиденные работы и затраты-2%	85264,6041	**85264,60**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**4348494,81**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	4565919,55	**4565919,6**
Конкурсная скидка К=0,95	4337623,57	4337623,574
Налог на добавленную стоимость - 12 %		520514,83
ВСЕГО		**4858138,40**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ
"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырақ-XXI""

_____ **Бегалиев Ж.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Наименование объекта Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области. Благоустройство и наружные инженерные сети.
Договор №7 от 28 апреля 2022г.

Акт выполненных работ за октябрь месяц
Локальная смета 6-1-1
Наружные сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В										
33	1122-0501-0108	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка футляра НР=99 %**	км трубопровода	0,0008	721009,24	252930,9	577	202	39	396	1051
					419832	80159,62	336	64	–	78	
34	241-201-1213	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм**	м	0,8	5504		4403		4403	–	4755
					–		–		–	352	

35 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=0,394;	футляр	1,576	33088,34	3165,29	52147	4989	30487	16620	74268
				10578,76	73,35	16672	116	–	5501	
36 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,0002	665666,05	225815,71	133	45	7	94	245
				406112	71219,69	81	14	–	18	
37 241-201-1211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,2	3433		687		687	–	742
				–		–		–	55	
38 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=0,312;	футляр	0,312	33088,34	3165,29	10324	988	6035	3291	14704
				10578,76	73,35	3301	23	–	1089	
39 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1711,44	93,27	3423	187	300	2994	6930
				1468,04	44,01	2936	88	–	513	
40 261-301-0402	Вентиль 50 мм ПЭ слив	шт.	2	987		1974		1974	–	2132
				–		–		–	158	

41	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2153,91	93,27	2154	93	293	1794	4264
					1768	44,01	1768	44	–	316	
42	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2205,91	93,27	2206	93	293	1845	4375
					1820	44,01	1820	44	–	324	
43	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			шт.	1	31467		31467		31467	–	33984
					–		–		–	2517	
44	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100									
			шт.	1	39086		39086		39086	–	42213
					–		–		–	3127	

45	241-116-0309	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**								
			шт.	**2**	2486		4972		4972	–	5370
					–		–		–	398	
46	241-116-0310	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**								
			шт.	**4**	3071		12284		12284	–	13267
					–		–		–	983	
47	1122-1101-0203	**Врезка в существующие сети ф110 НР=99 %**	**врезка**	**1**	17643,67	435,26	17644	435	10615	6731	26325
					6593,84	205,38	6594	205	–	1950	
48	1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %**								
			шт.	**3**	2202,93	1379,3	6609	4138	–	3664	11095
					823,63	409,92	2471	1230	–	822	
49	241-209-1610	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм**								
			шт.	**1**	12352		12352		12352	–	13340
					–		–		–	988	
50	241-209-1509	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**								
			шт.	**1**	6243		6243		6243	–	6742
					–		–		–	499	

51	241-209-1507	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	5820		5820		5820	–	6286
					–		–		–	466	
52	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	11	1494,68	936,61	16441	10303	–	9108	27593
					558,07	278,29	6139	3061	–	2044	
53	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454		10908		10908	–	11781
					–		–		–	873	
54	241-210-0521	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x75 мм	шт.	1	6291		6291		6291	–	6794
					–		–		–	503	
55	241-210-0516	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x50 мм	шт.	1	2861		2861		2861	–	3090
					–		–		–	229	
56	241-210-0513	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	3749		3749		3749	–	4049
					–		–		–	300	

57	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1347		5388		5388	–	5819
					–		–		–	431	
58	241-214-0304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	637		1274		1274	–	1376
					–		–		–	102	
59	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	2921,42	196,69	2921	197	490	2298	5637
					2234,96	85,93	2235	86	–	418	
60	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786		46786		46786	–	50529
					–		–		–	3743	
61	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0399	1430575,08	523453,7	57080	20886	14322	28159	92058
					548163,1	164681,56	21872	6571	–	6819	
62	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППДФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627
					–		–		–	9232	
63	1134-0201-0804	Установка указателя на стене "Пожарный гидрант" НР=76 %	шт.	1	723,46	–	723	–	–	549	1374

				723,46	–	723	–	–	102	
64	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	**т**	**0,00664**	468146		3108		3108	–	3357
					–		–		–	249	
65	1113-0301-0407	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,4225**	335,07	2,98	142	1	124	11	165
					37,54	0,44	16	–	–	12	
66	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в три слоя НР=69 % К=3,000;**	**м2**	**1,2675**	81,67	1,89	104	2	65	25	139
					28,71	0,3	36	–	–	10	
67	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных упоров на углы поворота НР=91 %**	**м3**	**0,1**	30468,08	1194,99	3047	120	2326	574	3911
					6017,2	293,65	602	29	–	290	
68	1310-0904-0101	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**км кабеля**	**0,173**	31095	21317,4	5379	3688	–	1540	7473
					9777,6	4808,78	1692	832	–	554	

69	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод " размерами 150 м х 0,2 м								
			м	173	83		14359		14359	–	15508
					–		–		–	1149	
70	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	13	7061,39	3534,8	91798	45952	35967	19518	120221
					759,93	756,59	9879	9836	–	8905	
71	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,020;	м	13,26	10284		136366		136366	–	147275
					–		–		–	10909	
72	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (приемный и рабочий котлован) НР=72 %	м3 грунта	67,09	224,23	224,23	15044	15044	–	1812	18204

78	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			т	0,025	904740		22619		22619	–	24429
					–		–		–	1810	
		Итого по разделу 1					1 003 976				
	Раздел 2 Самотечная канализация										
79	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %								
			м3 грунта	525,77	224,23	224,23	117893	117893	–	14203	142664
					–	37,52	–	19727	–	10568	
80	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	16,63	3757,25	–	62483	–	–	44988	116069
					3757,25	–	62483	–	–	8598	

81 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м уширение под колодцы НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	70,44	3757,25	–	264661	–	–	190556	491634
				3757,25	–	264661	–	–	36417	
82 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;									
		м3 грунта	1225,68	33,82	33,82	41452	41453	–	12593	58369
				–	14,27	–	17490	–	4324	
83 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;									
		м3 грунта	1225,68	26,77	26,77	32811	32811	–	9972	46206
				–	11,3	–	13850	–	3423	
84 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
		м3 грунта	16,42	952,56	–	15641	–	–	11262	29055
				952,56	–	15641	–	–	2152	

85 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	518,97	35,98	35,98	18673	18673	–	5280	25869
				–	14,13	–	7333	–	1916	
86 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	518,97	171,87	78,99	89195	40993	–	49095	149353
				92,88	38,51	48202	19986	–	11063	
87 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из местного грунта и засыпка 10см. Устройство НР=99 % К=2,000;	м3 основания	12	1325,76	177,24	15909	2127	–	14254	32576
				1148,52	51,35	13782	616	–	2413	
88 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,05	506686,08	154305,36	25334	7715	675	19153	48046
				338884	48049,1	16944	2402	–	3559	
90 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	7	1494,68	936,61	10463	6556	–	5795	17559
				558,07	278,29	3906	1948	–	1301	

93 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,55	41769,47	11324,38	22973	6228	6462	12728	38557
				18695,41	4681,96	10282	2575	–	2856	
100 1108-0201-0109	Рядовая кирпичная кладка НР=93 %	м3 кладки	0,64	34333,49	2242,44	21973	1435	16098	4444	28530
				6937,7	528,12	4440	338	–	2113	
103 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,0264	906,48	20,1	4556	101	2916	1446	6482
				306,34	2,93	1540	15	–	480	
104 1123-0601-0405	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,358	87740,1	3532,91	206891	8331	115536	86341	316691
				35209,76	1776,23	83025	4188	–	23459	
111 1108-0201-0109	Рядовая кирпичная кладка НР=93 %	м3 кладки	1,6	34333,49	2242,44	54934	3588	40245	11109	71326
				6937,7	528,12	11100	845	–	5283	

114 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**18,09504**	906,48	20,1	16403	364	10496	5204	23336
				306,34	2,93	5543	53	–	1729	
115 1111-0101-0102	**Уплотнение грунта щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**1,62**	332,98	34,11	539	55	353	143	737
				80,77	12,91	131	21	–	55	
116 1111-0101-0209	**Бетонная отмостка. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**1,62**	27551,31	7,68	44633	12	37944	6275	54981
				4121,16	–	6676	–	–	4073	
	Итого по разделу 4					**1 698 040**				
	Итого по смете					**2 702 016**				
	В т.ч. Оборудование					**0**				
	Временные здания и сооружения 1,5%			40530,24		**40530,24**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			52108,3786		**52108,38**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			55893,0924		**55893,09**				

в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1		**2850547,71**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050	2993075,1	**2993075,1**
Конкурсная скидка К=0,95	2843421,34	2843421,342
Налог на добавленную стоимость - 12 %		341210,56
ВСЕГО		**3184631,90**

ЗАКАЗЧИК
Руководителю ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО ""Шаңырак-XXI""

_____ **Тайсалов М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**