Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон",

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта" в с. Бостандык, Андреевский с/о, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

Договор подряда: № 87 от 06.03.2024 г

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№87	06.03.24 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта" в с. Бостандык, Андреевский с/о, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	**19 284 509.83**	**17 218 312.35**	**17 218 312.35**	**17 218 312.35**					**2 066 197.48**	**19 284 509.83**
Аванс 30%	6 049 678.51									6 049 678.51
Итого к оплате	**13 234 831.32**									**13 234 831.32**

Подрядчик:
ТОО "Севиметалькон"

(подпись) **Газдиев С.М.** (ФИО)

Технадзор:
ТОО «Al-Ganybayit»
Эксперт, KZ56VTE00023633

(подпись) **Есентуреев О.Ж.** (ФИО)

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(подпись) **Галеев К.Т.** (ФИО)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказ 5Бостандык

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400, Тел.: 8-7152-36-01-70

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, БИН/ИИН 040940009984, Тел.:8-7152-52-21-90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта" в с. Бостандык, Андреевский с/о, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта: Внешние сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 87 от 06.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 4-01-00-01. Внешние сети электроснабжения						
			Раздел 1. КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №8-3 "Поселок"					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6477**	**6 477**	
2	**2**	**247-204-7422**	**Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 100А**	**1 шт.**	**1**	**17006**	**17 006**	
			Раздел 2. КЛ - 0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	**3**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6477**	**6 477**	
4	**4**	**247-204-7421**	**Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А**	**1 шт.**	**1**	**21257**	**21 257**	
5	**5**	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5716**	**5 716**	
6	**6**	**247-301-0309**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**1 шт.**	**1**	**58736**	**58 736**	
7	**7**	**1308-0305-0905**	**Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**1**	**22465**	**22 465**	

8	8	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	19163	19 163	
9	9	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2357	7 071	
10	10	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 км	0.003	138811	416	Казахстан
11	11	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	1.5	9559	14 339	
12	12	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1	4066	4 066	
13	13	6101-0206-0102	Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0.5	4066	2 033	
14	14	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	812	8 120	
15	15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0.5	3507	1 754	Казахстан
16	16	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	20	1119	22 380	
17	17	243-110-0945	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (мс)-1	1 км	0.02	1902630	38 053	Казахстан
18	18	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТА 50-10-9	100 шт.	0.08	17468	1 397	
19	19	6124-0201-1502	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	6400	12 800	
20	20	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	10838	21 676	Казахстан
21	21	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	23	230	
22	22	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	10	40	400	
			Раздел 3. Провод СИП					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
23	23	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.194	396053	76 834	

24	24	243-701-0719 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	1 км	0.19788	1172935	232 100	Казахстан
			Раздел 4. Арматура для крепления провода СИП4					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
25	25	252-207-2353	Крюк типа В 16/240 монтажный	1 шт.	6	5025	30 150	
26	26	252-207-4821	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	1 шт.	4	2117	8 468	
27	27	252-207-1809	Лента крепления типа F 207	1 шт.	18	1036	18 648	
28	28	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	12	111	1 332	
29	29	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	2	8250	16 500	
30	30	252-207-2333	Крюк типа SOT28 плоский	1 шт.	1	3307	3 307	
31	31	252-207-4821	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	1 шт.	1	2117	2 117	
			Раздел 5. Оборудование для заземления опор					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
32	32	252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	1 шт.	1	2681	2 681	
33	33	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	1 шт.	1	1380	1 380	
34	34	243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	1 км	0.0005	127709	64	Казахстан
35	35	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	1	522	522	
36	36	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647	Казахстан
			Раздел 6. Заземление ЩУ					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
37	37	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1421	12 789	
38	38	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	11348	34 044	
39	39	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	7	1367	9 569	
			Раздел 7. Стойки СВ					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
40	40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58015	116 030	

41	41	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	28149	112 596	
42	42	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 /стоимость по калькуляции/	1 шт.	8	59636	477 091	Казахстан
43	43	252-201-0322	Узел крепления У3	1 шт.	2	8101	16 202	
44	44	6124-0302-1501	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	7.54	7269	54 808	
45	45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0.00754	454730	3 429	Казахстан
			Раздел 8. ДГУ					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
46	46	6124-0301-0109	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т	шт.	1	307591	307 591	
47	47	6124-0301-0206	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	24030	24 030	
48	48	515-103-0142	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	7194856	7 194 856	

			Итого:				9 050 817	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			502 295	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			244 939	
			машины и механизмы	Тенге			262 529	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			77 629	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 091 135	
			оборудование	Тенге			7 194 856	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			119	

		Локальная смета 6-01-00-01. Наружные сети водоснабжения и водоотведения						
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Водопровод В1					

1	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	337.1	375	126 413	
2	2	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	206.6	413	85 326	
3	3	6101-0102-0214	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	6.2	507	3 143	
4	4	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	183.21	62	11 359	
5	5	6101-0201-0108	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	47.9	13353	639 609	
6	6	6101-0201-0108	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	18.5	16023	296 426	
7	7	6101-0207-0102	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м2	90	2480	223 200	
8	8	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	6.15	9170	56 396	
9	9	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	61	4066	248 026	
10	10	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	549.1	97	53 263	
11	11	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	549.1	645	354 170	
			Подраздел 1.2. Канализация К1					
12	12	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	433.5	375	162 563	
13	13	6101-0102-0214	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	14.5	507	7 352	
14	14	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	428.475	62	26 565	
15	15	6101-0201-0108	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	6.1	13353	81 453	

16	16	6101-0201-0108	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	14	16023	224 322	
17	17	6101-0207-0102	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м2	10.75	2480	26 660	
18	18	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	5.53	9170	50 710	
19	19	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	45.4	4066	184 596	
20	20	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	408.2	97	39 595	
21	21	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	408.2	645	263 289	
			Подраздел 2.1. Водопровод В1					
22	22	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0.064	1465996	93 824	
23	23	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	64.64	241	15 578	Казахстан
24	24	6121-0105-0405	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0.03	1680814	50 424	
25	25	241-201-0912 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	1 м	3.03	2770	8 393	Казахстан
26	26	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм /гильзы, патрубки/	т	0.00214	3784448	8 091	
27	27	241-102-0160	Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	0.3	2687	806	Казахстан
28	28	241-102-0107	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	0.2	585	117	
29	29	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9633	9 633	
30	30	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	3820	3 820	
31	31	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	1	1434	1 434	
32	32	241-116-0204	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	1	1434	1 434	
33	33	241-214-0301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	1	690	690	Казахстан

34	34	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /кран пожарный d=70 мм H=2500 мм с отростком пожарным d=50 мм/	т	0.014	4234153	59 278	
35	35	6121-0202-0119	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 25 мм	км	0.0002	549942	110	
36	36	6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4656	18 624	
37	37	241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	4	293	1 172	
38	38	6121-0601-0101	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 32 мм	шт.	1	15753	15 753	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0.4	926	370	
39	39	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32 мм	км	0.064	271281	17 362	
			Раздел 3. Канализация К1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
40	51	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.051	1717417	87 588	
41	52	241-204-0104 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	51.51	3818	196 665	Казахстан
42	53	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	10	411	4 110	Казахстан
43	54	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /выпуски/	км	0.008	1465996	11 728	
44	55	241-201-0910 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	8.08	1623	13 114	Казахстан
45	56	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/	м2	8.01	3273	26 217	
			неучтенные ресурсы					
45.1	56.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	8.811	435	3 833	
			Раздел 4. Колодцы канализационные					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					

46	**57**	**6122-0401-0106**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м3**	**3.765**	**111709**	**420 584**	
47	**58**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**2**	**34194**	**68 388**	**Казахстан**
48	**59**	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**1**	**18464**	**18 464**	**Казахстан**
49	**60**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**28449**	**56 898**	**Казахстан**
50	**61**	**225-101-0606**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**2**	**16431**	**32 862**	**Казахстан**
51	**62**	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**2**	**39135**	**78 270**	**Казахстан**
52	**63**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**5502**	**11 004**	**Казахстан**
53	**64**	**225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /стоимость по калькуляции/**	**1 шт.**	**1**	**9037**	**9 037**	**Казахстан**
54	**66**	**222-506-0401**	**Лестницы-стремянки С1-01, С1-03**	**1 т**	**0.0259**	**1133576**	**29 360**	**Казахстан**
55	**67**	**6105-0201-0302**	**Кладка горловины колодца**	**м3**	**0.148**	**35699**	**5 283**	
			неучтенные ресурсы					
55.1	67.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.03552	19704	700	Казахстан
55.2	67.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.0592	104679	6 197	Казахстан
56	**68**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	**м3**	**1.5072**	**17452**	**26 304**	
57	**69**	**6113-0301-0201**	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**м2**	**12.56**	**995**	**12 497**	
			неучтенные ресурсы					
57.1	69.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.896784	24561	22 026	Казахстан
58	**70**	**6113-0301-0202**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 /до толщ. 4 см/**	**м2**	**12.56**	**272**	**3 416**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	70.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.303952	24561	7 465	Казахстан

			Итого:				**4 623 359**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 723 370**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 315 078**	

			машины и механизмы	Тенге			946 798	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			240 201	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			915 267	
			перевозки	Тенге			37 924	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			720	

			Локальная смета 6-01-00-02. Накопитель					
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/**	**м3**	**11.9**	**375**	**4 463**	
2	**2**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/**	**м3**	**8**	**413**	**3 304**	
3	**3**	**6101-0102-0214**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**15**	**507**	**7 605**	
4	**4**	**412-102-0115 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**443.25**	**62**	**27 482**	
5	**5**	**6101-0201-0108**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**1.1**	**16023**	**17 625**	
6	**6**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2.1**	**4066**	**8 539**	
7	**7**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**18.9**	**97**	**1 833**	
8	**8**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18.9**	**645**	**12 191**	
			Раздел 2. Накопитель					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
9	**9**	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**0.531**	**19365**	**10 283**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.15399	8421	1 297	Казахстан
9.2	9.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.04779	7045	337	Казахстан
9.3	9.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.531	6400	3 398	Казахстан

10	10	6122-0401-0108	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	2.61	101489	264 886	
11	11	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /стоимость по калькуляции/	1 шт.	1	9037	9 037	Казахстан
12	12	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	19329	19 329	Казахстан
13	13	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС 20-6И	1 шт.	3	40094	120 282	Казахстан
14	14	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	1 шт.	1	55801	55 801	Казахстан
15	15	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	69439	69 439	Казахстан
16	16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	5502	5 502	Казахстан
17	17	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6467	6 467	Казахстан
18	18	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	24	785	18 840	
19	19	241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	1 м	0.15	6623	993	Казахстан
20	20	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.531	46657	24 775	
21	21	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	4.7	39394	185 152	

			Итого:				878 859	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			323 783	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			159 248	
			машины и механизмы	Тенге			108 648	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			31 874	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			418 946	
			перевозки	Тенге			27 482	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			86	

			ДОБАВИТЬ					
			Локальная смета 6-01-00-01. Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
			Раздел 4. Колодцы канализационные , ИТОГО:					
1	1	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6467	12 934	Казахстан

			Итого:				**12 934**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 934**	

Всего	**14 565 968**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	619 173
Итого с общеплощадочными затратами	**15 185 142**
Сметная прибыль (5%)	399 514
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**759 257**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**16 343 913**
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**17 569 706.48**
Тендерная скидка - 2%	**351 394.13**
С учетом тендерной скидки	**17 218 312.35**
НДС (12%)	2 066 197.48
Итого по акту	**19 284 509.83**

Подрядчик:
ТОО "Севимсталькон"
БИН/ИИН 040940009984

_____ **Газдиев С.М.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО «Al-Ganybayiv» , Эксперт, KZ56VJE00023633

_____ **Есентуреев О.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ТОО "Севгражданпроект"

_____ **Каирбеков А.Т.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(подпись) (ФИО)