Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Севимсталькон», РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23 А
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта» в с. Бостандык, Андреевский с/о, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» - Галеев Кайрола Тюлюевич**
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Севгражданстрой», СКО г.Петропавловск, ул.Ауэзова 154
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация : ТОО «Севгражданпроект» заказ № 8274-4
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» № 150-1 от 27.02.2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водоснабжение:	**м**	**64**	**64**	**64**	**64**
в том числе:					
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32х2,0 мм "питьевая"	м	64	64	64	64

Наружные сети водоотведения	**м**	**59**	**59**	**59**	**59**
в том числе:					
труба полимерная SN8 ⌀ 160 мм	м	51	51	51	51
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110х4,2 мм	м	8	8	8	8
колодец канализационный ⌀ 1500 мм	шт	2	2	2	2
колодец канализационный ⌀ 2000 мм (Накопитель)	шт	1	1	1	1
Внешние сети электроснабжения	**м**	**214**	**214**	**214**	**214**
в том числе:					
кабель силовой марки АВВГ 4х50	м	20	20	20	20
провод изолированный марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	194	194	194	194
Опоры железобетонные ВЛИ-0,4кВ №1 - №6	шт	6	6	6	6
Дизельный генератор 70кВА	шт	1	1	1	1

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети водоснабжения. Водоснабжение медицинского пункта предусмотрен от существующего водопровода Ø89мм по ул. Ак-Орда с врезкой в существующий колодец. Сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 "питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004 диаметром Ø32х2,00 мм. Соединение труб выполнено при помощи контактной стыковой сварки. Глубина прокладки водопровода составляет 2,85-3,0 м от поверхности земли. Наружная часть фасонных частей нанесли усиленную антикоррозийную изоляцию за 2 раза.

Сети канализации - хозяйственно-бытовая. Сети водоотведение выполнены из двухслойных гофрированных труб «OPTIMA» DN 160 мм SN8 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 диаметром Ø110х4,2 мм. Водоотведение предусмотрено в железобетонный накопитель V=5,5 м3. Соединение труб «OPTIMA» раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах. Соединение полиэтиленовых труб выполнено при помощи контактной стыковой сварки. Глубина заложения труб сети водоотведения 1,95-2,38 м. Смотровые колодцы д=1,5 м выполнены из сборных железобетонных элементов.

Внешние сети электроснабжения. Источником электроснабжения является: КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-3 "Поселок" ВЛ-10кВфид. №8 "Андреевка - Бостандык" ПС 35/10кВ "Андреевка" Точка подключения: РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-3 "Поселок". В РУ-0,4 КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-3 "Поселок" установлен коммутационный аппарат на расчетную нагрузку строительство ЛЭП-0,4кВ до объекта. Питающую сеть 0,4кВ выполнили кабелем АВВГ-4х50мм2, далее проводом марки СИП4-4х50мм2 Смонтировали 6 опор (стойки СВ-95), согласно схеме указанной в проекте. Смонтировали резервный источник питания - дизель-генератор 70кВА. Кабель 0,4 кВ проложили в траншее на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки земли с подсыпкой из песка. В качестве основной меры защиты от поражения электрическим током сделали заземление ЩУ.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024 года

окончание работ июль 2024 года

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,5 % и фактически применено 99,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Северо-Казахстанская РЭК»

Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

«Строительство медицинского пункта» в с. Бостандык, Андреевский с/о, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Газдиев С.М.. июль 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.