Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» 10 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Eurasian Global Engineering» г.Костанай, Баймагамбетова, д.8
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора ТОО «Eurasian Global Engineering» Утепкалиева Б.Т.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «*Газоснабжение котельной для отопления гаражей и механической мастерской ТОО "ЭПК - forfait" по адресу: Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о.,с.Федоровка», с.Федоровка, ул.Шевченко, 65*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ТОО "ЭПК - forfait" , генеральный директор - Аманжулов Д.Н.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «*Газоснабжение котельной для отопления гаражей и механической мастерской ТОО "ЭПК - forfait" по адресу: Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о.,с.Федоровка» № 02-02-2022 ТОМ 3- ГСН; ТОО «Межрайгаз+»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ТОО "ЭПК - forfait" , 14.09.2022г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод низкого давления	метр	92,0		92,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Газопровод низкого давления Г1:***
Подземный Ø 57-8,5м; Ø 63-64,5м; Надземный: Ø 57-19,0м; Итого:92,0 м ;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Строительство начато сентября 2022г.

месяц, год

Строительство закончено октября 2022 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1,0.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0.

фактически, месяц: 1,0.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий(сооружений) выполнена(обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГазАймак _____ 21.10.2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно- эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Газоснабжение котельной для отопления гаражей и механической мастерской ТОО "ЭПК - forfait" по адресу: Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о.,с.Федоровка **готовым к приемке в эксплуатацию;**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ 21.10.2022г. Утепкалиев Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата М.П.