Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би, 230В. тел: 87025263758.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Серікбаев Рәтбек Рустембекулы.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в с.Карабастау, Жуалынского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"в лице , 080000, Жамбылская область, город Тараз, улица Желтоксан, 78, 435536.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Құрылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Туленов Н.Б.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Нарымбетов Т.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Авангард Строй НС» №002582 от 11.03.2010 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Жунисов Е.С.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Баспана Құрылыс-2020» №20016351 от 30.10.2020 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Турлыбеков Б.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация **ЮКФ АО «КазНИИСА» ГСЛ №000006 12.12.1994г.** *(наименование проектной организации, номер проекта)*
утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области", № 6-Ө от 04.01.2024 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Строительный объем здания	м3	989,69		989,69	
2.Общая площадь	м3	261,80		261,80	
3.Полезная площадь	м3	233,56		233,56	
4.Расчетная площадь	м3	210,99		210,99	
5.Площадь застройки	м3	310,40		310,40	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание фельдшерско-акушерского пункта запроектирован в одноэтажном исполнении. В плане здание имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22.0х12.2м.

Высота этажа принята 3.0м. в чистоте.

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус, чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным посещением. В наружной отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю с окраской, согласно утвержденного эскизного проекта ЭП.

Внутренняя отделка – смотри ведомость отделки помещений. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметки 693,00.

Конструктивная схема из зданий с кирпичным заполнением. Прочность здания при сейсмическом воздействий обеспечивается созданием комплексной конструкции путём включения в состав кладки монолитных вертикальных сердечников ж/б и горизонтальных ж/б элементов м-1 и м-2 см. раздел АС.

Основные конструкции здания:

- фундамент – ленточный армированный горизонталью арматурой ф14мм, высотой 1,3 м. из бетона кл. с 20/25, W4, F100 на сульфатостойком цементе;
- ФБС блоки 1 ряд;
- Плиты покрытия пустотные h- 220мм;
- Наружные стены из ж/кирпича 380мм, утеплитель 60 мм и декоративная штукатурка;
- Гидроизоляцию фундамента обмазаны горячим битумом, верх до отметки выше благоустройства;
- Наружные стены – кирпичные, толщина 380 мм.;
- Стены выполнены из полнотелого ж/кирпича, согласно кр-р- по 250х120х65/1 НФ/100/20/35 ГОСТ 540-2012, на ц/песчаном растворе марки М75, стены армированы через 9 рядов кирпичной кладки, по высоте стекой из проволоки Ш4 Вр1 ГОСТ 6727-80 размером ячеек 50х50 мм. Утепления стен наружных- мин плита ППЖ-160 НГ по ГОСТ 9573-2012, толщина – 60мм.;
- Утеплитель покрытия минераловатный утеплитель 170кг/м Техно РУФ в экстра С, толщина – 150мм.;
- Внутренняя несущая стена – из ж/кирпича толщина – 380мм. перегородки армированы через 9 рядов кирпичной кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4 Вр1 ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.;

- Внутренние перегородки из ж/кирпича толщина-380мм. и 120мм.;
- Перегородки армированы через 9 рядов кирпичной кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4 Вр1 ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.;
- Перемычки – монолитные ж/б;
- Покрытие из сборных ж/б многопустотных плит;
- Кровля – совмещенная, вентилируемая, безчердачная;
- Оконные блоки – из ПВХ профиля ГОСТ30674-99;
- Дверные блоки – деревянные, металлические.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____

месяц, год

окончание работ: _____

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц:_____

фактически, месяц:_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется.

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825**

считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену, село Карабастау Жуалынского района Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Синдикат Групп » Серікбаев Рэтбек Рустембекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)