ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)

Договор подряда (контракт) **№36** от **18.04.2023** г.

Дополнительное соглашение **№1** от **19.05.2023 г.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г

код подрядчика	код субподрядчика	№36 от 18.04.2023 г	Организационно-правовая форма	
КБЕ 17	КБЕ 17		ТОО	КБЕ 17

№ пп	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 3					Налог на добавленную стоимость	всего с НДС 12%
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 г	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети).	40 000 000	40 000 000	40 000 000						4 285 714,29	40 000 000
	итого	40 000 000	40 000 000	40 000 000						4 285 714,29	40 000 000

ЗАКАЗЧИК

руководитель

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства

_____Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР

эксперт технического надзора

ТОО "Саулет эксперт"

_____Иманов А.А.

ПОДРЯДЧИК

директор

ТОО "Электроремонт"

_____Шаяхметов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО «Сартобе»

_____Бердаулетов С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Кызылординская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети 10кВ, сети 0,4 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 18.04.2023 г.

Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Сети 10кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. Сети 10кВ										
1	23	Е11-330204-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,022	211480,84	118816,41	1273538	715512	22324	612587	2037015	
						88957,44	38198,65	535702	230032		150890		
2	24	С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	6,284558	414898		2607451		2607451		2816047	Казахстан
											208596		
3	25	С1243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	12,569015	543046		6825553		6825553		7371598	Казахстан
											546044		
	33	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	117	10899,63	4887,32	1275257	571816	107209	685070	2117153	
						5096	2223,12	596232	260105		156826		
4	34	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	22175,42	11300,26	288280	146903	11912	157036	480941	
						9958,85	5140,8	129465	66830		35625		
5	35	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	25	34098,04	18193,49	852451	454837	22908	465310	1423182	
						14988,24	8277,25	374706	206931		105421		
6	36	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	29	52090		1510610		1510610		1631459	Казахстан
											120849		
7	37	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	189	3511,88		12177648		12177648		13151860	Казахстан
											974212		
7	38	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	29	3511,88	1910,9	101845	55417		55223	169634	
						1600,98	779,33	46428	22601		12565		
7	39	С1225-204-0312	(кальк).Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	29	5809		168461		168461		181938	
											13477		
7	40	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	121060		363180		363180		392234	Казахстан
											29054		
7	47	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3141		37692		37692		40707	Казахстан
											3015		
7	48	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт.	12	1284,11		15409		15409		16642	Казахстан
											1233		
7	49	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ56	шт.	117	13724,46		1605762		1605762		1734223	Казахстан
											128461		
7	50	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ61	шт.	1	28514,46		28514		28514		30796	Казахстан
											2281		
7	51	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	15064		180768		180768		195229	Казахстан
											14461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	52	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3048		36576		36576	2926	39502	Казахстан
7	54	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	2309		83124		83124	6650	89774	Казахстан
8	55	СПрайс-лист	Траверса ТМ73	шт	17	13724,46		233316		233316	18665	251981	
9	56	СПрайс-лист	Траверса ТМ80а	шт	22	3078,21		67721		67721	5418	73139	
10	57	СПрайс-лист	Траверса ТМ83	шт	15	15910,18		238653		238653	19092	257745	
11	58	СПрайс-лист	Траверса ТМ86	шт	4	11183,57		44734		44734	3579	48313	
12	59	СПрайс-лист	Траверса ТМх60	шт	2	4863,21		9726		9726	778	10504	
12	60	СПрайс-лист	Траверса ТМх60а	шт	10	4407,86		44079		44079	3526	47605	
	61	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	16	10252		164032		164032	13123	177155	
			ИТОГО:					27626930	1944485	26607362	1975226	34786375	
			В том числе :					1682533	786499		2576768		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2. Сети 0,4 кВ										
1	5	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	10899,63 5096	4887,32 2223,12	163494 76440	73310 33347	13745	109787 21862	295144	
1	7	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	15	43014		645210		645210	51617	696827	Казахстан
			ИТОГО:					1012290	48873,2	658955	109786,7064	991970	
			В том числе :					50960	22231		73479		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			ИТОГО Общее:					28639220	1993358	27266317	2085013	35778346	
			Стоимость оборудования, всего					1733493	808730	0	2650247		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
										0			
			Итоговая сумма без оборудования									35778346	
			Временные здания и сооружения			2,40%		858680					
			Итого с временными									36637026	
			Зимние удорожания			0,60%		219822					
			Итого с зимними удорожаниями									36856848	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					0				36856848	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		737137					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37593985	
			с пониж.коэф. К=0,95									35714286	
			Итого со стоимостью оборудования									35714286	
			НДС			12 %		4285714					
			Итого с НДС									40 000 000	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ
«Отдел архитектуры,
строительства
Жанакорганского района»
_____ Ахметов О.А.

_____ Бердаулетов С.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Электроремонт"
_____ Шаяхметов Б.К.

ИНЖЕНЕР
Технолог ТОО "Саулет Эксперт"
_____