Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщик
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Переоборудование котельной на газовое топливо здания клуба расположенного по адресу улица А.Ибраева №18 ,населенный пункт Жалантосбатыр,Казалинский район Кызылординская области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код		наименование	код	
			67	29.07.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Переоборудование котельной на газовое топливо здания клуба расположенного по адресу улица А.Ибраева №18 ,населенный пункт Жалантосбатыр, Казалинский район Кызылординская области	7 918 572,64	7 070 154,15							848 418,50	7 918 572,64
Всего к оплате:	**7 918 572,64**	**7 070 154,15**							**848 418,50**	**7 918 572,64**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
И.о.руководителя

Сыдыков Ж.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора
ТОО «АМИНА ҚҰРЫЛЫС ТБТ»

Иоадуллаев Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Әлиев Д.К.

раммный комплекс АВС (редакция 2023.7)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Наименование строики: Переоборудование котельной на газовое топливо здания клуба расположенного по адресу улица А.Ибраева №18 ,населенный пункт Жалантосбатыр,Казалинский район Кызылординская области

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2023 г

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Внутренние газоснабжение				**629151**
		Монтаж трубопроводов				
1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм.	м	6	4821	28926
2	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	12	3123	37476
3	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	8	646	5168
4	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926	3704
5	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,44	708	3144
6	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00372	3422751	12733
7	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,0 мм	шт.	3	425	1275
8	241-117-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	1	1084	1084
9	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	2389	2389
10	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальныхтруб, диаметр до 25 мм	шт.	7	8863	62041
11	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6869	13738
12	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10845	21690
13	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2350	7050

1	2	3	4	5	6	7
14	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм	шт.	2	17464	34928
15	245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р(СГК-2-Б-СО-СН),Ду50	шт.	1	109524	109524
16	242-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005DN 50	шт.	1	36179	36179
17	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков газовые	шт.	1	13924	13924
18	прайс-лист	Счетчик газовый ВК G-25	шт	1	165178,57	165179
		Футляр				
19	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	0,7	5108	3576
20	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,7	7320	5124
21	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	10129	20258
		Окраска газопроводов				
22	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	2,1	316	664
23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,1	194	407
		Испытание				
24	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	18	2165	38970
	Раздел 2.	**Тепломеханическая часть**				**2362510**
					Монтаж обрудование	
25	6117-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 120 $м^3$/ч	шт.	2	199820	399640
26	Прайс-лист	Горелка газовая MAX GAS 170 ecoflam (55-175 квт)	шт	2	827342,86	1654686
27	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными сгофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,95	92601	87971
28	234-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с однойстороны МБТВ-50	$м^3$	1,1191	31148	34858
29	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	17	8641	146897
30	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,07021	547750	38458
	Раздел 3.	**Наружное газоснабжение**				**930908**
					Общестроительные работы. Площадка ШГРП	
		Фундамент Фм-1(2шт)				

1	2	3	4	5	6	7
31	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	0,5	5994	2997
32	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,1	3609	361
33	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,8	9872	7898
34	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,22	57519	12654
35	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000256	384316	98
36	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00906	1401764	12700
37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	1,98	4672	9251
		Ограждение				
38	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м пометаллическим столбам без цоколя	м	11,94	11069	132164
39	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	44186	44186
40	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,26	39931	50313
41	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	20,888	2953	61682
42	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00294	1093929	3216
43	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	21	1340	28140
44	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19524	1109851	216687
45	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т(калитка)	т	0,032	1123774	35961
46	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2,8	9872	27642
47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,76612	250	2192
48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,76612	489	4287
49	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10,64	4672	49710
				Опор под ГСН		
		ОПОРЫ под гозапровод Ду57 ВЫСОТОЙ 2,2 м				
50	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	1,2	5994	7193
51	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,39	3609	1408

1	2	3	4	5	6	7
52	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,48	9872	4739
53	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба,БетонВ10,F100, W6	$м^3$	0,15	70764	10615
54	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки ОП-1	тконструкций	0,03834	64569	2476
55	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03834	1160797	44505
56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	7,68	4672	35881
57	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,11186	250	278
58	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,11186	489	544
		ОПОРЫ под гозапровод Ду57 ВЫСОТОЙ 5,0 м				
59	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	0,8	5994	4795
60	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,26	3609	938
61	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	9872	3159
62	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба,БетонВ10,F100, W6	$м^3$	0,1	70764	7076
63	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки ОП-2	тконструкций	0,06516	64569	4207
64	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06516	1160797	75638
65	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,12	4672	23921
66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,88964	250	472
67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,88964	489	924
						1181130
	Раздел 4.	**Наружное газоснабжение**				
				Газопровод среднего давления		
68	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,06	2712401	162744
69	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60	1696	101760
70	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0042	3422751	14376
71	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,0 мм	шт.	3	425	1275
72	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6703	6703

1	2	3	4	5	6	7
73	242-209-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	23633	23633
		Крепление горизонтального газопровода к стене				
74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0133	272874	3629
75	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,3	708	9416
		Окраска газопроводов и опор				
76	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	10,7	316	3381
77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,7	194	2076
				Газопровод низкого давления		
78	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,008	2712401	21699
79	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8,032	1696	13622
80	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,001	3422751	3423
81	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,0 мм	шт.	2	425	850
		Крепление горизонтального газопровода к стене				
82	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	тконструкций	0,00266	389866	1037
83	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,66	708	1883
		Окраска газопроводов и опор				
84	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1,55	316	490
85	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,55	194	301
				Технологическая обвязка ШГРП		
86	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	59417	59417
87	513-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01	шт.	1	348114	348114
88	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,8	1696	6445
89	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,0 мм	шт.	1	425	425
90	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6703	13406
91	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41896	83792
92	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	3817	15268
93	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК (окраска ШГРП и труб)	$м^2$	11	316	3476

1	2	3	4	5	6	7
94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11	389	4279
				Молниезащита. Площадка ШГРП		
95	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7086	42516
96	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10 мм	шт.	10	5799	57990
97	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1480	74000
98	1134-0206-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой 8,5 м	молниеотвод	1	3202	3202
99	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0079	346402	2737
100	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	9	6917	62253
101	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	6	3609	21654
102	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3	3286	9858
						81942
	Раздел 5.	**Генплан**				
				ТИП1.Покрытие тротуаров		
103	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	0,556	12195	6780
104	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,278	11073	3078
105	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 ммпри других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	10	5637	56370
106	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,16	98213	15714

				5185641
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			1282242
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*628985*
машины и механизмы	тенге			127341
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34227*
материалы, изделия и конструкции	тенге			1773257
оборудование	тенге			2002800
нормативная трудоемкость	чел.-ч	257		
ИТОГО:				5 185 641

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	5,7%			181 422
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				864 267
		Итого				6 231 330
		Сметная прибыль	5%			168 213
		Непредвиденные работы и затраты	5%			311 566
		Итого				6 711 110
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=100% К=1,075				7 214 443
		с понижающим коэф. К=0,980000028				7 070 154,15
		НДС-12%	12%			848 418,50
		ИТОГО по акту				7 918 572,64

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Гл.специалист

Ешепетов Ж.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО «АМИНА ҚҰРЫЛЫС ТБТ»

Ибадуллаев Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Әлиев Д.К.