ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального -хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)

Договор подряда (контракт) **№36** от **18.04.2023** г.

Дополнительное соглашение **№1** от **19.05.2023 г.**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г

код подрядчика	код субподрядчика	№36 от 18.04.2023 г	Организационно-правовая форма	
КБЕ 17	КБЕ 17		ТОО	КБЕ 17

№ пп	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 3					Налог на добавленную стоимость	всего с НДС 12%
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 г	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети).	243 532 590	243 532 590	103 411 615						11 079 815,89	103 411 615
	итого	243 532 590	243 532 590	103 411 615						11 079 815,89	103 411 615

ЗАКАЗЧИК
руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР
эксперт
ТОО "Саулет эксперт"
Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Электроремонт"
Шаяхметов Б.К.

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
Бердаулетов С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, МАНАП КОКЕНОВ, 37
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ", Республика Казахстан, г.Алматы, Байзакова, 116 БИН/ИИН 010740001301
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в и.п.Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)
(наименование, адрес)

Объект : Сети 10кВ 0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 18.04.2023
Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023

Акт выполненных работ №5

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Сети 0,4кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. Сети 10кВ										
1	14	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	4	1154205		4616820				4616820	
			Отпускная цена			1154205		4616820		4616820			
			Сметная стоимость оборудования					*4616820*					
2	15	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	4	2014265		8057060				8057060	
			Отпускная цена			2014265		8057060		8057060			
			Сметная стоимость оборудования					*8057060*					
3	24	С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,08944	414898		37108		37108		40077	Казахстан
											2969		
4	25	С1243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,02799	543046		15200		15200		16416	Казахстан
											1216		
5	74	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	92	14295		1315140		1315140		1420351	
											105211		
6	82	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1,6666667	21251		35418		35418		38251	
											2833		
7	86	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	105	15992		1679160		1679160		1813493	
											134333		
8	96	СПрайс-лист	Хомут Х-51	шт	150	1639,29		245894		245894		265565	
											19671		
			ИТОГО:					16001800	0	3327920		16268033	
								0	0	12673880	266233		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							12673880			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2. Сети 0,4 кВ										
1	1	Е11-330204-0101 Ктр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	16,0642998	52461,75	21921,94	842761	352160	27478	479698	1428256	
						28829,3	8497,09	463123	136500		105797		
	1.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33,735	558				18824,15			
	1.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0064	717966				4613,45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	10,3190001	1291369		13325637		13325637		14391689	Казахстан
											1066051		
3	4	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	7,098	1793602		12730987		12730987		13749466	Казахстан
											1018479		
4	5	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	66	10899,63	4887,32	719376	322563	60476	366450	1194291	
						5096	2223,12	336336	146726		88466		
	5.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	6,6	2476				16341,6			
	5.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	396	59				23364			
	5.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	26,4	605				15972			
5	6	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	85	22175,42	11300,26	1884911	960522	77886	1026776	3144622	
						9958,85	5140,8	846502	436968		232935		
	6.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	8,5	2476				21046			
	6.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	510	59				30090			
	6.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	34	605				20570			
6	7	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	322	43014		13850508		13850508		14958548	Казахстан
											1108041		
7	11	СПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH702R ENSTO	шт	288	56019,86		16133720		16133720		17424418	
											1290698		
8	12	СПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH703R ENSTO	шт	72	56019,86		4033430		4033430		4356104	
											322674		
9	17	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	175		525		525		567	
											42		
10	19	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	48		96		96		104	
											8		
11	21	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	185	1060		196100		196100		211788	
											15688		
12	25	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	63	2954		186102		186102		200990	
											14888		
13	27	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	259	8203		2124577		2124577		2294543	
											169966		
14	32	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	80,3359998	647		51977		51977		56136	
											4158		
15	33	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	490	48		23520		23520		25402	
											1882		
16	37	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	190	3601		684190		684190		738925	
											54735		
17	38	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	190	3001		570190		570190		615805	
											45615		
			ИТОГО:					67358607	1635246	64077399	1892924	74791653	
								1645961	720194		5540123		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			ИТОГО Общее:					83360407	1635246	67405319	1892924	91059686	
								1645961	720194		5806356		
			Стоимость оборудования, всего							12673880			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							12673880			
			Итоговая сумма без оборудования									78385806	
			Временные здания и сооружения			2,40%		1881259					
			Итого с временными									92940945	
			Зимние удорожания			0,60%		481602					
			Итого с зимними удорожаниями									93422548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2153846				95576394	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1614973					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									97191367	
			Итого со стоимостью оборудования									97191367	
			с пониж.коэф. К=0,95									92331799	
			НДС			12 %		11079816					
			Итого с НДС									103 411 615	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства Жанакорганского района" **Ахметов О.А.**

Авторский надзор ТОО «Сортобі» **Бердаулетов С.К.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Электроремонт" **Шаяхметов Б.К.**

ТЕХНАДЗОР
эксперт технического надзора ТОО "Сәулет эксперт" **Кумаков А.А**