ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального -хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)

Договор подряда (контракт) №38 от 13.04.2023

Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г

код подрядчика	код субподрядчика	№38 от 13.04.2023 г	Организационно-правовая форма	
КБЕ 17	КБЕ 17		ТОО	КБЕ 17

№ пп	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 3					Налог на добавленную стоимость	всего с НДС 12%
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 г	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети).	361 369 492,85	361 369 492,85	17 569 347,85						1 882 430,13	17 569 347,85
	итого	361 369 492,85	361 369 492,85	17 569 347,85						1 882 430,13	17 569 347,85

ЗАКАЗЧИК

руководитель

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

_____Ахметов О.А.

ИНЖЕНЕР

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____Ахметов Н.К.

ПОДРЯДЧИК

директор

ТОО "Электроремонт"

_____Шаяхметов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО «Сартобе»

_____Бердаулетов С.К.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроремонт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)
(наименование, адрес)

Объект : Сети 10кВ, 0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 13.04.2023
Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023 года

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Сети 10кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кзм=1,06	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования		12	111658,77	54526,36	1339905	654316	77013	622407	2119297	
				подстанция		50714,64	21323,26	608576	255879		156985		
2	15	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		6	2014265		12085590				12085590	
				шт.						12085590			
			Отпускная цена			2014265		12085590					
			Сметная стоимость оборудования					*12085590*					
3	21	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1845,66	110,63	3691	221	75	2510	6697	
				шт.		1697,77	45,62	3396	91		496		
4	22	СПРайс-лист	Счетчики Евро ALFA A4/28-RL-P4GB1-DW4		2	272303,57		544607		544607		588176	
				шт							43569		
5	37	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		1	64432		64432		64432		69587	Казахстан
				шт.							5155		
			ИТОГО:					14038225	654537	686127	624917	14869347	
								611972	255970	12085590	206205		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							12085590			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2. Сети 0,4 кВ										
1	3	Е11-330204-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		15,0499998	52461,75	21921,94	789549	329925	25743	449410	1338076	
				км линии		28829,3	8497,09	433881	127881		99117		
			ИТОГО:					789549	329925	25743	449410	1338076	
								433881	127881		99117		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО Общее:					14827774	984462	711870	1074327	16207423	
								1045853	383851	12085590	305322		
			Стоимость оборудования, всего							12085590			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итоговая сумма без оборудования									4121833	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,40%		98924				16306347	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,60%		25325				16331672	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					122757				16454429	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84922				16539350	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16539350	
			Итого со стоимостью оборудования										
			с понижк.коэф. К=0,95									15686918	
			НДС			12 %		1882430					
			Итого с НДС									17 569 348	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ
"Отдел архитектуры, строительства
Жанакорганского района"
Ахметов О.А.

Авторский надзор
ТОО «Сартебе»
Бердаулетов С.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Электроремонт"
Шаяхметов Б.К.

ИНЖЕНЕР
Технадзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
Ахметов Н.К.

Сканировано с CamScanner