ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального -хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)

Договор подряда (контракт) **№38** от **13.04.2023**

Дополнительное соглашение **№1** от **19.05.2023**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г

код подрядчика	код субподрядчика	№38 от 13.04.2023 г	Организационно-правовая форма	
КБЕ 17	КБЕ 17		ТОО	КБЕ 17

№ пп	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 3					Налог на добавленную стоимость	всего с НДС 12%
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 г	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети).	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00						4 607 142,86	43 000 000
	итого	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00						4 607 142,86	43 000 000,00

ЗАКАЗЧИК
руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ Ахметов О.А.

ИНЖЕНЕР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____ Ахметов Н.К.

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Электроремонт"
_____ Шаяхметов Б.К.

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
_____ Бердаулетов С.К.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Кызылординская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети 10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **13.04.2023**
дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Сети 10кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. Сети 10кВ										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,8664	2383,37	0	21132	0	0	15215	39255	
				м3 грунта		2383,37	0	21132	0		2908		
2	23	Е11-330204-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,6	211480,84	118816,41	126889	71290	2224	61035	202957	
				км линии		88957,44	38198,65	53374	22919		15034		
3	24	С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012		0,696908	414898		289146		289146		312277	Казахстан
				км							23132		
4	33	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		110	10899,63	4887,32	1198959	537605	100794	644083	1990485	
				опора		5096	2223,12	560560	244543		147443		
5	34	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		27	22175,42	11300,26	598736	305107	24740	326152	998879	
				опора		9958,85	5140,8	268889	138802		73991		
6	35	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		27	34098,04	18193,49	920647	491224	24740	502535	1537036	
				опора		14988,24	8277,25	404682	223486		113854		
7	36	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		62	52090		3229580		3229580		3487946	Казахстан
				шт.							258366		
8	37	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		183	64432		11791056		11791056		12734340	Казахстан
				шт.							943284		
			ИТОГО:					18135938	1405226	15422073	1549020	21303175	
								1308637	629750		1574795		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2. Сети 0,4 кВ										
1	9	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		251	10899,63	4887,32	2735807	1226717	229994	1469680	4541925	
				опора		5096	2223,12	1279096	558003		336438		
2	11	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		251	43014		10796514		10796514		11660235	Казахстан
				шт.							863721		
			ИТОГО:					13532321	1226717	11026508	1469680	16202160	
								1279096	558003		1200159		

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		ИТОГО Общее:					31668259	2631943	26448581	3018700	37505335	
							2587733	1187753	0	2774954		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Итоговая сумма без оборудования									37505335	
		Временные здания и сооружения			2,40%		900128					
		Итого с временными									38405463	
		Зимние удорожания			0,60%		230433					
		Итого с зимними удорожаниями									38635896	
		радиационного риска					985215				39621112	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		792422					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									40413534	
		с пониж.коэф. К=0,95									38392857	
		Итого со стоимостью оборудования									38392857	
		НДС			12 %		4607143					
		Итого с НДС									43 000 000	

Руководитель КГУ
"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
_____ **Бердаулетов С.К.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Электроремонт"
_____ **Шаяхметов Б.К.**

Технадзор
Технадзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____ **Ахметов Н.К.**

Сканировано с CamScanner