Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального -хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроремонт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)

Договор подряда (контракт) №38 от 13.04.2023

Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г

код подрядчика	код субподрядчика	№38 от 13.04.2023 г	Организационно-правовая форма	
КБЕ 17	КБЕ 17		ТОО	КБЕ 17

№ пп	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 3					Налог на добавленную стоимость	всего с НДС 12%
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 г	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети).	316 248 912,00	316 248 912,00	86 255 573,00						9 241 668,54	86 255 573
	итого	316 248 912,00	316 248 912,00	86 255 573,00						9 241 668,54	86 255 573,00

ЗАКАЗЧИК
руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ Ахметов О.А.

ИНЖЕНЕР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____ Ахметов Н.К.

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Электроремонт"
_____ Шаяхметов Б.К.

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
_____ Бердаулетов С.К.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" Кызылординская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроремонт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п.Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области(электрические сети)
(наименование, адрес)

Объект : Сети 10кВ, 0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 13.04.2023
Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2023 года

Акт выполненных работ № 5

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Сети 10кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,1336	2383,37	0	64669	0	0	46562	120129	
						2383,37	0	64669	0		8898		
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1242,92	0	7458	0	0	5369	13853	
						1242,92	0	7458	0		1026		
3	3	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	43,68	6134,75	459,05	267966	20051	214820	36895	329250	
						757,66	140,92	33095	6155		24389		
	3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,6074	3584				5761,01			Казахстан 100%
	3.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,6033	3007				7828,21			Казахстан 100%
	3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0833	183142				198391,14			
4	4	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	3274,14	1645,59	78579	39494	23082	29154	116352	
						666,79	362,64	16003	8703		8619		
	4.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,816	19495				15907,92			Казахстан 100%
5	5	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,296	50624		824969		824969		890966	Казахстан
											65997		
6	6	ССборник ССЦ РК 8.04-08-2021, ТЕХЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	м3	16,296	284		4628		4628		4998	
											370		
7	7	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,6	1184,12	27,97	82415	1947	52660	26109	117206	
						399,54	3,83	27808	267		8682		
	7.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	167,04	295				49276,8			
8	8	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	30	3137,04	1189,52	94111	35686	8813	42106	147115	
						1653,76	380,35	49613	11411		10898		
	8.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0057	965674				5504,34			Казахстан 100%
	8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0021	813201				1707,72			Казахстан 100%
9	9	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10848	521841		56609		56609		61138	
											4529		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1214-204-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	30	3696		110880		110880	8870	119750	Казахстан
11	11	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	240	18		4320		4320	346	4666	
12	12	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,84	286,36	43,09	11409	1717	5649	4408	17082	
						101,49	16,22	4043	646		1265		
16	16	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1440	1027,42	30,68	1479485	44180	1068610	274435	1894234	
						254,65	10,04	366696	14458		140314		
17	17	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	432	1762,31	206,31	761318	89126	122139	415904	1271398	
						1273,27	63,87	550053	27592		94176		
18	18	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,08	425786		459849		459849	36788	496637	
						335,84	27,82	48361	4006	2447	31072	85788	
19	19	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	144	291,03	8,67	41908	1248		6355		
						531899		191484		191484	15319	206803	
20	20	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,36								
						211480,84	118816,41	1208190	678798	21178	581154	1932492	
23	23	Е11-330204-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,713	88957,44	38198,65	508214	218229		143147		
						414898		132913		132913	10633	143546	Казахстан
24	24	С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,32035								
						61737,42	25131,58	926061	376973	210990	361580	1390652	
25	26	Ц13-080101-1510 Кзтр и Кзм=1,06	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	15	22539,84	10939,83	338098	164097		103011		
						5078,73	846,83	76181	12702	7129	44207	130019	
26	27	Ц13-080103-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	15	3756,64	336,61	56350	5049		9631		
						9910,84	247,91	148663	3719	32245	82145	249273	
27	28	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	15	7513,28	92,78	112699	1392		18465		
						48279,7		1882908		1882908	150633	2033541	
28	29	СПРайс-лист	Ограничитель перенапряжения ОПН НЕ-15SGA	шт	39								
						10928,57		65571		65571	5246	70817	
29	30	СПРайс-лист	SGA 1012.10 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЙ	шт	6								
						122243		1833645				1833645	
30	31	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	15					1833645			
			Отпускная цена			122243		1833645					
			Сметная стоимость оборудования					*1833645*					
31	32	СПРайс-лист	Привод ПРН3-10У1	шт	15	24153,96		362309		362309	28985	391294	
32	37	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	1	64432		64432		64432	5155	69587	Казахстан
33	42	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	185	389,64	27,82	72083	5147	6366	44766	126197	
						327,41	8,67	60571	1604		9348		
34	43	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	шт	185	1539,11		284735		284735	22779	307514	
35	44	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	57	8310		473670		473670	37894	511564	Казахстан
36	45	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	58,5	1385		81023		81023	6482	87505	Казахстан
37	46	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21		247,9	1338,75		331876		331876		358426	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	47	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	49,12	856,07		42050		42050	26550	45414	
39	48	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	5	3141		15705		15705	3364	16961	Казахстан
40	49	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт.	5	1284,11		6421		6421	1256	6934	
41	50	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГъ56	шт	105	13724,46		1441068		1441068	514	1556354	
42	51	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГъ61	шт	4	28514,46		114058		114058	115286	123183	
43	54	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	45	16909		760905		760905	9125	821777	Казахстан
44	55	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	2309		34635		34635	60872	37406	Казахстан
45	68	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	43,8199986	647		28352		28352	2771	30620	
46	73	СПрайс-лист	Искровой разрядник SDI10.2	шт	57	14389,29		820190		820190	2268	885805	
47	74	СПрайс-лист	Искровой промежуток SDI20.3	шт	36	23756,89		855248		855248	65615	923668	
48	75	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	48	13904		667392		667392	68420	720783	
49	77	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	494	1060		523640		523640	53391	565531	
50	78	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	147	2097		308259		308259	41891	332920	
51	79	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	270	2097		566190		566190	24661	611485	
52	80	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	66	5695		375870		375870	45295	405940	
53	81	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	39	5695		222105		222105	30070	239873	
54	88	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	15992		383808		383808	17768	414513	
55	89	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	10	6360		63600		63600	30705	68688	
56	90	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	153	2873		439569		439569	5088	474735	
57	91	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	169	433		73177		73177	35166	79031	
58	93	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	69	933		64377		64377	5854	69527	
59	94	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1385		12465		12465	5150	13462	Казахстан
60	95	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,311	783		11206		11206	997	12102	Казахстан
61	96	СПрайс-лист	Траверса ТМ73	шт	2	13724,46		27449		27449	896	29645	
62	97	СПрайс-лист	Крепление подкоса У 52	шт	50	6493,39		324670		324670	2196	350644	
63	98	СПрайс-лист	Хомут Х-51	шт	157	1639,29		257369		257369	25974	277958	
64	99	Ц13-080201-2502 Кзтр и Кзм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30165,27 9391,6	20699,76 9631,39	60331 18783	41400 19263	148	20589 27393 7018	94742	
65	100	С1243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб		1	11835		11835		11835		12782	Казахстан

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	101	С1243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	9364		9364		9364	947	10113	Казахстан
67	102	СПРАЙС-ЛИСТ	Замок винтовой для разъединителя и КТП ВС-080	шт	2	2732,14		5464		5464	749	5901	
68	103	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,46	259,06 0	259,06 63,72	4523 0	4524 1113	0	437 801 426	5750	
69	104	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,54	2925,04 2925,04	0 0	1580 1580	0 0	0	1137 217	2934	
70	105	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	53,62 0	53,62 15,42	772 0	772 222	0	160 75	1007	
71	106	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	1242,92 1242,92	0 0	4475 4475	0 0	0	3222 616	8313	
72	107	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,4	235,38 121,19	114,19 50,24	3389 1745	1644 723	0	1777 413	5579	
73	108	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	10293		61758		61758	4941	66699	Казахстан
74	109	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	320,15 112,7	207,45 93,73	32015 11270	20745 9373	0	14863 3750	50628	
75	110	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	100	97,02 37,57	59,45 26,86	9702 3757	5945 2686	0	4639 1147	15488	
76	111	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	100	304,09 112,7	191,39 78,93	30409 11270	19139 7893	0	13797 3536	47742	
77	112	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	100	157,03 56,35	100,68 41,52	15703 5635	10068 4152	0	7047 1820	24570	
78	113	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	67448		26979		26979	2158	29137	Казахстан
79	114	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	217703,68 209139,84	0 0	8708 8366	0 0	343	6358 1205	16271	
80	115	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	1223		24460		24460	1957	26417	Казахстан
81	116	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	20	1014		20280		20280	1622	21902	Казахстан
82	117	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	426,22 187,83	181,09 64,95	17049 7513	7244 2598	2292	7280 1946	26275	
83	118	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	160	294,29 112,7	121,78 44,67	47086 18032	19485 7147	9570	18130 5218	70434	
84	119	С1243-133-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	км	0,2	7526506		1505301		1505301	120424	1625725	Казахстан
85	120	Ц13-080205-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Растяжка поперечная. Монтаж с одинарным креплением к стене	шт.	40	12354,53 6777,38	5577,15 2583,28	494181 271095	223086 103331	0	269587 61102	824870	
86	121	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление ВКК 85/105	шт	40	4568,57		182743		182743	14620	197363	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	122	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	200	7,51	0,83	1502	166	0	1016	2720	
						6,68	0,38	1336	76		202		
88	123	С1249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	200	1140		228000		228000		246240	
											18240		
			ИТОГО:					63649999	2322300	18258314	3027990	28087998	68823808
			В том числе :					3214107	875397	1833645	2145818		
			Стоимость оборудования, всего							1833645			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2. Сети 0,4 кВ										
1	1	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	2278	1951,96	139,93	4446565	318761	1227295	2148222	7122372	
						1273,27	36,5	2900509	83147		527585		
2	2	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	441	5321,61	206,31	2346830	90983	1694335	424568	2993111	
						1273,27	63,87	561512	28167		221713		
4	4	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,3705	951092		352380		352380		380570	Казахстан
											28190		
5	5	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	15,05	226034		3401812		3401812		3673957	Казахстан
											272145		
6	11	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	-38,0	43014		-1634532		-1634532		-1765294	Казахстан
											-130763		
7	12	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	108	52663		5687604		5687604		6142612	Казахстан
											455008		
8	13	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	14	72447		1014258		1014258		1095399	Казахстан
											81141		
9	14	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	350	3511,88	1910,9	1229158	668816	0	666488	2047298	
						1501,08	729,44	525544	255416		151657		
10	15	С1225-204-1001	(кальк).Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		350	5722		2002700		2002700		2162916	Казахстан
11	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH702R ENSTO		58	56019,86		3249152		3249152		3509084	
12	17	СПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH703R ENSTO		25	56019,86		1400496		1400496		1512536	
13	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П6	м	214	537,32		114986		114986		124186	
14	19	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	10252		61512		61512		66433	Казахстан
15	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У 3	шт.	5	6766,61		33833		33833		36540	
16	21	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	50	9698		484900		484900		523692	Казахстан
											38792		
17	23	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	210	175		36750		36750		39690	
											2940		
18	24	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	115	4326		497490		497490		537289	
											39799		
19	25	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	3681		7362		7362		7951	
											589		
20	26	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	240	336		80640		80640		87091	
											6451		
21	27	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	34	1060		36040		36040		38923	
											2883		
22	28	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	188	2097		394236		394236		425775	
											31539		
23	29	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	284	2097		595548		595548		643192	
											47644		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	30	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	284	3104		881536		881536	70523	952059	
25	32	C1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	84	8203		689052		689052	55124	744176	
26	40	C1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	202	48		9696		9696	776	10472	
27	41	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1204	2097		2524788		2524788	201983	2726771	
28	42	C1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	1204	1268		1526672		1526672	122134	1648806	
29	43	C1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	1806	795		1435770		1435770	114862	1550632	
30	44	C1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	202,0	3601		727402		727402	58192	785594	
31	45	C1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	202,0	3001		606202		606202	48496	654698	
32	46	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя СИП 63А SV29.63 ENSTO	шт	602	8697,32		5235787		5235787	418866	5654653	
33	47	СПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель (плавкая вставка) 35А, габарит III СИП SVV10.35 ENSTO	шт	602	1435,29		864045		864045	69122	933167	
			ИТОГО:					41131269	1408923	35265524	3689285	47066351	
								4456822	512131		3585651		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО Общее:					104781268	3731223	53523838	6717275	75154349	
								7670929	1387528	1833645	5731469		
			Стоимость оборудования, всего							1833645			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итоговая сумма без оборудования									73320704	
			Временные здания и сооружения			2,40%		1759697					
			Итого с временными									76914046	
			Зимние удорожания			0,60%		450482					
			Итого с зимними удорожаниями									77364528	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2183653				79548181	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1510618					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81058799	
			Итого со стоимостью оборудования									81058799	
			с пониж.коэф. К=0,95									77013904	
			НДС			12 %		9241668					
			Итого с НДС									86 255 573	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ
"Отдел архитектуры, строительства Жанакорганского района"
_____ Ахметов О.А.

Авторский надзор
ТОО «Сартобе»
_____ Бердаулетов С.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Электроремонт"
_____ Шаяхметов Б.К.

ИНЖЕНЕР
Технадзор ТОО "Алатау Сапа Курылыс"
_____ Ахметов Н.К.

Сканировано с CamScanner