Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Электроремонт», город Алматы, ул. Байзакова №116, БИН 010740001301.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Шаяхметов. Б. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Келинтобе Жанакорганского района, Кызылординской области. (электрическая сеть). Кызылординская область, Жанакорганский район, а/о Келинтобе, село Келинтобе.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района", руководитель Ахметов О.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сартөбе»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района, Кызылординской области», приказ №59 от 13.06.2022 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		бщая (с учетом ра нее принятых)	в том числе пускового омплекса или очереди	бщая (с учетом анее принятых)	в том числе пускового омплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	км	6,313	6,313	6,313	6,313

Сканировано с CamScanner

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км	26,4	26,4	26,4	26,4
СИП4 2х16 мм	км	15,05	15,05	15,05	15,05
Протяженность КЛ-10 кВ	км	0,200	0,200	0,200	0,200
КТПН-250 кВа	комплект	12	12	12	12

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	етр в квадрате (далее - М^2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - М^3)		
том числе подземной части	М^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, М^2		число квартир	площадь квартир, М^2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжение жилых домов в населенном пункте Кожакент осуществляется от существующей от ячеек №5 и №7 РУ-10кВ ПС35/10кВ "Келинтобе" с установкой комплектной трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4 кВ согласно выданным технических условий №0170 от 06 июня 2022 года, выданные АО «КРЭК». Установка трансформаторной подстанций с трансформаторами мощностью 250 кВА (12 к-т), типа КТПН-10/0,4 кВ (Комплектная трансформаторная подстанция) производитель АО «Кентауский трансформаторный завод»; Строительство ВЛЗ-10 кВ с применением провода марки СИП 3, на железобетонных опорах, общей протяженностью 6,313 км;. Прокладка кабельной линии 10 кВ в траншее, кабелем марки АПвБП-10 расчетного сечения (3х95мм2) протяженностью 200 м; строительство ВЛИ-0,4 кВ с применением провода марки СИП-4, на железобетонных опорах, общей протяженностью 26,4 км; Выводы и вводы высокого напряжения 10/0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ приняты воздушными. Ответвления к жилым домам от магистрали СИП-4 2х16-15050 м; Количество жилых домов– 602 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Сканировано с CamScanner

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05 мая 2023 г ;
(месяц, год)
окончание работ 20 декабря 2023 г ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 7 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Жанакорганского РЭС АО «КРЭК» **Ахметов Н.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)
МП.

Начальник производственного отделения эксплуатационный локальных систем водоснабжения Жанакорганского района **Налибаев К.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)
МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не предусмотрено в проекте.**
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено в проекте** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте Келинтобе, а/о Келинтобе, Жанакорганского района, Кызылординской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Электроремонт» **Шаяхметов. Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) должность подпись, дата

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner