Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №7 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	№76/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№76/24-4	18.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) области."	180 338 901,46	178 428 482,01	178 428 482,01	178 428 482,01			1 910 419,45	17 830 581,56
Гарантийный взнос, 5%	9 016 945,07	8 921 424,10					95 520,97	891 529,08
Удержание аванса, 30%	38 058 000,00	36 846 808,76						
Итого:	**133 263 956,39**	**132 660 249,15**					1 814 898,48	**16 939 052,48**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ Попандопуло П.Г.

Перечень работ принят по предъявленной

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серіков С.Ж.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАрхитект"

Эксперт _____ Сейтешев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Гупп"
Договор подряда (контракт) №76/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-4 от 18.11.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

АКТ №7
выполненных работ за декабрь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-н	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-н	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1-1	**Архитектурное строительство**	**30 891 013**			**30 891 013**	**100%**	**30 892 521**	-	-	**30 892 521**	**0%**	-	-	-	-
2	Раздел 1.	Земляные работы	3 268 142			3 268 142	100%	3 268 142			3 268 142	0%				-
3	Раздел 2.	Фундаменты	5 572 379			5 572 379	100%	5 572 379			5 572 379	0%				-
4	Раздел 3.	Подпольные каналы	154 608			154 608	100%	154 209			154 209	0%				-
5	Раздел 4.	Стены и перегородки (л.12 АС)	15 322 829			15 322 829	100%	15 324 959			15 324 959	0%				-
6	Раздел 5.	Плиты покрытия АС 19	3 057 030			3 057 030	100%	3 057 053			3 057 053	0%				-
7	Раздел 6.	Крыльцо КР-1 (л.22 АС)	1 086 214			1 086 214	100%	1 086 214			1 086 214	0%				-
8	Раздел 7.	Крыльцо КР-2 (л.25 АС)	960 527			960 527	100%	960 527			960 527	0%				-
9	Раздел 8.	Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165 831			165 831	100%	165 831			165 831	0%				-
10	Раздел 9.	Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124 841			124 841	100%	124 841			124 841	0%				-
11	Раздел 10.	Вентканалы АС 28	969 632			969 632	100%	969 330			969 330	0%				-
12	Раздел 11.	Стремянки АС 29	208 980			208 980	100%	209 036			209 036	0%				-
13	2-1-2	**Архитектурные решения**	**53 811 130**			**53 811 130**	**100%**	**53 810 674**			**53 810 674**	**10%**	**5 232 757**			**5 232 757**
14	Раздел 1.	Фасады АР 3	8 853 536			8 853 536	100%	8 853 536			8 853 536	0%				-
15	Раздел 2.	Кровля АР 21	12 937 076			12 937 076	100%	12 937 076			12 937 076	0%				-
16	Раздел 3.	Подпольные каналы	1 992 046			1 992 046	100%	1 991 625			1 991 625	0%				-
17	Раздел 4.	Проемы	5 708 496			5 708 496	100%	5 708 461			5 708 461	74%	4 239 239			4 239 239
18	Раздел 5.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	10 921 493			10 921 493	100%	10 921 493			10 921 493	9%	993 518			993 518
19	Раздел 6.	Полы. РП лист 18	13 398 483			13 398 483	100%	13 398 483			13 398 483	0%				-
20	2-1-3	**Технологическое решение**		**31 309 455**		**31 309 455**	**100%**		**31 309 455**		31 309 455	0%				
21	2-1-4	**Водопровод и канализация**	**2 941 564**			**2 941 564**	**100%**	**2 941 564**			2 941 564	**100%**	**2 941 564**			**2 941 564**
22	2-1-5	**Отопление и вентиляция**	**2 831 025**	**1 159 727,00**		**3 990 752**	**100%**	**2 831 025**	**1 159 727**		3 990 752	**100%**	**2 831 025**	**1 159 727**		**3 990 752**
23	2-1-6	**Электротехническая часть**	**10 613 810**			**10 613 810**	**100%**	**10 613 810**			10 613 810	**5%**	**539 383**			**539 383**
24	2-1-7	**Слаботочные сети**	**3564226**	**160689**		3 724 915	**100%**	**3 564 226**	**160 689**		3 724 915	**4%**	**152 841**			**152 841**
25	2-1-8	**Внутренние сети газоснабжении**	**559 995**			559 995	**100%**	**559 998**			559 998	**100%**	**559 998**			**559 998**
26		Итого по главам 1-7	**105 212 763**	32 629 871	-	137 842 634	**0%**				-	**0%**				-
		ИТОГО	**105 212 763**	**32 629 871,00**	-	**137 842 634**	**100%**	**105 212 763,00**	**32 629 871,00**	-	**137 842 634,00**	**10%**	**12 257 568,44**	**1 159 727,00**	-	**13 417 295,44**
69		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
70	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6 523 191,31			6 523 191,31	**100%**	6 523 191,31			6 523 191,31	**12%**	759 969,24			759 969,24
71		**Итого по главе 8**	6 523 191,31			6 523 191,31	**100%**	6 523 191,31			6 523 191,31	**12%**	759 969,24			759 969,24
72		**Итого по главам 1-8**	**111 735 954,31**	**32 629 871,00**		**144 365 825,31**	**100%**	**111 735 954,31**	**32 629 871,00**		**144 365 825,31**	**10%**	**13 017 537,68**	**1 159 727,00**		**14 177 264,68**
73	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прыбыль 5%	5 586 797,72			5 586 797,72	**100%**	5 586 797,72			5 586 797,72	**12%**	650 876,88			650 876,88
74	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 234 719,09	652 597,42		2 887 316,51	**100%**	2 234 719,09	652 597,42		2 887 316,51	**10%**	260 350,75	23 194,54		283 545,29
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**119 557 471,11**	**33 282 468,42**	-	**152 839 939,53**	**100%**	**119 557 471,11**	**33 282 468,42**	-	**152 839 939,53**	**10%**	**13 928 765,32**	**1 182 921,54**	-	**15 111 686,86**
76	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	128 524 281,44	35 778 653,55	-	164 302 934,99	**100%**	128 524 281,44	35 778 653,55	-	164 302 934,99	**10%**	14 973 422,72	1 271 640,66	-	16 245 063,38
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	128 524 281,44	35 778 653,55		164 302 934,99	**100%**	128 524 281,44	35 778 653,55		164 302 934,99	**10%**	14 973 422,72	1 271 640,66		16 245 063,38
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительста:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**128 524 281,44**	**35 778 653,55**		**164 302 934,99**	**100%**	**128 524 281,44**	**35 778 653,55**		**164 302 934,99**	**10%**	**14 973 422,72**	**1 271 640,66**		**16 245 063,38**
80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			19 716 352,20	19 716 352,20	**100%**			19 716 352,20	19 716 352,20	**10%**			1 949 407,61	1 949 407,61
81		**Всего по сметному расчету**	**128 524 281,44**	**35 778 653,55**	**19 716 352,20**	**184 019 287,19**	**100%**	**128 524 281,44**	**35 778 653,55**	**19 716 352,20**	**184 019 287,19**	**10%**	**14 973 422,72**	**1 271 640,66**	**1 949 407,61**	**18 194 470,98**
82		Коэффициент				0,98	**100%**				0,98	**100%**				0,98

83		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				180 338 901,40	100%				180 338 901,76	10%				17 830 581,56
84		Налог на добавленную стоймость				19 322 025,16	100%				19 322 025,19	10%				1 910 419,45
85		**Цена по договору**				**180 338 901,46**	100%				############	10%				**17 830 581,56**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ *Сеткалиев Р.*

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Технадзор _____ *Абишев А.Т.*

Эксперт(ы) авторского надзора:

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

Авторский надзор _____ *Попандопуло П.Г.*

Перечисление работ принят по подписанию

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Тасбастау Строительство фельдшереко-акушерского пункта в с.Тасбастау, Жуалынского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с.Тасбастау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Проемы									
1	53	6108-0102-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	29,172	8 341,0	488,0	243 324,0	14 236,0	104 086,0		243 324,0
						4 285,0	164,0	125 002,0	4 784,0			
2	54	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	29,172	58 644,0		1 710 763,0		1 710 763,0		1 710 763,0
3	55	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,6489	11 888,0	492,0	7 714,0	319,0	3 418,0		7 714,0
						6 128,0	164,0	3 976,0	106,0			
4	56	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6489	57 062,0		37 028,0		37 028,0		37 028,0
5	57	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	15,334	7 523,0	493,0	115 358,0	7 559,0	48 915,0		115 358,0
						3 840,0	166,0	58 883,0	2 545,0			
6	58	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	15,334	49 842,0		764 277,0		764 277,0		764 277,0
7	59	6108-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	11 254,0	485,0	8 300,0	358,0	3 148,0		8 300,0
						6 500,0	164,0	4 794,0	121,0			
8	60	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	36 353,0		26 810,0		26 810,0		26 810,0
9	61	6107-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	10,651	3 360,0	42,0	35 787,0	448,0			35 787,0
						3 318,0	10,0	35 340,0	107,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	62	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	6,1354	115 757,0		710 215,0		710 215,0		710 215,0
11	63	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	4,5156	128 369,0		579 663,0		579 663,0		579 663,0
			Итого по разделу 4: Проемы					**4 239 239,0**	**22 920,0**	**3 988 323,0**	**0,0**	**4 239 239,0**
								227 995,0	**7 663,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17									
			Подраздел 1: Потолок									
12	79	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	59,88	1 285,0	9,0	76 946,0	539,0	2 575,0		76 946,0
						1 233,0	3,0	73 832,0	180,0			
13	80	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,041317	250 310,0		10 342,0		10 342,0		10 342,0
14	83	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	90,64	1 285,0	9,0	116 472,0	816,0	3 898,0		116 472,0
						1 233,0	3,0	111 759,0	272,0			
15	84	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,062542	250 310,0		15 655,0		15 655,0		15 655,0
16	87	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	60,47	1 285,0	9,0	77 704,0	544,0	2 600,0		77 704,0
						1 233,0	3,0	74 560,0	181,0			
17	88	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,041724	250 310,0		10 444,0		10 444,0		10 444,0
18	96	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	8,33	1 285,0	9,0	10 704,0	75,0	358,0		10 704,0
						1 233,0	3,0	10 271,0	25,0			
19	97	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005748	250 310,0		1 439,0		1 439,0		1 439,0
20	100	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	14,23	1 285,0	9,0	18 286,0	128,0	612,0		18 286,0
						1 233,0	3,0	17 546,0	43,0			
21	101	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009819	250 310,0		2 458,0		2 458,0		2 458,0
			Итого по подразделу 1: Потолок					**340 450,0**	**2 102,0**	**50 381,0**	**0,0**	**340 450,0**
								287 968,0	**701,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 2: Стены									
22	106	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	141,58	1 147,0	9,0	162 392,0	1 274,0	6 088,0		162 392,0
						1 095,0	3,0	155 030,0	425,0			
23	107	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,089195	250 310,0		22 327,0		22 327,0		22 327,0
24	117	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	176,4	1 147,0	9,0	202 331,0	1 587,0	7 585,0		202 331,0
						1 095,0	3,0	193 158,0	529,0			
25	118	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,111132	250 310,0		27 817,0		27 817,0		27 817,0
26	128	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	34,6	1 147,0	9,0	39 686,0	312,0	1 488,0		39 686,0
						1 095,0	3,0	37 887,0	104,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	129	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021798	250 310,0		5 456,0		5 456,0		5 456,0
28	132	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	44,53	1 147,0 1 095,0	9,0 3,0	51 076,0 48 760,0	401,0 134,0	1 915,0		51 076,0
29	133	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,028054	250 310,0		7 022,0		7 022,0		7 022,0
30	136	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м²	5,961	847,0 773,0	43,0 14,0	5 049,0 4 608,0	256,0 83,0	185,0		5 049,0
31	137	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм	м	39,74	1 510,0		60 007,0		60 007,0		60 007,0
32	142	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	53,58	1 147,0 1 095,0	9,0 3,0	61 456,0 58 670,0	482,0 161,0	2 304,0		61 456,0
33	143	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033755	250 310,0		8 449,0		8 449,0		8 449,0
			Итого по подразделу 2: Стены					**653 068,0** **498 113,0**	**4 312,0** **1 436,0**	**150 643,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**653 068,0**
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					**993 518,0** **786 081,0**	**6 414,0** **2 137,0**	**201 024,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**993 518,0**
			ИТОГО по акту					**5 232 757,0** **1 014 076,0**	**29 334,0** **9 800,0**	**4 189 347,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**5 232 757,0**
		Итого по акту										**5 232 757,0**
			Раздел 1: Водомерный узел									
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 117,0 42 362,0	1 052,0 234,0	60 117,0 42 362,0	1 052,0 234,0	16 703,0		60 117,0
2	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321,0		21 963,0		21 963,0		21 963,0
3	3	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0
4	4	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
5	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428,0		856,0		856,0		856,0
6	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137,0		274,0		274,0		274,0
7	7	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8,0		32,0		32,0		32,0
8	8	1118-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	19 892,0 5 528,0	156,0 23,0	19 892,0 5 528,0	156,0 23,0	14 208,0		19 892,0
9	9	245-405-0701 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKT резьбовая. Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	1	28 370,0		28 370,0		28 370,0		28 370,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	25,0		2 257,0
11	11	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0		24 788,0
12	12	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара.Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525,0		3 525,0		3 525,0		3 525,0
13	13	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара.Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350,0		28 200,0		28 200,0		28 200,0
14	14	6114-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,5	3 868,0 1 826,0	56,0 17,0	94 766,0 44 737,0	1 373,0 417,0	48 657,0		94 766,0
15	15	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3,2	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	10 576,0 5 843,0	179,0 54,0	4 554,0		10 576,0
16	16	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,9	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	47 414,0 29 033,0	890,0 270,0	17 490,0		47 414,0
17	17	6114-0103-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	4 752,0 4 734,0	3,0 0,0	230 472,0 229 599,0	146,0 0,0	728,0		230 472,0
18	18	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	48,5	279,0		13 532,0		13 532,0		13 532,0
19	19	6111-0101-1702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	43,6	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	78 916,0 51 186,0	9 025,0 2 921,0	18 704,0		78 916,0
20	20	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	15,9	1 115,0		17 728,0		17 728,0		17 728,0
21	21	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,2	1 355,0		4 336,0		4 336,0		4 336,0
22	22	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	24,5	1 399,0		34 276,0		34 276,0		34 276,0
23	23	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Упор бетонный. Устройство	м^3	0,02	50 822,0 22 173,0	2 561,0 538,0	1 016,0 443,0	51,0 11,0	522,0		1 016,0
24	24	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347,0 344,0	2,0 0,0	31 959,0 31 682,0	184,0 0,0	92,0		31 959,0
25	25	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0921	240 401,0 238 235,0	0,0 0,0	22 141,0 21 941,0	0,0 0,0	200,0		22 141,0
26	26	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	13	4 248,0		55 224,0		55 224,0		55 224,0
27	27	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686,0		3 686,0		3 686,0		3 686,0
28	28	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16,1	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	53 211,0 29 399,0	902,0 274,0	22 910,0		53 211,0
29	29	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	30,3	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	90 355,0 55 328,0	1 697,0 515,0	33 330,0		90 355,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	6114-0103-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	4 752,0 4 734,0	3,0 0,0	144 936,0 144 387,0	92,0 0,0	458,0		144 936,0
31	31	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,5	279,0		8 510,0		8 510,0		8 510,0
32	32	6111-0101-1702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	46,4	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	83 984,0 54 474,0	9 605,0 3 109,0	19 906,0		83 984,0
33	33	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	30,3	1 115,0		33 784,0		33 784,0		33 784,0
34	34	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,1	1 355,0		21 816,0		21 816,0		21 816,0
35	35	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	76,9	347,0 344,0	2,0 0,0	26 684,0 26 454,0	154,0 0,0	77,0		26 684,0
36	36	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0769	240 401,0 238 235,0	0,0 0,0	18 487,0 18 320,0	0,0 0,0	167,0		18 487,0
37	37	6115-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 238,0 10 568,0	256,0 87,0	157 332,0 147 952,0	3 584,0 1 218,0	5 796,0		157 332,0
38	38	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	14	21 720,0		304 080,0		304 080,0		304 080,0
39	39	6115-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с краном смывным	комплект	3	41 680,0 10 569,0	395,0 137,0	125 040,0 31 707,0	1 185,0 411,0	92 148,0		125 040,0
40	40	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807,0		44 421,0		44 421,0		44 421,0
41	41	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	52 504,0		157 512,0		157 512,0		157 512,0
42	42	6115-0101-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	1	9 301,0 8 400,0	626,0 211,0	9 301,0 8 400,0	626,0 211,0	275,0		9 301,0
43	43	244-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158,0		56 158,0		56 158,0		56 158,0
44	44	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 366,0		1 366,0		1 366,0		1 366,0
45	45	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 193,0 3 153,0	9,0 3,0	169 229,0 167 109,0	477,0 159,0	1 643,0		169 229,0
46	46	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	53	3 536,0		187 408,0		187 408,0		187 408,0
47	47	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 305,0 3 288,0	3,0 0,0	115 675,0 115 080,0	105,0 0,0	490,0		115 675,0
48	48	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	35	393,0		13 755,0		13 755,0		13 755,0
49	49	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	240 401,0 238 235,0	0,0 0,0	8 414,0 8 338,0	0,0 0,0	76,0		8 414,0
50	50	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,053	246 862,0	0,0	13 084,0	0,0	458,0		13 084,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		238 235,0	0,0	12 626,0	0,0			
51	51	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Крестовина ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	477,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0
52	52	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
53	53	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143,0		715,0		715,0		715,0
54	54	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 135° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452,0		41 424,0		41 424,0		41 424,0
55	55	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577,0		10 731,0		10 731,0		10 731,0
56	56	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276,0		6 900,0		6 900,0		6 900,0
57	57	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход PP-R приварной размерами 100х50 мм	шт.	6	1 813,0		10 878,0		10 878,0		10 878,0
58	58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0
59	59	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162,0		810,0		810,0		810,0
60	60	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	19	3 838,0 3 793,0	0,0 0,0	72 922,0 72 067,0	0,0 0,0	855,0		72 922,0
61	61	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукоятчный/двухрукоятчный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424,0		75 936,0		75 936,0		75 936,0
62	62	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукоятчный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
63	63	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукоятчный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0
64	64	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 927,0 1 403,0	0,0 0,0	5 781,0 4 209,0	0,0 0,0	1 572,0		5 781,0
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					2 941 564,0 1 360 355,0	31 564,0 9 853,0	1 549 647,0 0,0	0,0 0,0	2 941 564,0
			ИТОГО по акту					2 941 564,0 1 360 355,0	31 564,0 9 853,0	1 549 647,0 0,0	0,0 0,0	2 941 564,0
		Итого по акту										2 941 564,0
			2-1-5 Отопление и вентиляция работы									
			Раздел 1: Система отопление									
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	20,3	3 602,0 2 979,0	241,0 80,0	73 121,0 60 474,0	4 892,0 1 624,0	7 755,0		73 121,0
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230,0		30 460,0		30 460,0		30 460,0
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	26 132,0		52 264,0		52 264,0		52 264,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948,0		59 896,0		59 896,0		59 896,0
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720,0		33 720,0		33 720,0		33 720,0
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536,0		37 536,0		37 536,0		37 536,0
7	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	5	41 307,0		206 535,0		206 535,0		206 535,0
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	45 341,0		90 682,0		90 682,0		90 682,0
9	9	245-104-0339 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	65 976,0		65 976,0		65 976,0		65 976,0
10	10	245-104-0341 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	75 468,0		150 936,0		150 936,0		150 936,0
11	11	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	431 302,0 238 293,0	7 309,0 2 219,0	185 702,0		431 302,0
12	12	6114-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	3 868,0 1 826,0	56,0 17,0	43 322,0 20 451,0	627,0 190,0	22 243,0		43 322,0
13	13	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	28 329,0 17 347,0	533,0 162,0	10 450,0		28 329,0
14	14	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	151,2	347,0 344,0	2,0 0,0	52 466,0 52 013,0	302,0 0,0	151,0		52 466,0
15	15	6111-0101-1702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	12,4	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	22 444,0 14 558,0	2 567,0 831,0	5 320,0		22 444,0
16	16	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	12,4	1 355,0		16 802,0		16 802,0		16 802,0
17	17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0
18	18	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525,0		14 100,0		14 100,0		14 100,0
19	19	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	15 082,0		60 328,0		60 328,0		60 328,0
20	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,0		21 240,0		21 240,0		21 240,0
21	21	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	12,84	254,0 176,0	4,0 0,0	3 261,0 2 260,0	51,0 0,0	950,0		3 261,0
22	22	6111-0501-0517 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	25,58	272,0 77,0	6,0 1,0	6 958,0 1 970,0	154,0 26,0	4 835,0		6 958,0
23	23	6118-0202-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 013,0 5 499,0	90,0 27,0	84 182,0 76 986,0	1 260,0 378,0	5 936,0		84 182,0
24	24	6118-0202-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6 137,0 5 499,0	90,0 27,0	12 274,0 10 998,0	180,0 54,0	1 096,0		12 274,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	6118-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	25	14 450,0	141,0	361 250,0	3 525,0	167 100,0		361 250,0
						7 625,0	43,0	190 625,0	1 075,0			
26	26	6118-0101-0309 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900 мм	$м^2$	4,4	7 532,0	108,0	33 141,0	475,0	1 949,0		33 141,0
						6 981,0	28,0	30 716,0	123,0			
27	27	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	14	775,0		10 850,0		10 850,0		10 850,0
			Итого по разделу 1: Система отопление					**2 045 675,0**	**21 875,0**	**1 307 112,0**	**0,0**	**2 045 675,0**
								716 691,0	**6 682,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Тепловой узел									
28	28	1119-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 $м^3$/ч. Установка	устройство	1	34 353,0	81,0	34 353,0	81,0	62,0		34 353,0
						34 210,0	26,0	34 210,0	26,0			
29	29	513-104-0305 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 25 кВт	комплект	2	174 083,0		348 166,0				348 166,0
										348 166,0		
30	30	1118-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	99 007,0	2 311,0	198 014,0	4 622,0	20 090,0		198 014,0
						86 651,0	660,0	173 302,0	1 320,0			
31	31	511-401-0131 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	365 263,0		730 526,0				730 526,0
										730 526,0		
32	32	1118-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 $м^3$. Установка	бак	1	57 610,0	3 027,0	57 610,0	3 027,0	140,0		57 610,0
						54 443,0	878,0	54 443,0	878,0			
33	33	261-302-0222 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 $м^3$	шт.	1	43 150,0		43 150,0		43 150,0		43 150,0
34	34	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 041,0	179,0	9 041,0	179,0	1 536,0		9 041,0
						7 326,0	26,0	7 326,0	26,0			
35	35	242-313-0303 *СпрСН 10.2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0
36	36	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 269,0	0,0	5 269,0	0,0	82,0		5 269,0
						5 187,0	0,0	5 187,0	0,0			
37	37	СТКП	Прессостат типа KP1 35	шт	1	34 416,07		34 416,0		34 416,0		34 416,0
38	38	1116-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	12 761,0	210,0	12 761,0	210,0	2 951,0		12 761,0
						9 600,0	53,0	9 600,0	53,0			
39	39	242-309-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 550,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0
40	40	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 460,0	386,0	4 460,0	386,0	20,0		4 460,0
						4 054,0	99,0	4 054,0	99,0			
41	41	242-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	21 369,0		21 369,0		21 369,0		21 369,0
42	42	522-103-0513 *СпрСН 10.2023*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035,0		81 035,0				81 035,0
										81 035,0		
43	43	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	1 828,0	0,0	5 484,0	0,0	456,0		5 484,0
						1 676,0	0,0	5 028,0	0,0			
44	44	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		3	5 585,0		16 755,0		16 755,0		16 755,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
45	45	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	4 170,0 1 275,0	0,0 0,0	29 190,0 8 925,0	0,0 0,0	20 265,0		29 190,0
46	46	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	4 460,0 4 054,0	386,0 99,0	8 920,0 8 108,0	772,0 198,0	40,0		8 920,0
47	47	242-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28 586,0		57 172,0		57 172,0		57 172,0
48	48	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	117 533,0 95 238,0	2 327,0 338,0	19 968,0		117 533,0
49	49	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868,0		27 472,0		27 472,0		27 472,0
50	50	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525,0		14 100,0		14 100,0		14 100,0
51	51	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350,0		11 750,0		11 750,0		11 750,0
52	52	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 362,0 4 312,0	83,0 27,0	16 086,0 12 936,0	249,0 81,0	2 901,0		16 086,0
53	53	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 012,0		8 024,0		8 024,0		8 024,0
54	54	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866,0		1 866,0		1 866,0		1 866,0
			Итого по разделу 2: Тепловой узел					**1 945 077,0**	**11 853,0**	**355 140,0**	**0,0**	**1 945 077,0**
								418 357,0	**3 019,0**	**1 159 727,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**3 990 752,0**	**33 728,0**	**1 662 252,0**	**0,0**	**3 990 752,0**
								1 135 048,0	**9 701,0**	**1 159 727,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1 159 727,0**		
		Итого по акту										**3 990 752,0**
			2-1-6 Электротехническая часть работы									
			Раздел 1:									
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 912,0 8 838,0	148,0 44,0	10 912,0 8 838,0	148,0 44,0	1 926,0		10 912,0
2	2	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31 (ЩВР-ФАП)	шт.	1	44 722,0		44 722,0		44 722,0		44 722,0
3	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфатного	шт.	1	5 195,0 4 946,0	209,0 65,0	5 195,0 4 946,0	209,0 65,0	40,0		5 195,0
4	5	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0
5	14	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 181,0 11 371,0	3 519,0 1 039,0	15 181,0 11 371,0	3 519,0 1 039,0	291,0		15 181,0
6	15	247-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Щит АВР 50А (прим.)	шт.	1	120 418,0		120 418,0		120 418,0		120 418,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1:					215 947,0	3 876,0	186 916,0	0,0	308 918,44
								25 155,0	1 148,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Световое оборудование									
7	22	6119-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 858,0 2 786,0	21,0 7,0	202 918,0 197 806,0	1 491,0 497,0	3 621,0		202 918,0
8	31	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле PS-4 10A 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10	шт.	3	4 501,0		13 503,0		13 503,0		13 503,0
9	32	247-102-2906 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания EM-Utility (прим.)	шт.	2	7 022,0		14 044,0		14 044,0		14 044,0
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					230 465,0	1 491,0	31 168,0	0,0	230 465,0
								197 806,0	497,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					446 412,0	5 367,0	218 084,0	0,0	539 383,44
								222 961,0	1 645,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										**539 383,44**

2-1-7 Слаботочные сети работы

			Раздел 1: АПС									
1	1	6125-0601-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	82 363,0 82 070,0	3,0 0,0	82 363,0 82 070,0	3,0 0,0	290,0		82 363,0
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А (прим.)	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0
3	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770,0		14 770,0		14 770,0		14 770,0
			Итого по разделу 1: АПС					152 841,0	3,0	70 768,0	0,0	152 841,0
								82 070,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					152 841,0	3,0	70 768,0	0,0	152 841,0
								82 070,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										**152 841,0**

2-1-8 Внутренние сети газоснабжения работы

1	1	6124-0103-2301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	1	11 844,0 10 945,0	0,0 0,0	11 844,0 10 945,0	0,0 0,0	899,0		11 844,0
2	2	СТПеречень	Электромагнитный запорный клапан КЗГЭМ d20 в комплекте с сигнализатором загазованности	шт.	1	28 232,14		28 232,0		28 232,0		28 232,0
3	3	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	33 964,0 12 829,0	19,0 0,0	33 964,0 12 829,0	19,0 0,0	21 116,0		33 964,0
4	4	245-802-0103 *СпрСП 10.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27 111,0		27 111,0		27 111,0		27 111,0
5	5	6116-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 301,0 1 276,0	0,0 0,0	2 602,0 2 552,0	0,0 0,0	50,0		2 602,0
6	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0
7	7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	9 041,0	179,0	54 246,0	1 074,0	9 216,0		54 246,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		7 326,0	26,0	43 956,0	156,0			
8	8	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 751,0		23 004,0		23 004,0		23 004,0
9	9	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854,0		21 854,0		21 854,0		21 854,0
10	10	241-116-0404 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	2 017,0		4 034,0		4 034,0		4 034,0
11	11	СТПеречень	Клапан запорный газовый КЗГЭМ d25	шт.	1	30 053,57		30 054,0		30 054,0		30 054,0
12	12	6114-0102-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	25	2 284,0 1 523,0	59,0 17,0	57 100,0 38 075,0	1 475,0 425,0	17 550,0		57 100,0
13	13	6114-0102-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 328,0 1 523,0	59,0 17,0	4 656,0 3 046,0	118,0 34,0	1 492,0		4 656,0
14	14	6114-0102-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	0,8	4 244,0 4 005,0	191,0 48,0	3 395,0 3 204,0	152,0 38,0	38,0		3 395,0
15	15	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	25	672,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0
16	16	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	2	1 236,0		2 472,0		2 472,0		2 472,0
17	17	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	0,8	1 375,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0
18	18	241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	887,0		7 096,0		7 096,0		7 096,0
19	19	241-113-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	3 333,0		6 666,0		6 666,0		6 666,0
20	20	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,4	254,0 176,0	4,0 0,0	1 372,0 950,0	22,0 0,0	400,0		1 372,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	5,4	395,0 206,0	7,0 2,0	2 133,0 1 112,0	38,0 11,0	983,0		2 133,0
22	22	6117-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 216,0 2 199,0	0,0 0,0	66 480,0 65 970,0	0,0 0,0	510,0		66 480,0
23	23	6114-0102-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	5,8	8 590,0 4 005,0	191,0 48,0	49 822,0 23 229,0	1 107,0 278,0	25 485,0		49 822,0
24	24	241-105-0156 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 108х2,0 мм	м	5,8	13 204,0		76 583,0		76 583,0		76 583,0
25	25	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,19	94 311,0 76 411,0	4 903,0 1 587,0	17 919,0 14 518,0	932,0 302,0	2 469,0		17 919,0
26	26	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	0,2052	18 126,0		3 719,0		3 719,0		3 719,0
			ИТОГО по акту					559 998,0	4 937,0	334 673,0	0,0	559 998,0
								220 386,0	1 244,0	0,0	0,0	
		Итого по акту								1 159 727,00		13 417 295,44

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						759 969,24			13 017 537,68
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						650 876,88			13 668 414,57
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						283 545,29			13 951 959,86
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									13 951 959,86
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						16 245 063,38			16 245 063,38
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									15 920 162,11
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								1 910 419,45	17 830 581,56
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									17 830 581,56

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Попандопуло П.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Первый раз принят