Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 17 мая 2024
года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
**Подрядчик:** ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

**Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**

**за август 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | № | Дата | Наименование программы/ | код |
| 180940033380 | 130840015825 | KZ1000000 | KZ2030000 | №76/24 | 23.04.2024 | | 038-015-431 |
| | | | дополнительное соглашение | №76/24-1 | 30.05.2024 | | |
| | | | дополнительное соглашение | №76/24-2 | 03.07.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 52 307 184.43 | 47 972 838.03 | 47 972 838.03 | 47 972 838.03 | | | 4 334 346.40 | 40 453 899.69 |
| Гарантийный взнос, 5% | 2 615 359.22 | 2 398 641.90 | | | | | 216 717.32 | 2 022 694.98 |
| Удержание аванса, 30% | 15 692 155.33 | 14 391 851.41 | | | | | 1 300 303.92 | 12 136 169.91 |
| Итого: | **33 999 669,88** | **31 182 344,72** | | | | | 2 817 325.16 | **26 295 034,80** |

**Заказчик:**
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

**Подрядчик:**
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

**Авторский надзор**
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ Попандопуло П.Г.

**Технический надзор**
ТОО "АстанаДорАрхитекс"

Эксперт _____ Абишев А.Т.

соответствуют
рабочему проекту

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №76/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-1 от 30.05.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-2 от 03.07.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных

# АКТ №2
## выполненных работ за август 2024 года

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс тенге | | | | Выполнение с начала строительства,тенге | | | | | Выполнение за отчетный период, тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентяряя | прочих затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | в % соот-и | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентяряя | прочих затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | в % соот-и | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентяряя | прочих затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2-1-1 | Архитектурное строительство | 30 891 013 | | | 30 891 013 | 126% | 39 012 204 | - | - | 39 012 204 | 60% | 18 536 221 | - | - | 18 536 221 |
| 2 | Раздел 1. | Земляные работы | 3 268 142 | | | 3 268 142 | 100% | 3 268 142 | | | 3 268 142 | 0% | | | | - |
| 3 | Раздел 2. | Фундаменты | 5 572 379 | | | 5 572 379 | 100% | 5 572 379 | | | 5 572 379 | 0% | | | | - |
| 4 | Раздел 3. | Подпольные каналы | 154 608 | | | 154 608 | 100% | 154 209 | | | 154 209 | 100% | 154 209 | | | 154 209 |
| 5 | Раздел 4. | Стены и перегородки (л.12 АС) | 15 322 829 | | | 15 322 829 | 100% | 15 324 959 | | | 15 324 959 | 100% | 15 324 959 | | | 15 324 959 |
| 6 | Раздел 5. | Плиты покрытия АС 19 | 3 057 030 | | | 3 057 030 | 100% | 3 057 053 | | | 3 057 053 | 100% | 3 057 053 | | | 3 057 053 |
| 7 | Раздел 6. | Крыльцо КР-1 (л.22 АС) | 1 086 214 | | | 1 086 214 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 8 | Раздел 7. | Крыльцо КР-2 (л.25 АС) | 960 527 | | | 960 527 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 9 | Раздел 8. | Металлическая колонна Мк-1 АС 26 | 165 831 | | | 165 831 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 10 | Раздел 9. | Металлическая колонна Мк-2 АС 27 | 124 841 | | | 124 841 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 11 | Раздел 10. | Вентканалы АС 28 | 969 632 | | | 969 632 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 12 | Раздел 11. | Стремянки АС 29 | 208 980 | | | 208 980 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 13 | 2-1-2 | Архитектурные решения | 53 811 130 | | | 53 811 130 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 14 | Раздел 1. | Фасады АР 3 | 8 853 536 | | | 8 853 536 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 15 | Раздел 2. | Кровля АР 21 | 12 937 076 | | | 12 937 076 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 16 | Раздел 3. | Подпольные каналы | 1 992 046 | | | 1 992 046 | 100% | 1 991 625 | | | 1 991 625 | 100% | 1 991 625 | | | 1 991 625 |
| 17 | Раздел 4. | Проемы | 5 708 496 | | | 5 708 496 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 18 | Раздел 5. | Ведомость отделки помещений РП лист 17 | 10 921 493 | | | 10 921 493 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 19 | Раздел 6. | Полы. РП лист 18 | 13 398 483 | | | 13 398 483 | 72% | 9 643 837 | | | 9 643 837 | 72% | 9 643 837 | | | 9 643 837 |
| 20 | 2-1-3 | Технологическое решение | | 31 309 455 | | 31 309 455 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 21 | 2-1-4 | Водопровод и канализация | 2 941 564 | | | 2 941 564 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 22 | 2-1-5 | Отопление и вентиляция | 2 831 025 | 1159727 | | 3 990 752 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 23 | 2-1-6 | Электротехническая часть | 10 613 810 | | | 10 613 810 | | | | | - | | | | | - |
| 24 | 2-1-7 | Слаботочные сети | 3564226 | 160689 | | 3 724 915 | | | | | - | | | | | - |
| 25 | 2-1-8 | Внутренние сети газоснабжения | 559 995 | | | 559 995 | | | | | - | | | | | - |
| 26 | | Итого по главам 1-7 | 105 212 763 | 32 629 871 | | 137 842 634 | | | | | - | | | | | - |
| 69 | | ИТОГО | 105 212 763 | 32 629 871,00 | - | 137 842 634 | 28% | 39 012 204,00 | - | - | 39 012 204,00 | 22% | 30 171 683,00 | - | - | 30 171 683,00 |
| | | Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1 44 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2% | 6 523 191,31 | | | 6 523 191,31 | 37% | 2 418 756,65 | | | 2 418 756,65 | 29% | 1 870 644,35 | | | 1 870 644,35 |
| 71 | | Итого по главе 8 | 6 523 191,31 | | | 6 523 191,31 | 37% | 2 418 756,65 | | | 2 418 756,65 | 29% | 1 870 644,35 | | | 1 870 644,35 |
| 72 | | Итого по главам 1-8 | 111 735 954,31 | 32 629 871,00 | | 144 365 825,31 | 29% | 41 430 960,65 | - | | 41 430 960,65 | 22% | 32 042 327,35 | - | | 32 042 327,35 |
| 73 | НДЦС РК 8 01-08-2022 п.8.2 65 2 | Сметная прибыль 5% | 5 586 797,72 | | | 5 586 797,72 | 37% | 2 071 548,03 | | | 2 071 548,03 | 29% | 1 602 116,37 | | | 1 602 116,37 |
| 74 | НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2 234 719,09 | 652 597,42 | | 2 887 316,51 | 29% | 828 619,21 | - | | 828 619,21 | 22% | 640 846,55 | - | | 640 846,55 |
| 75 | | Итого по части II в сметных ценах: | 119 557 471,11 | 33 282 468,42 | - | 152 839 939,53 | 29% | 44 331 127,89 | - | - | 44 331 127,89 | 22% | 34 285 290,26 | - | - | 34 285 290,26 |
| 76 | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | 2024 год -100 %, К=1,075 | 128 524 281,44 | 35 778 653,55 | - | 164 302 934,99 | 29% | 47 655 962,49 | - | - | 47 655 962,49 | 22% | 36 856 687,03 | - | - | 36 856 687,03 |
| 77 | | Итого по части II в прогнозных ценах на 2 | 128 524 281,44 | 35 778 653,55 | | 164 302 934,99 | 29% | 47 655 962,49 | - | | 47 655 962,49 | 22% | 36 856 687,03 | - | | 36 856 687,03 |
| 78 | | Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | в прогнозных ценах 2024 г. | 128 524 281,44 | 35 778 653,55 | | 164 302 934,99 | 29% | 47 655 962,49 | - | | 47 655 962,49 | 22% | 36 856 687,03 | - | | 36 856 687,03 |
| 80 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%» | | | 19 716 352,20 | 19 716 352,20 | 29% | | | 5 718 715,50 | 5 718 715,50 | 22% | | | 4 422 802,44 | 4 422 802,44 |
| 81 | | Всего по сметному расчету | 128 524 281,44 | 35 778 653,55 | 19 716 352,20 | 184 019 287,19 | 29% | 47 655 962,49 | - | 5 718 715,50 | 53 374 677,98 | 22% | 36 856 687,03 | - | 4 422 802,44 | 41 279 489,47 |
| 82 | | Коэффициент | | | | 0,98 | 100% | | | | 0,98 | 100% | | | | 0,98 |
| 83 | | ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ | | | | 180 338 901,46 | 29% | | | | 52 307 184,43 | 22% | | | | 40 453 899,69 |
| 84 | | Налог на добавленную стоимость | | | | 19 322 025,16 | 29% | | | | 5 604 341,19 | 22% | | | | 4 334 346,40 |
| 85 | | Цена по договору | | | | 180 338 901,46 | 29% | | | | 52 307 184,43 | 22% | | | | 40 453 899,69 |

*Подрядчик:*
*ТОО "СитиТаксиГрупп"*

*Директор* _____ *Сартаев Р.Р.*

*Эксперт(ы) технического надзора:*
*ТОО "АстанаДорАркитект"*

*Технадзор* _____ *Абишев А.Т.*

*Эксперт(ы) авторского надзора:*
*АО "Казакский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"*

*Авторский надзор* _____ *Бопандопуло П.Г.*

объемы соответствуют рабочему проекту.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-1 от 30.05.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-2 от 03.07.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурное строительство работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 3: Подпольные каналы | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Приямок ПР-1 (л.8 АС) | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм | м³ | 0,09 | 8 397,0<br>3 528,0 | 4 864,0<br>1 495,0 | 756,0<br>318,0 | 438,0<br>135,0 | | | 756,0 |
| 2 | 22 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,1035 | 5 630,0 | | 583,0 | | 583,0 | | 583,0 |
| 3 | 23 | 6103-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | м³ | 0,46 | 50 582,0<br>18 739,0 | 4 581,0<br>934,0 | 23 268,0<br>8 620,0 | 2 108,0<br>430,0 | 12 541,0 | | 23 268,0 |
| 4 | 24 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 334 041,0 | | 17 704,0 | | 17 704,0 | | 17 704,0 |
| 5 | 25 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0191 | 987 758,0<br>984 092,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 18 866,0<br>18 796,0 | 70,0<br>22,0 | | | 18 866,0 |
| 6 | 26 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00754 | 443 377,0 | | 3 343,0 | | 3 343,0 | | 3 343,0 |
| 7 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 315 652,0 | | 303,0 | | 303,0 | | 303,0 |
| 8 | 28 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 303 501,0 | | 3 217,0 | | 3 217,0 | | 3 217,0 |
| 9 | 29 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки приямков металлические. Установка | 1 металлических изделий | 0,0369 | 1 397 495,0<br>202 715,0 | 23 999,0<br>6 699,0 | 51 568,0<br>7 480,0 | 885,0<br>247,0 | 43 203,0 | | 51 568,0 |
| 10 | 30 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407,0 | | 6 177,0 | | 6 177,0 | | 6 177,0 |
| 11 | 31 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 6,08 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 28 424,0<br>6 858,0 | 237,0<br>30,0 | 21 329,0 | | 28 424,0 |
| | | | Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 (л.8 АС) | | | | | 154 209,0<br>42 072,0 | 3 738,0<br>864,0 | 108 400,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 154 209,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу 3: Подпольные каналы** | | | | | 154 209,0 | 3 738,0 | 108 400,0 | 0,0 | 154 209,0 |
| | | | | | | | | 42 072,0 | 864,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Раздел 4: Стены и перегородки (л.12 АС)** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен** | | | | | | | | | |
| 12 | 32 | 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых | $м^3$ | 96,086786 | 32 433,0<br>26 074,0 | 6 358,0<br>1 442,0 | 3 116 383,0<br>2 505 367,0 | 610 920,0<br>138 557,0 | 96,0 | | 3 116 383,0 |
| 13 | 33 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 36,512979 | 40 350,0 | | 1 473 299,0 | | 1 473 299,0 | | 1 473 299,0 |
| 14 | 34 | 212-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 23,060829 | 27 778,0 | | 640 584,0 | | 640 584,0 | | 640 584,0 |
| 15 | 35 | 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стены внутренней | $м^3$ | 40,4 | 31 096,0<br>24 737,0 | 6 358,0<br>1 442,0 | 1 256 278,0<br>999 375,0 | 256 863,0<br>58 257,0 | 40,0 | | 1 256 278,0 |
| 16 | 36 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 15,352 | 40 350,0 | | 619 453,0 | | 619 453,0 | | 619 453,0 |
| 17 | 37 | 212-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 9,696 | 27 778,0 | | 269 335,0 | | 269 335,0 | | 269 335,0 |
| 18 | 38 | 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича | $м^2$ | 173,277 | 7 660,0<br>7 079,0 | 581,0<br>130,0 | 1 327 302,0<br>1 226 628,0 | 100 674,0<br>22 526,0 | | | 1 327 302,0 |
| 19 | 39 | 212-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 3,985371 | 27 778,0 | | 110 706,0 | | 110 706,0 | | 110 706,0 |
| 20 | 40 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 8,733161 | 40 350,0 | | 352 383,0 | | 352 383,0 | | 352 383,0 |
| 21 | 41 | 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 9,19 | 27 863,0<br>17 252,0 | 4 317,0<br>838,0 | 256 061,0<br>158 546,0 | 39 673,0<br>7 701,0 | 57 842,0 | | 256 061,0 |
| 22 | 42 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,32785 | 22 697,0 | | 211 714,0 | | 211 714,0 | | 211 714,0 |
| 23 | 43 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,2984 | 291 502,0 | | 86 984,0 | | 86 984,0 | | 86 984,0 |
| | | | **Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен** | | | | | 9 720 482,0<br>4 889 916,0 | 1 008 130,0<br>227 041,0 | 3 822 436,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 9 720 482,0 |
| | | | **Подраздел 2: Перемычки АС 14** | | | | | | | | | |
| 24 | 44 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 0,4077 | 126 425,0<br>60 422,0 | 9 357,0<br>1 816,0 | 51 543,0<br>24 634,0 | 3 814,0<br>740,0 | 23 095,0 | | 51 543,0 |
| 25 | 45 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,019 | 315 652,0 | | 5 997,0 | | 5 997,0 | | 5 997,0 |
| 26 | 46 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,143 | 303 501,0 | | 43 401,0 | | 43 401,0 | | 43 401,0 |
| 27 | 47 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 1,15 | 126 425,0<br>60 422,0 | 9 357,0<br>1 816,0 | 145 389,0<br>69 485,0 | 10 760,0<br>2 088,0 | 65 142,0 | | 145 389,0 |
| 28 | 48 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,022 | 315 652,0 | | 6 944,0 | | 6 944,0 | | 6 944,0 |
| 29 | 49 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,096 | 303 501,0 | | 29 136,0 | | 29 136,0 | | 29 136,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 50 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | т | 12,3 | 83 167,0<br>40 257,0 | 10 120,0<br>1 955,0 | 1 022 954,0<br>495 161,0 | 124 476,0<br>24 046,0 | 403 316,0 | | 1 022 954,0 |
| 31 | 51 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | м³ | 0,95207 | 315 652,0 | | 300 523,0 | | 300 523,0 | | 300 523,0 |
| 32 | 52 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,42099 | 303 501,0 | | 431 272,0 | | 431 272,0 | | 431 272,0 |
| | | | Итого по подразделу 2: Перемычки АС 14 | т | | | | 2 037 159,0<br>589 280,0 | 139 050,0<br>26 874,0 | 1 308 826,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 2 037 159,0 |
| | | | Подраздел 3: Монолитный пояс Мп-3(АС 30) | | | | | | | | | |
| 33 | 53 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 2,397 | 83 167,0<br>40 257,0 | 10 120,0<br>1 955,0 | 199 351,0<br>96 496,0 | 24 258,0<br>4 686,0 | 78 597,0 | | 199 351,0 |
| 34 | 54 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,068 | 315 652,0 | | 21 464,0 | | 21 464,0 | | 21 464,0 |
| 35 | 55 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,172 | 303 501,0 | | 52 202,0 | | 52 202,0 | | 52 202,0 |
| | | | Итого по подразделу 3: Монолитный пояс Мп-3(АС 30) | т | | | | 273 017,0<br>96 496,0 | 24 258,0<br>4 686,0 | 152 263,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 273 017,0 |
| | | | Подраздел 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20) | | | | | | | | | |
| 36 | 56 | 6103-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | м³ | 0,08 | 45 502,0<br>14 391,0 | 2 913,0<br>633,0 | 3 640,0<br>1 151,0 | 233,0<br>51,0 | 2 256,0 | | 3 640,0 |
| 37 | 57 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0012 | 315 652,0 | | 379,0 | | 379,0 | | 379,0 |
| 38 | 58 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01568 | 303 501,0 | | 4 759,0 | | 4 759,0 | | 4 759,0 |
| | | | Итого по подразделу 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20) | т | | | | 8 778,0<br>1 151,0 | 233,0<br>51,0 | 7 394,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 8 778,0 |
| | | | Подраздел 5: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20) | | | | | | | | | |
| 39 | 59 | 6103-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | м³ | 0,04 | 45 502,0<br>14 391,0 | 2 913,0<br>633,0 | 1 820,0<br>576,0 | 116,0<br>25,0 | 1 128,0 | | 1 820,0 |
| 40 | 60 | 6103-0301-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке | т | 0,00844 | 128 122,0<br>119 461,0 | 6 397,0<br>1 503,0 | 1 081,0<br>1 008,0 | 54,0<br>13,0 | 19,0 | | 1 081,0 |
| 41 | 61 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0006 | 315 652,0 | | 189,0 | | 189,0 | | 189,0 |
| 42 | 62 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00784 | 303 501,0 | | 2 379,0 | | 2 379,0 | | 2 379,0 |
| | | | Итого по подразделу 5: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20) | т | | | | 5 469,0<br>1 584,0 | 170,0<br>38,0 | 3 715,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 5 469,0 |
| | | | Подраздел 6: Узлы крепления перегородок АС 21 | | | | | | | | | |
| 43 | 63 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 1,839412 | 275 890,0<br>270 287,0 | 5 603,0<br>1 453,0 | 507 475,0<br>497 169,0 | 10 307,0<br>2 673,0 | | | 507 475,0 |
| 44 | 64 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1,839412 | 428 814,0 | | 788 766,0 | | 788 766,0 | | 788 766,0 |
| 45 | 65 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,105 | 2 142 315,0 | 3 666,0 | 224 943,0 | 385,0 | 121 228,0 | | 224 943,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | 984 092,0 | 1 142,0 | 103 330,0 | 120,0 | | | |
| 46 | 66 | 252-207-1187<br>*СпрСЦ 10.2023* | Анкер-шпилька | шт. | 84 | 475,0 | | 39 900,0 | | 39 900,0 | | 39 900,0 |
| | | | Итого по подразделу 6: Узлы крепления перегородок АС 21 | | | | | 1 561 084,0 | 10 692,0 | 949 894,0 | 0,0 | 1 561 084,0 |
| | | | | | | | | 600 499,0 | 2 793,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Подраздел 7: Сердечники монолитные (АС 12,31,32) | | | | | | | | | |
| 47 | 67 | 1106-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сердечники монолитные. Устройство | м³ | 9,72 | 57 760,0 | 8 716,0 | 561 427,0 | 84 720,0 | 250 435,0 | | 561 427,0 |
| | | | | | | 23 279,0 | 1 804,0 | 226 272,0 | 17 535,0 | | | |
| 48 | 68 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 1,6362 | 76 422,0 | 763,0 | 125 042,0 | 1 248,0 | 6 345,0 | | 125 042,0 |
| | | | | | | 71 781,0 | 104,0 | 117 448,0 | 170,0 | | | |
| 49 | 69 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5616 | 315 652,0 | | 177 270,0 | | 177 270,0 | | 177 270,0 |
| 50 | 70 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0746 | 303 501,0 | | 326 142,0 | | 326 142,0 | | 326 142,0 |
| 51 | 71 | 1106-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сердечники монолитные. Устройство | м³ | 3,52 | 57 760,0 | 8 716,0 | 203 315,0 | 30 680,0 | 90 693,0 | | 203 315,0 |
| | | | | | | 23 279,0 | 1 804,0 | 81 942,0 | 6 350,0 | | | |
| 52 | 72 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,58 | 76 422,0 | 763,0 | 44 325,0 | 442,0 | 2 249,0 | | 44 325,0 |
| | | | | | | 71 781,0 | 104,0 | 41 633,0 | 60,0 | | | |
| 53 | 73 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1488 | 315 652,0 | | 46 969,0 | | 46 969,0 | | 46 969,0 |
| 54 | 74 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4312 | 303 501,0 | | 130 870,0 | | 130 870,0 | | 130 870,0 |
| 55 | 75 | 1106-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сердечники монолитные. Устройство | м³ | 0,85 | 57 760,0 | 8 716,0 | 49 096,0 | 7 408,0 | 21 901,0 | | 49 096,0 |
| | | | | | | 23 279,0 | 1 804,0 | 19 787,0 | 1 533,0 | | | |
| 56 | 76 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,0918 | 76 422,0 | 763,0 | 7 016,0 | 70,0 | 356,0 | | 7 016,0 |
| | | | | | | 71 781,0 | 104,0 | 6 589,0 | 10,0 | | | |
| 57 | 77 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0272 | 315 652,0 | | 8 586,0 | | 8 586,0 | | 8 586,0 |
| 58 | 78 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0646 | 303 501,0 | | 19 606,0 | | 19 606,0 | | 19 606,0 |
| 59 | 79 | 1106-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сердечники монолитные. Устройство | м³ | 0,18 | 57 760,0 | 8 716,0 | 10 397,0 | 1 569,0 | 4 638,0 | | 10 397,0 |
| | | | | | | 23 279,0 | 1 804,0 | 4 190,0 | 325,0 | | | |
| 60 | 80 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,0232 | 76 422,0 | 763,0 | 1 773,0 | 17,0 | 90,0 | | 1 773,0 |
| | | | | | | 71 781,0 | 104,0 | 1 665,0 | 2,0 | | | |
| 61 | 81 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0078 | 315 652,0 | | 2 462,0 | | 2 462,0 | | 2 462,0 |
| 62 | 82 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0154 | 303 501,0 | | 4 674,0 | | 4 674,0 | | 4 674,0 |
| | | | Итого по подразделу 7: Сердечники монолитные (АС 12,31,32) | | | | | 1 718 970,0 | 126 154,0 | 1 093 286,0 | 0,0 | 1 718 970,0 |
| | | | | | | | | 499 526,0 | 25 985,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по разделу 4: Стены и перегородки (л.12 АС) | | | | | 15 324 959,0 | 1 308 687,0 | 7 337 814,0 | 0,0 | 15 324 959,0 |
| | | | | | | | | 6 678 452,0 | 287 468,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Раздел 5: Плиты покрытия АС 19 | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 63 | 83 | 6104-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м² | шт. | 36 | 8 664,0<br>3 585,0 | 2 988,0<br>604,0 | 311 904,0<br>129 060,0 | 107 568,0<br>21 744,0 | 75 276,0 | | 311 904,0 |
| 64 | 84 | 222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м² | 257,4 | 10 617,0 | | 2 732 816,0 | | 2 732 816,0 | | 2 732 816,0 |
| 65 | 85 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03907 | 315 652,0 | | 12 333,0 | | 12 333,0 | | 12 333,0 |
| | | | Итого по разделу 5: Плиты покрытия АС 19 | | | | | 3 057 053,0<br>129 060,0 | 107 568,0<br>21 744,0 | 2 820 425,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 3 057 053,0 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 18 536 221,0<br>6 849 584,0 | 1 419 993,0<br>310 076,0 | 10 266 639,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 18 536 221,0 |
| | | | Раздел 3: Подпольные каналы | | | | | | | | | |
| 66 | 33 | 6103-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подпольного канала | м³ | 0,89 | 41 510,0<br>13 007,0 | 2 962,0<br>612,0 | 36 944,0<br>11 576,0 | 2 637,0<br>545,0 | 22 732,0 | | 36 944,0 |
| 67 | 34 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,00816 | 1 385 864,0<br>288 269,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 11 309,0<br>2 352,0 | 30,0<br>9,0 | 8 926,0 | | 11 309,0 |
| 68 | 35 | 261-102-0247<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка тканая с квадратными ячейками группа 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м² | 1,77 | 2 289,0 | | 4 052,0 | | 4 052,0 | | 4 052,0 |
| 69 | 36 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00816 | 437 883,0 | | 3 573,0 | | 3 573,0 | | 3 573,0 |
| 70 | 37 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 3,087 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 14 432,0<br>3 482,0 | 120,0<br>15,0 | 10 829,0 | | 14 432,0 |
| 71 | 38 | 6103-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подпольного канала | м³ | 14,7 | 41 510,0<br>13 007,0 | 2 962,0<br>612,0 | 610 197,0<br>191 203,0 | 43 541,0<br>8 996,0 | 375 452,0 | | 610 197,0 |
| 72 | 39 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,2756 | 1 385 864,0<br>288 269,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 381 944,0<br>79 447,0 | 1 011,0<br>315,0 | 301 487,0 | | 381 944,0 |
| 73 | 40 | 261-102-0247<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка тканая с квадратными ячейками группа 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м² | 67,8 | 2 289,0 | | 155 194,0 | | 155 194,0 | | 155 194,0 |
| 74 | 41 | 6104-0903-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м³ | 1,216 | 34 486,0<br>16 842,0 | 6 460,0<br>1 761,0 | 41 935,0<br>20 480,0 | 7 855,0<br>2 141,0 | 13 600,0 | | 41 935,0 |
| 75 | 42 | 225-202-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012 | м³ | 1,216 | 116 961,0 | | 142 225,0 | | 142 225,0 | | 142 225,0 |
| 76 | 43 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 79,9595 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 373 811,0<br>90 194,0 | 3 119,0<br>400,0 | 280 498,0 | | 373 811,0 |
| 77 | 44 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м² | 5,76 | 4 232,0<br>1 079,0 | 402,0<br>101,0 | 24 376,0<br>6 215,0 | 2 316,0<br>582,0 | 15 846,0 | | 24 376,0 |
| 78 | 45 | 6103-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство монолитного приямка | м³ | 0,94 | 41 510,0<br>13 007,0 | 2 962,0<br>612,0 | 39 019,0<br>12 227,0 | 2 784,0<br>575,0 | 24 009,0 | | 39 019,0 |
| 79 | 46 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,04404 | 1 385 864,0<br>288 269,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 61 033,0<br>12 695,0 | 161,0<br>50,0 | 48 177,0 | | 61 033,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 80 | 47 | 261-102-0247<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | $м^2$ | 12,4 | 2 289,0 | | 28 384,0 | | 28 384,0 | | 28 384,0 |
| 81 | 48 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 8,28 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 38 709,0<br>9 340,0 | 323,0<br>41,0 | 29 046,0 | | 38 709,0 |
| 82 | 49 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка крышек | т | 0,05154 | 291 935,0<br>288 269,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 15 046,0<br>14 857,0 | 189,0<br>59,0 | | | 15 046,0 |
| 83 | 50 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Крышки для приямков стальные | т | 0,05154 | 167 407,0 | | 8 628,0 | | 8 628,0 | | 8 628,0 |
| 84 | 51 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,5462 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 393,0<br>272,0 | 6,0<br>0,0 | 114,0 | | 393,0 |
| 85 | 52 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 1,5462 | 272,0<br>77,0 | 6,0<br>1,0 | 421,0<br>119,0 | 10,0<br>2,0 | 292,0 | | 421,0 |
| | | | Итого по разделу 3: Подпольные каналы | | | | | 1 991 625,0<br>454 459,0 | 64 102,0<br>13 730,0 | 1 473 064,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 991 625,0 |
| | | | Раздел 6: Полы. РП лист 18 | | | | | | | | | |
| 86 | 144 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 148,2 | 674,0<br>289,0 | 83,0<br>23,0 | 99 887,0<br>42 830,0 | 12 301,0<br>3 409,0 | 44 756,0 | | 99 887,0 |
| 87 | 145 | 6109-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных | $м^3$ | 29,64 | 41 458,0<br>12 503,0 | 4 812,0<br>1 451,0 | 1 228 815,0<br>370 589,0 | 142 628,0<br>43 008,0 | 715 598,0 | | 1 228 815,0 |
| 88 | 146 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 154,15 | 674,0<br>289,0 | 83,0<br>23,0 | 103 897,0<br>44 549,0 | 12 794,0<br>3 545,0 | 46 553,0 | | 103 897,0 |
| 89 | 147 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 123,32 | 42 420,0<br>14 761,0 | 12,0<br>0,0 | 5 231 234,0<br>1 820 327,0 | 1 480,0<br>0,0 | 3 409 428,0 | | 5 231 234,0 |
| 90 | 148 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 154,15 | 1 439,0<br>1 360,0 | 78,0<br>28,0 | 221 822,0<br>209 644,0 | 12 024,0<br>4 316,0 | 154,0 | | 221 822,0 |
| 91 | 149 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,14466 | 31 619,0 | | 99 431,0 | | 99 431,0 | | 99 431,0 |
| 92 | 150 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 154,15 | 120,0<br>68,0 | 52,0<br>19,0 | 18 498,0<br>10 482,0 | 8 016,0<br>2 929,0 | | | 18 498,0 |
| 93 | 151 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,14466 | 31 619,0 | | 99 431,0 | | 99 431,0 | | 99 431,0 |
| 94 | 157 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 65,17 | 674,0<br>289,0 | 83,0<br>23,0 | 43 925,0<br>18 834,0 | 5 409,0<br>1 499,0 | 19 681,0 | | 43 925,0 |
| 95 | 158 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 52,136 | 42 420,0<br>14 761,0 | 12,0<br>0,0 | 2 211 609,0<br>769 579,0 | 626,0<br>0,0 | 1 441 404,0 | | 2 211 609,0 |
| 96 | 159 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 65,17 | 1 439,0<br>1 360,0 | 78,0<br>28,0 | 93 780,0<br>88 631,0 | 5 084,0<br>1 825,0 | 65,0 | | 93 780,0 |
| 97 | 160 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,329468 | 31 619,0 | | 42 036,0 | | 42 036,0 | | 42 036,0 |
| 98 | 161 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 65,17 | 120,0<br>68,0 | 52,0<br>19,0 | 7 820,0<br>4 432,0 | 3 389,0<br>1 238,0 | | | 7 820,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100 | 164 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | м² | 14,23 | 372,0<br>289,0 | 83,0<br>23,0 | 5 294,0<br>4 112,0 | 1 181,0<br>327,0 | | | 5 294,0 |
| 101 | 165 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 0,72573 | 5 928,0 | | 4 302,0 | | 4 302,0 | | 4 302,0 |
| 102 | 166 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | м³ | 1,423 | 42 420,0<br>14 761,0 | 12,0<br>0,0 | 60 364,0<br>21 005,0 | 17,0<br>0,0 | 39 342,0 | | 60 364,0 |
| 103 | 167 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м² | 14,23 | 1 439,0<br>1 360,0 | 78,0<br>28,0 | 20 477,0<br>19 353,0 | 1 110,0<br>398,0 | 14,0 | | 20 477,0 |
| 104 | 168 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 0,290292 | 31 619,0 | | 9 179,0 | | 9 179,0 | | 9 179,0 |
| | | | Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18 | | | | | 9 643 837,0<br>3 424 367,0 | 206 059,0<br>62 494,0 | 6 013 410,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 9 643 837,0 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 11 635 462,0<br>3 878 826,0 | 270 161,0<br>76 224,0 | 7 486 474,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 11 635 462,0 |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | | 30 171 683,0 |
| | 5 | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 2.6 б) | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.2% | | | | | | 1 870 644,35 | | | 32 042 327,35 |
| | 6 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | | | | | 1 602 116,37 | | | 33 644 443,71 |
| | 7 | НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66.4 б) | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 640 846,55 | | | 34 285 290,26 |
| | | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | | | | | | 34 285 290,26 |
| | 8 | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1.075 | | | | | | 36 856 687,03 | | | 36 856 687,03 |
| | | | Понижающий коэфициент 98% К-0,98 | | | | | | | | | 36 119 553,29 |
| | 13 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | 4 334 346,40 | 40 453 899,69 |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | | | | | | | | | 40 453 899,69 |

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Индика-Групп"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Серикбаев Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана ДорАркитекс"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Абишев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**АО "Казгипроводхозстрой" Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Попандопуло П.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объемы соответствуют проекту