Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №5 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	№76/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№76/24-4	18.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) области."	124 826 814,57	118 919 738,74	118 919 738,74	118 919 738,74			5 907 075,83	55 132 707,78
Гарантийный взнос, 5%	6 241 340,73	5 945 986,94					295 353,79	2 756 635,39
Удержание аванса, 30%	37 448 044,37	35 675 921,62					1 772 122,75	16 539 812,33
Итого:	**81 137 429,47**	**77 297 830,18**					3 839 599,29	**35 836 260,06**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Подрядчик
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ Попандопуло П.Г.

Перечень задом приняли по проекту

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАрхитекс"

Эксперт _____ Аманов А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Гупп"
Договор подряда (контракт) №76/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-4 от 18.11.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных

АКТ №5
выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1-1	**Архитектурное строительство**	**30 891 013**			**30 891 013**	**100%**	**30 892 521**	-	-	**30 892 521**	**8%**	**2 337 413**	-	-	**2 337 413**
2	Раздел 1.	Земляные работы	3 268 142			3 268 142	100%	3 268 142			3 268 142	0%				-
3	Раздел 2.	Фундаменты	5 572 379			5 572 379	100%	5 572 379			5 572 379	0%				-
4	Раздел 3.	Подпольные каналы	154 608			154 608	100%	154 209			154 209	0%				-
5	Раздел 4	Стены и перегородки (л.12 АС)	15 322 829			15 322 829	100%	15 324 959			15 324 959	0%				-
6	Раздел 5.	Плиты покрытия АС 19	3 057 030			3 057 030	100%	3 057 053			3 057 053	0%				-
7	Раздел 6.	Крыльцо КР-1 (л.22 АС)	1 086 214			1 086 214	100%	1 086 214			1 086 214	100%	1 086 214			1 086 214
8	Раздел 7.	Крыльцо КР-2 (л.25 АС)	960 527			960 527	100%	960 527			960 527	100%	960 527			960 527
9	Раздел 8.	Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165 831			165 831	100%	165 831			165 831	100%	165 831			165 831
10	Раздел 9.	Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124 841			124 841	100%	124 841			124 841	100%	124 841			124 841
11	Раздел 10.	Вентканалы АС 28	969 632			969 632	100%	969 330			969 330	0%				-
12	Раздел 11.	Стремянки АС 29	208 980			208 980	100%	209 036			209 036	0%				-
13	2-1-2	**Архитектурные решения**	**53 811 130**			**53 811 130**	**90%**	**48 483 890**			**48 483 890**	**47%**	**25 059 127**			**25 059 127**
14	Раздел 1.	Фасады АР 3	8 853 536			8 853 536	100%	8 853 493			8 853 493	62%	5 451 921			5 451 921
15	Раздел 2.	Кровля АР 21	12 937 076			12 937 076	100%	12 897 986			12 897 986	35%	4 510 257			4 510 257
16	Раздел 3.	Подпольные каналы	1 992 046			1 992 046	100%	1 991 625			1 991 625	0%				-
17	Раздел 4.	Проемы	5 708 496			5 708 496	26%	1 469 222			1 469 222	26%	1 469 222			1 469 222
18	Раздел 5.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	10 921 493			10 921 493	90%	9 865 393			9 865 393	90%	9 865 393			9 865 393
19	Раздел 6.	Полы. РП лист 18	13 398 483			13 398 483	100%	13 406 171			13 406 171	28%	3 762 334			3 762 334
20	2-1-3	**Технологическое решение**		**31 309 455**		**31 309 455**	**0%**				-	**0%**				-
21	2-1-4	**Водопровод и канализация**	**2 941 564**			**2 941 564**	**0%**	-			-	**0%**				-
22	2-1-5	**Отопление и вентиляция**	**2 831 025**	**1 159 727,00**		**3 990 752**	**0%**	-	-		-	**0%**				-
23	2-1-6	**Электротехническая часть**	**10 613 810**			**10 613 810**	**96%**	**10 167 398**			10 167 398	**96%**	**10 167 398**			**10 167 398**
24	2-1-7	**Слаботочные сети**	**3564226**	**160689**		3 724 915	**96%**	**3 411 385**	**160 689**		3 572 074	**96%**	**3 411 385**	**160 689**		**3 572 074**
25	2-1-8	**Внутренние сети газоснабжения**	**559 995**			559 995	**0%**				-	**0%**				
26		Итого по главам 1-7	**105 212 763**	32 629 871		137 842 634	**0%**				-	**0%**				-
69		**ИТОГО**	**105 212 763**	**32 629 871,00**	-	**137 842 634**	**68%**	**92 955 194,21**	**160 689,00**	-	**93 115 883,21**	**30%**	**40 975 323,21**	**160 689,00**	-	**41 136 012,21**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
70	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6 523 191,31			6 523 191,31	**88%**	5 763 222,04			5 763 222,04	**39%**	2 540 470,04			2 540 470,04
71		**Итого по главе 8**	6 523 191,31			6 523 191,31	**88%**	5 763 222,04			5 763 222,04	**39%**	2 540 470,04			2 540 470,04
72		**Итого по главам 1-8**	**111 735 954,31**	**32 629 871,00**		**144 365 825,31**	**68%**	**98 718 416,25**	**160 689,00**		**98 879 105,25**	**30%**	**43 515 793,25**	**160 689,00**		**43 676 482,25**
73	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прыбыль 5%	5 586 797,72			5 586 797,72	**88%**	4 935 920,81			4 935 920,81	**39%**	2 175 789,66			2 175 789,66
74	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 234 719,09	652 597,42		2 887 316,51	**68%**	1 974 368,33	3 213,78		1 977 582,11	**30%**	870 315,86	3 213,78		873 529,64
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**119 557 471,11**	**33 282 468,42**	-	**152 839 939,53**	**69%**	**105 628 705,39**	**163 902,78**	-	**105 792 608,17**	**31%**	**46 561 898,78**	**163 902,78**	-	**46 725 801,56**
76	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	128 524 281,44	35 778 653,55	-	164 302 934,99	**69%**	113 550 858,29	176 195,49	-	113 727 053,78	**31%**	50 054 041,18	176 195,49	-	50 230 236,67
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 20**	128 524 281,44	35 778 653,55		164 302 934,99	**69%**	113 550 858,29	176 195,49		113 727 053,78	**31%**	50 054 041,18	176 195,49		50 230 236,67
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**128 524 281,44**	**35 778 653,55**		**164 302 934,99**	**69%**	**113 550 858,29**	**176 195,49**		**113 727 053,78**	**31%**	**50 054 041,18**	**176 195,49**		**50 230 236,67**

80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			19 716 352,20	19 716 352,20	69%			13 647 246,45	13 647 246,45	31%			6 027 628,40	6 027 628,40
81		**Всего по сметному расчету**	**128 524 281,44**	**35 778 653,55**	**19 716 352,20**	**184 019 287,19**	**69%**	**113 550 858,29**	**176 195,49**	**13 647 246,45**	**127 374 300,23**	**31%**	**50 054 041,18**	**176 195,49**	**6 027 628,40**	**56 257 865,07**
82		Коэффициент				0,98	100%				0,98	100%				0,98
83		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				180 338 901,46	69%				124 826 814,24	31%				55 132 707,78
84		Налог на добавленную стоймость				19 322 025,16	69%				13 374 301,53	31%				5 907 075,83
85		**Цена по договору**				**180 338 901,46**	69%				**124 826 814,24**	31%				**55 132 707,78**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ *Серікбаев Е.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Технадзор _____ *Абишев А.Т.*

Эксперт(ы) авторского надзора:
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

Авторский надзор _____ *Попандопуло П.Г.*

Перечень работ
прилагается к проекту.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №76/24-4 от 18.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурное строительство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Крыльцо КР-1 (л.22 АС)									
1	86	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,06	23 683,0 13 067,0	4 812,0 1 451,0	25 104,0 13 851,0	5 101,0 1 538,0	6 152,0		25 104,0
2	87	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3074	5 753,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
3	88	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0954	5 671,0		541,0		541,0		541,0
4	89	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,06	5 547,0		5 880,0		5 880,0		5 880,0
5	90	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,12	34 584,0 8 100,0	3 743,0 786,0	73 318,0 17 172,0	7 935,0 1 666,0	48 211,0		73 318,0
6	91	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065402	368 235,0		24 083,0		24 083,0		24 083,0
7	92	6106-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,92404	71 983,0 28 693,0	27 663,0 7 083,0	66 515,0 26 513,0	25 562,0 6 545,0	14 440,0		66 515,0
8	93	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0069	317 067,0 265 713,0	46 562,0 11 702,0	2 188,0 1 833,0	322,0 81,0	33,0		2 188,0
9	94	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,79944	410 902,0		328 491,0		328 491,0		328 491,0
10	95	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1246	393 443,0		49 023,0		49 023,0		49 023,0
11	96	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	438 020,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0
12	97	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,13538	254,0 176,0	4,0 0,0	6 384,0 4 424,0	101,0 0,0	1 860,0		6 384,0
13	98	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		25,13538	395,0	7,0	9 928,0	176,0	4 575,0		9 928,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		206,0	2,0	5 178,0	50,0			
14	99	6107-0101-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,096	265 008,0 96 804,0	2 053,0 590,0	25 441,0 9 293,0	197,0 57,0	15 950,0		25 441,0
15	100	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,096	3 762,0 3 598,0	163,0 51,0	361,0 345,0	16,0 5,0			361,0
16	101	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000163	120 106,0		20,0		20,0		20,0
17	102	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000643	1 629 070,0		1 048,0		1 048,0		1 048,0
18	103	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107 485,0		10,0		10,0		10,0
19	104	6106-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	12	2 069,0 1 491,0	376,0 100,0	24 828,0 17 892,0	4 512,0 1 200,0	2 424,0		24 828,0
20	105	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,272	3 799,0		50 420,0		50 420,0		50 420,0
21	106	6110-0301-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2 249,0 1 982,0	24,0 5,0	10 795,0 9 514,0	115,0 24,0	1 166,0		10 795,0
22	107	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,039424	512 324,0		20 198,0		20 198,0		20 198,0
23	108	6113-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	10,56	3 881,0 3 266,0	246,0 59,0	40 983,0 34 489,0	2 598,0 623,0	3 897,0		40 983,0
24	109	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	10,7712	2 865,0		30 859,0		30 859,0		30 859,0
25	110	6112-0401-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	12,24	2 056,0 1 592,0	7,0 2,0	25 165,0 19 486,0	85,0 24,0	5 594,0		25 165,0
26	111	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	12,24	18 080,0		221 299,0		221 299,0		221 299,0
27	112	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12,24	3 250,0		39 780,0		39 780,0		39 780,0
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-1 (л.22 АС)					**1 087 452,0** **159 990,0**	**46 720,0** **11 813,0**	**880 744,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 086 214,0**
			Раздел 7: Крыльцо КР-2 (л.25 АС)									
28	113	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,16	17 884,0 13 067,0	4 812,0 1 451,0	20 745,0 15 158,0	5 582,0 1 683,0	6,0		20 745,0
29	114	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3364	5 753,0		1 935,0		1 935,0		1 935,0
30	115	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1044	5 671,0		592,0		592,0		592,0
31	116	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,16	5 547,0		6 435,0		6 435,0		6 435,0
32	117	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	34 584,0 8 100,0	3 743,0 786,0	80 235,0 18 792,0	8 684,0 1 824,0	52 759,0		80 235,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	118	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071572	368 235,0		26 355,0		26 355,0		26 355,0
34	119	6106-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,25756	71 983,0	27 663,0	18 540,0	7 125,0	4 025,0		18 540,0
						28 693,0	7 083,0	7 390,0	1 824,0			
35	120	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,00483	317 067,0	46 562,0	1 531,0	225,0	23,0		1 531,0
						265 713,0	11 702,0	1 283,0	57,0			
36	121	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19226	410 902,0		79 000,0		79 000,0		79 000,0
37	122	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	393 443,0		25 692,0		25 692,0		25 692,0
38	123	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	438 020,0		2 116,0		2 116,0		2 116,0
39	124	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	310 427,0		174 150,0		174 150,0		174 150,0
40	125	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,08453	254,0	4,0	1 799,0	28,0	524,0		1 799,0
						176,0	0,0	1 247,0	0,0			
41	126	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,08453	395,0	7,0	2 798,0	49,0	1 289,0		2 798,0
						206,0	2,0	1 459,0	14,0			
42	127	6107-0101-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	265 008,0	2 053,0	29 151,0	226,0	18 277,0		29 151,0
						96 804,0	590,0	10 648,0	65,0			
43	128	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 762,0	163,0	414,0	18,0			414,0
						3 598,0	51,0	396,0	6,0			
44	129	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106,0		22,0		22,0		22,0
45	130	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070,0		1 201,0		1 201,0		1 201,0
46	131	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485,0		12,0		12,0		12,0
47	132	6106-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	7,7	2 069,0	376,0	15 931,0	2 895,0	1 555,0		15 931,0
						1 491,0	100,0	11 481,0	770,0			
48	133	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,5162	3 799,0		32 353,0		32 353,0		32 353,0
49	134	6110-0301-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2 249,0	24,0	10 795,0	115,0	1 166,0		10 795,0
						1 982,0	5,0	9 514,0	24,0			
50	135	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,035392	512 324,0		18 132,0		18 132,0		18 132,0
51	136	6113-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	11,6	3 881,0	246,0	45 020,0	2 853,0	4 280,0		45 020,0
						3 266,0	59,0	37 886,0	684,0			
52	137	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	11,832	2 865,0		33 899,0		33 899,0		33 899,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	138	6112-0401-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	7,11	2 056,0 1 592,0	7,0 2,0	14 618,0 11 319,0	50,0 14,0	3 249,0		14 618,0
54	139	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	м²	7,11	18 080,0		128 549,0		128 549,0		128 549,0
55	140	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м²	7,11	3 250,0		23 108,0		23 108,0		23 108,0
56	141	6106-0304-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12	2 764,0 2 172,0	223,0 68,0	33 168,0 26 064,0	2 676,0 816,0	4 428,0		33 168,0
57	142	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11364	1 145 627,0		130 189,0		130 189,0		130 189,0
58	143	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,4092	395,0 206,0	7,0 2,0	1 347,0 702,0	24,0 7,0	620,0		1 347,0
			Итого по разделу 7: Крыльцо КР-2 (л.25 АС)					**959 832,0** **153 339,0**	**30 550,0** **7 788,0**	**775 941,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**960 527,0**
			Раздел 8: Металлическая колонна Мк-1 АС 26									
59	144	6106-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,21608	71 983,0 28 693,0	27 663,0 7 083,0	15 554,0 6 200,0	5 977,0 1 530,0	3 377,0		15 554,0
60	145	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,21608	393 443,0		85 015,0		85 015,0		85 015,0
61	146	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0276	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	59 128,0 27 161,0	102,0 32,0	31 866,0		59 128,0
62	147	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,83416	254,0 176,0	4,0 0,0	1 482,0 1 027,0	23,0 0,0	432,0		1 482,0
63	148	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,83416	395,0 206,0	7,0 2,0	2 304,0 1 202,0	41,0 12,0	1 062,0		2 304,0
64	149	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
			Итого по разделу 8: Металлическая колонна Мк-1 АС 26					**165 011,0** **35 590,0**	**6 143,0** **1 574,0**	**123 280,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**165 831,0**
			Раздел 9: Металлическая колонна Мк-2 АС 27									
65	150	6106-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,19458	71 983,0 28 693,0	27 663,0 7 083,0	14 006,0 5 583,0	5 382,0 1 378,0	3 041,0		14 006,0
66	151	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,19458	393 443,0		76 556,0		76 556,0		76 556,0
67	152	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0144	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	30 849,0 14 171,0	52,0 16,0	16 626,0		30 849,0
68	153	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,25366	254,0 176,0	4,0 0,0	1 334,0 925,0	21,0 0,0	389,0		1 334,0
69	154	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,25366	395,0 206,0	7,0 2,0	2 075,0 1 082,0	37,0 11,0	956,0		2 075,0
70	155	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	191,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0
			Итого по разделу 9: Металлическая колонна Мк-2 АС 27					**125 966,0** **21 761,0**	**5 492,0** **1 405,0**	**98 714,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**124 841,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**2 338 261,0**	**88 905,0**	**1 878 679,0**	**0,0**	**2 337 413,0**
								370 680,0	**22 580,0**	**0,0**	**0,0**	
		Итого по акту										**2 337 413,0**
			2-1-2 Архитектурные решения работы									
			Раздел 1: Фасады АР 3									
1	1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	117,836272	12 123,0	56,0	1 428 529,21	6 598,74	289 523,83		1 428 529,21
						9 610,0	13,0	1 132 406,64	1 531,89			
2	2	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	21,52458	56 845,0		1 223 565,0		1 223 565,0		1 223 565,0
3	3	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ (Декоративный надоконный элемент)	$м^3$	3,2576	58 755,0		191 400,0		191 400,0		191 400,0
4	4	231-304-0101 *СпрСН 10.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921,0		162 918,0		162 918,0		162 918,0
5	5	231-304-0103 *СпрСН 10.2023*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	83,533333	3 360,0		280 672,0		280 672,0		280 672,0
6	6	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	424,956	3 514,0	13,0	1 493 295,0	5 525,0	245 625,0		1 493 295,0
						2 923,0	4,0	1 242 146,0	1 700,0			
7	7	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	560,2455	278,0		155 748,0		155 748,0		155 748,0
8	8	6112-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм	$м^2$	13,46	5 462,0	2,0	73 519,0	27,0	27,0		73 519,0
						5 458,0	0,0	73 465,0	0,0			
9	9	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,05384	22 515,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
10	12	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	$м^2$	476,776	655,0	2,0	312 288,0	954,0	24 316,0		312 288,0
						602,0	1,0	287 019,0	477,0			
11	13	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	212,15064	607,0		128 775,0		128 775,0		128 775,0
			Итого по разделу 1: Фасады АР 3					**5 451 921,21**	**13 104,74**	**2 703 781,83**	**0,0**	**5 451 921,21**
								2 735 036,64	**3 708,89**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Кровля АР 21									
12	26	6111-0402-0304 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	1 106,0	21,0	312 699,0	5 937,0	184 340,0		312 699,0
						433,0	3,0	122 422,0	848,0			
13	27	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	226,184	603,0		136 389,0		136 389,0		136 389,0
14	28	6110-0101-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	282,73	7 483,0	128,0	2 115 669,0	36 189,0	1 739 355,0		2 115 669,0
						1 203,0	13,0	340 124,0	3 675,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	29	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	708,52138	1 642,0		1 163 392,0		1 163 392,0		1 163 392,0
16	30	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	354,26069	1 829,0		647 943,0		647 943,0		647 943,0
17	31	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (500мм), откос	м	49,4	1 866,0	10,0	92 180,0	494,0	3 112,0		92 180,0
						1 793,0	2,0	88 574,0	99,0			
18	32	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (900мм), отлив	м	22,5	1 866,0	10,0	41 985,0	225,0	1 418,0		41 985,0
						1 793,0	2,0	40 342,0	45,0			
			Итого по разделу 2: Кровля АР 21					**4 510 257,0**	**42 845,0**	**3 875 949,0**	**0,0**	**4 510 257,0**
								591 462,0	**4 667,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 4: Проемы									
19	64	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 265,0	14,0	114 728,0	377,0	90 680,0		114 728,0
						880,0	5,0	23 672,0	135,0			
20	65	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664,0		71 662,0		71 662,0		71 662,0
21	66	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	10 367,0	135,0	26 954,0	351,0	3 718,0		26 954,0
						8 802,0	43,0	22 885,0	112,0			
22	67	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5,928	11 320,0	129,0	67 105,0	765,0	10 255,0		67 105,0
						9 461,0	41,0	56 085,0	243,0			
23	68	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,6	70 068,0		182 177,0		182 177,0		182 177,0
24	69	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,928	55 191,0		327 172,0		327 172,0		327 172,0
25	70	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	3 870,0		15 480,0		15 480,0		15 480,0
26	71	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	33,6	5 971,0	222,0	200 626,0	7 459,0	39 043,0		200 626,0
						4 587,0	70,0	154 123,0	2 352,0			
27	72	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,65	12 320,0		168 168,0		168 168,0		168 168,0
28	73	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,5	11 629,0		122 104,0		122 104,0		122 104,0
29	74	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	9,45	14 746,0		139 350,0		139 350,0		139 350,0
30	75	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	508,0		16 256,0		16 256,0		16 256,0
31	76	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Дверная ручка	шт.	16	1 090,0		17 440,0		17 440,0		17 440,0
			Итого по разделу 4: Проемы					**1 469 222,0**	**8 952,0**	**1 203 505,0**	**0,0**	**1 469 222,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								256 765,0	**2 842,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17									
			Подраздел 1: Потолок									
32	77	6112-0301-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	59,88	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	169 401,0 165 568,0	958,0 299,0	2 874,0		169 401,0
33	78	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	246,88524	112,0		27 651,0		27 651,0		27 651,0
34	81	6112-0301-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	90,64	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	256 421,0 250 620,0	1 450,0 453,0	4 351,0		256 421,0
35	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	373,70872	112,0		41 855,0		41 855,0		41 855,0
36	85	6112-0301-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	60,47	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	171 070,0 167 200,0	967,0 302,0	2 903,0		171 070,0
37	86	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	249,31781	112,0		27 924,0		27 924,0		27 924,0
38	89	6111-0201-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	8,33	6 381,0 5 287,0	46,0 12,0	53 154,0 44 041,0	383,0 100,0	8 730,0		53 154,0
39	90	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,428995	56 845,0		24 386,0		24 386,0		24 386,0
40	91	6112-0202-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 492,0 6 290,0	94,0 33,0	54 078,0 52 396,0	783,0 275,0	900,0		54 078,0
41	92	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	22 157,0		5 906,0		5 906,0		5 906,0
42	93	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,9964	1 069,0		9 617,0		9 617,0		9 617,0
43	94	6112-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	8,33	2 143,0 2 084,0	11,0 3,0	17 851,0 17 360,0	92,0 25,0	400,0		17 851,0
44	95	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22,89917	112,0		2 565,0		2 565,0		2 565,0
45	98	6112-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	14,23	2 143,0 2 084,0	11,0 3,0	30 495,0 29 655,0	157,0 43,0	683,0		30 495,0
46	99	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	39,11827	112,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0
			Итого по подразделу 1: Потолок					**896 755,0** **726 840,0**	**4 790,0** **1 497,0**	**165 126,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**896 755,0**
			Подраздел 2: Стены									
47	102	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	141,58	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	573 541,0 532 766,0	40 350,0 17 414,0	425,0		573 541,0
48	103	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,647546	22 515,0		59 609,0		59 609,0		59 609,0
49	104	6112-0202-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	$м^2$	141,58	2 735,0 2 654,0	42,0 12,0	387 221,0 375 753,0	5 946,0 1 699,0	5 522,0		387 221,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	105	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	792,70642	71,0		56 282,0		56 282,0		56 282,0
51	108	6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/окантовка керамогранитом стен/	$м^2$	3,72	10 965,0 7 203,0	43,0 14,0	40 790,0 26 795,0	160,0 52,0	13 834,0		40 790,0
52	109	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	334,85	3 414,0 3 139,0	272,0 118,0	1 143 178,0 1 051 094,0	91 079,0 39 512,0	1 005,0		1 143 178,0
53	110	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,056235	22 515,0		113 841,0		113 841,0		113 841,0
54	111	6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	334,85	7 755,0 7 203,0	43,0 14,0	2 596 762,0 2 411 925,0	14 399,0 4 688,0	170 439,0		2 596 762,0
55	112	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	341,547	2 523,0		861 723,0		861 723,0		861 723,0
56	113	6112-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	176,4	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	714 596,0 663 793,0	50 274,0 21 697,0	529,0		714 596,0
57	114	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,29868	22 515,0		74 270,0		74 270,0		74 270,0
58	115	6112-0202-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	$м^2$	176,4	2 735,0 2 654,0	42,0 12,0	482 454,0 468 166,0	7 409,0 2 117,0	6 880,0		482 454,0
59	116	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	987,6636	71,0		70 124,0		70 124,0		70 124,0
60	119	6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/	$м^2$	5,6	7 755,0 7 203,0	43,0 14,0	43 428,0 40 337,0	240,0 78,0	2 850,0		43 428,0
61	120	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	5,712	2 523,0		14 411,0		14 411,0		14 411,0
62	121	6111-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	34,6	6 381,0 5 287,0	46,0 12,0	220 783,0 182 930,0	1 591,0 415,0	36 261,0		220 783,0
63	122	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,7819	56 845,0		101 292,0		101 292,0		101 292,0
64	123	6112-0202-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	34,6	5 857,0 5 652,0	94,0 33,0	202 652,0 195 559,0	3 253,0 1 142,0	3 841,0		202 652,0
65	124	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	37,368	1 069,0		39 946,0		39 946,0		39 946,0
66	125	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,0726	22 157,0		23 766,0		23 766,0		23 766,0
67	126	6112-0202-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм	$м^2$	34,6	2 735,0 2 654,0	42,0 12,0	94 631,0 91 828,0	1 453,0 415,0	1 349,0		94 631,0
68	127	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	116,23524	71,0		8 253,0		8 253,0		8 253,0
69	130	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	44,53	3 414,0 3 139,0	272,0 118,0	152 025,0 139 780,0	12 113,0 5 255,0	134,0		152 025,0
70	131	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		0,672403	22 515,0		15 139,0		15 139,0		15 139,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
71	134	6112-0501-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	93,74	1 079,0 1 052,0	0,0 0,0	101 145,0 98 614,0	0,0 0,0	2 531,0		101 145,0
72	135	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106,0		10 433,0		10 433,0		10 433,0
73	138	6112-0202-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	53,58	9 099,0 8 952,0	124,0 46,0	487 524,0 479 648,0	6 644,0 2 465,0	1 232,0		487 524,0
74	139	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,30394	22 157,0		51 048,0		51 048,0		51 048,0
75	140	6112-0202-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	$м^2$	53,58	4 069,0 3 982,0	48,0 13,0	218 017,0 213 356,0	2 572,0 697,0	2 090,0		218 017,0
76	141	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71,0		9 754,0		9 754,0		9 754,0
			Итого по подразделу 2: Стены					**8 968 638,0** **6 972 344,0**	**237 483,0** **97 646,0**	**1 758 813,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**8 968 638,0**
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					**9 865 393,0** **7 699 184,0**	**242 273,0** **99 143,0**	**1 923 939,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**9 865 393,0**
			Раздел 6: Полы. РП лист 18									
77	152	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 550,0 2 662,0	162,0 25,0	855 532,0 410 347,0	24 973,0 3 854,0	420 213,0		855 532,0
78	153	6111-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	3 274,0 1 606,0	84,0 14,0	504 687,0 247 565,0	12 948,0 2 158,0	244 174,0		504 687,0
79	154	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	154,15	1 439,0 1 360,0	78,0 28,0	221 822,0 209 644,0	12 024,0 4 316,0	154,0		221 822,0
80	155	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	31 619,0		99 431,0		99 431,0		99 431,0
81	156	6109-0306-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	8 962,0 4 183,0	371,0 119,0	1 381 492,0 644 809,0	57 190,0 18 344,0	679 494,0		1 381 492,0
82	163	6109-0308-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	6 082,0 1 594,0	62,0 21,0	396 364,0 103 881,0	4 041,0 1 369,0	288 443,0		396 364,0
83	169	6109-0202-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	$м^2$	14,23	7 140,0 1 056,0	30,0 7,0	101 602,0 15 027,0	427,0 100,0	86 148,0		101 602,0
84	170	6109-0202-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	$м^2$	14,23	10 216,0 460,0	24,0 7,0	145 374,0 6 546,0	342,0 100,0	138 486,0		145 374,0
85	171	6109-0401-0802 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	572,0 339,0	5,0 2,0	46 904,0 27 798,0	410,0 164,0	18 696,0		46 904,0
86	172	6109-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	1 521,0 760,0	1,0 0,0	9 126,0 4 560,0	6,0 0,0	4 560,0		9 126,0
			Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18					**3 762 334,0** **1 670 177,0**	**112 361,0** **30 405,0**	**1 979 799,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 762 334,0**
			ИТОГО по акту					**25 059 127,21**	**419 535,74**	**11 686 973,83**	**0,0**	**25 059 127,21**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								12 952 624,64	140 765,89	0,0	0,0	
		Итого по акту										**25 059 127,21**
			2-1-6 Электротехническая часть									
			Раздел 1:									
1	3	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829,0		2 829,0		2 829,0		2 829,0
2	6	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0
3	7	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617,0		1 851,0		1 851,0		1 851,0
4	8	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0
5	9	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329,0		10 658,0		10 658,0		10 658,0
6	10	247-204-5245 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	2 905,0		31 955,0		31 955,0		31 955,0
7	11	247-204-5272 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5 719,0		5 719,0		5 719,0		5 719,0
8	12	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741,0		7 741,0		7 741,0		7 741,0
9	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117,0		4 234,0		4 234,0		4 234,0
			Итого по разделу 1:					**70 667,0**	**0,0**	**70 667,0**	**0,0**	**70 667,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Провода, кабели									
10	16	6119-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1 105	488,0 452,0	3,0 0,0	539 240,0 499 460,0	3 315,0 0,0	36 465,0		539 240,0
11	17	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,34	419 775,0		142 724,0		142 724,0		142 724,0
12	18	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,53	609 368,0		322 965,0		322 965,0		322 965,0
13	19	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	1 041 772,0		57 297,0		57 297,0		57 297,0
14	20	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,17	554 723,0		94 303,0		94 303,0		94 303,0
15	21	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провод ПуГВ желто/зеленый сеч.1х10мм2	км	0,01	723 528,0		7 235,0		7 235,0		7 235,0
			Итого по разделу 2: Провода, кабели					**1 163 764,0**	**3 315,0**	**660 989,0**	**0,0**	**1 163 764,0**
								499 460,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Световое оборудование									
16	23	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт	13	8 422,0		109 486,0		109 486,0		109 486,0
17	24	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266,0		2 051 448,0		2 051 448,0		2 051 448,0
18	25	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221,0		1 201 746,0		1 201 746,0		1 201 746,0
19	26	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745,0		146 980,0		146 980,0		146 980,0
20	27	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 725,0 2 667,0	42,0 12,0	29 975,0 29 337,0	462,0 132,0	176,0		29 975,0
21	28	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	11	1 919,0		21 109,0		21 109,0		21 109,0
22	29	6125-0405-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	8	2 164,0 2 164,0	0,0 0,0	17 312,0 17 312,0	0,0 0,0			17 312,0
23	30	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Микроволновый датчик движения потолочный 1200Вт	шт.	3	3 277,0		9 831,0		9 831,0		9 831,0
24	33	6124-0202-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 382,0 6 821,0	3 539,0 1 147,0	100 674,0 47 747,0	24 773,0 8 029,0	28 154,0		100 674,0
25	34	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974,0		251 818,0		251 818,0		251 818,0
26	35	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм	шт.	7	3 909,0		27 363,0		27 363,0		27 363,0
27	36	6119-0601-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	25 655,0 6 359,0	206,0 63,0	25 655,0 6 359,0	206,0 63,0	19 090,0		25 655,0
28	37	6119-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 858,0 2 786,0	21,0 7,0	5 716,0 5 572,0	42,0 14,0	102,0		5 716,0
29	38	247-104-0159 *СпрСН 10.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523,0		173 046,0		173 046,0		173 046,0
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					**4 172 159,0** **106 327,0**	**25 483,0** **8 238,0**	**4 040 349,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 172 159,0**
			Раздел 4: Электроустановочные изделия									
30	39	6119-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	59	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	65 018,0 62 186,0	59,0 0,0	2 773,0		65 018,0
31	40	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367,0		21 653,0		21 653,0		21 653,0
32	41	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	22	17,0		374,0		374,0		374,0
33	42	6119-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	20	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	22 040,0 21 080,0	20,0 0,0	940,0		22 040,0
34	43	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	478,0		5 258,0		5 258,0		5 258,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	44	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537,0		2 685,0		2 685,0		2 685,0
36	45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
37	46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
38	47	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	79	408,0		32 232,0		32 232,0		32 232,0
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					**151 290,0**	**79,0**	**67 945,0**	**0,0**	**151 290,0**
								83 266,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 5: Кабеленесущие изделия									
39	48	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1 040	979,0 901,0	24,0 7,0	1 018 160,0 937 040,0	24 960,0 7 280,0	56 160,0		1 018 160,0
40	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 040	54,0		56 160,0		56 160,0		56 160,0
41	50	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	105	21,0		2 205,0		2 205,0		2 205,0
			Итого по разделу 5: Кабеленесущие изделия					**1 076 525,0**	**24 960,0**	**114 525,0**	**0,0**	**1 076 525,0**
								937 040,0	**7 280,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 6: Прочие изделия									
42	51	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	67	2 485,0 2 470,0	0,0 0,0	166 495,0 165 490,0	0,0 0,0	1 005,0		166 495,0
43	52	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
44	53	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295,0		13 275,0		13 275,0		13 275,0
45	54	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973,0		6 811,0		6 811,0		6 811,0
			Итого по разделу 6: Прочие изделия					**189 701,0**	**0,0**	**24 211,0**	**0,0**	**189 701,0**
								165 490,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 7: Заземление и молниезащита									
46	55	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 306,0 848,0	50,0 12,0	19 590,0 12 720,0	750,0 180,0	6 120,0		19 590,0
47	56	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	15	6 332,0		94 980,0		94 980,0		94 980,0
48	57	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920,0		69 200,0		69 200,0		69 200,0
49	58	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776,0		143 328,0		143 328,0		143 328,0
50	59	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747,0		42 747,0		42 747,0		42 747,0
51	60	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	20	3 857,0		77 140,0		77 140,0		77 140,0
52	61	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni		40	2 582,0		103 280,0		103 280,0		103 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
53	62	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700,0		10 700,0		10 700,0		10 700,0
54	63	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100,0		20 100,0		20 100,0		20 100,0
55	64	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0
56	65	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	10	6 520,0		65 200,0		65 200,0		65 200,0
57	66	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	150	3 121,0		468 150,0		468 150,0		468 150,0
58	67	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 792,0		853 200,0		853 200,0		853 200,0
59	68	КП *п.75*	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	80 714,29		161 429,0		161 429,0		161 429,0
60	69	КП *п.76*	Взрывозащищенные вилки типа ВГМЕ ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	49 464,29		98 929,0		98 929,0		98 929,0
61	70	КП *п.77*	Взрывозащищенный выключатель, 105х85х96 мм	шт	2	40 714,29		81 429,0		81 429,0		81 429,0
62	71	КП *п.78*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 3 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA1	шт	7	68 258,93		477 813,0		477 813,0		477 813,0
63	72	КП *п.79*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 4 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA1	шт	4	71 696,43		286 786,0		286 786,0		286 786,0
64	73	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55	2 003,0	98,0	110 165,0	5 390,0	20 240,0		110 165,0
						1 537,0	14,0	84 535,0	770,0			
65	74	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	55	287,0		15 785,0		15 785,0		15 785,0
66	75	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СМА-12-20-100	шт.	55	2 500,0		137 500,0		137 500,0		137 500,0
			Итого по разделу 7: Заземление и молниезащита					3 343 292,0	6 140,0	3 239 897,0	0,0	3 343 292,0
								97 255,0	950,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					10 167 398,0	59 977,0	8 218 583,0	0,0	10 167 398,0
								1 888 838,0	16 468,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										10 167 398,0
			2-1-7 Слаботочные сети работы									
			Раздел 1: АПС									
1	3	6125-0601-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	33	12 598,0 12 496,0	3,0 0,0	415 734,0 412 368,0	99,0 0,0	3 267,0		415 734,0
2	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	29	2 696,0		78 184,0		78 184,0		78 184,0
3	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2 260,0		4 520,0		4 520,0		4 520,0
4	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277,0		4 554,0		4 554,0		4 554,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	8	6125-0411-0215 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	15	9 776,0 9 692,0	0,0 0,0	146 640,0 145 380,0	0,0 0,0	1 260,0		146 640,0
6	9	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0
7	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196,0		3 196,0		3 196,0		3 196,0
8	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	12	1 744,0		20 928,0		20 928,0		20 928,0
9	12	6125-0105-0509 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	254	962,0 730,0	92,0 22,0	244 348,0 185 420,0	23 368,0 5 588,0	35 560,0		244 348,0
10	13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,12	98 588,0		11 831,0		11 831,0		11 831,0
11	14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,134	67 796,0		9 085,0		9 085,0		9 085,0
12	15	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	1 268,0 1 166,0	31,0 7,0	317 000,0 291 500,0	7 750,0 1 750,0	17 750,0		317 000,0
13	16	261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 16мм мм	м	250	224,0		56 000,0		56 000,0		56 000,0
			Итого по разделу 1: АПС					**1 314 310,0** **1 034 668,0**	**31 217,0** **7 338,0**	**248 425,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 314 310,0**
			Раздел 2: Слаботочные сети									
14	17	6125-0411-0215 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	9 776,0 9 692,0	0,0 0,0	39 104,0 38 768,0	0,0 0,0	336,0		39 104,0
15	18	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	1 145,0		4 580,0		4 580,0		4 580,0
16	19	6124-0103-2101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	6 400,0 5 472,0	837,0 259,0	25 600,0 21 888,0	3 348,0 1 036,0	364,0		25 600,0
17	20	248-401-0754 *РСНБ РК 2022*	Кнопка вызова	шт.	4	7 048,0		28 192,0		28 192,0		28 192,0
18	21	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БП,Д18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19 159,0		19 159,0		19 159,0		19 159,0
19	22	СТПрайс	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 740,0		12 740,0		12 740,0		12 740,0
20	23	6125-0105-0509 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	120	962,0 730,0	92,0 22,0	115 440,0 87 600,0	11 040,0 2 640,0	16 800,0		115 440,0
21	24	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,12	72 362,0		8 683,0		8 683,0		8 683,0
			Итого по разделу 2: Слаботочные сети					**253 498,0** **148 256,0**	**14 388,0** **3 676,0**	**90 854,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**253 498,0**
			Раздел 3: Видеонаблюдение									
22	25	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	15 202,0 15 195,0	7,0 0,0	15 202,0 15 195,0	7,0 0,0			15 202,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	26	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295,0		48 295,0		48 295,0		48 295,0
24	27	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0
25	28	6125-0801-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	4	17 710,0 17 698,0	12,0 0,0	70 840,0 70 792,0	48,0 0,0			70 840,0
26	29	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886,0		59 772,0		59 772,0		59 772,0
27	30	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0
28	31	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0
29	32	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
30	33	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	52 836,0 38 768,0	12 208,0 3 624,0	1 860,0		52 836,0
31	34	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870,0		3 480,0		3 480,0		3 480,0
32	35	6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	282,0 267,0	0,0 0,0	35 250,0 33 375,0	0,0 0,0	1 875,0		35 250,0
33	36	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,125	179 638,0		22 455,0		22 455,0		22 455,0
34	37	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	105	8 431,0 3 930,0	4 501,0 1 388,0	885 255,0 412 650,0	472 605,0 145 740,0			885 255,0
35	38	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	65	96,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
36	39	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	245,0		9 800,0		9 800,0		9 800,0
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					**1 464 578,0**	**484 868,0**	**355 367,0**	**0,0**	**1 464 578,0**
								570 780,0	**149 364,0**	**53 563,0**	**0,0**	
			Раздел 4: Структурированная кабельная система									
37	40	6125-0702-1205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм	шт.	1	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	1 300,0		10 397,0
38	41	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHP5415.01.100 15U	шт	1	69 553,57		69 554,0		69 554,0		69 554,0
39	42	6125-0601-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроли	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0
40	43	248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт	1	52 836,0		52 836,0		52 836,0		52 836,0
41	44	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
42	45	6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	4 408,0 4 216,0	4,0 0,0	188,0		4 408,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	46	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0
44	47	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	52 836,0 38 768,0	12 208,0 3 624,0	1 860,0		52 836,0
45	48	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75,0		300,0		300,0		300,0
46	49	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62,0		496,0		496,0		496,0
47	50	6125-0105-0507 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	275,0 243,0	30,0 7,0	26 950,0 23 814,0	2 940,0 686,0	196,0		26 950,0
48	51	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179 638,0		17 605,0		17 605,0		17 605,0
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная система					**317 256,0** **101 828,0**	**15 337,0** **4 363,0**	**146 528,0** **53 563,0**	**0,0** **0,0**	**317 256,0**
			Раздел 5: Телефонизация									
49	52	6125-0702-1205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм	шт.	1	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	1 300,0		10 397,0
50	53	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549,0		29 549,0		29 549,0		29 549,0
51	54	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
52	55	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0		10 918,0
53	56	6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	4 408,0 4 216,0	4,0 0,0	188,0		4 408,0
54	57	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457,0		1 828,0		1 828,0		1 828,0
55	58	8716-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Сети телефонизации и локальные компьютерные сети в каналах из ПВХ- пластиката размером 25x16 мм при количестве, марки и сечении протягиваемых кабелей "витая пара": 1 UTP 5e cat	100 п. м. каб. канала	0,62	86 256,0 58 151,0	19 091,0 6 712,0	53 479,0 36 054,0	11 836,0 4 161,0	5 589,0		53 479,0
56	59	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,062	221 536,0		13 735,0		13 735,0		13 735,0
57	60	6125-0105-0507 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	275,0 243,0	30,0 7,0	26 950,0 23 814,0	2 940,0 686,0	196,0		26 950,0
58	61	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179 638,0		17 605,0		17 605,0		17 605,0
			Итого по разделу 5: Телефонизация					**222 432,0** **72 998,0**	**14 963,0** **4 900,0**	**80 908,0** **53 563,0**	**0,0** **0,0**	**222 432,0**
			ИТОГО по акту					**3 572 074,0** **1 928 530,0**	**560 773,0** **169 641,0**	**922 082,0** **160 689,0**	**0,0** **0,0**	**3 572 074,0**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**160 689,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										**3 572 074,0**
		Итого по акту								**160 689,00**		**41 136 012,21**
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**2 540 470,04**			**43 515 793,25**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						**2 175 789,66**			**45 691 582,91**
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						**873 529,64**			**46 565 112,56**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**46 565 112,56**
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**50 230 236,67**			**50 230 236,67**
			Понижающий коэффициент 98% К-0,98									**49 225 631,94**
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**5 907 075,83**	**55 132 707,78**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**55 132 707,78**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАСТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сериков Е.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Попандопуло П.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

работы приняты к оплату